Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "City Engineering"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 65"

Акт приемки выполненных работ №6
за август месяц 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-2-2. РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
			Колонны 2...9 этажей									
1	19	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	41,6475	50919,68	7000,46	2120677	291552	893114	904368	3267049
			НР - 91%; СП - 8%			22474,60	1387,84	936011	57800		242004	
2	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7597251	221381,00	--	389570	--	389570	--	420735
			СП - 8%			--	--	--	--		31166	
3	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,7544745	202258,00	--	2175179	--	2175179	--	2349193
			СП - 8%			--	--	--	--		174014	
4	23	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,1464155	423848,00	--	62058	--	62058	--	67023
			СП - 8%			--	--	--	--		4965	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				4747483	291552	3519921	904368	6104000
								936011	57800	--	452149	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4747483				
			Материалы	Тенге				166455				
			Всего заработная плата	Тенге					993811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2626806				
		Местные материалы		Тенге				726659				
			Накладные расходы	Тенге				904368				
			Сметная прибыль	Тенге				452148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6103999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
			Сметная заработная плата	Тенге					993811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6103999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
			Сметная заработная плата	Тенге					993811			
РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)												
5	28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	71,253	45735,36	6929,12	3258782	493721	1653422	1097676	4704975
			НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	1111639	94598		348517	
6	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,774787	221381,00	--	392904	--	392904	--	424336
			СП - 8%			--	--	--	--		31432	
7	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,12618	214423,00	--	1956863	--	1956863	--	2113412
			СП - 8%			--	--	--	--		156549	
8	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	14,5807655	202258,00	--	2949076	--	2949076	--	3185003
			СП - 8%			--	--	--	--		235926	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				8557625	493721	6952265	1097676	10427726
								1111639	94598	--	772424	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8557625				
		Материалы		Тенге				410210				
		Всего заработная плата		Тенге					1206238			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5298843				
		Местные материалы		Тенге				1243212				
			Накладные расходы	Тенге				1097676				
			Сметная прибыль	Тенге				772424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10427726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094
			Сметная заработная плата	Тенге					1206238			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				10427726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094
			Сметная заработная плата	Тенге					1206238			
РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ												
Бетон на отм. +6,800; +9,800; +12,800												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	39	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**	м3	378,96	35563,61	1812,10	13477186	686713	9522246	3110621	17914831
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	3268227	150038		1327025	
10	41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	1,0095	14268,72	1349,48	14404	1362	32	12356	28901
			НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	13010	568		2141	
11	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	19,35086	237946,00	--	4604460	--	4604460	--	4972817
			СП - 8%			--	--	--	--		368357	
					Отм. +27,800							
12	54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	12,68214	237946,00	--	3017664	--	3017664	--	3259078
			СП - 8%			--	--	--	--		241413	
13	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,6064	202258,00	--	729423	--	729423	--	787777
			СП - 8%			--	--	--	--		58354	
14	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,2566	214423,00	--	698290	--	698290	--	754153
			СП - 8%			--	--	--	--		55863	
15	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,22416	221381,00	--	271006	--	271006	--	292686
			СП - 8%			--	--	--	--		21680	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				22812434	688076	18843121	3122977	28010243
								3281237	150605	--	2074833	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22812434				
		Материалы		Тенге				2910241				
		Всего заработная плата		Тенге					3431842			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9320843				
		Местные материалы		Тенге				6612037				
			Накладные расходы	Тенге				3122977				
			Сметная прибыль	Тенге				2074833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28010243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3185
			Сметная заработная плата	Тенге					3431842			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				28010243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3185
			Сметная заработная плата	Тенге					3431842			

СМЕТА 2-2-3. РАЗДЕЛ №1 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
			КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +3,900...+24,900)									
16	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/	м3 кладки	334,71966	8262,84	2634,28	2765735	881745	551672	1410813	4510672
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	1332318	184685		334124	
17	2	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	2442,87516	-175,56	--	-428871	--	--	-398850	-893939
			НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-428871	--		-66218	
18	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	307,9420872	20078,00	--	6182861	--	6182861	--	6677490
			СП - 8%			--	--	--	--		494629	
19	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	91	1422,00	--	129516	--	129516	--	139877
			СП - 8%			--	--	--	--		10361	
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900									
20	8	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/	т металлических изделий	17,2782192	514405,89	4082,49	8888018	70538	8081853	705895	10361426
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	735627	23400		767513	
21	9	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3600	29,00	--	104428	--	104428	--	112782
			СП - 8%			--	--	--	--		8354	
22	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/	т металлических изделий	1,7007672	352298,71	2192,31	599178	3729	488878	100182	755309
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	106571	1152		55949	
			Перемычки монолитные Прм-1									
23	14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,33264	40902,42	4347,68	13606	1446	7311	4669	19737
			НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	4849	282		1462	
24	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415008	214423,00	--	8899	--	8899	--	9611
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
25	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232848	221381,00	--	5155	--	5155	--	5567
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
			Сердечники МС-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	1,35696	35687,25	6121,58	48426	8307	24107	16149	69741
			НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	16012	1734		5166	
27	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/**									
				т	0,0740256	214423,00	--	15873	--	15873	--	17143
			СП - 8%			--	--	--	--		1270	
28	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1,2/**									
				т	0,0135168	221381,00	--	2992	--	2992	--	3232
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
			Пояс обвязки									
29	20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В12,5/**									
				м3	1,1781	30606,66	4707,81	36058	5546	19070	11390	51243
			НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	11442	1074		3796	
30	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,1014816	214423,00	--	21760	--	21760	--	23501
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
31	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,034782	221381,00	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	**Тенге**				18401333	971311	15652075	1850248	21871708
								1777949	212326	--	1620126	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18401333				
		Материалы		Тенге				9156105				
		Всего заработная плата		Тенге					1990275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296322				
		Местные материалы		Тенге				6199646				
			Накладные расходы	Тенге				1850248				
			Сметная прибыль	Тенге				1620126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21871707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763
			Сметная заработная плата	Тенге					1990275			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				21871707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763
			Сметная заработная плата	Тенге					1990275			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								66413677
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7106836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2444659			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					515330			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44967382		
			- Накладные расходы	Тенге							6975269	
			- Сметная прибыль	Тенге							4919532	
ИТОГО:							66 413 677					
Оборудование:							0					
Итого без оборудование:							66 413 677					
Итого с временными				0,9%	597 723		67 011 400					
Итого с зимними удорожаниями				0,49%	328 356		67 339 756					
Итого с непредвиденными затратами				2%	1 346 795		68 686 551					
Итого сметная стоимость							68 686 551					
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год				1,0399208			71 428 571					
Итого с НДС				**12%**	**8 571 429**		**80 000 000**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.**

_____ **Карабаев Ю.**

_____ **Карабаев М.**

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

_____ **Гуктибаев Т.**

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО

_____ **Кашкынбаев Е.**