Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "City Engineering"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 65"

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-2-2. РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
			Колонны 2...9 этажей									
1	19	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/	м3	69,85125	51818,66	7000,46	3619598	488991	1497933	1573951	5609033
			НР - 91%; СП - 8%			23373,58	1387,84	1632674	96942		415484	
2	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7541678	221381,00	--	166958	--	166958	--	180315
			СП - 8%			--	--	--	--		13357	
3	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6090604	202258,00	--	932219	--	932219	--	1006797
			СП - 8%			--	--	--	--		74578	
4	23	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0627494	423848,00	--	26596	--	26596	--	28724
			СП - 8%			--	--	--	--		2128	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				4745372	488991	2623706	1573951	6824869
								1632674	96942	--	505547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)									
5	28	1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	285,012	45735,36	6929,12	13035126	1974883	6613685	4390705	18819898
						15601,30	1327,64	4446558	378393		1394067	
6	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,760623	221381,00	--	168387	--	168387	--	181858
						--	--	--	--		13471	
7	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	3,91122	214423,00	--	838656	--	838656	--	905748
						--	--	--	--		67092	
8	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	6,2488995	202258,00	--	1263890	--	1263890	--	1365001
						--	--	--	--		101111	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				15306059	1974883	8884618	4390705	21272505
								4446558	378393	--	1575741	
			РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Отм. +6,800; +9,800; +12,800									
9	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**									
			СП - 8%	т	1,4186738	237946,00	--	337568	--	337568	--	364573
						--	--	--	--		27005	
10	41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,0095	-14268,72	-1349,48	-14404	-1362	-32	-12356	-28901
						-12887,60	-562,44	-13010	-568		-2141	
			Отм. +15,800; +18,800; +21,800; +21,800									
11	46	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	376,65	35908,58	1812,10	13524966	682527	9464202	3209898	18073653
						8969,17	395,92	3378237	149123		1338789	
12	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	2,5701	14784,22	1349,48	37997	3468	82	32662	76312
						13403,10	562,44	34447	1446		5653	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				13886127	684633	9801820	3230204	18485637
								3399674	150001	--	1369306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-2-3. РАЗДЕЛ №1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
			КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +3,900...+24,900)									
13	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/**	м3 кладки	210,8963395	8262,84	2634,28	1742603	555560	347591	888909	2842033
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	839452	116364		210521	
14	2	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/**	м2 стен (без вычета проемов)	1539,178873	-175,56	--	-270218	--	--	-251303	-563243
			НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-270218	--		-41722	
15	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	194,0246323	20078,00	--	3895627	--	3895627	--	4207277
			СП - 8%			--	--	--	--		311650	
16	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	58	1422,00	--	81604	--	81604	--	88132
			СП - 8%			--	--	--	--		6528	
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900									
17	8	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	10,886463	514405,89	4082,49	5600061	44444	5092121	444763	6528409
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	463496	14744		483586	
18	9	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	2269	29,00	--	65797	--	65797	--	71060
			СП - 8%			--	--	--	--		5264	
19	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/**	т металлических изделий	1,0716	352298,71	2192,31	377523	2349	308027	63121	475896
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	67147	726		35252	
			Перемычки монолитные Прм-1									
20	14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,209586	40902,42	4347,68	8573	911	4607	2942	12435
			НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	3055	177		921	
21	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0261483	214423,00	--	5607	--	5607	--	6055
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
22	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014671	221381,00	--	3248	--	3248	--	3508
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
			Сердечники МС-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8549779	35687,25	6121,58	30512	5234	15189	10175	43942
						11800,26	1277,78	10089	1092		3255	
24	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/									
			СП - 8%	т	0,0466412	214423,00	--	10001	--	10001	--	10801
						--	--	--	--		800	
25	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1,2/									
			СП - 8%	т	0,0085165	221381,00	--	1885	--	1885	--	2036
						--	--	--	--		151	
			Пояс обвязки									
26	20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В12,5/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7422838	30606,66	4707,81	22719	3495	12015	7176	32287
						9712,56	911,28	7209	676		2392	
27	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0639404	214423,00	--	13710	--	13710	--	14807
						--	--	--	--		1097	
28	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,021915	221381,00	--	4852	--	4852	--	5240
						--	--	--	--		388	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				11594102	611993	9861881	1165783	13780675
								1120230	133780	--	1020792	
			СМЕТА 2-2-4. РАЗДЕЛ №1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
29	1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	27	2077,30	543,81	56087	14683	723	43730	107802
						1506,70	145,97	40681	3941		7985	
30	2	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	25,542	1726,00	--	44085	--	44085	--	47612
						--	--	--	--		3527	
31	3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	19,2	1884,35	31,76	36179	610	56	34813	76672
						1849,65	0,55	35513	11		5679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	4	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	19,008	1128,00	--	21441	--	21441	--	23156
						--	--	--	--		1715	
33	5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8,4	1738,31	27,60	14602	232	29	14058	30952
						1707,32	0,37	14341	3		2293	
34	6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	8,316	777,00	--	6462	--	6462	--	6978
						--	--	--	--		517	
35	7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4,2	1572,33	23,34	6604	98	17	6360	14001
						1544,93	0,24	6489	1		1037	
36	8	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	4,158	442,00	--	1838	--	1838	--	1985
						--	--	--	--		147	
37	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	660	1440,69	19,75	950855	13038	3329	915897	2016092
						1415,89	0,15	934488	100		149340	
38	10	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	653,4	280,00	--	182952	--	182952	--	197588
						--	--	--	--		14636	
39	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	111,6	1334,45	16,43	148925	1834	707	143466	315782
						1311,68	0,09	146384	10		23391	
40	12	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	110,484	179,00	--	19777	--	19777	--	21359
						--	--	--	--		1582	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				1489806	30494	281416	1158324	2859979
								1177897	4067	--	211849	

РАЗДЕЛ №7. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	124	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2077,30 1506,70	543,81 145,97	6232 4520	1631 438	81	4859 887	11978
42	125	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	2,838	1395,00 --	-- --	3959 --	-- --	3959	-- 317	4276
43	126	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25,2	1884,35 1849,65	31,76 0,55	47486 46611	800 14	75	45692 7454	100632
44	127	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	24,948	878,00 --	-- --	21904 --	-- --	21904	-- 1752	23657
45	128	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1738,31 1707,32	27,60 0,37	26075 25610	414 5	51	25103 4094	55272
46	129	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	14,85	538,00 --	-- --	7989 --	-- --	7989	-- 639	8628
47	130	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,8	1572,33 1544,93	23,34 0,24	12264 12050	182 2	32	11811 1926	26001
48	131	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	7,722	306,00 --	-- --	2363 --	-- --	2363	-- 189	2552
49	132	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,8	1440,69 1415,89	19,75 0,15	6915 6796	95 1	24	6661 1086	14662
50	133	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	4,752	192,00 --	-- --	912 --	-- --	912	-- 73	985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	134	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	828	1334,45	16,43	1104925	13605	5246	1064427	2342900
			НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	1086074	76		173548	
52	135	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	819,72	132,00	--	108203	--	108203	--	116859
			СП - 8%			--	--	--	--		8656	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				1349228	16727	150839	1158553	2708402
								1181662	535	--	200621	
			РАЗДЕЛ №9. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4									
53	190	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1738,31	27,60	5215	83	10	5021	11054
			НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	5122	1		819	
54	191	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	538,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
55	192	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	217,2	1440,69	19,75	312918	4291	1095	301413	663477
			НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	307532	33		49146	
56	193	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215,028	192,00	--	41285	--	41285	--	44588
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				361016	4374	43988	306434	720845
								312654	34	--	53396	
			РАЗДЕЛ №1. СМЕТА 2-2-6. ОТОПЛЕНИЕ									
57	5	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	232,8	1093,58	13,81	254585	3216	1505	244894	539438
			НР - 98%; СП - 8%			1073,30	0,12	249864	28		39958	
58	6	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	230,472	132,00	--	30422	--	30422	--	32856
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	7	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1843,2	1165,84	16,39	2148868	30215	9294	2067447	4553619
			НР - 98%; СП - 8%			1144,40	0,15	2109359	281		337305	
60	8	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1824,768	192,00	--	350355	--	350355	--	378384
			СП - 8%			--	--	--	--		28028	
61	9	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	2233,85	32,29	174240	2519	135335	36646	227757
			НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	36386	1007		16871	
62	10	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	1843,07	17,67	19905	191	15692	4012	25831
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	4022	72		1913	
63	11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	1735,10	17,67	14575	148	11299	3121	19111
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	3128	56		1416	
64	12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48,877734	1446,94	17,67	70723	863	51656	18158	95992
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	18204	325		7110	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге				3063674	37152	605558	2374278	5872988
								2420964	1769	--	435035	
			РАЗДЕЛ №1. СМЕТА 2-2-9. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									
65	63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12414,41782	317,76	147,15	3944836	1826837	561231	1508312	5889399
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1556768	538109		436252	
66	64	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	659,1073	825,96	407,74	544395	268743	159939	145955	745578
			НР - 72%; СП - 8%			175,56	132,00	115713	87002		55228	
67	65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	295,2800704	94,23	1,75	27823	517	5798	15615	46913
			НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	21508	180		3475	
68	66	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0896386	226795,00	--	20330	--	20330	--	21956
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	67	2306-0144-0841 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0052729	9333957,00	--	49217	--	49217	--	53154
						--	--	--	--		3937	
70	68	2306-0144-0727 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0643289	4587328,00	--	295098	--	295098	--	318706
						--	--	--	--		23608	
71	69	2306-0144-0726 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0079093	3347585,00	--	26477	--	26477	--	28595
						--	--	--	--		2118	
72	70	2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0474557	1371222,00	--	65072	--	65072	--	70278
						--	--	--	--		5206	
73	71	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,1038753	995814,00	--	103440	--	103440	--	111716
						--	--	--	--		8275	
74	72	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,0453466	692134,00	--	31386	--	31386	--	33897
						--	--	--	--		2511	
75	73	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,4133921	415444,00	--	171741	--	171741	--	185481
						--	--	--	--		13739	
76	74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	6,61691	268999,00	--	1779942	--	1779942	--	1922338
						--	--	--	--		142395	
77	75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	5,1268002	171878,00	--	881184	--	881184	--	951679
						--	--	--	--		70495	
78	76	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,5525956	117980,00	--	65195	--	65195	--	70411
						--	--	--	--		5216	
79	77	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**									
			СП - 8%	км	0,2952801	128848,00	--	38046	--	38046	--	41090
						--	--	--	--		3044	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-9	Тенге				8044182	2096097	4254096	1669882	10491191
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1693989	625291	--	777125	83017091
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17386301				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5945344			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1390813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36507922		
			- Накладные расходы	Тенге							17028114	
			- Сметная прибыль	Тенге							6149412	
ИТОГО:							83 017 091					
Оборудование:							0					
Итого без оборудование:							83 017 091					
Итого с временными				0,9%	747 154		83 764 245					
Итого с зимними удорожаниями				0,49%	410 445		84 174 690					
Итого с непредвиденными затратами				2%	1 683 494		85 858 183					
Итого сметная стоимость							85 858 183					
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год				1,0399208			89 285 714					
Итого с НДС				**12%**	**10 714 286**		**100 000 000**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.**

_____ **Карабаев М.**

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

_____ **Туктибаев Т.**

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО

_____ **Кашкынбаев Е.**