Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Авторский надзор: ТОО "City Engineering"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 65"

Акт приемки выполненных работ №8
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Смета 2-2-2. Колонны									
			Колонны техэтажа									
			(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)									
1	24	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	5,580954	51818,66	7000,46	289198	39069	119682	125755	448149
			НР - 91%; СП - 8%			23373,58	1387,84	130447	7745		33196	
2	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1907885	221381,00	--	42237	--	42237	--	45616
			СП - 8%			--	--	--	--		3379	
3	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3711619	202258,00	--	277328	--	277328	--	299515
			СП - 8%			--	--	--	--		22186	
4	27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,0166158	423848,00	--	7043	--	7043	--	7606
			СП - 8%			--	--	--	--		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				**615806**	**39069**	**446290**	**125755**	**800886**
								130447	**7745**	**--**	**59324**	
			РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			Отм. +6,800; +9,800; +12,800									
5	**41**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	**т**	**0,8562**	**14268,72**	**1349,48**	**12217**	**1155**	**28**	**10479**	**24512**
			НР - 91%; СП - 8%			**12887,60**	**562,44**	**11034**	**482**		**1816**	
			Отм. +15,800; +18,800; +21,800; +21,800									
6	**46**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**125,55**	**35908,58**	**1812,10**	**4508322**	**227509**	**3154734**	**1069966**	**6024551**
			НР - 91%; СП - 8%			**8969,17**	**395,92**	**1126079**	**49708**		**446263**	
7	**47**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	**т**	**1,6280674**	**-237946,00**	**--**	**-387392**	**--**	**-387392**	**--**	**-418383**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-30991**	
8	**48**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**0,8567**	**14784,22**	**1349,48**	**12666**	**1156**	**28**	**10887**	**25437**
			НР - 91%; СП - 8%			**13403,10**	**562,44**	**11482**	**482**		**1884**	
			Отм. +27,800									
9	**53**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**128,32**	**35908,58**	**1812,10**	**4607789**	**232529**	**3224336**	**1093573**	**6157470**
			НР - 91%; СП - 8%			**8969,17**	**395,92**	**1150924**	**50804**		**456109**	
10	**55**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**0,7023**	**14784,22**	**1349,48**	**10383**	**948**	**22**	**8925**	**20853**
			НР - 91%; СП - 8%			**13403,10**	**562,44**	**9413**	**395**		**1545**	
11	**56**	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-1,2; выпуски для лестницы/**	**т**	**0,42236**	**40663,83**	**2110,26**	**17175**	**891**	**179**	**14912**	**34653**
			НР - 91%; СП - 8%			**38131,20**	**665,93**	**16105**	**281**		**2567**	
12	**60**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,4912**	**653219,00**	**1275,00**	**320861**	**626**	**208194**	**102195**	**456901**
			НР - 91%; СП - 8%			**228096,00**	**531,99**	**112041**	**261**		**33844**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отм. +30,900									
13	61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	22,95	35908,58	1812,10	824102	41588	576672	195585	1101262
			НР - 91%; СП - 8%			8969,17	395,92	205842	9086		81575	
14	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	2,21556	237946,00	--	527184	--	527184	--	569358
			СП - 8%			--	--	--	--		42175	
15	63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15664	202258,00	--	31682	--	31682	--	34216
			СП - 8%			--	--	--	--		2535	
16	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16544	214423,00	--	35474	--	35474	--	38312
			СП - 8%			--	--	--	--		2838	
17	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	т	0,217	221381,00	--	48040	--	48040	--	51883
			СП - 8%			--	--	--	--		3843	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ (2 ШТ.)									
18	66	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	1,024	45387,05	6904,28	46476	7070	23140	16034	67511
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	16266	1354		5001	
19	67	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	3,176	35908,58	1812,10	114046	5755	79805	27067	152401
			НР - 91%; СП - 8%			8969,17	395,92	28486	1257		11289	
20	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3894	214423,00	--	83496	--	83496	--	90176
			СП - 8%			--	--	--	--		6680	
21	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00448	221381,00	--	992	--	992	--	1071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
22	70	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0476	216983,00	--	10328	--	10328	--	11155
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
23	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04824	491939,00	1275,00	23731	62	20446	2956	28823
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	3223	26		2135	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				10847571	519289	7637388	2552579	14472162
								2690896	114136	--	1072013	
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1 (2 ШТ.)									
24	72	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**	м3	45	44004,89	2883,46	1980220	129756	1224514	591512	2777471
			НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	625950	24063		205739	
25	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7915	221381,00	--	175223	--	175223	--	189241
			СП - 8%			--	--	--	--		14018	
26	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,8612	214423,00	--	827930	--	827930	--	894164
			СП - 8%			--	--	--	--		66234	
27	75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,1792	202258,00	--	845277	--	845277	--	912899
			СП - 8%			--	--	--	--		67622	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				3828650	129756	3072944	591512	4773775
								625950	24063	--	353613	
			СМЕТА 2-2-3. РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ									
			КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +3,900...+24,900)									
28	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/**	м3 кладки	468,6860005	8262,84	2634,28	3872678	1234650	772470	1975469	6315999
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	1865558	258602		467852	
29	2	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/**	м2 стен (без вычета проемов)	3420,597967	-175,56	--	-600520	--	--	-558484	-1251724
			НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-600520	--		-92720	
30	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	431,1911205	20078,00	--	8657455	--	8657455	--	9350052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		692596	
31	4	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	128	1422,00	--	181352	--	181352	--	195861
			СП - 8%			--	--	--	--		14508	
			КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +27,800)									
32	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/**	м3 кладки	41,8170778	8262,84	2634,28	345528	110158	68921	176255	563526
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	166449	23073		41743	
33	6	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/**	м2 стен (без вычета проемов)	261,2077165	-175,56	--	-45858	--	--	-42648	-95586
			НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-45858	--		-7080	
34	7	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	38,4717116	20078,00	--	772435	--	772435	--	834230
			СП - 8%			--	--	--	--		61795	
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900									
35	8	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	24,1935578	514405,89	4082,49	12445309	98770	11316489	988419	14508426
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1030050	32766		1074698	
36	9	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	5043	29,00	--	146223	--	146223	--	157921
			СП - 8%			--	--	--	--		11698	
37	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/**	т металлических изделий	2,3814728	352298,71	2192,31	838990	5221	684545	140278	1057609
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	149224	1613		78341	
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +27,800									
38	11	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	0,614988	514405,89	4082,49	316353	2511	287659	25125	368797
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	26183	833		27318	
39	12	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	178	29,00	--	5146	--	5146	--	5557
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
40	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/**	т металлических изделий	0,2149584	352298,71	2192,31	75730	471	61790	12662	95463
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	13469	146		7071	
			Перемычки монолитные Прм-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	0,465774	40902,42	4347,68	19051	2025	10236	6538	27636
			НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	6790	394		2047	
42	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,0581109	214423,00	--	12460	--	12460	--	13457
			СП - 8%			--	--	--	--		997	
43	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,0326042	221381,00	--	7218	--	7218	--	7795
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
			Сердечники МС-1,2									
44	17	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	1,9000621	35687,25	6121,58	67808	11631	33756	22613	97654
			НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	22421	2428		7234	
45	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1/**									
				т	0,1036532	214423,00	--	22226	--	22226	--	24004
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
46	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /МС-1,2/**									
				т	0,0189267	221381,00	--	4190	--	4190	--	4525
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
			Пояс обвязки									
47	20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В12,5/**									
				м3	1,6496162	30606,66	4707,81	50489	7766	26701	15948	71752
			НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	16022	1503		5315	
48	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,142098	214423,00	--	30469	--	30469	--	32907
			СП - 8%			--	--	--	--		2438	
49	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,048703	221381,00	--	10782	--	10782	--	11644
			СП - 8%			--	--	--	--		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				27235515	1473203	23112523	2762175	32397505
								2649789	321357	--	2399816	
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ НА ОТМ. +3,900...+27,980									
			ОКНА									
50	75	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ф-1/	м2	11,232	21460,00	--	241039	--	241039	--	260322
			СП - 8%			--	--	--	--		19283	
51	76	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,5,6/	м2	250,64	20859,00	--	5228100	--	5228100	--	5646348
			СП - 8%			--	--	--	--		418248	
52	77	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	299,52	17560,00	--	5259571	--	5259571	--	5680337
			СП - 8%			--	--	--	--		420766	
53	78	СТПРАЙС лист поз.37	Замок блокиратор тросик "Penkid"	шт	136	3187,50	--	430950	--	430950	--	465426
			СП - 8%			--	--	--	--		34476	
54	80	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	58,8237	830,00	--	48824	--	48824	--	52730
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	
55	81	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	333	111,00	--	36941	--	36941	--	39896
			СП - 8%			--	--	--	--		2955	
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
56	84	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /Бд-1/	м2	79,872	20296,00	--	1621082	--	1621082	--	1750769
			СП - 8%			--	--	--	--		129687	
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
57	86	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-1,2/	м2	151,3512	12968,00	--	1962722	--	1962722	--	2119740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		157018	
58	87	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-3,4/**	м2	95,004	9453,00	--	898073	--	898073	--	969919
			СП - 8%			--	--	--	--		71846	
59	88	2109-0102-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-5,6/**	м2	76,0032	10854,00	--	824939	--	824939	--	890934
			СП - 8%			--	--	--	--		65995	
60	89	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Д-7/**	м2	83,34144	6972,00	--	581057	--	581057	--	627541
			СП - 8%			--	--	--	--		46485	
61	92	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	250	3863,00	--	964205	--	964205	--	1041341
			СП - 8%			--	--	--	--		77136	
62	93	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	500	1134,00	--	566093	--	566093	--	611380
			СП - 8%			--	--	--	--		45287	
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
63	95	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-8,9/**	м2	87,36	40992,00	--	3581061	--	3581061	--	3867546
			СП - 8%			--	--	--	--		286485	
64	96	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-10,11/**	м2	4,68	51991,00	--	243318	--	243318	--	262783
			СП - 8%			--	--	--	--		19465	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				22487973	--	22487975	--	24287012
								--	--	--	1799038	

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

Отм. +3,900...+24,900

Тип 1

65	97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/**	м2 стяжки	26,6376	666,73	28,05	17760	747	8365	8463	28321
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	8648	355		2098	
66	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	26,6376	208,89	11,47	5564	305	5002	374	6413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			9,63	5,29	257	141		475	
			Тип 2									
67	101	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /бетон кл.В3,5; толщиной 50 мм/**	м2 стяжки	749,936	931,22	28,11	698359	21079	363769	304092	1082646
			НР - 94%; СП - 8%			418,05	13,32	313511	9991		80196	
68	102	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	749,936	779,27	28,66	584399	21495	544511	26607	659886
			НР - 94%; СП - 8%			24,53	13,22	18393	9912		48880	
69	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/**	м2 стяжки	749,936	666,73	28,05	500006	21033	235490	238266	797333
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	243483	9991		59062	
70	104	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	749,936	348,16	19,11	261095	14330	234728	17527	300912
			НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	12037	6608		22290	
			Тип 3									
71	107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /62 мм/**	м2 стяжки	54,6304	666,73	28,05	36424	1532	17155	17357	58083
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	17737	728		4302	
72	108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	54,6304	731,13	40,13	39942	2192	35909	2681	46033
			НР - 94%; СП - 8%			33,71	18,50	1841	1011		3410	
			Отм.+0,000...+24,900 /лестничная клетка,лифтовой холл/									
			Тип 4									
73	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/**	м2 стяжки	115,1524	666,73	28,05	76776	3230	36159	36586	122430
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	37387	1534		9069	
74	112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	115,1524	208,89	11,47	24055	1320	21626	1615	27723
			НР - 94%; СП - 8%			9,63	5,29	1109	609		2054	
			Отм. +27,850									
			Тип 5									
75	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/**	м2 стяжки	6,8112	666,73	28,05	4541	191	2139	2164	7242
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	2211	91		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	6,8112	522,24	28,66	3557	195	3198	239	4099
						24,08	13,22	164	90		304	
			Утепление стен /лоджия/									
77		1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	704,68	431,87	3,27	304328	2303	124305	142721	482813
						252,20	0,97	177720	682		35764	
78		2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			СП - 8%	м3	51,87	16233,00	--	842006	--	842006	--	909366
						--	--	--	--		67360	
79		1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,0018	3252,85	33,33	1073448	10998	617294	360188	1548327
						1348,95	15,39	445156	5080		114691	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				4472259	100952	3091656	1158880	6081627
								1279654	46821	--	450491	
			РАЗДЕЛ 8. ЛИФТ									
80	181	5110-0101-1601 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	7614646,00	--	15229292	--		--	15229292
						--	--	--	--	15229292	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				15229292	--	--	--	15229292
								--	--	15229292	--	
			Смета 2-2-4. Внутренние сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.									
81	85	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	13	542,29	26,30	6941	337	233	6401	14410
			НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	6371	161		1067	
82	86	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	13	23101,00	--	295693	--	295693	--	319348
			СП - 8%			--	--	--	--		23655	
83	87	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	13	1108,71	156,47	14191	2003	184	12354	28669
			НР - 98%; СП - 8%			937,82	47,05	12004	602		2124	
84	88	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	13	934,00	--	11955	--	11955	--	12912
			СП - 8%			--	--	--	--		956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	89	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х20/**	шт.	13	249,00	--	3187	--	3187	--	3442
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
86	90	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	26	651,00	--	16666	--	16666	--	17999
			СП - 8%			--	--	--	--		1333	
87	91	СТ Прайслистп.51	**Обратный клапан DN 20**	шт	13	1366,07	--	17486	--	17486	--	18885
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге				366119	2339	345404	18755	415665
								18375	763	--	30789	
			РАЗДЕЛ 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1 (ОБЩЕДОМОВОЙ), ВК-28									
88	92	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	4641,63	121,90	928	24	608	295	1321
			НР - 98%; СП - 8%			1481,08	25,08	296	5		98	
89	93	СТ Прайслистп.11	**Счетчик холодной воды Sensus DN 50**	шт	1	90540,15	--	18108	--	18108	--	19557
			СП - 8%			--	--	--	--		1449	
90	94	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 /ст-ть фланцев 2 шт. учтена в установке счетчиков/**	шт.	1	1369,00	--	548	--	548	--	591
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
91	95	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм**	м	0,06	3551,00	--	213	--	213	--	230
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
92	96	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 50 мм**	м	0,186	2388,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
93	97	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**	м	0,04	1197,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
94	98	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2490,28	--	498	--	439	58	600
			НР - 98%; СП - 8%			295,03	--	59	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	99	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	1493,00	--	299	--	299	--	322
96	100	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**			--	--	--	--		24	
			СП - 8%	шт.	1	485,00	--	194	--	194	--	210
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге		--	--	--	--		16	
								21280	24	20901	353	23363
								355	5	--	1732	
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1.1 (ОБЩЕДОМОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ), ВК-28.1									
97	101	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	узел	1	17497,13	295,85	3499	59	2074	1352	5240
98	102	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**			6831,36	68,07	1366	14		388	
			СП - 8%	шт.	1	4020,00	--	1608	--	1608	--	1737
99	103	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**			--	--	--	--		129	
				шт.	1	203762,00	--	40752	--		--	40752
100	104	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**			--	--	--	--	40752	--	
			СП - 8%	шт.	1	2068,00	--	1654	--	1654	--	1787
101	105	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм**			--	--	--	--		132	
			СП - 8%	м	0,6	3551,00	--	2131	--	2131	--	2301
102	106	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**			--	--	--	--		170	
			СП - 8%	шт.	1	39017,00	--	7803	--	7803	--	8428
103	107	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**			--	--	--	--		624	
			СП - 8%	шт.	1	1369,00	--	548	--	548	--	591
						--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	108	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**									
			СП - 8%	шт.	1	1137,00	--	455	--	455	--	491
						--	--	--	--		36	
105	109	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	1493,00	--	299	--	299	--	322
						--	--	--	--		24	
106	110	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**									
			СП - 8%	м	0,04	1197,00	--	48	--	48	--	52
						--	--	--	--		4	
107	111	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм**									
			СП - 8%	м	0,06	2155,00	--	129	--	129	--	140
						--	--	--	--		10	
108	112	2302-0101-1013 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
			СП - 8%	шт.	1	746,00	--	298	--	298	--	322
						--	--	--	--		24	
109	113	2304-1012-3304 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 65, типа Seagull ГОСТ 27036-86**									
			СП - 8%	шт.	1	9213,00	--	3685	--	3685	--	3980
						--	--	--	--		295	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге				62910	59	20732	1352	66143
								1366	14	40752	1880	
			РАЗДЕЛ 6. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 3 (В ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ), ВК-30									
110	114	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	узел	1	17497,13	295,85	3499	59	2074	1352	5240
						6831,36	68,07	1366	14		388	
111	115	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**									
			СП - 8%	шт.	1	39017,00	--	7803	--	7803	--	8428
						--	--	--	--		624	
112	116	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	**Патрубки**									
			СП - 8%	10 шт.	0,06	1527,00	--	92	--	92	--	99
						--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	117	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	115	--	115	--	124
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
114	118	2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,04	4898,00	--	196	--	196	--	212
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
115	119	2302-0801-0507 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,02	3501,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
116	120	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2250,00	--	900	--	900	--	972
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
117	121	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3545,00	--	709	--	709	--	766
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
118	122	2304-1012-3302 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	1	6888,00	--	2755	--	2755	--	2976
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
119	123	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364,00	--	146	--	146	--	157
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге				16285	59	14860	1352	19050
								1366	14	--	1411	

РАЗДЕЛ 8. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 64 ШТ.

120	181	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	13	542,29	26,30	6941	337	233	6401	14410
			НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	6371	161		1067	
121	182	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	13	6020,00	--	77056	--	77056	--	83220
			СП - 8%			--	--	--	--		6164	
122	183	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	13	792,00	--	10138	--	10138	--	10949
			СП - 8%			--	--	--	--		811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	184	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	13	14205,00	--	181824	--	181824	--	196370
			СП - 8%			--	--	--	--		14546	
124	185	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /25х15/	шт.	13	249,00	--	3187	--	3187	--	3442
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
125	186	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	575,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
126	187	СТ Прайслистп.52	Обратный клапан DN 15	шт	13	774,11	--	9909	--	9909	--	10701
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
127	188	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	13	1108,71	156,47	14191	2003	184	12354	28669
			НР - 98%; СП - 8%			937,82	47,05	12004	602		2124	
128	189	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	13	622,00	--	7962	--	7962	--	8599
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге				325928	2339	305213	18755	372258
								18375	763	--	27575	

РАЗДЕЛ 10. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ИЗ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА), ВК-29

129	211	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	17497,13	295,85	3499	59	2074	1352	5240
			НР - 98%; СП - 8%			6831,36	68,07	1366	14		388	
130	212	2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	78172,00	--	15634	--	15634	--	16885
			СП - 8%			--	--	--	--		1251	
131	213	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10342,00	--	2068	--	2068	--	2234
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
132	214	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	20299,00	--	4060	--	4060	--	4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
133	215	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	**Патрубки**	10 шт.	0,06	1527,00	--	92	--	92	--	99
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
134	216	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	575,00	--	115	--	115	--	124
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
135	217	2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75**	10 шт.	0,04	4898,00	--	196	--	196	--	212
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
136	218	2302-0801-0507 РСНБ РК 2015	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	10 шт.	0,02	3501,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
137	219	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2250,00	--	900	--	900	--	972
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
138	220	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3545,00	--	709	--	709	--	766
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
139	221	СТ Прайслистп.49	**Обратный клапан DN 40**	шт	1	7285,71	--	1457	--	1457	--	1574
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
140	222	2304-1012-3302 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 40, типа Seagull ГОСТ 27036-86**	шт.	1	6888,00	--	2755	--	2755	--	2976
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
141	223	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	364,00	--	146	--	146	--	157
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге				31702	59	30276	1352	35700
								1366	14	--	2645	

РАЗДЕЛ 11. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 4 ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (К ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ), ВК-31

142	224	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	17497,13	295,85	3499	59	2074	1352	5240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			6831,36	68,07	1366	14		388	
143	225	2303-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**									
			СП - 8%	шт.	1	59441,00	--	11888	--	11888	--	12839
						--	--	--	--		951	
144	226	2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus**									
			СП - 8%	шт.	1	4328,00	--	866	--	866	--	935
						--	--	--	--		69	
145	227	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	**Патрубки**									
			СП - 8%	10 шт.	0,06	1527,00	--	92	--	92	--	99
						--	--	--	--		7	
146	228	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	575,00	--	115	--	115	--	124
						--	--	--	--		9	
147	229	2302-0801-0403 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм ГОСТ 8944-75**									
			СП - 8%	10 шт.	0,04	3166,00	--	127	--	127	--	137
						--	--	--	--		10	
148	230	2302-0801-0505 РСНБ РК 2015	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 25 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**									
			СП - 8%	10 шт.	0,02	1798,00	--	36	--	36	--	39
						--	--	--	--		3	
149	231	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	2250,00	--	900	--	900	--	972
						--	--	--	--		72	
150	232	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**									
			СП - 8%	шт.	1	1428,00	--	286	--	286	--	308
						--	--	--	--		23	
151	233	СТ Прайслистп.50	**Обратный клапан DN 25**									
			СП - 8%	шт	1	5646,43	--	1129	--	1129	--	1220
						--	--	--	--		90	
152	234	2304-1012-3102 РСНБ РК 2015	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86**									
			СП - 8%	шт.	1	3598,00	--	1439	--	1439	--	1554
						--	--	--	--		115	
153	235	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
			СП - 8%	шт.	1	277,00	--	111	--	111	--	120
						--	--	--	--		9	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	**Тенге**				20487	59	19063	1352	23587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1366	14	--	1746	
			РАЗДЕЛ 12. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
154	236	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	37053,06	1549,64	14821	620	604	8368	25045
			НР - 61%; СП - 8%			33992,00	304,50	13597	122		1855	
155	237	Прайслистп.12	**Установка повышения давления WILO Wilo Tesco Siboost smart 2 Helix VE 1002**	шт	1	2609794,39	--	521959	--		--	521959
			Отпускная цена - 2578848,21			--	--	--	--	521959	--	
156	238	Прайслистп.13	**Установка повышения давления Wilo Tesco CO-2 Helix V 1004/K/CC**	шт	1	2690609,82	--	538122	--		--	538122
			Отпускная цена - 2658705,36			--	--	--	--	538122	--	
157	239	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,4	3282,89	45,88	17728	248	12953	4521	24029
			НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	4527	86		1780	
158	240	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6	2767,12	38,23	4427	61	3235	1130	6002
			НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	1131	22		445	
159	241	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,4	93,07	1,25	223	3	29	187	443
			НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	191	--		33	
160	242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,6	84,30	1,25	135	2	6	125	280
			НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	127	--		21	
161	243	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,004	57921,94	--	232	--	16	214	481
			НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	216	--		36	
162	244	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3802,17	285,39	2281	171	313	1794	4401
			НР - 98%; СП - 8%			2995,20	55,53	1797	33		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	245	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	38712,00	--	23227	--	23227	--	25085
			СП - 8%			--	--	--	--		1858	
164	246	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2967,00	--	593	--	593	--	641
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
165	247	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,8	537,00	--	967	--	967	--	1044
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
166	248	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2068,00	--	3309	--	3309	--	3574
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
167	249	2302-0401-3103 РСНБ РК 2015	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	285,00	--	57	--	57	--	62
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
168	250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,56	87,58	2,33	137	4	67	45	197
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	66	--		15	
169	251	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	м2	1,56	296,84	1,65	463	3	436	17	518
			НР - 69%; СП - 8%			15,55	0,25	24	--		38	
170	252	2304-1012-3305 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа Seagull ГОСТ 27036-86**	шт.	1	12139,00	--	4856	--	4856	--	5244
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
171	253	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4	402,05	65,75	1608	263	246	930	2742
			НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	1099	125		203	
172	254	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,64	701,00	--	1851	--	1851	--	1999
			СП - 8%			--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	255	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	1,76	521,00	--	917	--	917	--	990
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	**Тенге**				**1137912**	**1374**	**53682**	**17331**	**1162858**
								22775	**389**	**1060081**	**7613**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1982623	6314	60658907	7251503	100160883
								65345	**1974**	**16330125**	**6209686**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**100160883**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7442081**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2268584**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**516098**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**60658907**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16330125**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7251503**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6209686**	

ИТОГО:			100 160 883				
Оборудование:			16 330 125				
Итого без оборудование:			83 830 758				
Итого с временными	0,9%	754 477	84 585 235				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	414 468	84 999 702				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 699 994	86 699 697				
Итого сметная стоимость			103 029 822				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		107 142 857				
Итого с НДС	**12%**	**12 857 143**	**120 000 000**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Естемесова Р.**

_____ **Карабаев М.**

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор ТОО "City Engineering"

_____ **Туктибаев Т.**

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**