Форма КС-3

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года
№ 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Субподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021г.

код	код	договор		Источник		организационно-правовая	
генподр	субподр	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		05-дс	26.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области	4 000 000	3 571 429							428 571	4 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	4 000 000	3 571 429							428 571	4 000 000

Генподрядчик:
ТОО«Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «Нұр-Ас Строй»

Директор Раймбеков Г. А.

Форма 2в
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»
Субподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»
Наименование объекта - Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 3. Строительно-монтажные работы										
		Фасад										
24	**Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**875**		**857,02**	**3,31**	**749892,50**	**2896,25**	**608903,75**	**100403,10**	**918319,25**
						157,82	**1,55**	**138092,50**	**1356,25**		**68023,65**	
		НР - 72%, СП - 8%										
28	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Козырек. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**32**		**3468,99**	**21,79**	**111007,68**	**697,28**	**91711,04**	**13608,12**	**134585,06**
						581,23	**9,40**	**18599,36**	**300,80**		**9969,26**	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Подшивка потолков досками обшивки										
29	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Козырек.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32**		**759,89**	**21,15**	**24316,48**	**676,80**	**2455,68**	**15430,12**	**42926,33**
						662,00	**7,71**	**21184,00**	**246,72**		**3179,73**	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
30	**С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**36,8**		**2077,00**	**--**	**76433,60**	**--**	**76433,60**	**--**	**82548,29**
						--	**--**	**--**	**--**		**6114,69**	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	14,7	2865,05 1053,65	13,83 3,50	42116,24 15488,66	203,30 51,45	26424,28	11188,88 4264,41	57569,52
				Полы Тип1							
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	38	758,33 335,35	28,58 13,77	28816,54 12743,30	1086,04 523,26	14987,20	9551,92 3069,48	41437,94
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	76	107,33 4,14	4,85 2,28	8157,08 314,64	368,60 173,28	7473,84	351,30 680,67	9189,05
70	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	38	1653,00 405,52	15,63 6,77	62814,00 15409,76	593,94 257,26	46810,30	11280,25 5927,54	80021,79
71	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	68	1001,29 291,81	10,52 4,58	68087,72 19843,08	715,36 311,44	47529,28	14511,25 6607,92	89206,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	**Изол ГОСТ 10296-79**									
			м2	106	228,00	--	24168,00	--	24168,00	--	26101,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1933,44	
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамогранита на цементном растворе. Устройство**									
			м2 покрытия	38	1583,16	73,05	60160,08	2775,90	12028,90	33564,70	101222,76
		НР - 72%; СП - 8%			1193,56	33,22	45355,28	1262,36		7497,98	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
74	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**									
			м2	38,76	3716,00	--	144032,16	--	144032,16	--	155554,73
		СП - 8%			--	--	--	--		11522,57	
				Тип3							
78	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**									
			м2 пола	213,1	842,33	10,90	179500,52	2322,79	102795,17	54371,70	252582,00
		НР - 72%; СП - 8%			349,05	5,32	74382,56	1133,69		18709,78	
		Состав работ: 1. Укладка лаг									
79	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**									
			м2 покрытия	213,1	4964,59	47,01	1057954,13	10017,83	909105,91	103407,03	1181996,46
		НР - 72%; СП - 8%			651,48	22,48	138830,39	4790,49		92908,89	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
80	Е11-150403-0902 1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**									
			м2 отделываемой поверхности	213,1	440,98	1,02	93972,84	217,36	62847,46	22330,49	125607,60
		НР - 72%; СП - 8%			145,04	0,50	30908,02	106,55		9304,27	
		Состав работ: 1. Покрытие полов лаком									
				Тип4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**	м2 покрытия	80,5	2545,47 449,01	20,96 10,27	204910,33 36145,30	1687,27 826,73	167077,76	26619,87 18522,42	250052,62
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Укладка ковровых покрытий насухо 3. Проклеивание стыков ковровых покрытий									
		Тип6									
89	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	38,1	90,37 66,48	23,89 11,58	3443,10 2532,89	910,21 441,20	--	2141,34 446,76	6031,20
		НР - 72%, СП - 8%									
90	С121-070508-0103 2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007**	100 м2	0,3924	108981,00 --	-- --	42764,14 --	-- --	42764,14	-- 3421,13	46185,27
		СП - 8%									
91	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	38,1	701,99 393,08	20,96 10,27	26745,82 14976,35	798,58 391,29	10970,89	11064,70 3024,84	40835,36
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
92	С122-060101-0103 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	27,186	2404,00 --	-- --	65355,14 --	-- --	65355,14	-- 5228,41	70583,55
		СП - 8%									
		Усиление плиты пожарного выхода									
159	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Усиление плиты железобетоном сверху**	м3	0,3	62622,40 26660,25	15343,69 6876,05	18786,72 7998,07	4603,11 2062,82	6185,54	7243,84 2082,44	28113,01
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций 2. Пробивка борозд с расчисткой 3. Установка и разборка опалубки 4. Установка арматуры 5. Укладка бетона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,008	264336,00	--	2114,69	--	2114,69	--	2283,86
		СП - 8%			--	--	--	--		169,18	
161	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,053	259316,00	--	13743,75	--	13743,75	--	14843,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1099,50	
162	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,284	303060,00	--	86069,04	--	86069,04	--	92954,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6885,52	
163	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1,3	638,57	101,30	830,14	131,69	411,93	229,81	1144,74
		НР - 72%; СП - 8%			220,40	25,12	286,52	32,66		84,80	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
164	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,096	76912,61	23486,65	7383,61	2254,72	955,30	3415,06	11662,57
		НР - 69%; СП - 8%			43474,90	8081,03	4173,59	775,78		863,89	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
165	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,096	259316,00	--	24894,34	--	24894,34	--	26885,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1991,55	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							**3890445**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге			**597264,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**32957,03**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**15044,03**			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					**2598249,09**		
		- Накладные расходы		Тенге						**440713,49**	
		- Сметная прибыль		Тенге						**293534,71**	
		Итого по смете		Тенге	3890445						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:		Тенге		3 890 445					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		77 809					
		Итого с Непредвиденные работы и затраты		Тенге		3 968 254					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,90	Тенге		3 571 429					
		НДС - 12%	12%	Тенге		428 571					
		ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге		**4 000 000**					

Генподрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «Нұр-Ас[illegible]»

Директор Раймбеков Г. А.