Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16**

Договор: **№17 от 30.01.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №1
за март месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА №2-2-1. Земляные работы									
		УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА									
		Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	496,845	25,75	25,75	12792	12792	--	3524	17621
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,85	--	4894		1305	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	496,845	22,28	22,28	11070	11070	--	3050	15250
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,53	--	4236		1130	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15657,21495	150,33	142,53	2353704	2231631	--	477566	3057772
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	122074	541212		226502	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	883,8750375	31,88	31,88	28176	28176	--	7762	38813
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	10780		2875	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	883,8750375	25,23	25,23	22301	22301	--	6143	30720
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,65	--	8532		2276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	294,6250125	1872,02	--	551545	--	--	397112	1024550
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	551545	--		75893	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2467,935	150,33	142,53	370998	351756	--	75275	481975
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	19242	85307		35702	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2467,935	17,79	17,79	43899	43899	--	12093	60472
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	16796		4479	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2467,935	74,01	74,01	182649	182649	--	49156	250349
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,66	--	68272		18544	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2467,935	14,14	14,14	34899	34899	--	7293	45568
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,10	--	10130		3375	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2467,935	79,82	67,95	196993	167706	7157	43118	259320
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	22130	37756		19209	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ									
12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	12502,575	445,56	444,01	5570637	5551318	1450	1237726	7353032
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	17869	1701195		544669	
		Избыток грунта									
17	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	667,89	156,01	148,42	104198	99125	45	20845	135047
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	35,82	5028	23924		10003	
18	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1102,0185	124,00	--	136650	--		--	147582
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				9620512	8737322	8652	2340663	12918071
							737887	2513035	--	956894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9620512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8653				
	Всего заработная плата		Тенге					3250922			
	Транспортные расходы		Тенге				136650				
		Накладные расходы	Тенге				2340664				
		Сметная прибыль	Тенге				956894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12918070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2287
		Сметная заработная плата	Тенге					3250922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				12918070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2287
		Сметная заработная плата	Тенге					3250922			
		СМЕТА №2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		(Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %)									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	60,98976	17092,93	1089,24	1042494	66432	903771	78403	1210568
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	72291	13866		89672	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	11,9119322	237946,00	--	2834397	--	2834397	--	3061148
		СП - 8%			--	--	--	--		226752	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /+ФБ-1...7/**	т	14,4165604	202258,00	--	2915865	--	2915865	--	3149134
		СП - 8%			--	--	--	--		233269	
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,0095544	214423,00	--	1503010	--	1503010	--	1623250
		СП - 8%			--	--	--	--		120241	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ФБ-1...7/**	т	5,3409371	221381,00	--	1182382	--	1182382	--	1276973
		СП - 8%			--	--	--	--		94591	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ (КАРКАСЫ К-1,2,3,4,5)									
7	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	8,0044662	40663,83	2110,26	325492	16891	3381	282601	656741
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	305220	5330		48647	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,9640076	202258,00	--	1408526	--	1408526	--	1521208
		СП - 8%			--	--	--	--		112682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6268718	214423,00	--	134416	--	134416	--	145169
		СП - 8%			--	--	--	--		10753	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4135868	221381,00	--	91560	--	91560	--	98885
		СП - 8%			--	--	--	--		7325	
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ (УЗЛЫ 1, 1.1Н...7, 7.1)									
11	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	3,4770516	40663,83	2110,26	141390	7337	1469	122759	285281
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	132584	2315		21132	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,2593358	202258,00	--	659227	--	659227	--	711965
		СП - 8%			--	--	--	--		52738	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2177159	221381,00	--	48198	--	48198	--	52054
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
		ПРИЯМОК ПР-1									
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,015671	237946,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12290685	90661	11700056	3276381	29091418
							510095	21512	--	2154920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12290685				
	Материалы		Тенге				908619				
	Всего заработная плата		Тенге					531607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10781309				
		Накладные расходы	Тенге				483762				
		Сметная прибыль	Тенге				1021956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13796403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13796403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				12290685	90661	11689931	483763	13796403
							510095	21512	--	1021956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12290685				
	Материалы		Тенге				908619				
	Всего заработная плата		Тенге					531607			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10781309				
		Накладные расходы	Тенге				483762				
		Сметная прибыль	Тенге				1021956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13796403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				13796403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					531607			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								26714474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1247982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8827984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2534547			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11698583		
		- Перевозка грузов	Тенге				136650				
		- Накладные расходы	Тенге							2824426	
		- Сметная прибыль	Тенге							1978850	

ИТОГО:			26 714 474				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			26 714 474				
Итого с временными	0,9%	240 430	26 954 904				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	132 079	27 086 983				
Итого с непредвиденными затратами	2%	541 740	27 628 723				
Итого сметная стоимость			27 628 723				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		28 731 684				
Итого с НДС	**12%**	**3 447 802**	**32 179 486**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____ **Әділ Н. И.**

Инженер-эксперт ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____ **Жантасов А. Г.**

Инженер-эксперт ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____ **Абдувалиев А. Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ермеков С. Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Дуйсебаев А. Т.**