Бекенниц қолы жоқ
Қойдыру керек!

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: **ТОО "Конструктор-80"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2020 года
15.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"	65 561 141	65 561 141	14 615 401							1 753 848	16 369 249

ЗАКАЗЧИК:
Заместителя руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Утенбаев Г.**

Главный специалист
_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"
_____ **Анарбеков Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Конструктор - 80"
_____ **Ториев Б. Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Н. Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

Авторский надзор: ТОО "Конструктор-80"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"

Акт приемки выполненных работ №3
за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-2-1. Земляные работы									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3298,725	17,79	17,79	58677	58677	--	16164	80829
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	22450		5987	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3298,725	151,99	72,61	501365	239512	--	266716	829527
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	261853	108586		61446	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3298,725	79,82	67,95	263308	224162	9566	57633	346616
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	29580	50467		25675	
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	366,525	814,54	--	298548	--	--	214954	554582
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	298548	--		41080	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				1121897	522351	9566	555467	1811554
							589980	181503	--	134188	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1121897				
		Материалы	Тенге				9566				
		Всего заработная плата	Тенге					771483			
		Накладные расходы	Тенге				555468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				134189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1811554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					771483			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				1811554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
		Сметная заработная плата	Тенге					771483			
		Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ№1. ФУНДАМЕНТЫ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
14	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**544,68873**	**854,63**	**21,09**	**465510**	**11490**	**311410**	**133898**	**647361**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**142610**	**1366**		**47953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**465510**	**11490**	**320976**	**689365**	**2458915**
							142610	**1366**	**--**	**182141**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**465510**				
	Материалы		Тенге				**311410**				
	Всего заработная плата		Тенге					**143976**			
		Накладные расходы	Тенге				**133898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**647361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**647361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143976**			
		РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
		Колонны 2...9 этажей									
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,63375**	**221381,00**	**--**	**140300**	**--**	**140300**	**--**	**151524**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11224**	
22	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,8408838**	**202258,00**	**--**	**776849**	**--**	**776849**	**--**	**838997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62148**	
23	**С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0522913**	**423848,00**	**--**	**22164**	**--**	**22164**	**--**	**23937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1773**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**939313**	**--**	**939313**	**--**	**1014458**
							--	**--**	**--**	**75145**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**939313**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**939313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75145**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1014458**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1014458**				
		РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)									
29	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**0,6338525**	**221381,00**	**--**	**140323**	**--**	**140323**	**--**	**151549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11226**	
30	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**3,25935**	**214423,00**	**--**	**698880**	**--**	**698880**	**--**	**754790**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55910**	
31	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**5,2074163**	**202258,00**	**--**	**1053242**	**--**	**1053242**	**--**	**1137501**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1892444**	**--**	**1892445**	**--**	**2043840**
							--	**--**	**--**	**151395**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1892444**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1892444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151396**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2043840**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2043840**				
		РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Отм. +3,800									
33	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**									
			т	**12,45564**	**237946,00**	**--**	**2963770**	**--**	**2963770**	**--**	**3200871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237102**	
36	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**3,7809**	**202258,00**	**--**	**764717**	**--**	**764717**	**--**	**825895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61177**	
37	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**2,04712**	**214423,00**	**--**	**438950**	**--**	**438950**	**--**	**474066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35116**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,20116	221381,00	--	265914	--	265914	--	287187
		СП - 8%			--	--	--	--		21273	
				Отм. +6,800							
40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	3,9293	237946,00	--	934961	--	934961	--	1009758
		СП - 8%			--	--	--	--		74797	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,238	202258,00	--	1261685	--	1261685	--	1362620
		СП - 8%			--	--	--	--		100935	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,69354	214423,00	--	577557	--	577557	--	623761
		СП - 8%			--	--	--	--		46205	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,20416	221381,00	--	266578	--	266578	--	287904
		СП - 8%			--	--	--	--		21326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7474132	--	7474132	--	8072062
							--	--	--	597931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7474132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7474132				
		Сметная прибыль	Тенге				597931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8072063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8072063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				10771400	11490	10617300	133898	11777721
							142610	1366	--	872424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10771400				
	Материалы		Тенге				311410				
	Всего заработная плата		Тенге					143976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10305890				
		Накладные расходы	Тенге				133898				
		Сметная прибыль	Тенге				872424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11777721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					143976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				11777721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					143976			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13589275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				732591				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					533840			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182869			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10626866		
		- Накладные расходы	Тенге							689365	
		- Сметная прибыль	Тенге							1006612	
ИТОГО:						13 589 275					
Оборудование:						0					
Итого без оборудование:						13 589 275					
Итого с временными			0,9%	122 303		13 711 578					
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	67 187		13 778 765					
Итого с непредвиденными затратами			2%	275 575		14 054 341					
Итого сметная стоимость						14 054 341					
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год			1,0399208			14 615 401					
Итого с НДС			**12%**	**1 753 848**		**16 369 249**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____ **Әділ Н. И.**

_____ **Жантасов А. Г.**

_____ **Сугирбеков Б.**

Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____ **Анарбеков Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ермеков С. Т.**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев Б. Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**