Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

Авторский надзор: ТОО "Конструктор-80"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"

Акт приемки выполненных работ №6
за август месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
			РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
			Колонны 2...9 этажей									
1	20	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23,3	51818,66 23373,58	7000,46 1387,84	1207375 544605	163111 32337	499659	525017 138591	1870983
2	19	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл. В25/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	27,765	50919,68 22474,60	7000,46 1387,84	1413785 624007	194368 38533	595410	602912 161336	2178033
3	21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,028	221381,00 --	-- --	448961 --	-- --	448961	-- 35917	484878
4	22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,290828	202258,00	--	2485918	--	2485918	--	2684792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		198873	
5	23	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,167332	423848,00	--	70923	--	70923	--	76597
			СП - 8%			--	--	--	--		5674	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				5626962	357479	4100871	1127929	7295283
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1168612	70870	--	540391	
			Материалы	Тенге				5626962				
			Всего заработная плата	Тенге				204095				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1239482			
			Местные материалы	Тенге				3005802				
			Накладные расходы	Тенге				890974				
			Сметная прибыль	Тенге				1127929				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				540391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7295282				
			Сметная заработная плата	Тенге								1127
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1239482			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7295282				
			Сметная заработная плата	Тенге								1127
									1239482			
			РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)									
6	28	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	166,256	45735,36	6929,12	7603778	1152008	3857960	2561229	10978208
			НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	2593810	220728		813201	
7	29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,028328	221381,00	--	449033	--	449033	--	484956
			СП - 8%			--	--	--	--		35923	
8	30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,42992	214423,00	--	2236415	--	2236415	--	2415328
			СП - 8%			--	--	--	--		178913	
9	31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,663732	202258,00	--	3370373	--	3370373	--	3640003
			СП - 8%			--	--	--	--		269630	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				13659599	1152008	9913781	2561229	17518495
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2593810	220728	--	1297667	
			Материалы	Тенге				13659599				
			Всего заработная плата	Тенге				957150				
									2814538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6055821				
		Местные материалы		Тенге				2900810				
			Накладные расходы	Тенге				2561229				
			Сметная прибыль	Тенге				1297666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17518495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2553
			Сметная заработная плата	Тенге					2814538			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17518495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2553
			Сметная заработная плата	Тенге					2814538			
РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ												
Бетон на отм. +9,800; +12,800												
10	**39**	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**252,64**	**35563,61**	**1812,10**	**8984791**	**457809**	**6348164**	**2073747**	**11943221**
						8624,20	**395,92**	**2178818**	**100025**		**884683**	
11	**41**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**т**	**1,2438**	**14268,72**	**1349,48**	**17747**	**1678**	**39**	**15224**	**35609**
						12887,60	**562,44**	**16030**	**700**		**2638**	
12	**42**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,6596**	**40663,83**	**2110,26**	**26822**	**1392**	**279**	**23287**	**54118**
						38131,20	**665,93**	**25151**	**439**		**4009**	
Отм. +15,800; +18,800; +21,800;												
13	**46**	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**376,65**	**35908,58**	**1812,10**	**13524966**	**682527**	**9464202**	**3209898**	**18073653**
						8969,17	**395,92**	**3378237**	**149123**		**1338789**	
14	**48**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**т**	**2,5701**	**14784,22**	**1349,48**	**37997**	**3468**	**82**	**32662**	**76312**
						13403,10	**562,44**	**34447**	**1446**		**5653**	
15	**49**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**									
			НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,9894**	**40663,83**	**2110,26**	**40233**	**2088**	**418**	**34931**	**81177**
						38131,20	**665,93**	**37727**	**659**		**6013**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	47	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**									
			СП - 8%	т	15,76248	237946,00	--	3750619	--	3750619	--	4050669
						--	--	--	--		300050	
17	50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	6,6384	202258,00	--	1342670	--	1342670	--	1450083
						--	--	--	--		107414	
18	51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	2,15216	214423,00	--	461473	--	461473	--	498390
						--	--	--	--		36918	
19	52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	1,19716	221381,00	--	265028	--	265028	--	286231
						--	--	--	--		21202	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**				28452346	1148963	21632974	5389749	36549463
								5670410	252391	--	2707369	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				28452346				
			Материалы	Тенге				4833426				
			Всего заработная плата	Тенге					5922802			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5819790				
			Местные материалы	Тенге				10979758				
			Накладные расходы	Тенге				5389750				
			Сметная прибыль	Тенге				2707368				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36549463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5492
			Сметная заработная плата	Тенге					5922802			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				36549463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5492
			Сметная заработная плата	Тенге					5922802			

СМЕТА 2-2-3. РАЗДЕЛ №1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +3,900...+24,900)

20	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	334,67016	8262,84	2634,28	2765326	881615	551590	1410604	4510005
						3980,40	551,76	1332121	184658		334074	
21	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	2442,87516	-175,56	--	-428871	--	--	-398850	-893939
						-175,56	--	-428871	--		-66218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	3	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	307,8965472	20078,00	--	6181947	--	6181947	--	6676503
			СП - 8%			--	--	--	--		494556	
23	4	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	85,8	1422,00	--	122008	--	122008	--	131768
			СП - 8%			--	--	--	--		9761	
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900									
24	8	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	т металлических изделий	17,2782192	514405,89	4082,49	8888018	70538	8081853	705895	10361426
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	735627	23400		767513	
25	9	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	3600,96	29,00	--	104428	--	104428	--	112782
			СП - 8%			--	--	--	--		8354	
26	10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/**	т металлических изделий	1,7007672	352298,71	2192,31	599178	3729	488878	100182	755309
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	106571	1152		55949	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				18232033	955882	15530704	1817831	21653854
								1745448	209210	--	1603989	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18232033				
			Материалы	Тенге				9122322				
			Всего заработная плата	Тенге					1954657			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226435				
			Местные материалы	Тенге				6181947				
			Накладные расходы	Тенге				1817831				
			Сметная прибыль	Тенге				1603989				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21653854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
			Сметная заработная плата	Тенге					1954657			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				21653854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1731
			Сметная заработная плата	Тенге					1954657			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				65970940	3614331	51178330	10896738	83017095
								11178280	753199	--	6149416	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				65970940				
			Материалы	Тенге				15116993				
			Всего заработная плата	Тенге					11931479			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15107849				
			Местные материалы	Тенге				20953489				
			Накладные расходы	Тенге				10896739				
			Сметная прибыль	Тенге				6149414				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83017094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					11931479			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				83017094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10902
			Сметная заработная плата	Тенге					11931479			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								83017095
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11178280				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3614331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					753199			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51178330		
			- Накладные расходы	Тенге							10896738	
			- Сметная прибыль	Тенге							6149416	

ИТОГО:			83 017 095				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			83 017 095				
Итого с временными	0,9%	747 154	83 764 249				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	410 445	84 174 694				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 683 494	85 858 188				
Итого сметная стоимость			85 858 188				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		89 285 714				
Итого с НДС	**12%**	**10 714 286**	**100 000 000**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Әділ Н. И.**

_____Жантасов А. Г.

_____Сугирбеков Б.

Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Анарбеков Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____**Ермеков С. Т.**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев Б. Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____Кашкынбаев Е.