Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

Авторский надзор: ТОО "Конструктор-80"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета №2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
			РАЗДЕЛ№2. КОЛОННЫ									
			Колонны 2...9 этажей									
1	20	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**									
				м3	23,2675	51818,66	7000,46	1205691	162883	498963	524284	1868373
			НР - 91%; СП - 8%			23373,58	1387,84	543845	32292		138398	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				1205691	162883	498963	524284	1868373
								543845	32292	--	138398	
			РАЗДЕЛ№3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. ВИД 1...9 (2...9 ЭТАЖИ)									
2	28	Е11-060601-0213 1106-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**									
				м3	118,756	45735,36	6929,12	5431348	822875	2755725	1829476	7841690
			НР - 91%; СП - 8%			15601,30	1327,64	1852748	157665		580866	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				5431348	822875	2755725	1829476	7841690
								1852748	157665	--	580866	
			РАЗДЕЛ№4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отм. +9,800 остаток арматуры /С1/									
3	40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,4451393	237946,00	--	105919	--	105919	--	114393
			СП - 8%			--	--	--	--		8474	
			Отм. +27,800									
4	53	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	м3	128,32	35908,58	1812,10	4607789	232529	3224336	1093573	6157470
			НР - 91%; СП - 8%			8969,17	395,92	1150924	50804		456109	
5	54	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	12,68214	237946,00	--	3017664	--	3017664	--	3259078
			СП - 8%			--	--	--	--		241413	
6	55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	т	0,7023	14784,22	1349,48	10383	948	22	8925	20853
			НР - 91%; СП - 8%			13403,10	562,44	9413	395		1545	
7	56	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-1,2; выпуски для лестницы/**	т	0,42236	40663,83	2110,26	17175	891	179	14912	34653
			НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	16105	281		2567	
8	57	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,6064	202258,00	--	729423	--	729423	--	787777
			СП - 8%			--	--	--	--		58354	
9	58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,2566	214423,00	--	698290	--	698290	--	754153
			СП - 8%			--	--	--	--		55863	
10	59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,22416	221381,00	--	271006	--	271006	--	292686
			СП - 8%			--	--	--	--		21680	
11	60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,4912	653219,00	1275,00	320861	626	208194	102195	456901
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	112041	261		33844	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				9778510	234994	8255033	1219605	11877964
								1288482	51742	--	879849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-2-3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (ОТМ. +3,900...+24,900)									
12	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	334,67016	8262,84 3980,40	2634,28 551,76	2765326 1332121	881615 184658	551590	1410604 334074	4510005
13	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	2442,87516	-175,56 -175,56	-- --	-428871 -428871	-- --	--	-398850 -66218	-893939
14	3	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007** *СП - 8%*	м3	307,8965472	20078,00 --	-- --	6181947 --	-- --	6181947	-- 494556	6676503
15	4	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%*	шт.	85	1422,00 --	-- --	122008 --	-- --	122008	-- 9761	131768
			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ОТМ. +3,900 ... +24,900									
16	8	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	17,2782192	514405,89 42575,40	4082,49 1354,32	8888018 735627	70538 23400	8081853	705895 767513	10361426
17	9	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	3600	29,00 --	-- --	104428 --	-- --	104428	-- 8354	112782
18	10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,7007672	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	599178 106571	3729 1152	488878	100182 55949	755309
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				18232033 1745448	955882 209210	15530704 --	1817831 1603989	21653854
			РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ НА ОТМ. +3,900...+27,980									
			ОКНА									
19	75	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ф-1/** *СП - 8%*	м2	17,28	21460,00 --	-- --	370829 --	-- --	370829	-- 29666	400495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	76	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,5,6/									
			СП - 8%	м2	385,6	20859,00	--	8043230	--	8043230	--	8686689
						--	--	--	--		643458	
21	77	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/									
			СП - 8%	м2	460,8	17560,00	--	8091648	--	8091648	--	8738980
						--	--	--	--		647332	
22	78	СПрайс СТПРАЙС листп.37	Замок блокиратор тросик "Penkid"									
			СП - 8%	шт	208	3187,50	--	663000	--	663000	--	716040
						--	--	--	--		53040	
23	80	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	524,8	нету							
			СП - 8%	м	1014,152	830,00	--	841746	--	841746	--	909086
						--	--	--	--		67340	
24	81	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			СП - 8%	шт.	512	111,00	--	56832	--	56832	--	61379
						--	--	--	--		4547	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3	Тенге				18067285	--	18067285	--	19512669
								--	--	--	1445383	
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2-4. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
25	1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	22,5	2077,30	543,81	46739	12236	602	36441	89835
						1506,70	145,97	33901	3284		6654	
26	2	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			СП - 8%	м	21,285	1726,00	--	36738	--	36738	--	39677
						--	--	--	--		2939	
27	3	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	1884,35	31,76	30150	508	48	29011	63894
						1849,65	0,55	29594	9		4733	

половину

берут

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	4	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	15,84	1128,00	--	17868	--	17868	--	19297
			СП - 8%			--	--	--	--		1429	
29	5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1738,31	27,60	12168	193	24	11715	25794
			НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	11951	3		1911	
30	6	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	6,93	777,00	--	5385	--	5385	--	5815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
31	7	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3,5	1572,33	23,34	5503	82	14	5300	11667
			НР - 98%; СП - 8%			1544,93	0,24	5407	1		864	
32	8	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3,465	442,00	--	1532	--	1532	--	1654
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
33	9	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	550	1440,69	19,75	792379	10865	2774	763248	1680076
			НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	778740	84		124450	
34	10	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	544,5	280,00	--	152460	--	152460	--	164657
			СП - 8%			--	--	--	--		12197	
35	11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	93	1334,45	16,43	124104	1528	589	119555	263152
			НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	121987	8		19493	
36	12	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	92,07	179,00	--	16481	--	16481	--	17799
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				1241505	25412	234515	965270	2383317
								981581	3389	--	176542	

Половинный берут

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
37	65	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3282,89	45,88	13132	184	9595	3349	17799
			НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	3353	64		1318	
38	66	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	49	2233,85	32,29	109459	1582	85019	23021	143078
			НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	22858	633		10598	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				122590	1766	94614	26370	160877
								26211	697	--	11916	
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
39	124	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,5	2077,30	543,81	5193	1360	66	4049	9982
			НР - 98%; СП - 8%			1506,70	145,97	3767	365		739	
40	125	С123-010602-0207 2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,365	1395,00	--	3299	--	3299	--	3563
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
41	126	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	1884,35	31,76	39571	667	61	38077	83860
			НР - 98%; СП - 8%			1849,65	0,55	38843	12		6212	
42	127	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,79	878,00	--	18254	--	18254	--	19714
			СП - 8%			--	--	--	--		1460	
43	128	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,5	1738,31	27,60	21729	345	42	20919	46060
			НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	21342	5		3412	
44	129	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,375	538,00	--	6658	--	6658	--	7190
			СП - 8%			--	--	--	--		533	

Т о л е 50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	130	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6,5	1572,33	23,34	10220	152	26	9843	21668
			НР - 98%; СП - 8%			1544,93	0,24	10042	2		1605	
46	131	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	6,435	306,00	--	1969	--	1969	--	2127
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
47	132	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	1440,69	19,75	5763	79	20	5551	12219
			НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	5664	1		905	
48	133	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3,96	192,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
49	134	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	690	1334,45	16,43	920771	11337	4372	887022	1952417
			НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	905062	63		144623	
50	135	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	683,1	132,00	--	90169	--	90169	--	97383
			СП - 8%			--	--	--	--		7214	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				1124357	13939	125696	965461	2257004
								984718	446	--	167186	
			РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4									
51	190	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2,5	1738,31	27,60	4346	69	9	4184	9212
			НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	4268	1		682	
52	191	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2,475	538,00	--	1332	--	1332	--	1438
			СП - 8%			--	--	--	--		107	

50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	192	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	181	1440,69	19,75	260765	3576	913	251178	552898
			НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	256276	28		40955	
54	193	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	179,19	192,00	--	34404	--	34404	--	37157
			СП - 8%			--	--	--	--		2752	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				300846	3645	36658	255362	600705
								260545	28	--	44496	
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2-6. Отопление									
55	5	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	194	1093,58	13,81	212154	2680	1254	204079	449532
			НР - 98%; СП - 8%			1073,30	0,12	208220	24		33299	
56	6	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	192,06	132,00	--	25352	--	25352	--	27380
			СП - 8%			--	--	--	--		2028	
57	7	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1536	1165,84	16,39	1790723	25179	7745	1722872	3794683
			НР - 98%; СП - 8%			1144,40	0,15	1757799	234		281088	
58	8	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	1520,64	192,00	--	291963	--	291963	--	315320
			СП - 8%			--	--	--	--		23357	
59	9	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	2233,85	32,29	145200	2099	112779	30538	189797
			НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	30322	840		14059	
60	10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	1843,07	17,67	16588	159	13077	3344	21526
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	3352	60		1594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1735,10	17,67	12146	124	9415	2601	15926
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	2607	47		1180	
62	12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,5	1446,94	17,67	61495	751	44915	15789	83466
			НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	15829	282		6183	
63	14	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	148,00	--	1184	--	1184	--	1279
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
64	15	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	565,00	--	5085	--	5085	--	5492
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
65	16	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	194	13,00	--	2522	--	2522	--	2724
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
66	17	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	640	26,00	--	16640	--	16640	--	17971
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге				2581051	30991	531931	1979223	4925096
								2018128	1486	--	364823	
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2-9. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование									
67	63	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	11772	317,76	147,15	3740699	1732303	532187	1430260	5584636
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1476209	510263		413677	
68	64	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	625	825,96	407,74	516223	254836	151662	138402	706996
			НР - 72%; СП - 8%			175,56	132,00	109725	82500		52370	
69	65	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	280	94,23	1,75	26383	490	5498	14807	44486
			НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	20395	171		3295	

50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	66	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,085	226795,00	--	19278	--	19278	--	20820
			СП - 8%			--	--	--	--		1542	
71	67	С123-060144-0841 2306-0144-0841 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	9333957,00	--	46670	--	46670	--	50403
			СП - 8%			--	--	--	--		3734	
72	68	С123-060144-0727 2306-0144-0727 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,061	4587328,00	--	279827	--	279827	--	302213
			СП - 8%			--	--	--	--		22386	
73	69	С123-060144-0726 2306-0144-0726 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0075	3347585,00	--	25107	--	25107	--	27115
			СП - 8%			--	--	--	--		2009	
74	70	С123-060144-0707 2306-0144-0707 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045	1371222,00	--	61705	--	61705	--	66641
			СП - 8%			--	--	--	--		4936	
75	71	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0985	995814,00	--	98088	--	98088	--	105935
			СП - 8%			--	--	--	--		7847	
76	72	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,043	692134,00	--	29762	--	29762	--	32143
			СП - 8%			--	--	--	--		2381	
77	73	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,392	415444,00	--	162854	--	162854	--	175882
			СП - 8%			--	--	--	--		13028	
78	74	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	6,2745	268999,00	--	1687834	--	1687834	--	1822861
			СП - 8%			--	--	--	--		135027	
79	75	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,8615	171878,00	--	835585	--	835585	--	902432
			СП - 8%			--	--	--	--		66847	

50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	**76**	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,524**	**117980,00**	**--**	**61822**	**--**	**61822**	**--**	**66767**
			СП - 8%			--	--	--	--		4946	
81	**77**	**С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,18839**	**128848,00**	**--**	**24274**	**--**	**24274**	**--**	**26216**
			СП - 8%			--	--	--	--		1942	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-9	**Тенге**				**7616110**	**1987629**	**4022153**	**1583469**	**9935546**
								1606329	592934	--	735967	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**65701327**	**4240016**	**50153277**	**11166351**	**83017095**
								11308035	**1049889**	--	**6149415**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83017095**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11308035**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4240016**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1049889**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50153277**		
			- Накладные расходы	Тенге							**11166351**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6149415**	

ИТОГО:			83 017 095				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			83 017 095				
Итого с временными	0,9%	747 154	83 764 249				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	410 445	84 174 694				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 683 494	85 858 188				
Итого сметная стоимость			85 858 188				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		89 285 714				
Итого с НДС	**12%**	**10 714 286**	**100 000 000**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Әділ Н. И.**

_____**Жантасов А. Г.**

_____**Сутирбеков Б.**

Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Анарбеков Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____**Ермеков С. Т.**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____**Ториев Б. Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Кашкынбаев Е.**