Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 165 от " 23 " августа 2013 г.
Договор № 116 от " 10 " июня 2013 г.

Выполненные работы:
Строительство канализационных сетей в мкр.Самал-2 (по ул. Ерулик, Озекти, Бейсембаева, Момышулы и Юсупова) г.Шымкент

АКТ
Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2013г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	по ул.Ерулик Озекти, Бейсембаева, Момышулы и Юсупова						
	Канализация						
1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	км	0.7484	217692.60	162 921	104717
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-957 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	780.124	6195.00	4 832 868	--
3	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	Е0123-23-1	врезка	1	3622.61	3 623	3726
4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в просадочных грунтах/D2000 мм-7шт/	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	35.98	11536.12	415 070	94802
5	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС20х9а-7шт;КС20х9-2шт)	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	8.01	4710.00	37 727	--
6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС20х6-5шт)	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.95	5181.00	15 284	--

7	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15-1шт,ПП15-1шт)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	7,98	29600,00	236 208	--
8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	7,98	-129,00	- 1 029	--
9	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	7,98	-240,00	- 1 915	--
10	Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	6	828,34	4 970	--
11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах/D=1500мм-80шт/	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	224,74	4462,05	1 002 801	640472
12	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15х9а-60шт;КС15х9-58шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	105,02	7530,00	790 801	--
13	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15х6а-19шт;КС15х6-72шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	53,69	8283,00	444 714	--
14	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15-114шт,ПП15-114шт)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	52	29600,00	1 539 200	--
15	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	52	-129,00	- 6 708	--
16	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	52	-240,00	- 12 480	--

17	Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	56	828.34	46 387	--
18	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах/D1000 мм-2шт/	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	2.82	17171.90	48 425	13183
19	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10х9а-2шт)	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	1.78	5181.00	9 222	--
20	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН10-3шт,ПП10-3шт)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	0.56	29600.00	16 576	--
21	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вчеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	0.56	-129.00	- 72	--
22	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вчеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	0.56	-240.00	- 134	--
23	Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	3	828.34	2 485	--
24	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200//НА ЛОТКИ/	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	107.1	4351.00	465 992	--
25	СТРЕМЯНКИ С1-6шт;(С1-01)-19шт;(С1-02)-24шт;(С1-03)-40шт;(С1-04)-33шт	С12021-267	т	1.825	133700.00	244 003	--
26	Скобы ходовые	С11011-773	шт	143	221.00	31 603	--
27	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	компл.	56	11500.00	644 000	--

28	Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	компл.	68	17100.00	1 162 800	--
29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200//НА ЛОТКИ/	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	106.39	4351.00	462 903	--
30	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	С11011-34	т	1.159095	23500.00	27 239	--
31	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм/СТЕНКА-РАСТЕКАТЕЛЬ-РС11/	Е0106-17-1	м3	2.245	16543.95	37 141	10754
32	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0.1916	8679.65	1 663	1903
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	0.1916	45800.00	8 775	--
34	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	36.92	245.44	9 062	1690
35	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	160.2	160.27	25 675	9039
36	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2 К=2	м2	160.2	20.56	3 294	354
7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	160.2	417.00	66 803	5273
	Восстановление дорог						
38	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	8027.5	118.16	948 510	122540
39	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	Е0127-26-3 К=6	м2	8027.5	92.10	739 299	32093
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/15см/	Е0127-53-1	м2	2182.5	517.18	1 128 749	31930

41	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1 К=20	м2	2182,5	1234,60	2 694 515	581
	Итого прямые затраты по смете:					**18288969**	**1073057**
	С накладными расходами					1 073 057	
	Итого:					19 362 025	
	Непредвиденные и непредвиденные затраты					1 161 722	
	Итого:					20 523 747	
	Временные здания и сооружения 1,8%					369 427	
	Итого:					20 893 174	
	Зимние удорожания 0,98%					204 753	
	Затраты на выслугу лет 1%					208 932	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					83 573	
	Итого:					21 390 432	
	СК=2,23355					47 776 599	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					955 532	
	Итого по смете:					48 732 131	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9844					**47 972 204**	
	НДС 12%					5 756 665	
	Итого к оплате					**53 728 869**	

"Сдал"

Директор ТОО "Ул.Сай" К.Султанов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": М.Евдыков

Начальник ПТО: Б.Калмырзаев

Ведущий инженер ПТО: Н.Тулебаев

Директор ТОО "Инновация-7" А.Зейнетаев