Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
индустрии от 24 апреля 2017
года №235
форма

Декларация о соответствии

«24» 11 **2021 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строитель 2003» ; г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директор Кабасов К.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство системы орошения сельскохозяйственных культур в ТОО «Халвай-II. Наружные сети электроснабжения» район Беимбета Майлина, Костанайской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина», Республика Казахстан, Костанайская область, с.Карасу, улица Исакова 68.

в лице руководитель Толейхан Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «ЭПК- Forfait»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Генеральный проектировщик ТОО «Абрис-N», № 104.11/2020
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина» приказ об утверждении проектно-сметной документации № 44/1 от 26.04.2021 г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-35кВ					
Демонтаж опор	м3	1,42	-	1,42	-
Монтаж железобетонного монолитного фундамента под металлические опоры	шт	4,0		4,0	
Монтаж металлических опор МЖЦ-30/14, МЖЦ -20/14, МЖЦ-20/10	шт	4,0	-	4,0	-
Монтаж провода марки АС70/11мм2	км	0,35	-	0,35	-
Забивка электродов заземления длиной 5 метров	шт	16,0		16,0	
Прокладка шины заземления	М	80,0		80,0	
Монтаж реклаузера	шт	1,0		1,0	
Установка КТП-35/0,4 кВ					
Устройство фундамента под КТП	м3	4,932		4,932	
Маслоприемник КТП	м3	1,882		1,882	
Забивка электродов заземления длиной 5 метров	шт	8,0		8,0	
Прокладка шины заземления	м	90,0		90,0	
Монтаж КТП	подстанция	1,0		1,0	
Гидроизоляция ж/б изделий	м2	303,0		303,0	
Строительство КЛ-0,4кВ					
Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам	м	440		440	
Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	м	200		200	
Прокладка кабеля по конструкциям в КТП	м	40		40	
Строительство ВЛ-10кВ					
Установка железобетонных опор	опора	114		114	
Установка анкерных плит	шт	15		15	
Подвеска провода марки АС 50/8 мм2	км линии	6		5,82	
Забивка электродов заземления длиной 5 метров	шт	216		216	
Прокладка шины заземления	м	1080		1080	
Установка СТП-40/10/0,4 кВ					
Подстанция комплектная трансформаторная. Монтаж	шт	2		2	
Установка железобетонных опор	опора	2		2	

Трансформатор распределительный трехфазный. Монтаж	шт	2		2	
Забивка электродов заземления длиной 5 метров	шт	12		12	
Прокладка шины заземления	м	103		103	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство ВЛ-35кВ ; Установка КТП-35/0,4 кВ; Строительство КЛ-0,4кВ; Строительство ВЛ-10кВ; Установка СТП-40/10/0,4 кВ

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2021 год;
(месяц, год)
окончание работ: июль 2021 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено _____% .
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный директор ТОО «ЭПК-Forfait»:

Аманжулов Д.Н. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство системы орошения сельскохозяйственных культур в ТОО «Халвай-II.Наружные сети электроснабжения» район Беимбета Майлина, Костанайской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Строитель 2003» Кабасов К.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)