Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	48135,66	48136
2	2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1,000	13833,72	13834
3	3	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23920,82	23921
4	4	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям сетям GSM C2000-PGE	шт.	1,000	50041,80	50042
5	5	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенна GSM Антей 905 SMA 2 метра	шт.	1,000	6050,16	6050

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	25136,99	25137
7	7	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	22472,64	22473
8	8	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	3086,64	3087
9	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2012,41	12074
10	10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	6,000	891,00	5346
11	11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	35,000	4026,46	140926
12	12	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	35,000	983,88	34436
13	13	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-ВК/03	шт.	1,000	114,48	114
14	14	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	6,000	33460,83	200765
15	15	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Устройство контрол шлейфов пожарной и охранной сигнализации УШК-01	шт.	6,000	9461,88	56771
16	16	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20,000	145,80	2916
17	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,000	595,11	17853
18	18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30,000	25,92	778
19	19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	360,59	10818
20	20	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	30,000	142,56	4277
21	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	440,18	13206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30,000	608,67	18260
23	23	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	261,000	957,77	249978
24	24	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,320	19818,00	6342
25	25	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,001	114729,48	115
			Раздел: Оповещение и пожаре				
26	26	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	15,000	3815,28	57229
27	27	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15,000	2586,60	38799
28	28	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12,000	145,80	1750
29	29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125,000	595,11	74389
30	30	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	125,000	25,92	3240
31	31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125,000	440,18	55023
32	32	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,125	114729,48	14341
			ИТОГО:				1212425
			В том числе :				
			Накладные расходы				270637
			Сметная прибыль				89809
			Итого с временными		1,6 %	19399,00	1231824
			Итого с зимними удорожаниями		5,28 %	65040,00	1296864
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			25937,28	1 322 801,28
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			66002,56	1 388 803,84
			Скидка подрядчика		10,0%		138 880,38
			Итого со скидкой				1 249 923,45

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**149 990,81**	**1 399 914,27**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,3263744	1357,80	73764
2	44	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	62,2222222	113,77	7079
3	45	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	3,500	138626,22	485192
4	46	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	3,500	37472,76	131155

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,000	873,02	4365
6	48	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,575	3188,16	1833
7	62	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1,000	1066,70	1067
8	63	Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб" г.Караганда 2018г.	Детектор повреждений стационарный с УСПД	шт.	1,000	62857,14	62857
9	64	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	2,000	2347,23	4694
10	65	Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб" г.Караганда 2018г.	Терминал концевой КТ-13	шт.	2,000	6992,86	13986
11	66	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	2,000	12498,57	24997
12	67	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2,000	441,72	883
13	68	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	54,000	957,77	51720
14	69	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NУМ-J 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	289744,56	15646
			ИТОГО:				**879238**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**240145**
			Сметная прибыль				**59437**
			Итого с временными		1,6 %	12838,00	**892076**
			Итого с зимними удорожаниями		5,28 %	43044,00	**935120**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			17165,54	**952 285,54**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			47515,29	**999 800,83**
			Скидка подрядчика		10,0%		**99 980,08**
			Итого со скидкой				**899 820,74**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**107 978,49**	**1 007 799,23**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	280,150	2676,44	749805
2	2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	95,600	170,39	16289
3	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,490	1263,21	13251
4	4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	463,2779	209,03	96839
5	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	119,1919996	55,18	6578

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	280,150	1112,52	311673
7	7	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	280,150	251,45	70444
			Раздел: Проемы				
8	29	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,4234	2050,44	11120
9	30	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,4234	4280,08	23213
10	31	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,4234	62489,88	338908
11	33	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	6140,88	12282
			Раздел: Внутренняя отделка				
12	38	1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	342,020	3251,97	1112240
13	41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,000	6255,56	87578
14	42	1211-0101-0411 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	112,520	3864,04	434782

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	43	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112,520	1323,21	148888
16	44	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	218,630	245,01	53567
17	45	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	93,800	584,58	54833
18	46	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	93,800	304,27	28540
19	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,800	117,77	5394
20	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	93,800	196,02	18386
21	49	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13388	769038,87	102959
22	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6858	196,02	918
			Раздел: Наружная отделка				
23	53	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	130,000	330,28	42937
24	57	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21,680	584,58	12674
25	58	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	21,680	304,27	6597
26	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,680	117,77	2553

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,680	196,02	4250
			Раздел: Отмостка				
28	61	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	10,260	24169,49	247979
29	62	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,715	9385,46	81794
30	63	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,715	13593,66	118469
31	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,100	24903,46	52297
32	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,30755	29803,71	9166
33	66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30755	252288,00	77591
34	67	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	88,6666667	1428,76	126683
			ИТОГО:				**4481475**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1251609**
			Сметная прибыль				**331961**
			Итого с временными		**1,6 %**	**71704,00**	**4553179**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**240408,00**	**4793587**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**48871,74**	**4 842 458,74**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**241619,56**	**5 084 078,30**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**508 407,83**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				**4 575 670,47**
			Итого с НДС		**12 %**	**549 080,46**	**5 124 750,93**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	1118-0701-0108 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка	шт.	1,000	199639,73	199640
2	6	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,03768	458982,72	17294
3	7	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00168	458982,72	771
4	8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,368	177505,22	65322
5	9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,368	474428,88	174590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	10	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	18647,13	18647
7	14	1312-1101-0307 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	27470,18	27470
8	23	1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8395,73	33583
9	25	1312-1101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7507,26	7507
10	26	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	13790,52	13791
11	28	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	32939,10	32939
12	29	2304-1013-0540 РСНБ РК 2015	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 250, типа BERMAD	шт.	1,000	840432,24	840432
13	30	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	25490,97	76473
14	31	2304-1013-0539 РСНБ РК 2015	Фильтр контрольный большой из нержавеющей стали модели Fn DN 200, типа BERMAD	шт.	3,000	840432,24	2521297
15	34	2304-1001-4908 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	103570,92	310713
16	35	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	25490,97	76473
17	37	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	927,44	5565
18	38	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5,000	2117,88	10589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	39	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	1,000	1549,80	1550
20	40	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1981,08	23773
21	42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	3045,52	18273
22	43	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1998,22	11989
23	51	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,000	4066,21	8132
24	52	1312-1701-0112 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	2,000	2560,28	5121
25	53	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	3866,40	7733
26	54	1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,000	3837,73	3838
27	55	1312-1701-0111 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление	м трубопровода	1,000	2497,88	2498
28	56	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	3211,92	3212
29	57	1312-1701-0117 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	м трубопровода	9,000	3907,65	35169
30	58	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9,000	6747,55	60728
31	59	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	27571,32	248142

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,000	1587,65	31753
33	61	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	9,900	923,41	9142
34	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,000	117,77	4475
35	63	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	38,000	238,28	9055
36	64	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,300	138626,22	41588
37	65	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,300	37472,76	11242
38	66	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,910	39294,94	232233
39	67	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	7,90020	32104,08	253629
40	68	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	0,96720	23880,96	23098
41	69	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	84,000	777,19	65284
42	70	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0966	373835,52	36113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**71**	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**39,000**	**3590,48**	**140029**
44	**72**	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листоваяоцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3083184**	**293599,08**	**90522**
			ИТОГО:				**5811414**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**347614**
			Сметная прибыль				**430475**
			Итого с временными		**1,6 %**	**92983,00**	**5904397**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**311752,00**	**6216149**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**62322,98**	**6 278 471,98**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**313270,95**	**6 591 742,93**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**659 174,29**
			Итого со скидкой				**5 932 568,64**
			Итого с НДС		**12 %**	**711 908,24**	**6 644 476,88**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое оборудование				
1	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	137,000	440,18	60305
2	21	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15,000	409,11	6137
3	22	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0118	290524,32	3428
			Раздел: Освещение				
4	35	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	19,000	2837,95	53921
5	38	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2041,18	6124
6	39	2308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 001 РС-М "ВЫХОД НАЛЕВО", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,000	2110,32	6331

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	54	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	4,000	2412,06	9648
			ИТОГО:				**145894**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**40513**
			Сметная прибыль				**10807**
			Итого с временными		**1,6 %**	**2334,00**	**148228**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**7826,00**	**156054**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**3121,08**	**159 175,08**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**7942,21**	**167 117,29**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**16 711,73**
			Итого со скидкой				**150 405,56**
			Итого с НДС		**12 %**	**18 048,67**	**168 454,23**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйствено-питьевой				
1	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52,000	180,47	9384
2	14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17,000	2924,39	49715
3	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,000	98,01	980
			Раздел: Трубопровод горячей воды				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,000	180,47	14437
5	40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,000	2924,39	64337
6	55	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	2,000	388,95	778
			Раздел: Канализация бытовая К1				
7	66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1621,21	4864
8	67	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	2,970	874,80	2598
9	68	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	1683,67	6735
10	69	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3,984	496,80	1979
11	71	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2,000	522,72	1045
12	73	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	103,68	207
13	74	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	292,68	585
14	80	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3,000	233,28	700
15	81	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	5,000	75,60	378
			Раздел: Канализация производственная К3Н				
			ИТОГО:				158723
			В том числе :				
			Накладные расходы				68203
			Сметная прибыль				11757
			Итого с временными		1,6 %	2540,00	161263
			Итого с зимними удорожаниями		5,28 %	8515,00	169778
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			3395,56	173 173,56
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			8640,68	181 814,24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**18 181,42**
			Итого со скидкой				**163 632,81**
			Итого с НДС		**12 %**	**19 635,94**	**183 268,75**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	8,000	488,31	3907
2	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	281,000	177,94	50001
3	20	1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2,000	36655,17	73310
4	21	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2,000	10797,29	21595
5	22	2305-0310-0307 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм	шт.	2,000	97125,48	194251

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	23	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	2352,93	58823
7	24	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,200	60543,98	12109
8	25	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	12690,00	3147
9	26	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	10,000	452,52	4525
10	27	2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,010	98249,76	982
11	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,200	117,77	141
12	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,200	121,79	146
13	30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8,000	981,08	7849
14	31	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	275,40	2424
15	32	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	6744,53	6745
16	33	2305-0301-2208 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм	шт.	1,000	9789,12	9789
17	34	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1,000	6460,82	6461
18	35	2305-0310-0202 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм	шт.	1,000	38657,52	38658
19	36	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,785	7324,70	5750

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	37	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,19775	7316,75	45347
21	38	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,000	3024,89	3025
22	39	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	1824,12	1824
23	40	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,950	739,80	9580
24	41	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	39294,94	11788
25	42	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	10580,76	3936
26	43	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,000	873,02	2619
27	44	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,345	3188,16	1100
28	45	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	6744,53	6745
29	46	2305-0301-2208 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм	шт.	1,000	9789,12	9789
30	47	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1,000	6460,82	6461
31	48	2305-0310-0202 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм	шт.	1,000	38657,52	38658
32	49	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,785	7324,70	5750
33	50	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,19775	7316,75	45347

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	51	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,000	3024,89	3025
35	52	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	1824,12	1824
36	53	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,950	739,80	9580
37	54	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	39294,94	11788
38	55	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	10580,76	3936
39	56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,000	873,02	2619
40	57	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,345	3188,16	1100
41	58	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4,000	9465,75	37863
42	59	2305-0302-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КУС 520х500	шт.	4,000	37405,80	149623
43	60	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4,000	3018,80	12075
44	61	2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	4,000	7784,64	31139
45	62	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	3018,80	6038
46	63	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2,000	2306,88	4614
47	64	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	6744,53	6745
48	65	2305-0301-2204 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.	1,000	7488,72	7489

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	66	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1,000	6460,82	6461
50	67	2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1,000	40218,12	40218
51	68	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5024	7244,84	3640
52	69	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,11036	7316,75	37391
53	70	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1,000	3024,89	3025
54	71	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1,000	1928,88	1929
55	72	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,500	739,80	2589
56	73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	39294,94	11788
57	74	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	10580,76	3936
58	75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,000	873,02	2619
59	76	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,345	3188,16	1100
60	77	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	6744,53	6745
61	78	2305-0301-2204 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.	1,000	7488,72	7489
62	79	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1,000	6460,82	6461

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	80	2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1,000	40218,12	40218
64	81	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5024	7244,84	3640
65	82	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,11036	7316,75	37391
66	83	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1,000	3024,89	3025
67	84	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1,000	1928,88	1929
68	85	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,500	739,80	2589
69	86	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,300	39294,94	11788
70	87	2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	10580,76	3936
71	88	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,000	873,02	2619
72	89	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,345	3188,16	1100
73	91	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	12167,28	48669
74	95	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2,000	61453,59	122907
75	98	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	927,44	3710
76	99	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,000	2117,88	8472

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	100	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2022,72	8091
78	101	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	3045,52	12182
79	102	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1981,08	7924
80	104	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2939,96	58799
81	105	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2544,60	40714
82	106	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36,000	177,94	6406
83	107	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	1,100	138626,22	152489
84	108	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,100	37472,76	41220
85	109	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11,71200	873,02	10225
86	110	2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	1,3469	3188,16	4294
			ИТОГО:				**1751767**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**274803**
			Сметная прибыль				**129760**
			Итого с временными		1,6 %	28028,00	**1779795**
			Итого с зимними удорожаниями		5,28 %	93973,00	**1873768**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			37475,36	**1 911 243,36**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			95363,49	**2 006 606,85**
			Скидка подрядчика		10,0%		**200 660,69**
			Итого со скидкой				**1 805 946,17**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**216 713,54**	**2 022 659,71**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВКЛЮЧЕНИЕ				
			Раздел: Проемы				
1	1	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	18,110	5516,05	99896
2	2	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,980	3628,89	3556
3	3	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,980	20879,64	20462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,260	19688,40	280757
5	5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,9066	2816,50	95498
6	6	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,9394	5390,28	15844
7	7	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,9672	4416,12	136755
8	8	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	89,250	252,72	22555
9	9	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	3878,28	11635
10	10	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	17,000	4568,40	77663
11	11	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	456,84	914
12	12	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 Навесы	шт.	34,000	456,84	15533
			Раздел: Внутренняя отделка				
13	13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	630,000	1011,92	637509
14	14	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250,000	1231,14	307786
			Раздел: Кровля				
15	15	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	6,800	75962,59	516546

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,520	128280,37	66706
17	17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,609	41049,39	435493
18	18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,296	41049,39	53200
19	19	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,225	19123,88	367657
20	20	2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	19,225	474446,16	9121227
21	21	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	599,040	848,10	508043
22	22	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	81,060	3020,33	244828
23	23	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	680,100	2070,36	1408052
24	24	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство нащельников	м	29,546	468,62	13846
25	25	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 мм ГОСТ 14918-80 Нащельники	т	0,2319361	304932,60	70725
			ИТОГО:				**14532683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**982971**
			Сметная прибыль				**1076495**
			Итого с временными		**1,6 %**	**232522,94**	**14765206,4**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**779602,90**	**15544809,29**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**169097,75**	**15 713 907,04**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**784061,89**	**16 497 968,93**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**1 649 796,89**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				**14 848 172,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 781 780,64**	**16 629 952,68**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВКЛЮЧЕНИЕ				
			Раздел: Демонтаж				
1	1	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,836	184590,21	338908
			Раздел: Фундаменты под оборудование				
2	2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов под насосы и скользящие опоры	м3	1,926	25435,80	48989
3	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210	217208,52	45614
4	4	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1224	348063,48	42603
			Раздел: Монтаж оборудования и трубопроводов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1118-0701-0108 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка	шт.	1,000	199639,73	199640
6	6	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3,000	8907,74	26723
7	7	1308-0301-0134 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	3,000	15937,29	47812
8	8	1312-1101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	41097,50	41097
9	9	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	32939,10	131756
10	10	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	25490,97	152946
11	11	1312-1101-0512 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23044,89	23045
12	12	5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	349177,00	349177
13	13	2304-0201-1512 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	293297,76	1173191
14	14	2304-0201-1511 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,000	177941,88	1067651
15	15	2304-0902-1605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	82573,56	82574
16	16	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2,000	2214,69	4429

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	2846,15	5692
18	18	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	24,000	4498,53	107965
19	19	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	10,000	5535,14	55351
20	20	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	7818,74	15637
21	21	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	4682,88	9366
22	22	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	5707,80	11416
23	23	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	8170,20	196085
24	24	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	12134,88	121349
25	25	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	16190,28	32381
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,050	1548802,64	77440
27	27	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,100	979464,97	97946
28	28	2302-0103-3564 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2,000	54180,36	108361
29	29	2302-0101-1110 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	4862,16	14586
30	30	2302-0101-1112 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	4736,88	14211
31	31	2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	7982,28	7982

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	2302-0101-1119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 133 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	6357,96	12716
33	33	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	36118,44	36118
34	34	2302-0101-1158 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	19542,60	19543
35	35	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	36118,44	36118
36	36	2302-0101-1154 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	18956,16	18956
37	37	1312-1701-0117 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	м трубопровода	8,300	3907,65	32434
38	38	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8,300	6747,55	56005
39	39	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,300	27571,32	228842
40	40	1312-1701-0114 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	м трубопровода	24,800	3104,47	76991
41	41	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	24,800	5344,43	132542
42	42	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,800	15180,48	376476

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,600	4066,21	14638
44	44	1312-1701-0112 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	3,600	2560,28	9217
45	45	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	3,600	3866,40	13919
46	46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,000	1587,65	28578
47	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,200	117,77	4028
48	48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 #т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,319	39294,94	209010
49	49	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	7,11018	32104,08	228266
50	50	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	0,87048	23880,96	20788
51	51	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	75,600	777,19	58756
52	52	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,08694	373835,52	32501
			ИТОГО:				**6298364**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**588451**
			Сметная прибыль				**440681**
			Итого с временными		**1,6 %**	**95186,99**	**6393550,99**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**319142,95**	**6712693,94**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**65270,34**	**6 777 964,28**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**338193,64**	**7 116 157,92**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**711 615,79**
			Итого со скидкой				**6 404 542,13**
			Итого с НДС		**12 %**	**768 545,06**	**7 173 087,19**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения.ВКЛЮЧЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудования и трубопроводов				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка	м3 материала основания в плотном теле	16,000	1224,19	19587
2	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	16,000	3056,82	48909
3	3	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,000	2321,91	37151
4	4	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,000	3175,20	50803
5	5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	160,000	52,68	8429
6	6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные, камера. Разборка	м3	6,200	26872,21	166608
7	7	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. демонтаж	м3 сборных конструкций	4,000	8330,73	33323
8	8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7,000	2000,36	14003
9	9	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	4,000	11808,43	47234

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1124-0106-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Демонтаж	комплект	1,000	56703,49	56703
11	11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,800	25435,80	20349
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	217208,52	21721
			ИТОГО:				**524819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**128635**
			Сметная прибыль				**38875**
			Итого с временными		**1,6 %**	**8397,10**	**533216,1**
			Итого с зимними удорожаниями		**5,28 %**	**28153,81**	**561369,91**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**11227,40**	**572 597,31**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**28570,34**	**601 167,66**
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**60 116,77**
			Итого со скидкой				**541 050,89**
			Итого с НДС		**12 %**	**64 926,11**	**605 977,00**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"
_____ Дудко Д.В.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, реконструкция насосной станции мкрн. Степной 1 и подводящих тепловых сетей**

(наименование, адрес)

Объект **Здание насосной станции мкр. Степной 1** .

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08-4-1-192 от 2019-03-13**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2019г.	29.08.2019г.	30.09.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 25

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВКЛЮЧЕНИЕ				
			Раздел: Силовое оборудование				
1	**1**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**53,000**	**440,18**	**23330**
2	**2**	**2306-0128-0319 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**2245970,16**	**89839**
3	**3**	**2306-0128-0919 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,013**	**10350816,12**	**134561**
4	**4**	**2301-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,000**	**1898,64**	**22784**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освещение				
5	5	2307-0106-0127 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 4030, мощность 35 Вт, световой поток 2700-3300 лм, цветовая температура 4200-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	29,000	12861,72	372990
6	6	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х25 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1463,40	7317
7	7	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	шт.	5,000	704,16	3521
8	8	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка на кронштейне	шт.	5,000	16985,33	84927
9	9	2307-0106-0360 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5,000	47097,72	235489
10	10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250,000	595,11	148779
11	11	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 20 мм	м	250,000	31,32	7830
12	12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250,000	122,32	30580
13	13	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	500,000	59,64	29818
			ИТОГО:				**1191763**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**88640**
			Сметная прибыль				**88279**
			Итого с временными		1,6 %	19068,21	**1210831,21**
			Итого с зимними удорожаниями		5,28 %	63931,89	**1274763,1**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			25495,26	**1 300 258,36**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			64877,76	**1 365 136,12**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Скидка подрядчика		**10,0%**		**136 513,61**
			Итого со скидкой				**1 228 622,51**
			Итого с НДС		**12 %**	**147 434,70**	**1 376 057,21**

Сдал:

Ген. директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Начальник Юго-Восточного эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баянов Н.К.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Директор ТОО "KristallStroy"

_____ Дудко Д.В.