Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"

Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/2 от 07.02.2020 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за март месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА №2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Обратная засыпка									
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	м3 грунта	15040	30,99	30,99	466100	466100	--	117392	630171
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	163044		46679	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	м3 грунта	15040	15,30	15,30	230159	230159	--	57968	311176
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	80511		23050	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	3760	665,52	--	2502355	--	--	1801696	4648375
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2502355	--		344324	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	15040	135,12	63,84	2032205	960154	--	1091949	3374086
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1072051	444545		249932	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	15040	77,60	66,55	1167149	1000927	45120	235951	1515348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	121102	206607		112248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6397968	2657339	45120	3304956	10479156
							3695508	894707	--	776233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6397968				
	Материалы		Тенге				45120				
	Всего заработная плата		Тенге					4590216			
		Накладные расходы	Тенге				3304955				
		Сметная прибыль	Тенге				776234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10479157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5895
		Сметная заработная плата	Тенге					4590216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10479157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5895
		Сметная заработная плата	Тенге					4590216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	**Тенге**				6397968	2657339	45120	3304956	10479156
							3695508	894707	--	776233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6397968				
	Материалы		Тенге				45120				
	Всего заработная плата		Тенге					4590216			
		Накладные расходы	Тенге				3304955				
		Сметная прибыль	Тенге				776234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10479157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5895
		Сметная заработная плата	Тенге					4590216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				10479157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5895
		Сметная заработная плата	Тенге					4590216			

СМЕТА №2-2-1

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м3**	59,01583	21726,45	1960,37	1282205	115693	954480	211801	1613526
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	212032	20716		119520	
5	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/**	**м2 поверхности**	66,1618	772,30	10,01	51097	662	26627	22419	79397
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	23808	298		5881	
6	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании**	**т**	0,1696	220009,10	4590,91	37314	779	31111	5169	45881
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	5424	256		3399	
9	**Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании**	**т**	1,2912	220009,10	4590,91	284076	5928	236853	39353	349303
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	41295	1951		25874	
14	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	0,0149	12860,66	1251,94	192	19	1	164	384
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	172	8		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	м2 поверхности	0,792	772,30	10,01	612	8	319	268	950
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	285	4		70	
		Фундамент ФМ-1 /12шт/									
19	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство	м3	45,12	23101,09	1542,27	1042321	69587	770845	196228	1337633
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	201889	13746		99084	
21	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,70776	123845,65	1291,16	87653	914	300	78889	179866
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	86439	253		13323	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70776	17006,34	1252,44	12036	886	206	10166	23979
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10944	228		1776	
		Фундамент ФМ-2 /2шт/									
26	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство	м3	6,74	23101,09	1542,27	155701	10395	115148	29312	199815
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	30158	2053		14801	
28	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,08084	123845,65	1291,16	10012	104	35	9011	20544
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9873	29		1522	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08084	17006,34	1252,44	1375	101	24	1161	2739
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1250	26		203	
		Фундамент ФМ-3 /1шт/									
33	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назн ачения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство	м3	3,22	23101,09	1542,27	74386	4966	55012	14004	95461
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	14408	981		7071	
35	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,05898	123845,65	1291,16	7304	76	25	6574	14989
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	7203	21		1110	
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05898	17006,34	1252,44	1003	74	17	847	1998
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	912	19		148	
		Фундамент ФМ-3.1 /2шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство	м3	6,44	23101,09	1542,27	148771	9932	110023	28008	190921
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	28816	1962		14142	
42	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,08084	123845,65	1291,16	10012	104	35	9011	20544
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9873	29		1522	
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08084	17006,34	1252,44	1375	101	24	1161	2739
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1250	26		203	
		Фундамент ФМ-4 /2шт/									
47	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	5,64	25302,33	1858,17	142705	10480	98541	32535	189259
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	33684	2069		14019	
49	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,11796	123845,65	1291,16	14609	152	51	13148	29978
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	14406	42		2221	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11796	17006,34	1252,44	2006	148	34	1694	3996
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1824	38		296	
		Фундамент ФМ-5 /4шт/									
54	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	10,96	25302,33	1858,17	277314	20366	191492	63224	367781
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	65456	4021		27243	
56	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,23592	123845,65	1291,16	29218	305	100	26296	59955
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	28813	84		4441	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23592	17006,34	1252,44	4012	295	69	3389	7993
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3648	76		592	
		Фундамент ФМ-6 /1шт/									
61	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,67	25302,33	1858,17	67557	4961	46650	15402	89596
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	15946	980		6637	
63	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,05898	123845,65	1291,16	7304	76	25	6574	14989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	7203	21		1110	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05898	17006,34	1252,44	1003	74	17	847	1998
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	912	19		148	
		Фундамент ФМ-7 /2шт/									
68	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	4,3	25302,33	1858,17	108800	7990	75129	24805	144294
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	25681	1578		10688	
70	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,11796	123845,65	1291,16	14609	152	51	13148	29978
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	14406	42		2221	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11796	17006,34	1252,44	2006	148	34	1694	3996
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1824	38		296	
		Фундамент ФМ-8 /2шт/									
75	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	3,92	25302,33	1858,17	99185	7284	68490	22613	131542
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	23411	1438		9744	
77	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,07536	123845,65	1291,16	9333	97	32	8400	19152
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9204	27		1419	
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07536	17006,34	1252,44	1282	94	23	1082	2553
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1165	24		189	
		Фундамент ФМ-9 /2шт/									
82	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	3,68	25302,33	1858,17	93113	6838	64297	21229	123488
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	21978	1350		9147	
84	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,11796	123845,65	1291,16	14609	152	51	13148	29978
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	14406	42		2221	
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11796	17006,34	1252,44	2006	148	34	1694	3996
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1824	38		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент ФМ-10 /2шт/									
89	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство	м3	15,8	21256,53	1464,30	335853	23136	262857	49530	416213
		НР - 91%; СП - 8%			3155,70	289,12	49860	4568		30831	
91	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,4342	123845,65	1291,16	53774	561	184	48397	110345
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	53029	155		8174	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4342	17006,34	1252,44	7384	544	126	6237	14711
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6714	140		1090	
		Фундамент ФМ-11 /2шт/									
96	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	3,12	25302,33	1858,17	78943	5797	54512	17998	104697
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	18634	1145		7755	
98	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,07536	123845,65	1291,16	9333	97	32	8400	19152
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9204	27		1419	
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07536	17006,34	1252,44	1282	94	23	1082	2553
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1165	24		189	
		Фундамент ФМ-12 /1шт/									
103	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,7	25302,33	1858,17	43014	3159	29702	9807	57046
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	10153	624		4226	
105	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,05898	123845,65	1291,16	7304	76	25	6574	14989
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	7203	21		1110	
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05898	17006,34	1252,44	1003	74	17	847	1998
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	912	19		148	
		Фундамент ФМ-13 /3шт/									
110	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	5,16	25302,33	1858,17	130560	9588	90155	29766	173152
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	30817	1893		12826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,17694	123845,65	1291,16	21913	228	75	19722	44966
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	21610	63		3331	
113	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17694	17006,34	1252,44	3009	222	51	2542	5995
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2736	57		444	
		Фундамент ФМ-14 /3шт/									
117	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,67	25302,33	1858,17	67557	4961	46650	15402	89596
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	15946	980		6637	
119	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,07866	123845,65	1291,16	9742	102	33	8768	19990
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9607	28		1481	
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07866	17006,34	1252,44	1338	99	23	1130	2665
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1216	25		197	
		Фундамент ФМ-15 /2шт/									
124	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,88	25302,33	1858,17	47568	3493	32847	10845	63086
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	11228	690		4673	
126	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,05244	123845,65	1291,16	6494	68	22	5845	13327
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	6404	19		987	
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05244	17006,34	1252,44	892	66	15	753	1777
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	811	17		132	
		Фундамент ФМ-16 /2шт/									
131	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,24	25302,33	1858,17	56677	4162	39137	12922	75167
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	13378	822		5568	
133	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,08084	123845,65	1291,16	10012	104	35	9011	20544
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9873	29		1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08084	17006,34	1252,44	1375	101	24	1161	2739
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1250	26		203	
		Фундамент ФМ-17 /4шт/									
138	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	2,92	25302,33	1858,17	73883	5426	51018	16844	97985
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	17439	1071		7258	
140	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,13772	123845,65	1291,16	17056	178	58	15351	34999
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	16820	49		2593	
141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13772	17006,34	1252,44	2342	172	40	1978	4666
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2130	44		346	
		Фундамент ФМ-18 /4шт/									
145	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	2,12	25302,33	1858,17	53641	3939	37041	12229	71140
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	12661	778		5270	
147	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,13772	123845,65	1291,16	17056	178	58	15351	34999
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	16820	49		2593	
148	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13772	17006,34	1252,44	2342	172	40	1978	4666
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2130	44		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5159461	346890	3491005	1264938	6938354
							1321572	67937	--	513954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5159461				
	Материалы		Тенге				3490999				
	Всего заработная плата		Тенге					1389509			
		Накладные расходы	Тенге				1264942				
		Сметная прибыль	Тенге				513952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6938355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
		Сметная заработная плата	Тенге					1389509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6938355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
		Сметная заработная плата	Тенге					1389509			

РАЗДЕЛ 2.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена /АС-50/									
162	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство**	**м3**	**123,56**	**24479,23**	**2137,74**	**3024654**	**264140**	**2044400**	**698381**	**4020878**
		НР - 91%; СП - 8%			**5795,68**	**415,48**	**716114**	**51337**		**297843**	
163	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2поверхности**	**79,5**	**828,67**	**20,45**	**65879**	**1626**	**45579**	**17534**	**90086**
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	18674	179		6673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3090533**	**265765**	**2089979**	**715915**	**4110964**
							734788	**51516**	--	**304516**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3090533**				
	Материалы		Тенге				**320647**				
	Всего заработная плата		Тенге					**786305**			
	Местные материалы		Тенге				**1769332**				
		Накладные расходы	Тенге				**715914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**304516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4110963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**793**
		Сметная заработная плата	Тенге					**786305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4110963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**793**
		Сметная заработная плата	Тенге					**786305**			
		РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-1,900							
		По типу дет.740									
1014	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**69,2584**	**19250,27**	**8,16**	**1333243**	**565**	**1113666**	**205871**	**1662243**
		НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	--	**219012**	--		**123129**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1333243**	**565**	**1113666**	**205871**	**1662243**
							219012	--	--	**123129**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1333243**				
	Материалы		Тенге				**1113666**				
	Всего заработная плата		Тенге					**219012**			
		Накладные расходы	Тенге				**205871**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1662243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219012**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1662243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219012**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				**9583237**	**613221**	**6694650**	**2186724**	**12711561**
							2275372	**119454**	--	**941599**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9583237**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4925312				
	Всего заработная плата		Тенге					2394826			
	Местные материалы		Тенге				1769332				
		Накладные расходы	Тенге				2186727				
		Сметная прибыль	Тенге				941597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12711561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2453
		Сметная заработная плата	Тенге					2394826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				12711561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2453
		Сметная заработная плата	Тенге					2394826			
		СМЕТА №2-3-1									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
4	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/**	**м2 поверхности**	**97,204**	**772,30**	**10,01**	**75071**	**973**	**39120**	**32937**	**116649**
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	34978	438		8641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**75071**	**973**	**39120**	**32937**	**116649**
							34978	**438**	**--**	**8641**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75071				
	Материалы		Тенге				39120				
	Всего заработная плата		Тенге					35416			
		Накладные расходы	Тенге				32937				
		Сметная прибыль	Тенге				8641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					35416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					35416			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
65	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые привысоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**	**4,4470518**	**19344,77**	**2338,40**	**86027**	**10399**	**57558**	**18668**	**113070**
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	18070	2003		8376	
66	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**11,7027678**	**-246,59**	**--**	**-2886**	**--**	**--**	**-2684**	**-6015**
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-2886	--		-446	
67	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-**	**металлически**	**0,0234261**	**312808,71**	**2120,51**	**7328**	**50**	**5959**	**1240**	**9253**
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1319	14		685	
75	**Е11-080101-0307**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная**	**поверхности**	**154,26**	**828,67**	**20,45**	**127830**	**3155**	**88440**	**34022**	**174800**
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	36235	347		12948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**218299**	**13603**	**151957**	**51246**	**291108**
							52738	2365	--	21563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218299				
	Материалы		Тенге				151959				
	Всего заработная плата		Тенге					55102			
		Накладные расходы	Тенге				51245				
		Сметная прибыль	Тенге				21564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					55102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				291108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					55102			
		РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-1,900							
		По типу дет.740									
990	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	85,3408	19250,27	8,16	1642833	696	1372269	253676	2048230
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	269868	--		151721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1642833	696	1372269	253676	2048230
							269868	--	--	151721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642833				
	Материалы		Тенге				1372269				
	Всего заработная плата		Тенге					269868			
		Накладные расходы	Тенге				253676				
		Сметная прибыль	Тенге				151721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2048230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					269868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2048230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					269868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	**Тенге**				1936204	15273	1563346	337859	2455987
							357584	2802	--	181925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1936204				
	Материалы		Тенге				1563347				
	Всего заработная плата		Тенге					360386			
		Накладные расходы	Тенге				337858				
		Сметная прибыль	Тенге				181925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2455987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					360386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге				2455987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					360386			
		СМЕТА №2-4-1									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм.Устройство	м3	125,3	21726,45	1960,37	2722325	245634	2026513	449687	3425773
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	450178	43984		253761	
4	Е11-080101-0301 ~~1108-0101-0301~~ РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	м2 поверхности	97,204	772,30	10,01	75071	973	39120	32937	116649
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	34978	438		8641	
5	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,86859	220009,10	4590,91	191098	3988	159331	26473	234976
		НР - 91%; СП - 8%			31981,50	1510,75	27779	1312		17406	
		Фундамент ФМ-1 /4шт/									
10	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,6	23101,09	1542,27	314175	20975	232347	59147	403187
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	60853	4143		29866	
12	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,33104	123845,65	1291,16	40998	427	141	36899	84128
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	40430	118		6232	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33104	17006,34	1252,44	5630	415	96	4755	11216
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5119	106		831	
		Фундамент ФМ-2 /1шт/									
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,61	25302,33	1858,17	40737	2992	28130	9287	54026
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	9615	591		4002	
19	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0267	123845,65	1291,16	3307	34	12	2976	6785
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	3261	10		503	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0267	17006,34	1252,44	454	33	8	384	905
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	413	9		67	
		Фундамент ФМ-3 /2шт/									
24	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,62	25302,33	1858,17	66292	4868	45777	15114	87918
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	15647	961		6512	
26	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,16648	123845,65	1291,16	20618	215	71	18556	42308
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	20332	59		3134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16648	17006,34	1252,44	2831	209	48	2391	5640
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2574	54		418	
		Фундамент ФМ-4 /6шт/									
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	10,98	25302,33	1858,17	277820	20403	191841	63339	368452
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	65576	4028		27293	
33	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,25116	123845,65	1291,16	31105	324	107	27995	63828
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	30674	90		4728	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25116	17006,34	1252,44	4271	315	72	3608	8509
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3884	81		630	
		Фундамент ФМ-5 /4шт/									
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	7,48	25302,33	1858,17	189261	13899	130689	43149	251004
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	44673	2744		18593	
40	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,47544	123845,65	1291,16	58881	614	202	52994	120825
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	58065	170		8950	
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47544	17006,34	1252,44	8085	595	138	6829	16108
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7352	153		1193	
		Фундамент ФМ-6 /10шт/									
45	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	34	23101,09	1542,27	785437	52437	580867	147867	1007968
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	152133	10358		74664	
47	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	1,1886	123845,65	1291,16	147203	1535	504	132485	302063
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	145164	425		22375	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1886	17006,34	1252,44	20214	1489	346	17073	40270
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	18379	382		2983	
		Фундамент ФМ-7 /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	13,6	23101,09	1542,27	314175	20975	232347	59147	403187
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	60853	4143		29866	
54	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,16744	123845,65	1291,16	20737	216	72	18663	42552
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	20449	60		3152	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,16744	17006,34	1252,44	2848	210	49	2405	5673
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2589	54		420	
		Фундамент ФМ-8 /2шт/									
59	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,74	23101,09	1542,27	86398	5768	63895	16265	110876
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	16735	1139		8213	
61	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,08372	123845,65	1291,16	10368	108	35	9332	21276
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	10225	30		1576	
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08372	17006,34	1252,44	1424	105	24	1203	2836
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1295	27		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5441762	399756	3732782	1260960	7238938
							1309225	75668	--	536219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5441762				
	Материалы		Тенге				3732781				
	Всего заработная плата		Тенге					1384893			
		Накладные расходы	Тенге				1260961				
		Сметная прибыль	Тенге				536218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7238941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1391
		Сметная заработная плата	Тенге					1384893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7238941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1391
		Сметная заработная плата	Тенге					1384893			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Монолитная стена /АС-40/									
74	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство**	м3	177	24479,23	2137,74	4332824	378381	2928608	1000432	5759917
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	1025835	73541		426661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**154,26**	**828,67**	**20,45**	**127830**	**3155**	**88440**	**34022**	**174800**
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	36235	347		12948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4460655**	**381535**	**3017048**	**1034454**	**5934717**
							1062070	**73888**	--	**439609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4460655**				
	Материалы		Тенге				**482476**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1135958**			
	Местные материалы		Тенге				**2534573**				
		Накладные расходы	Тенге				**1034454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**439609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5934717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1135958**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5934717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1135958**			
		РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.244-1 в.6									
				На отм.-1,900							
		По типу дет.740									
1029	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**85,3408**	**19250,27**	**8,16**	**1642833**	**696**	**1372269**	**253676**	**2048230**
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	**269868**	--		**151721**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1642833**	**696**	**1372269**	**253676**	**2048230**
							269868	--	--	**151721**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1642833**				
	Материалы		Тенге				**1372269**				
	Всего заработная плата		Тенге					**269868**			
		Накладные расходы	Тенге				**253676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2048230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**269868**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2048230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**269868**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	**Тенге**				**11545249**	**781988**	**8122099**	**2549090**	**15221885**
							2641163	**149556**	--	**1127549**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11545249**				
	Материалы		Тенге				**5587526**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2790720**			
	Местные материалы		Тенге				**2534573**				
		Накладные расходы	Тенге				**2549091**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1127547**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15221888**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2848
		Сметная заработная плата	Тенге					2790720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	Тенге				15221888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2848
		Сметная заработная плата	Тенге					2790720			
		СМЕТА №2-5-1									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Уступ из бетон кл.В7,5/.Устройство**	м3	41,2	17804,15	1063,69	733531	43824	645878	47538	843554
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	43829	8411		62486	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	18,84	17208,47	1063,69	324208	20040	284126	21738	373621
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	20042	3846		27676	
3	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм.Устройство**	м3	97,8	21726,45	1960,37	2124847	191724	1581747	350993	2673907
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	351376	34331		198067	
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,488844	214720,00	--	104965	--	104965	--	113362
		СП - 8%			--	--	--	--		8397	
5	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/**	м2 поверхности	27,892	772,30	10,01	21541	279	11225	9451	33471
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	10037	126		2479	
		Анкерный выпуск Ав-1									
6	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,4148	123845,65	1291,16	51371	536	175	46235	105415
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	50660	148		7808	
7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,4148	17095,97	904,01	7091	375	120	6105	14252
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	6596	113		1056	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ5781-82**	т	0,08052	200098,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,33428	192860,00	--	64469	--	64469	--	69627
		СП - 8%			--	--	--	--		5158	
		Фундамент ФМ-1,1н /4шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	2,68	17208,47	1063,69	46119	2851	40417	3092	53148
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2851	547		3937	
11	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство**	м3	16	23101,09	1542,27	369617	24676	273349	69584	474338
		НР - 91%; СП - 8%			4474,50	304,64	71592	4874		35136	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30744	214720,00	--	66014	--	66014	--	71295
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	
13	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,7168	123845,65	1291,16	88773	926	304	79897	182163
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	87543	256		13494	
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7168	17006,34	1252,44	12190	898	208	10296	24285
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11084	231		1799	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,088	200098,00	--	17609	--	17609	--	19017
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,6288	187146,00	--	117677	--	117677	--	127092
		СП - 8%			--	--	--	--		9414	
		Фундамент ФМ-2 /10шт/									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	5	17208,47	1063,69	86042	5318	75405	5769	99156
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	5319	1021		7345	
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	25,4	25302,33	1858,17	642679	47197	443786	146523	852338
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	151696	9318		63136	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3741	214720,00	--	80327	--	80327	--	86753
		СП - 8%			--	--	--	--		6426	
20	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,896	123845,65	1291,16	110966	1157	381	99871	227704
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	109428	320		16867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	17006,34	1252,44	15238	1122	261	12870	30356
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13855	288		2249	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	200098,00	--	22011	--	22011	--	23772
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,786	187146,00	--	147097	--	147097	--	158864
		СП - 8%			--	--	--	--		11768	
		Фундамент ФМ-3/4шт/									
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,56	17208,47	1063,69	26845	1659	23526	1800	30937
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1660	318		2292	
25	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	7,08	25302,33	1858,17	179141	13156	123701	40842	237581
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	42284	2597		17599	
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,115	214720,00	--	24693	--	24693	--	26668
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	
27	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,3584	123845,65	1291,16	44386	463	152	39948	91082
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	43771	128		6747	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3584	17006,34	1252,44	6095	449	104	5148	12143
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5542	115		899	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044	200098,00	--	8804	--	8804	--	9509
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3144	187146,00	--	58839	--	58839	--	63546
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5619296	356650	4233482	997700	7146357
							1029163	66989	--	529361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5619296				
	Материалы		Тенге				2931030				
	Всего заработная плата		Тенге					1096152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728615				
	Местные материалы		Тенге				573838				
		Накладные расходы	Тенге				997702				
		Сметная прибыль	Тенге				529360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7146357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1096152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7146357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1096152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1	**Тенге**				5619296	356650	4233482	997700	7146357
							1029163	66989	--	529361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5619296				
	Материалы		Тенге				2931030				
	Всего заработная плата		Тенге					1096152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728615				
	Местные материалы		Тенге				573838				
		Накладные расходы	Тенге				997702				
		Сметная прибыль	Тенге				529360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7146357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1096152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1	Тенге				7146357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1115
		Сметная заработная плата	Тенге					1096152			

СМЕТА №2-6-1

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

4	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/**	**м2 поверхности**	**34,352**	**772,30**	**10,01**	**26530**	**344**	**13825**	**11640**	**41224**
		НР - 93%; СП - 8%			**359,84**	**4,50**	**12361**	**155**		**3054**	
49	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2поверхности**	**89,15**	**828,67**	**20,45**	**73876**	**1823**	**51112**	**19662**	**101020**
		НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**20941**	**201**		**7483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**100406**	**2167**	**64937**	**31302**	**142244**
							33302	**355**	--	**10537**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100406**				
	Материалы		Тенге				**64936**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33658**			
		Накладные расходы	Тенге				**31302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10537**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33658			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
40	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**	**109,1778**	**19344,77**	**2338,40**	**2112020**	**255301**	**1413097**	**458300**	**2775946**
		НР - 93%; СП - 8%			**4063,30**	**450,40**	**443622**	**49174**		**205626**	
41	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**287,31**	**-246,59**	**--**	**-70849**	**--**	**--**	**-65889**	**-147677**
		НР - 93%; СП - 8%			**-246,59**	**--**	**-70849**	**--**		**-10939**	
42	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**т металлических изделий**	**3,1719**	**312808,71**	**2120,51**	**992198**	**6726**	**806935**	**167833**	**1252834**
		НР - 93%; СП - 8%			**56287,20**	**608,04**	**178537**	**1929**		**92803**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3033369**	**262027**	**2220032**	**560244**	**3881103**
							551311	**51102**	**--**	**287490**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3033369**				
	Материалы		Тенге				**2220031**				
	Всего заработная плата		Тенге					**602413**			
		Накладные расходы	Тенге				**560244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**287489**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3881102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3881102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**602413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	**Тенге**				**3133775**	**264194**	**2284969**	**591546**	**4023347**
							584613	**51458**	**--**	**298027**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3133775**				
	Материалы		Тенге				**2284967**				
	Всего заработная плата		Тенге					**636071**			
		Накладные расходы	Тенге				**591546**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4023346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**689**
		Сметная заработная плата	Тенге					**636071**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	Тенге				**4023346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**689**
		Сметная заработная плата	Тенге					**636071**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**52038293**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10583403**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4688665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1284967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22943666		
		- Накладные расходы	Тенге							9967875	
		- Сметная прибыль	Тенге							3854694	
ИТОГО:						52 038 293					
Оборудование:						0					
Итого без оборудование:						52 038 293					
Итого с временными			1,50%	780 574		52 818 867					
Итого с зимними удорожаниями			0,70%	369 732		53 188 599					
Итого сметная стоимость						53 188 599					
Итого в текущих ценах			1,060			56 390 975					
Итого с договорным коэффициентом			0,950			53 571 428					
Итого с НДС			**12%**	**6 428 571**		**60 000 000**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

Инкарбеков К. А.

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

Ториев Б. Т.

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

Раматуллаев М.

Подрядчик:

Заместитель директора по производству
ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Дуйсебаев А. Т.

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Кашкынбаев Е. К.