Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**

Подрядчик **ТОО "СКФ Наурыз"**

Объект **«Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55, мкр.Зачаганск, г.Уральска ЗКО. Пятно 55"(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ».**

А К Т №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2020 г

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Вынос проекта в натуру							
1	**Прайс**	**Вынос проекта в натуру**	**усл.**	**1,0000**		**85179,00**	**85179**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**85179**
			В том числе:				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**85179**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**85179**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6814**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**91993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91993**
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы							
2	**1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**2134,3000**		**113,91**	**243126**
		Итого оплата труда:				**29,59**	**63145**
		Итого эксплуатация машин:				**108,47**	**231509**
		Накладные расходы	%	72		21,30	45464
		Сметная прибыль	%	8		10,82	23087
		Сметная стоимость:				**146,03**	**311677**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**66,0000**		**1988,45**	**131238**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1988,45**	**131238**
		Накладные расходы	%	72		1431,68	94491
		Сметная прибыль	%	8		273,61	18058
		Сметная стоимость:				**3693,74**	**243787**
4	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2200,3000**		**32,99**	**72583**
		Итого оплата труда:				**12,95**	**28485**
		Итого эксплуатация машин:				**32,99**	**72583**
		Накладные расходы	%	72		9,32	20509
		Сметная прибыль	%	8		3,38	7447
		Сметная стоимость:				**45,69**	**100539**
5	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**1225,0000**		**32,99**	**40410**
		Итого оплата труда:				**12,95**	**15859**
		Итого эксплуатация машин:				**32,99**	**40410**
		Накладные расходы	%	72		9,32	11418
		Сметная прибыль	%	8		3,38	4146
		Сметная стоимость:				**45,69**	**55974**
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,0000**		**864,11**	**84683**
		Итого оплата труда:				**864,11**	**84683**
		Накладные расходы	%	72		622,16	60971
		Сметная прибыль	%	8		118,90	11652
		Сметная стоимость:				**1605,17**	**157306**
7	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1127,0000**		**18,41**	**20745**
		Итого оплата труда:				**7,22**	**8141**
		Итого эксплуатация машин:				**18,41**	**20745**
		Накладные расходы	%	72		5,20	5862
		Сметная прибыль	%	8		1,89	2129
		Сметная стоимость:				**25,50**	**28735**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1127,0000**		**160,21**	**180554**
		Итого оплата труда:				**119,18**	**134314**
		Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**85615**
		Накладные расходы	%	72		85,81	96706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	19,68	22181
		Сметная стоимость:				265,70	299441
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	357,0000		68,37	24406
		Итого оплата труда:				26,21	9356
		Итого эксплуатация машин:				68,37	24406
		Накладные расходы	%		72	18,87	6736
		Сметная прибыль	%		8	6,98	2491
		Сметная стоимость:				94,21	33634
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	357,0000		59,87	21374
		Итого оплата труда:				17,90	6390
		Итого эксплуатация машин:				59,87	21374
		Накладные расходы	%		72	12,89	4601
		Сметная прибыль	%		8	5,82	2078
		Сметная стоимость:				78,58	28053
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				819118
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				819118
Всего заработная плата -			Тенге				481610
		Накладные расходы -	Тенге				346759
		Сметная прибыль -	Тенге				93270
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1259147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				481610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1259147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				481610

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты

11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,В7,5. Устройство**	**м3**	104,2000		28451,43	2964639
		Итого оплата труда:				1499,51	156249
		Итого эксплуатация машин:				1097,59	114369
		Итого материалов:				26095,65	2719166
		Накладные расходы	%		91	1364,55	142187
		Сметная прибыль	%		8	2385,28	248546
		Сметная стоимость:				32201,27	3355372

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские,B25 F75, W6. Устройство	м3		923,0400	41205,64	38034456
		Итого оплата труда:				2382,71	2199335
		Итого эксплуатация машин:				1686,75	1556935
		Итого материалов:				37524,83	34636923
		Накладные расходы	%		91	2168,26	2001394
		Сметная прибыль	%		8	3469,91	3202868
		Сметная стоимость:				46843,82	43238718
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		8,9543	19920,72	178377
		Итого оплата труда:				18651,82	167014
		Итого эксплуатация машин:				1361,10	12188
		Итого материалов:				288,00	2579
		Накладные расходы	%		91	16973,16	151983
		Сметная прибыль	%		8	2951,51	26429
		Сметная стоимость:				39845,39	356788
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		8,9540	228166,00	2042998
		Сметная прибыль	%		8	18253,28	163440
		Сметная стоимость:				246419,28	2206438
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014	т		54,7448	220357,00	12063391
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	965071
		Сметная стоимость:				237985,56	13028462
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т		0,1613	233333,00	37632
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	3011
		Сметная стоимость:				251999,64	40643
17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0968	25781,89	2497
		Итого оплата труда:				25024,66	2423
		Итого эксплуатация машин:				1321,89	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		22772,44	2205
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	376
		Сметная стоимость:				52438,68	5078
18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0426		230237,00	9808
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	785
		Сметная стоимость:				248655,96	10593
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0542		264340,00	14338
		Сметная прибыль	%	8		21147,20	1147
		Сметная стоимость:				285487,20	15485
				Арматурные выпуски			
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Арматурные выпуски.Установка**	т	5,1508		75529,07	389032
		Итого оплата труда:				63394,78	326531
		Итого эксплуатация машин:				17483,23	90052
		Итого материалов:				1478,34	7615
		Накладные расходы	%	91		57689,25	297143
		Сметная прибыль	%	8		10657,47	54894
		Сметная стоимость:				143875,79	741070
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1757		233333,00	41001
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3280
		Сметная стоимость:				251999,64	44281
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,2978		220357,00	947042
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	75763
		Сметная стоимость:				237985,56	1022805
23	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,6773		234699,00	158957
		Сметная прибыль	%	8		18775,92	12717
		Сметная стоимость:				253474,92	171673
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**56884168**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56884168**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**37366283**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2851553**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15315167**
		Накладные расходы -	Тенге				**2594913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4758326**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**64237407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2851553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**64237407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2851553**
		РАЗДЕЛ 4. Приямок ПР-1					
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2371**		**220357,00**	**52251**
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	4180
		Сметная стоимость:				**237985,56**	**56431**
		Решетка приямка					
25	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0426**		**230237,00**	**9808**
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	785
		Сметная стоимость:				**248655,96**	**10593**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**62059**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**62059**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**62059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4965**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**67024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**67024**
		РАЗДЕЛ 5. Колонны монолитные					
		Колонна монолитная Км-1 - 4шт					
26	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**81168,01**	**194803**
		Итого оплата труда:				**21409,70**	**51383**
		Итого эксплуатация машин:				**27981,58**	**67156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				37984,54	91163
		Накладные расходы	%		91	19482,83	46759
		Сметная прибыль	%		8	8052,07	19325
		Сметная стоимость:				108702,91	260887
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,3310	233333,00	77224
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	6178
		Сметная стоимость:				251999,64	83402
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,0350	220357,00	228069
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	18246
		Сметная стоимость:				237985,56	246315
		Колонна монолитная Км-2 - 2шт					
29	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	м3		1,2000	81168,01	97402
		Итого оплата труда:				21409,70	25692
		Итого эксплуатация машин:				27981,58	33578
		Итого материалов:				37984,54	45581
		Накладные расходы	%		91	19482,83	23379
		Сметная прибыль	%		8	8052,07	9662
		Сметная стоимость:				108702,91	130443
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0240	233333,00	5600
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	448
		Сметная стоимость:				251999,64	6048
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,7500	220357,00	165268
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	13221
		Сметная стоимость:				237985,56	178489
		Колонна монолитная Км-3 - 10шт					
32	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	м3		6,0000	81168,01	487008
		Итого оплата труда:				21409,70	128458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				27981,58	167890
		Итого материалов:				37984,54	227907
		Накладные расходы	%		91	19482,83	116897
		Сметная прибыль	%		8	8052,07	48312
		Сметная стоимость:				108702,91	652217
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1200	233333,00	28000
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	2240
		Сметная стоимость:				251999,64	30240
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,2170	220357,00	488531
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	39083
		Сметная стоимость:				237985,56	527614
		Колонна монолитная Км-4 - 24шт					
35	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	м3		14,4000	81168,01	1168819
		Итого оплата труда:				21409,70	308300
		Итого эксплуатация машин:				27981,58	402935
		Итого материалов:				37984,54	546977
		Накладные расходы	%		91	19482,83	280553
		Сметная прибыль	%		8	8052,07	115950
		Сметная стоимость:				108702,91	1565322
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1800	233333,00	42000
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	3360
		Сметная стоимость:				251999,64	45360
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,4900	220357,00	548689
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	43895
		Сметная стоимость:				237985,56	592584
		Колонна монолитная Км-5 - 12шт					
38	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	м3		7,2000	81168,01	584410

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				21409,70	**154150**
		Итого эксплуатация машин:				27981,58	**201467**
		Итого материалов:				37984,54	**273489**
		Накладные расходы	%	91		19482,83	140276
		Сметная прибыль	%	8		8052,07	57975
		Сметная стоимость:				108702,91	**782661**
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1170**		**233333,00**	**27300**
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2184
		Сметная стоимость:				251999,64	**29484**
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3140**		**220357,00**	**69192**
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5535
		Сметная стоимость:				237985,56	**74727**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**4212315**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4212315**
Материалы -	Тенге	**1185118**
Всего заработная плата -	Тенге	**667983**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1679873**
Накладные расходы -	Тенге	**607864**
Сметная прибыль -	Тенге	**385614**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5205794**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**533**
Сметная заработная плата -	Тенге	**667983**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**5205794**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**533**
Сметная заработная плата -	Тенге	**667983**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**62062839**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**3225820**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**3143340**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**775325**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**55693679**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**3549536**
ИТОГО:	Тенге	**65612375**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				5248990
	ИТОГО по смете:		Тенге				70861365
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				619 417,26
	Итого:		Тенге				71 480 782,26
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 093 655,97
	Итого		Тенге				72 574 438,23
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				1 451 488,76
	Итого		Тенге				74 025 926,99
	Итого в текущем уровне цен 2020-2021 г.		Тенге				75 287 576,10
	Итого со скидкой		Тенге				67 758 817,67
	НДС 12%		Тенге				8 131 058,12
	Итого к оплате:		Тенге				75 889 875,79

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" _____ Уксукбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "СКФ Наурыз" _____ Губайдуллин А.А.

Технадзор : ТОО "Сана Маркет" _____ Куспанов Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

Подрядчик ТОО "СКФ Наурыз"

Объект «Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55, мкр.Зачаганск, г.Уральска ЗКО. Пятно 55"(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ».

А К Т №2

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 г

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты					
			Стены подвала					
1	23	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**1638,72**	**106517**
			Итого оплата труда:				**865,38**	**56250**
			Итого эксплуатация машин:				**830,80**	**54002**
			Итого материалов:				**256,71**	**16686**
			Накладные расходы	%	118		1021,15	66375
			Сметная прибыль	%	8		212,79	13831
			Сметная стоимость:				**2872,66**	**186723**
2	24	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка**	**шт. сборных конструкций**	**75,0000**		**2328,72**	**174654**
			Итого оплата труда:				**1216,02**	**91202**
			Итого эксплуатация машин:				**1166,14**	**87461**
			Итого материалов:				**389,03**	**29177**
			Накладные расходы	%	118		1434,90	107618
			Сметная прибыль	%	8		301,09	22582
			Сметная стоимость:				**4064,71**	**304853**
3	25	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**134,0000**		**3471,21**	**465143**
			Итого оплата труда:				**1833,57**	**245699**
			Итого эксплуатация машин:				**1846,45**	**247424**
			Итого материалов:				**498,49**	**66798**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	118		2163,62	289925
			Сметная прибыль	%	8		450,79	60405
			Сметная стоимость:				**6085,62**	**815473**
4	26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**28,6740**		**34633,00**	**993067**
			Сметная прибыль	%	8		2770,64	79445
			Сметная стоимость:				**37403,64**	**1072512**
5	27	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**72,7620**		**32858,00**	**2390814**
			Сметная прибыль	%	8		2628,64	191265
			Сметная стоимость:				**35486,64**	**2582079**
6	28	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.Устройство. Монолитные заделки,бетон тяжелый класса В15, F50, W6.**	**м3**	**6,9600**		**39709,33**	**276377**
			Итого оплата труда:				**6363,85**	**44292**
			Итого эксплуатация машин:				**2170,92**	**15110**
			Итого материалов:				**31653,93**	**220311**
			Накладные расходы	%	91		5791,10	40306
			Сметная прибыль	%	8		3640,03	25335
			Сметная стоимость:				**49140,47**	**342018**
7	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**677,5000**		**874,07**	**592185**
			Итого оплата труда:				**280,59**	**190102**
			Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**13421**
			Итого материалов:				**576,33**	**390465**
			Накладные расходы	%	93		260,95	176795
			Сметная прибыль	%	8		90,80	61518
			Сметная стоимость:				**1225,83**	**830499**
						Решетка приямка		
8	31	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0968**		**92794,06**	**8986**
			Итого оплата труда:				**53228,19**	**5155**
			Итого эксплуатация машин:				**9078,42**	**879**
			Итого материалов:				**33801,64**	**3273**
			Накладные расходы	%	93		49502,22	4794
			Сметная прибыль	%	8		11383,70	1102

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		8052,07	11273
			Сметная стоимость:				**108702,91**	**152184**
						Колонна монолитная Км-3 - 10шт		
12	40	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	**м3**	**4,4800**		**81168,01**	**363633**
			Итого оплата труда:				**21409,70**	**95915**
			Итого эксплуатация машин:				**27981,58**	**125357**
			Итого материалов:				**37984,54**	**170171**
			Накладные расходы	%	91		19482,83	87283
			Сметная прибыль	%	8		8052,07	36073
			Сметная стоимость:				**108702,91**	**486989**
						Колонна монолитная Км-4 - 24шт		
13	43	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	**м3**	**10,7500**		**81168,01**	**872556**
			Итого оплата труда:				**21409,70**	**230154**
			Итого эксплуатация машин:				**27981,58**	**300802**
			Итого материалов:				**37984,54**	**408334**
			Накладные расходы	%	91		19482,83	209440
			Сметная прибыль	%	8		8052,07	86560
			Сметная стоимость:				**108702,91**	**1168556**
						Колонна монолитная Км-5 - 12шт		
14	46	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство**	**м3**	**5,3800**		**81168,01**	**436684**
			Итого оплата труда:				**21409,70**	**115184**
			Итого эксплуатация машин:				**27981,58**	**150541**
			Итого материалов:				**37984,54**	**204357**
			Накладные расходы	%	91		19482,83	104818
			Сметная прибыль	%	8		8052,07	43320
			Сметная стоимость:				**108702,91**	**584822**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**2013778**
				В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2013778**
Материалы -				Тенге				**942396**
Всего заработная плата -				Тенге				**531175**
Накладные расходы -				Тенге				**483369**
Сметная прибыль -				Тенге				**199772**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2696919**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424
			Сметная заработная плата -	Тенге				531175
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2696919
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424
			Сметная заработная плата -	Тенге				531175
			РАЗДЕЛ 3. Диафрагма жесткости ДЖм					
							Диафрагма жесткости ДЖм-1 -1шт	
15	49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Диафрагма жесткости,В25. Устройство**	**м3**	**7,8800**		**52542,45**	**414034**
			Итого оплата труда:				**10883,73**	**85764**
			Итого эксплуатация машин:				**4702,88**	**37059**
			Итого материалов:				**37923,07**	**298834**
			Накладные расходы	%	91		9904,20	78045
			Сметная прибыль	%	8		4995,73	39366
			Сметная стоимость:				**67442,38**	**531446**
16	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8753**		**220357,00**	**192887**
			Сметная прибыль	%	8		17628,56	15431
			Сметная стоимость:				**237985,56**	**208318**
17	51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3830**		**228166,00**	**87388**
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	6991
			Сметная стоимость:				**246419,28**	**94379**
18	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0664**		**233333,00**	**15484**
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	1239
			Сметная стоимость:				**251999,64**	**16723**
							Диафрагма жесткости ДЖм-2 -3шт	
19	53	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Диафрагма жесткости,В25. Устройство**	**м3**	**16,1400**		**52542,45**	**848035**
			Итого оплата труда:				**10883,73**	**175663**
			Итого эксплуатация машин:				**4702,88**	**75904**
			Итого материалов:				**37923,07**	**612078**
			Накладные расходы	%	91		9904,20	159854
			Сметная прибыль	%	8		4995,73	80631

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				37923,07	550643
			Накладные расходы	%	91		9904,20	143809
			Сметная прибыль	%	8		4995,73	72538
			Сметная стоимость:				67442,38	979263
40	76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8340		220357,00	183778
			Сметная прибыль	%	8		17628,56	14702
			Сметная стоимость:				237985,56	198480
41	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3830		228166,00	87388
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	6991
			Сметная стоимость:				246419,28	94379
42	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0610		233333,00	14224
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	1138
			Сметная стоимость:				251999,64	15362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				5783063
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5783063
		Материалы -		Тенге				2883670
		Всего заработная плата -		Тенге				827599
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1787736
			Накладные расходы -	Тенге				753115
			Сметная прибыль -	Тенге				522894
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7059073
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				682
			Сметная заработная плата -	Тенге				827599
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7059073
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				682
			Сметная заработная плата -	Тенге				827599

РАЗДЕЛ 4. Монолитные плиты Пм на отм. -0,300

Монолитные плиты Пм1 - 1шт

43	79	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты железобетонные плоские,бетон В25. Устройство**	м3	175,6000		40065,80	7035554
			Итого оплата труда:				2382,71	418403
			Итого эксплуатация машин:				1686,75	296193
			Итого материалов:				36384,99	6389204

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	91		2168,26	380747
			Сметная прибыль	%	8		3378,72	593304
			Сметная стоимость:				45612,79	8009605
44	80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм**	т	2,7888		19920,72	55555
			Итого оплата труда:				18651,82	52016
			Итого эксплуатация машин:				1361,10	3796
			Итого материалов:				288,00	803
			Накладные расходы	%	91		16973,16	47334
			Сметная прибыль	%	8		2951,51	8231
			Сметная стоимость:				39845,39	111120
45	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	17,0824		228166,00	3897623
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	311810
			Сметная стоимость:				246419,28	4209433
46	82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,6481		220357,00	1244594
			Сметная прибыль	%	8		17628,56	99568
			Сметная стоимость:				237985,56	1344161
47	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,1899		233333,00	510976
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	40878
			Сметная стоимость:				251999,64	551854
48	84	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0874		25781,89	2252
			Итого оплата труда:				25024,66	2186
			Итого эксплуатация машин:				1321,89	115
			Накладные расходы	%	91		22772,44	1989
			Сметная прибыль	%	8		3884,35	339
			Сметная стоимость:				52438,68	4581
49	85	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0773		350235,00	27066
			Сметная прибыль	%	8		28018,80	2165
			Сметная стоимость:				378253,80	29231

1		2	3	4	5	6	7	8
50	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101		228166,00	2300
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	184
			Сметная стоимость:				246419,28	2484
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				12775920
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12775920
		Материалы -		Тенге				6390007
		Всего заработная плата -		Тенге				472605
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5682559
			Накладные расходы -	Тенге				430071
			Сметная прибыль -	Тенге				1056479
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14262470
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409
			Сметная заработная плата -	Тенге				472605
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14262470
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				409
			Сметная заработная плата -	Тенге				472605

РАЗДЕЛ 5. Монолитные плиты Пм на отм. +2,700... +26,700

Монолитные плиты Пм2 - 1шт

51	87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**175,0000**		**63856,42**	**11174873**
			Итого оплата труда:				**18141,83**	**3174820**
			Итого эксплуатация машин:				**1829,05**	**320083**
			Итого материалов:				**44305,77**	**7753510**
			Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
			Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
			Сметная стоимость:				**86794,72**	**15189077**
52	88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6811**		**19920,72**	**33489**
			Итого оплата труда:				**18651,82**	**31356**
			Итого эксплуатация машин:				**1361,10**	**2288**
			Итого материалов:				**288,00**	**484**
			Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
			Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
			Сметная стоимость:				**39845,39**	**66984**

1		2	3	4	5	6	7	8
53	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,2169		228166,00	3928311
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
			Сметная стоимость:				246419,28	4242576
54	90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,6977		220357,00	1255524
			Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
			Сметная стоимость:				237985,56	1355966
55	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3180		233333,00	540866
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
			Сметная стоимость:				251999,64	584135
56	92	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1747		25781,89	4505
			Итого оплата труда:				25024,66	4372
			Итого эксплуатация машин:				1321,89	231
			Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
			Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
			Сметная стоимость:				52438,68	9162
57	93	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1546		350235,00	54132
			Сметная прибыль	%	8		28018,80	4331
			Сметная стоимость:				378253,80	58463
58	94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0202		228166,00	4600
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
			Сметная стоимость:				246419,28	4968
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				16996300
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				16996300
Материалы -				Тенге				7753995
Всего заработная плата -				Тенге				3210548
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				5783433
Накладные расходы -				Тенге				2921599
Сметная прибыль -				Тенге				1593432
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				21511331

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2814
			Сметная заработная плата -	Тенге				3210548
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21511331
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2814
			Сметная заработная плата -	Тенге				3210548
			РАЗДЕЛ 6. Балки монолитные Бм на отм - 0,300					
			Балка Бм1 -2шт					
59	194	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**1,8800**		**56866,79**	**106910**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**25029**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**7337**
			Итого материалов:				**40468,18**	**76080**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	22776
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	10375
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**140061**
			Балка Бм2 -3шт					
60	197	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**2,1300**		**56866,79**	**121126**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**28357**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**8313**
			Итого материалов:				**40468,18**	**86197**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	25805
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	11755
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**158686**
			Балка Бм3 -2шт					
61	200	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**4,1200**		**56866,79**	**234291**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**54851**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**16079**
			Итого материалов:				**40468,18**	**166729**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	49914
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	22736
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**306942**
			Балка Бм4 -2шт					

1		2	3	4	5	6	7	8
62	203	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**2,1200**		**56866,79**	**120558**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**28224**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**8274**
			Итого материалов:				**40468,18**	**85793**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	25684
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	11699
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**157941**
					Балка Бм5 -2шт			
63	**206**	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**3,3600**		**56866,79**	**191072**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**44733**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**13113**
			Итого материалов:				**40468,18**	**135973**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	40707
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	18542
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**250322**
					Балка Бм6 -2шт			
64	**209**	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**56866,79**	**85300**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**19970**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**5854**
			Итого материалов:				**40468,18**	**60702**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	18173
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	8278
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**111751**
					Балка Бм7 -4шт			
65	**212**	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балка монолитная,бетон В25. Устройство**	**м3**	**2,1600**		**56866,79**	**122832**
			Итого оплата труда:				**13313,34**	**28757**
			Итого эксплуатация машин:				**3902,60**	**8430**
			Итого материалов:				**40468,18**	**87411**
			Накладные расходы	%	91		12115,14	26169
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	11920
			Сметная стоимость:				**74500,48**	**160921**

1		2	3	4	5	6	7	8
					Балка Бм8 -2шт			
66	215	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3	0,4800		56866,79	27296
			Итого оплата труда:				13313,34	6390
			Итого эксплуатация машин:				3902,60	1873
			Итого материалов:				40468,18	19425
			Накладные расходы	%	91		12115,14	5815
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	2649
			Сметная стоимость:				74500,48	35760
					Балка Бм9 -10шт			
67	218	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3	2,2000		56866,79	125107
			Итого оплата труда:				13313,34	29289
			Итого эксплуатация машин:				3902,60	8586
			Итого материалов:				40468,18	89030
			Накладные расходы	%	91		12115,14	26653
			Сметная прибыль	%	8		5518,55	12141
			Сметная стоимость:				74500,48	163901
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				1134492
				В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				1134492
Материалы -				Тенге				807340
Всего заработная плата -				Тенге				265601
			Накладные расходы -	Тенге				241697
			Сметная прибыль -	Тенге				110095
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				1486285
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
			Сметная заработная плата -	Тенге				265601
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1486285
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
			Сметная заработная плата -	Тенге				265601
			РАЗДЕЛ 7. Балки монолитные Бм на отм +2,700... +26,700					
					Балка Бм1 -18шт			
68	221	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8800		65083,79	122358
			Итого оплата труда:				17643,45	33170

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				6224,00	11701
			Итого материалов:				42501,39	79903
			Накладные расходы	%	91		16055,54	30184
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	12203
			Сметная стоимость:				87630,49	164745
					Балка Бм2 -27шт			
69	**224**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,1300**		**65083,79**	**138628**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**37581**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**13257**
			Итого материалов:				**42501,39**	**90528**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	34198
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	13826
			Сметная стоимость:				87630,49	186653
					Балка Бм3 -18шт			
70	**227**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,1200**		**65083,79**	**268145**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**72691**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**25643**
			Итого материалов:				**42501,39**	**175106**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	66149
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	26744
			Сметная стоимость:				87630,49	361038
					Балка Бм4 -18шт			
71	**230**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,1200**		**65083,79**	**137978**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**37404**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**13195**
			Итого материалов:				**42501,39**	**90103**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	34038
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	13761
			Сметная стоимость:				87630,49	185777
					Балка Бм5 -18шт			
72	**233**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,3600**		**65083,79**	**218682**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				17643,45	59282
			Итого эксплуатация машин:				6224,00	20913
			Итого материалов:				42501,39	142805
			Накладные расходы	%	91		16055,54	53947
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	21810
			Сметная стоимость:				87630,49	294438
					Балка Бм7 -36шт			
73	236	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,1600**		**65083,79**	**140581**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**38110**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**13444**
			Итого материалов:				**42501,39**	**91803**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	34680
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	14021
			Сметная стоимость:				**87630,49**	**189282**
					Балка Бм8 -18шт			
74	239	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,4800**		**65083,79**	**31240**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**8469**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**2988**
			Итого материалов:				**42501,39**	**20401**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	7707
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	3116
			Сметная стоимость:				**87630,49**	**42063**
					Балка Бм9 -90шт			
75	242	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,2000**		**65083,79**	**143184**
			Итого оплата труда:				**17643,45**	**38816**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**13693**
			Итого материалов:				**42501,39**	**93503**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	35322
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	14281
			Сметная стоимость:				**87630,49**	**192787**
					Балка Бм10 -18шт			

1		2	3	4	5	6	7	8
76	245	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,8000**		**65083,79**	**182235**
			Итого оплата труда:				17643,45	49402
			Итого эксплуатация машин:				6224,00	17427
			Итого материалов:				**42501,39**	**119004**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	44956
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	18175
			Сметная стоимость:				**87630,49**	**245365**
					Балка Бм11 -9шт			
77	249	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,3400**		**65083,79**	**87212**
			Итого оплата труда:				17643,45	**23642**
			Итого эксплуатация машин:				**6224,00**	**8340**
			Итого материалов:				**42501,39**	**56952**
			Накладные расходы	%	91		16055,54	21514
			Сметная прибыль	%	8		6491,15	8698
			Сметная стоимость:				**87630,49**	**117425**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**1470243**
				В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1470243**
Материалы -				Тенге				**960106**
Всего заработная плата -				Тенге				**398566**
			Накладные расходы -	Тенге				**362695**
			Сметная прибыль -	Тенге				**146635**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1979573**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**398566**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1979573**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**398566**
			РАЗДЕЛ 8. Вентблоки					
78	22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подбетонка,В15. Устройство**	**м3**	**10,5000**		**30783,58**	**323228**
			Итого оплата труда:				**1351,57**	**14191**
			Итого эксплуатация машин:				**1186,34**	**12457**
			Итого материалов:				**28516,66**	**299425**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	91		1229,93	12914
			Сметная прибыль	%	8		2561,08	26891
			Сметная стоимость:				**34574,58**	**363033**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**323228**
				В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**323228**
		Материалы -		Тенге				**299425**
		Всего заработная плата -		Тенге				**14191**
			Накладные расходы -	Тенге				**12914**
			Сметная прибыль -	Тенге				**26891**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**363033**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**14191**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**363033**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**14191**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**45519104**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5779760**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2323747**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**573225**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37415597**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы		Тенге				**5891272**
		ИТОГО:		Тенге				**51410376**
		Сметная прибыль		Тенге				**4112830**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**55523207**

Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**	**485 342,51**
Итого:	**Тенге**	**56 008 549,51**
Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**	**856 930,81**
Итого	**Тенге**	**56 865 480,32**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**1 137 309,61**
Итого	**Тенге**	**58 002 789,92**
Итого в текущем уровне цен 2020-2021 г.	**Тенге**	**58 991 351,24**
Итого со скидкой	**Тенге**	**53 092 215,48**
НДС 12%	**Тенге**	**6 371 065,86**
Итого к оплате:	**Тенге**	**59 463 281,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" _____ Уксукбаев А.С.

Подрядчик : ТОО "СКФ Наурыз" _____ Губайдуллин А.А.

Технадзор : ТОО "Сана Маркет" _____ Куспанов Б.Ж.

Авторский надзор : ТОО "Байтак-Арка" _____ Сызранцев М.Ю.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск"**
Подрядчик **ТОО "СКФ Наурыз"**

Объект **«Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55, мкр.Зачаганск, г.Уральска ЗКО. Пятно 55"(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ».**

А К Т №13

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 г

Составлена в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Окна					
					Окно-продух ОБП -64шт			
1		**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство окно-продуха**	**шт**	**64,0000**		**11748,49**	**751903**
			Итого оплата труда:				**7128,64**	**456233**
			Итого эксплуатация машин:				**851,23**	**54479**
			Итого материалов:				**4124,14**	**263945**
			Накладные расходы	%	90		6415,78	410610
			Сметная прибыль	%	8		1453,14	93001
			Сметная стоимость:				**19617,41**	**1255514**
2		**2105-0308-0475 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная с квадратными яч ейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**64,0000**		**931,00**	**59584**
			Сметная прибыль	%	8		74,48	4767
			Сметная стоимость:				**1005,48**	**64351**
3		**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слив из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7600**		**3060,61**	**17629**
			Итого оплата труда:				**1086,40**	**6258**
			Итого эксплуатация машин:				**13,99**	**81**
			Итого материалов:				**1963,82**	**11312**
			Накладные расходы	%	92		999,49	5757
			Сметная прибыль	%	8		324,81	1871

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**4384,91**	**25257**
4		**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка натяжная**	**шт.**	**64,0000**		**411,00**	**26304**
			Сметная прибыль	%	8		32,88	2104
			Сметная стоимость:				**443,88**	**28408**
5		**2109-0404-0804 РСНБ РК 2015**	**Фиксатор ФК-2**	**шт.**	**64,0000**		**1307,00**	**83648**
			Сметная прибыль	%	8		104,56	6692
			Сметная стоимость:				**1411,56**	**90340**
6		**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петли конные**	**шт.**	**128,0000**		**406,00**	**51968**
			Сметная прибыль	%	8		32,48	4157
			Сметная стоимость:				**438,48**	**56125**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				**991036**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	тенге				**829116**
			Материалы -	тенге				**275257**
			Всего заработная плата -	тенге				**462491**
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**59584**
			Накладные расходы -	тенге				**416367**
			Сметная прибыль -	тенге				**99639**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**1345122**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**409**
			Сметная заработная плата -	тенге				**462491**
			Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**161920**
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**161920**
			Сметная прибыль -	тенге				**12954**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**174874**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1519995**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**409**
			Сметная заработная плата -	тенге				**462491**
			РАЗДЕЛ 2. Двери					
7		**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**157,8582**		**2313,75**	**365244**
			Итого оплата труда:				**2118,09**	**334357**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**133,92**	**21140**
			Итого материалов:				**119,16**	**18810**
			Накладные расходы	%	90		1906,28	300922
			Сметная прибыль	%	8		337,60	53293
			Сметная стоимость:				**4557,63**	**719459**
8		**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**748,3230**		**1761,06**	**1317839**
			Итого оплата труда:				**1163,78**	**870882**
			Итого эксплуатация машин:				**77,05**	**57657**
			Итого материалов:				**554,61**	**415029**
			Накладные расходы	%	90		1047,40	783793
			Сметная прибыль	%	8		224,68	168131
			Сметная стоимость:				**3033,13**	**2269764**
9		**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия**	**шт.**	**432,0000**		**406,00**	**175392**
			Сметная прибыль	%	8		32,48	14031
			Сметная стоимость:				**438,48**	**189423**
10		**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков**	**м2**	**225,2720**		**2545,52**	**573435**
			Итого оплата труда:				**1038,92**	**234039**
			Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**604**
			Итого материалов:				**1503,93**	**338793**
			Накладные расходы	%	90		935,02	210635
			Сметная прибыль	%	8		278,44	62726
			Сметная стоимость:				**3758,99**	**846796**
11		**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**77,9508**		**28266,00**	**2203357**
			Сметная прибыль	%	8		2261,28	176269
			Сметная стоимость:				**30527,28**	**2379626**
12		**2109-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**147,3212**		**28032,00**	**4129708**
			Сметная прибыль	%	8		2242,56	330377
			Сметная стоимость:				**30274,56**	**4460085**

1		2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				8764976
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	тенге				8589584
			Материалы -	тенге				772631
			Всего заработная плата -	тенге				1439278
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				6333065
			Накладные расходы -	тенге				1295350
			Сметная прибыль -	тенге				790795
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				10675728
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1200
			Сметная заработная плата -	тенге				1439278
			Стоимость металломонтажных работ -	тенге				175392
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				175392
			Сметная прибыль -	тенге				14031
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				189423
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10865152
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1200
			Сметная заработная плата -	тенге				1439278
			РАЗДЕЛ 3. Полы					
				Плинтуса				
13		**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**720,0000**		**331,79**	**238887**
			Итого оплата труда:				**310,19**	**223340**
			Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1179**
			Итого материалов:				**20,75**	**14943**
			Накладные расходы	%	94		291,58	209940
			Сметная прибыль	%	8		49,87	35906
			Сметная стоимость:				**673,24**	**484732**
14		**2206-0301-0659 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**36,0000**		**1678,00**	**60408**
			Сметная прибыль	%	8		134,24	4833
			Сметная стоимость:				**1812,24**	**65241**
15		**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**4556,0000**		**218,38**	**994935**
			Итого оплата труда:				**86,71**	**395069**
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**10213**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**130,29**	**593601**
			Накладные расходы	%	94		81,51	371365
			Сметная прибыль	%	8		23,99	109304
			Сметная стоимость:				**323,88**	**1475604**
16		**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса бетонные,бетон В15. Устройство**	**м плинтусов**	**162,0000**		**183,81**	**29778**
			Итого оплата труда:				**138,96**	**22511**
			Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**177**
			Итого материалов:				**44,30**	**7176**
			Накладные расходы	%	94		130,62	21160
			Сметная прибыль	%	8		25,15	4075
			Сметная стоимость:				**339,59**	**55013**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				**1324007**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**1324007**
Материалы -				тенге				**615720**
Всего заработная плата -				тенге				**640920**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**60408**
Накладные расходы -				тенге				**602465**
Сметная прибыль -				тенге				**154118**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				**2080590**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**494**
Сметная заработная плата -				тенге				**640920**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				**2080590**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**494**
Сметная заработная плата -				тенге				**640920**
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
17		**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым р аствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3381,7400**		**653,81**	**2211019**
			Итого оплата труда:				**534,34**	**1807006**
			Итого эксплуатация машин:				**6,55**	**22167**
			Итого материалов:				**116,26**	**393148**
			Накладные расходы	%	80		427,47	1445605
			Сметная прибыль	%	8		86,50	292530
			Сметная стоимость:				**1167,79**	**3949153**

1		2	3	4	5	6	7	8
18		**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потол ки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная п о сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3381,7400**		**492,17**	**1664405**
			Итого оплата труда:				**313,96**	**1061739**
			Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**9968**
			Итого материалов:				**176,71**	**597576**
			Накладные расходы	%	80		251,17	849391
			Сметная прибыль	%	8		59,47	201104
			Сметная стоимость:				**802,81**	**2714900**
19		**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13695,4000**		**675,26**	**9247963**
			Итого оплата труда:				**471,00**	**6450524**
			Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**62047**
			Итого материалов:				**201,95**	**2765787**
			Накладные расходы	%	80		376,80	5160419
			Сметная прибыль	%	8		84,16	1152671
			Сметная стоимость:				**1136,22**	**15561053**
20		**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конст рукциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1981,2000**		**624,55**	**1237362**
			Итого оплата труда:				**379,77**	**752408**
			Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**2596**
			Итого материалов:				**244,11**	**483634**
			Накладные расходы	%	80		303,82	601926
			Сметная прибыль	%	8		74,27	147143
			Сметная стоимость:				**1002,64**	**1986431**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				тенге				**14360748**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**14360748**
Материалы -				тенге				**4240143**
Всего заработная плата -				тенге				**10071677**
Накладные расходы -				тенге				**8057341**
Сметная прибыль -				тенге				**1793447**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				**24211537**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8395
			Сметная заработная плата -	тенге				10071677
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				24211537
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8395
			Сметная заработная плата -	тенге				10071677
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка					
21		1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Торцы плит перекрытия. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, фасад ная**	м2 окрашиваемой поверхности	378,7000		802,34	303846
			Итого оплата труда:				115,24	43642
			Итого эксплуатация машин:				3,04	1151
			Итого материалов:				685,53	259608
			Накладные расходы	%	80		92,19	34913
			Сметная прибыль	%	8		71,56	27101
			Сметная стоимость:				966,10	365860
22		1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, фасадная**	м2 окрашиваемой поверхности	124,0000		799,30	99113
			Итого оплата труда:				113,78	14108
			Итого материалов:				685,53	85005
			Накладные расходы	%	80		91,02	11287
			Сметная прибыль	%	8		71,23	8832
			Сметная стоимость:				961,55	119232
							Световой приямок -3шт	
23		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,2000		90,78	1471
			Итого оплата труда:				44,84	726
			Итого эксплуатация машин:				2,41	39
			Итого материалов:				43,79	709
			Накладные расходы	%	69		30,94	501
			Сметная прибыль	%	8		9,74	158
			Сметная стоимость:				131,45	2130
24		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115**	м2	16,2000		67,76	1098

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**52,63**	**853**
			Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**55**
			Итого материалов:				**12,25**	**198**
			Накладные расходы	%	69		36,32	588
			Сметная прибыль	%	8		8,33	135
			Сметная стоимость:				**112,40**	**1821**
25		**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0531**		**590693,06**	**31366**
			Итого оплата труда:				**53228,19**	**2826**
			Итого эксплуатация машин:				**9078,42**	**482**
			Итого материалов:				**531700,64**	**28233**
			Накладные расходы	%	93		49502,22	2629
			Сметная прибыль	%	8		51215,62	2720
			Сметная стоимость:				**691410,90**	**36714**
26		**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,7000**		**30787,49**	**83126**
			Итого оплата труда:				**5335,72**	**14406**
			Итого эксплуатация машин:				**2415,20**	**6521**
			Итого материалов:				**23568,97**	**63636**
			Накладные расходы	%	93		4962,22	13398
			Сметная прибыль	%	8		2859,98	7722
			Сметная стоимость:				**38609,68**	**104246**
27		**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	**45,0000**		**3857,42**	**173584**
			Итого оплата труда:				**3495,24**	**157286**
			Итого эксплуатация машин:				**31,44**	**1415**
			Итого материалов:				**345,69**	**15556**
			Накладные расходы	%	80		2796,19	125829
			Сметная прибыль	%	8		532,29	23953
			Сметная стоимость:				**7185,91**	**323366**
							Ограждение крыльца К1 -3шт	
28		**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опорный элемент. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0043**		**104364,73**	**451**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**90434,87**	**391**
			Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**28**
			Итого материалов:				**7875,36**	**34**
			Накладные расходы	%	69		62400,06	270
			Сметная прибыль	%	8		13341,18	58
			Сметная стоимость:				**180105,97**	**778**
29		**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратныеиз углеродистой стали наружными размерами от 30 х30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0005**		**283427,00**	**153**
			Сметная прибыль	%	8		22674,16	12
			Сметная стоимость:				**306101,16**	**165**
30		**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0038**		**261631,00**	**989**
			Сметная прибыль	%	8		20930,48	79
			Сметная стоимость:				**282561,48**	**1068**
31		**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждение Ог-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0805**		**76564,32**	**6163**
			Итого оплата труда:				**52999,46**	**4266**
			Итого эксплуатация машин:				**23967,75**	**1929**
			Итого материалов:				**7901,07**	**636**
			Накладные расходы	%	69		36569,62	2943
			Сметная прибыль	%	8		9050,72	728
			Сметная стоимость:				**122184,66**	**9835**
32		**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0805**		**581949,00**	**46841**
			Сметная прибыль	%	8		46555,92	3747
			Сметная стоимость:				**628504,92**	**50588**
33		**СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7**	**Окраска м-ий**		**0,0848**		**19322,00**	**1639**
			Сметная прибыль	%	8		1545,76	131
			Сметная стоимость:				**20867,76**	**1770**
					Козырек К1 -3шт			
34		**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки. Монтаж**	**тконструкций**	**0,6275**		**104364,73**	**65487**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**90434,87**	**56746**
			Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**4064**
			Итого материалов:				**7875,36**	**4942**
			Накладные расходы	%	69		62400,06	39155
			Сметная прибыль	%	8		13341,18	8371
			Сметная стоимость:				**180105,97**	**113013**
35		**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,5388**		**283290,00**	**152637**
			Сметная прибыль	%	8		22663,20	12211
			Сметная стоимость:				**305953,20**	**164848**
36		**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0887**		**261631,00**	**23201**
			Сметная прибыль	%	8		20930,48	1856
			Сметная стоимость:				**282561,48**	**25058**
37		**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки,прогон. Монтаж**	**т конструкций**	**1,2390**		**64391,46**	**79781**
			Итого оплата труда:				**30906,61**	**38293**
			Итого эксплуатация машин:				**26861,91**	**33282**
			Итого материалов:				**16240,05**	**20121**
			Накладные расходы	%	69		21325,56	26422
			Сметная прибыль	%	8		6857,36	8496
			Сметная стоимость:				**92574,38**	**114700**
38		**2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,6657**		**283290,00**	**188586**
			Сметная прибыль	%	8		22663,20	15087
			Сметная стоимость:				**305953,20**	**203673**
39		**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1521**		**264340,00**	**40206**
			Сметная прибыль	%	8		21147,20	3216
			Сметная стоимость:				**285487,20**	**43423**
40		**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,4212**		**350235,00**	**147519**
			Сметная прибыль	%	8		28018,80	11802
			Сметная стоимость:				**378253,80**	**159321**

1		2	3	4	5	6	7	8
41		СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий		1,8665		19322,00	36064
			Сметная прибыль	%	8		1545,76	2885
			Сметная стоимость:				20867,76	38949
42		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установ ка	т	0,5727		243475,89	139439
			Итого оплата труда:				242718,66	139005
			Итого эксплуатация машин:				1321,89	757
			Накладные расходы	%	91		220873,98	126495
			Сметная прибыль	%	8		37147,99	21275
			Сметная стоимость:				501497,86	287208
43		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, т олщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1951		264340,00	51578
			Сметная прибыль	%	8		21147,20	4126
			Сметная стоимость:				285487,20	55704
44		2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3024		284791,00	86121
			Сметная прибыль	%	8		22783,28	6890
			Сметная стоимость:				307574,28	93010
45		2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0059		261631,00	1538
			Сметная прибыль	%	8		20930,48	123
			Сметная стоимость:				282561,48	1661
46		2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693		230237,00	15955
			Сметная прибыль	%	8		18418,96	1276
			Сметная стоимость:				248655,96	17232
47		1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	33,0000		556,98	18380
			Итого оплата труда:				416,20	13735
			Итого эксплуатация машин:				166,83	5505
			Итого материалов:				23,07	761

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	69		287,18	9477
			Сметная прибыль	%	8		67,53	2229
			Сметная стоимость:				**911,69**	**30086**
48		**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцин кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м км СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**36,4980**		**2807,00**	**102450**
			Сметная прибыль	%	8		224,56	8196
			Сметная стоимость:				**3031,56**	**110646**
49		**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Обшивка из профлиста. Монтаж**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**556,19**	**33371**
			Итого оплата труда:				**416,20**	**24972**
			Итого эксплуатация машин:				**166,83**	**10010**
			Итого материалов:				**22,27**	**1336**
			Накладные расходы	%	69		287,18	17231
			Сметная прибыль	%	8		67,47	4048
			Сметная стоимость:				**910,83**	**54650**
50		**2105-0109-0222 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинко ванный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**66,3600**		**2541,00**	**168621**
			Сметная прибыль	%	8		203,28	13490
			Сметная стоимость:				**2744,28**	**182110**
51		**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Фартук из листовой оцинкованнойстали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5200**		**3060,61**	**16895**
			Итого оплата труда:				**1086,40**	**5997**
			Итого эксплуатация машин:				**13,99**	**77**
			Итого материалов:				**1963,82**	**10840**
			Накладные расходы	%	92		999,49	5517
			Сметная прибыль	%	8		324,81	1793
			Сметная стоимость:				**4384,91**	**24205**
							Крыльцо входа в подвал -3шт	
52		**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бето нная,бетон В15, F50, W8. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**34167,51**	**82002**
			Итого оплата труда:				**1499,51**	**3599**
			Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**2634**
			Итого материалов:				**31811,73**	**76348**
			Накладные расходы	%	91		1364,55	3275
			Сметная прибыль	%	8		2842,57	6822

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**38374,63**	**92099**
53		**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бето нная,бетон В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**27671,13**	**8301**
			Итого оплата труда:				**1499,51**	**450**
			Итого эксплуатация машин:				**1097,59**	**329**
			Итого материалов:				**25315,35**	**7595**
			Накладные расходы	%	91		1364,55	409
			Сметная прибыль	%	8		2322,86	697
			Сметная стоимость:				**31358,54**	**9408**
54		**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0233**		**15118,46**	**352**
			Итого оплата труда:				**14284,98**	**332**
			Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**33**
			Итого материалов:				**31,36**	**1**
			Накладные расходы	%	91		12999,33	302
			Сметная прибыль	%	8		2249,42	52
			Сметная стоимость:				**30367,22**	**706**
55		**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0233**		**228166,00**	**5305**
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	424
			Сметная стоимость:				**246419,28**	**5729**
56		**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток трот уарных. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**1570,31**	**8951**
			Итого оплата труда:				**1261,62**	**7191**
			Итого эксплуатация машин:				**74,25**	**423**
			Итого материалов:				**268,57**	**1531**
			Накладные расходы	%	94		1185,92	6760
			Сметная прибыль	%	8		220,50	1257
			Сметная стоимость:				**2976,73**	**16967**
57		**2104-0509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 ммГОСТ 17608-91**	**м2**	**5,7000**		**2555,00**	**14564**
			Сметная прибыль	%	8		204,40	1165
			Сметная стоимость:				**2759,40**	**15729**

1		2	3	4	5	6	7	8
58		1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	8,1000		166,60	1349
			Итого оплата труда:				162,84	1319
			Итого эксплуатация машин:				2,57	21
			Итого материалов:				1,85	15
			Накладные расходы	%	69		112,36	910
			Сметная прибыль	%	8		22,32	181
			Сметная стоимость:				301,28	2440
59		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаны й равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0388		264340,00	10254
			Сметная прибыль	%	8		21147,20	820
			Сметная стоимость:				285487,20	11074
60		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0070		243475,89	1709
			Итого оплата труда:				242718,66	1704
			Итого эксплуатация машин:				1321,89	9
			Накладные расходы	%	91		220873,98	1551
			Сметная прибыль	%	8		37147,99	261
			Сметная стоимость:				501497,86	3521
61		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0070		228166,00	1602
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	128
			Сметная стоимость:				246419,28	1730
						Водосточная труба - 3шт		
62		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Лоток из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,0000		3060,61	27546
			Итого оплата труда:				1086,40	9778
			Итого эксплуатация машин:				13,99	126
			Итого материалов:				1963,82	17674
			Накладные расходы	%	92		999,49	8995
			Сметная прибыль	%	8		324,81	2923
			Сметная стоимость:				4384,91	39464

1		2	3	4	5	6	7	8
63		1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водосточная труба из стальных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Установка	м трубопровода	11,1000		10846,54	120397
			Итого оплата труда:				1326,03	14719
			Итого эксплуатация машин:				112,86	1253
			Итого материалов:				9451,33	104910
			Накладные расходы	%	98		1299,50	14425
			Сметная прибыль	%	8		971,68	10786
			Сметная стоимость:				13117,73	145607
64		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепления. Установка	т	0,0546		243475,89	13301
			Итого оплата труда:				242718,66	13260
			Итого эксплуатация машин:				1321,89	72
			Накладные расходы	%	91		220873,98	12066
			Сметная прибыль	%	8		37147,99	2029
			Сметная стоимость:				501497,86	27397
65		2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2	т	0,0226		542170,00	12231
			Сметная прибыль	%	8		43373,60	979
			Сметная стоимость:				585543,60	13210
66		2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Хомут из полосы 4х60х400,4х60х670	т	0,0302		266890,00	8047
			Сметная прибыль	%	8		21351,20	644
			Сметная стоимость:				288241,20	8690
67		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019		228166,00	438
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	35
			Сметная стоимость:				246419,28	473
					Пандус П1 -3шт			
68		1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	34,8000		105,28	3664
			Итого оплата труда:				84,99	2958
			Итого эксплуатация машин:				31,79	1106

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**0,22**	**8**
			Накладные расходы	%	94		79,89	2780
			Сметная прибыль	%	8		14,81	516
			Сметная стоимость:				**199,98**	**6959**
69		**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7400**		**7334,14**	**12761**
			Итого оплата труда:				**3900,25**	**6786**
			Итого эксплуатация машин:				**1725,64**	**3003**
			Итого материалов:				**2440,30**	**4246**
			Накладные расходы	%	94		3666,24	6379
			Сметная прибыль	%	8		880,03	1531
			Сметная стоимость:				**11880,41**	**20672**
70		**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные, бетон В7,5. Устройство с уплотниемтрамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7500**		**29389,64**	**22042**
			Итого оплата труда:				**3740,52**	**2805**
			Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5**
			Итого материалов:				**25641,92**	**19231**
			Накладные расходы	%	94		3516,09	2637
			Сметная прибыль	%	8		2632,46	1974
			Сметная стоимость:				**35538,19**	**26654**
71		**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотниемтрамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**37,5000**		**35463,74**	**1329890**
			Итого оплата труда:				**3740,52**	**140270**
			Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**270**
			Итого материалов:				**31716,02**	**1189351**
			Накладные расходы	%	94		3516,09	131853
			Сметная прибыль	%	8		3118,39	116939
			Сметная стоимость:				**42098,22**	**1578683**
72		**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,6447**		**15118,46**	**24866**
			Итого оплата труда:				**14284,98**	**23495**
			Итого эксплуатация машин:				**1399,10**	**2301**
			Итого материалов:				**31,36**	**52**
			Накладные расходы	%	91		12999,33	21380
			Сметная прибыль	%	8		2249,42	3700

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**30367,22**	**49946**
73		**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6447**		**228166,00**	**375269**
			Сметная прибыль	%	8		18253,28	30022
			Сметная стоимость:				**246419,28**	**405291**
74		**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0163**		**243475,89**	**3974**
			Итого оплата труда:				**242718,66**	**3961**
			Итого эксплуатация машин:				**1321,89**	**22**
			Накладные расходы	%	91		220873,98	3605
			Сметная прибыль	%	8		37147,99	606
			Сметная стоимость:				**501497,86**	**8184**
75		**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0102**		**261631,00**	**2669**
			Сметная прибыль	%	8		20930,48	213
			Сметная стоимость:				**282561,48**	**2882**
76		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0061**		**233333,00**	**1428**
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	114
			Сметная стоимость:				**251999,64**	**1542**
77		**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0163**		**108292,00**	**1767**
			Сметная прибыль	%	8		8663,36	141
			Сметная стоимость:				**116955,36**	**1909**
78		**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2321**		**103397,75**	**24003**
			Итого оплата труда:				**90434,87**	**20994**
			Итого эксплуатация машин:				**6476,57**	**1503**
			Итого материалов:				**6908,38**	**1604**
			Накладные расходы	%	69		62400,06	14486
			Сметная прибыль	%	8		13263,83	3079
			Сметная стоимость:				**179061,64**	**41567**

1		2	3	4	5	6	7	8
79		2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	79,5000		1007,00	80057
			Сметная прибыль	%	8		80,56	6405
			Сметная стоимость:				1087,56	86461
80		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,2848		72226,49	20569
			Итого оплата труда:				45631,23	12995
			Итого эксплуатация машин:				26098,09	7432
			Итого материалов:				8876,30	2528
			Накладные расходы	%	69		31485,55	8967
			Сметная прибыль	%	8		8296,96	2363
			Сметная стоимость:				112009,00	31899
81		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2848		581949,00	165733
			Сметная прибыль	%	8		46555,92	13259
			Сметная стоимость:				628504,92	178992
82		СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий		0,5169		19322,00	9988
			Сметная прибыль	%	8		1545,76	799
			Сметная стоимость:				20867,76	10787
83		2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка Д80	т	0,0143		115677,00	1652
			Сметная прибыль	%	8		9254,16	132
			Сметная стоимость:				124931,16	1784
84		1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток тротуарных. Устройство	м2 покрытия	69,0000		1570,31	108351
			Итого оплата труда:				1261,62	87052
			Итого эксплуатация машин:				74,25	5124
			Итого материалов:				268,57	18531
			Накладные расходы	%	94		1185,92	81829
			Сметная прибыль	%	8		220,50	15214
			Сметная стоимость:				2976,73	205394

1		2	3	4	5	6	7	8
85		**2104-0509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные толщиной 24 мм**	**м2**	**69,0000**		**2555,00**	**176295**
			Сметная прибыль	%	8		204,40	14104
			Сметная стоимость:				**2759,40**	**190399**
86		**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**45,0000**		**1158,69**	**52141**
			Итого оплата труда:				**839,98**	**37799**
			Итого эксплуатация машин:				**31,21**	**1405**
			Итого материалов:				**314,23**	**14141**
			Накладные расходы	%	80		671,98	30239
			Сметная прибыль	%	8		146,45	6590
			Сметная стоимость:				**1977,13**	**88971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				тенге				**4851135**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**4176322**
Материалы -				тенге				**1812495**
Всего заработная плата -				тенге				**720289**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**1435676**
Местные материалы -				тенге				**190859**
Накладные расходы -				тенге				**635218**
Сметная прибыль -				тенге				**384923**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				**5196463**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**611**
Сметная заработная плата -				тенге				**720289**
Стоимость металломонтажных работ -				тенге				**474360**
Материалы -				тенге				**31977**
Всего заработная плата -				тенге				**173710**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**224806**
Накладные расходы -				тенге				**119860**
Сметная прибыль -				тенге				**47538**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				тенге				**641758**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**140**
Сметная заработная плата -				тенге				**173710**
Стоимость сантехнических работ -				тенге				**200453**
Материалы -				тенге				**104910**
Всего заработная плата -				тенге				**14719**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**80057**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы -	тенге				14425
			Сметная прибыль -	тенге				17190
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				232068
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
			Сметная заработная плата -	тенге				14719
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6070289
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				762
			Сметная заработная плата -	тенге				908718
			РАЗДЕЛ 6. В1,Т3,Т4 для квартир					
			Водомерный узел на вводе в здание В1-1 - 1шт					
87		**1116-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**4728,11**	**4728**
			Итого оплата труда:				**1599,20**	**1599**
			Итого эксплуатация машин:				**116,88**	**117**
			Итого материалов:				**3038,65**	**3039**
			Накладные расходы	%	98		1567,22	1567
			Сметная прибыль	%	8		503,63	504
			Сметная стоимость:				**6798,96**	**6799**
88		**2303-0301-0306 РСНБ РК 2015 примен.**	**Счетчики холодной воды, DN50 с радиомодулем**	**шт.**	**1,0000**		**176795,00**	**176795**
			Сметная прибыль	%	8		14143,60	14144
			Сметная стоимость:				**190938,60**	**190939**
89		**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2212,58**	**6638**
			Итого оплата труда:				**1824,43**	**5473**
			Итого эксплуатация машин:				**116,88**	**351**
			Итого материалов:				**297,89**	**894**
			Накладные расходы	%	98		1787,94	5364
			Сметная прибыль	%	8		320,04	960
			Сметная стоимость:				**4320,56**	**12962**
90		**2304-0601-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные фланцевые для вод ы и пара,PN 16,DN 50**	**шт.**	**3,0000**		**46373,00**	**139119**
			Сметная прибыль	%	8		3709,84	11130
			Сметная стоимость:				**50082,84**	**150249**

1		2	3	4	5	6	7	8
91		**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеи з углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1561,00**	**9366**
			Сметная прибыль	%	8		124,88	749
			Сметная стоимость:				**1685,88**	**10115**
92		**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Ус тановка**	**фильтр**	**1,0000**		**1432,60**	**1433**
			Итого оплата труда:				**1259,04**	**1259**
			Итого эксплуатация машин:				**224,43**	**224**
			Итого материалов:				**20,61**	**21**
			Накладные расходы	%	98		1233,86	1234
			Сметная прибыль	%	8		213,32	213
			Сметная стоимость:				**2879,78**	**2880**
93		**2304-1013-0708 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветно го металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТР 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6502,00**	**6502**
			Сметная прибыль	%	8		520,16	520
			Сметная стоимость:				**7022,16**	**7022**
94		**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из ста льных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2185,29**	**2185**
			Итого оплата труда:				**1811,12**	**1811**
			Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**90**
			Итого материалов:				**297,89**	**298**
			Накладные расходы	%	98		1774,90	1775
			Сметная прибыль	%	8		316,81	317
			Сметная стоимость:				**4277,00**	**4277**
95		**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные,DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2484,00**	**2484**
			Сметная прибыль	%	8		198,72	199
			Сметная стоимость:				**2682,72**	**2683**
96		**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2511,05**	**2511**
			Итого оплата труда:				**313,39**	**313**
			Итого материалов:				**2197,66**	**2198**
			Накладные расходы	%	98		307,12	307

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		225,45	225
			Сметная стоимость:				**3043,62**	**3044**
					Водомерный узел сан.узлов - 72шт			
97		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**72,0000**		**574,44**	**41360**
			Итого оплата труда:				**541,80**	**39010**
			Итого эксплуатация машин:				**27,29**	**1965**
			Итого материалов:				**18,66**	**1344**
			Накладные расходы	%	98		530,96	38229
			Сметная прибыль	%	8		88,43	6367
			Сметная стоимость:				**1193,84**	**85956**
98		2303-0301-0302 РСНБ РК 2015 примен.	**Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем**	**шт.**	**72,0000**		**30751,00**	**2214072**
			Сметная прибыль	%	8		2460,08	177126
			Сметная стоимость:				**33211,08**	**2391198**
99		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**144,0000**		**2185,29**	**314681**
			Итого оплата труда:				**1811,12**	**260801**
			Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**12901**
			Итого материалов:				**297,89**	**42896**
			Накладные расходы	%	98		1774,90	255585
			Сметная прибыль	%	8		316,81	45621
			Сметная стоимость:				**4277,00**	**615888**
100		2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 примен	**Краны шаровые ПП,DN 20**	**шт.**	**144,0000**		**812,00**	**116928**
			Сметная прибыль	%	8		64,96	9354
			Сметная стоимость:				**876,96**	**126282**
101		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**72,0000**		**1164,67**	**83856**
			Итого оплата труда:				**1045,69**	**75290**
			Итого эксплуатация машин:				**154,49**	**11123**
			Итого материалов:				**14,43**	**1039**
			Накладные расходы	%	98		1024,78	73784
			Сметная прибыль	%	8		175,16	12611

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**2364,60**	**170252**
102		**2304-1013-0704 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**72,0000**		**1187,00**	**85464**
			Сметная прибыль	%	8		94,96	6837
			Сметная стоимость:				**1281,96**	**92301**
103		**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**72,0000**		**607,47**	**43738**
			Итого оплата труда:				**534,32**	**38471**
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**162**
			Итого материалов:				**71,49**	**5147**
			Накладные расходы	%	98		523,63	37702
			Сметная прибыль	%	8		90,49	6515
			Сметная стоимость:				**1221,59**	**87955**
104		**2304-1001-0402 РСНБ РК 2015 примен.**	**Клапан обратный ПП,DN 20**	**шт.**	**72,0000**		**2538,00**	**182736**
			Сметная прибыль	%	8		203,04	14619
			Сметная стоимость:				**2741,04**	**197355**
							Водомерный узел на кухню - 54шт	
105		**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**54,0000**		**574,44**	**31020**
			Итого оплата труда:				**541,80**	**29257**
			Итого эксплуатация машин:				**27,29**	**1474**
			Итого материалов:				**18,66**	**1008**
			Накладные расходы	%	98		530,96	28672
			Сметная прибыль	%	8		88,43	4775
			Сметная стоимость:				**1193,84**	**64467**
106		**2303-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем**	**шт.**	**54,0000**		**23102,00**	**1247508**
			Сметная прибыль	%	8		1848,16	99801
			Сметная стоимость:				**24950,16**	**1347309**
107		**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаныобратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**2185,29**	**236011**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**1811,12**	**195601**
			Итого эксплуатация машин:				**89,59**	**9676**
			Итого материалов:				**297,89**	**32172**
			Накладные расходы	%	98		1774,90	191689
			Сметная прибыль	%	8		316,81	34216
			Сметная стоимость:				**4277,00**	**461916**
108		**2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 примен**	**Краны шаровые ПП,DN 20**	**шт.**	**108,0000**		**812,00**	**87696**
			Сметная прибыль	%	8		64,96	7016
			Сметная стоимость:				**876,96**	**94712**
109		**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**54,0000**		**1164,67**	**62892**
			Итого оплата труда:				**1045,69**	**56467**
			Итого эксплуатация машин:				**154,49**	**8342**
			Итого материалов:				**14,43**	**779**
			Накладные расходы	%	98		1024,78	55338
			Сметная прибыль	%	8		175,16	9458
			Сметная стоимость:				**2364,60**	**127689**
110		**2304-1013-0704 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТР 50553-2010**	**шт.**	**54,0000**		**1187,00**	**64098**
			Сметная прибыль	%	8		94,96	5128
			Сметная стоимость:				**1281,96**	**69226**
111		**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**54,0000**		**607,47**	**32803**
			Итого оплата труда:				**534,32**	**28853**
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**121**
			Итого материалов:				**71,49**	**3860**
			Накладные расходы	%	98		523,63	28276
			Сметная прибыль	%	8		90,49	4886
			Сметная стоимость:				**1221,59**	**65966**
112		**2304-1001-0402 РСНБ РК 2015 примен.**	**Клапан обратный ПП,DN 20**	**шт.**	**54,0000**		**2538,00**	**137052**
			Сметная прибыль	%	8		203,04	10964
			Сметная стоимость:				**2741,04**	**148016**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				тенге				**5333676**

1		2	3	4	5	6	7	8
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	тенге				5333676
			Материалы -	тенге				94692
			Всего заработная плата -	тенге				734207
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				4469820
			Сдача и испытание -	тенге				4272
			Накладные расходы -	тенге				719523
			Сметная прибыль -	тенге				484256
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				6537454
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				583
			Сметная заработная плата -	тенге				734207
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6537454
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				583
			Сметная заработная плата -	тенге				734207
			РАЗДЕЛ 7. К1 для квартир					
				Санитарно-техническое оборудование				
113		1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка сподводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**72,0000**		**2874,00**	**206928**
			Итого оплата труда:				**2639,21**	**190023**
			Итого эксплуатация машин:				**88,70**	**6387**
			Итого материалов:				**189,85**	**13669**
			Накладные расходы	%	98		2586,43	186223
			Сметная прибыль	%	8		436,83	31452
			Сметная стоимость:				**5897,27**	**424603**
114		1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**72,0000**		**741,41**	**53382**
			Итого оплата труда:				**344,41**	**24798**
			Итого материалов:				**397,00**	**28584**
			Накладные расходы	%	98		337,53	24302
			Сметная прибыль	%	8		86,32	6215
			Сметная стоимость:				**1165,25**	**83898**
115		1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**956,17**	**68844**
			Итого оплата труда:				**931,70**	**67082**
			Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**9**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**24,34**	**1752**
			Накладные расходы	%	98		913,07	65741
			Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
			Сметная стоимость:				**2018,77**	**145351**
116		**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**72,0000**		**3592,31**	**258647**
			Итого оплата труда:				**2997,98**	**215854**
			Итого эксплуатация машин:				**176,61**	**12716**
			Итого материалов:				**505,28**	**36380**
			Накладные расходы	%	98		2938,02	211537
			Сметная прибыль	%	8		522,43	37615
			Сметная стоимость:				**7052,76**	**507799**
117		**1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**36,0000**		**741,41**	**26691**
			Итого оплата труда:				**344,41**	**12399**
			Итого материалов:				**397,00**	**14292**
			Накладные расходы	%	98		337,53	12151
			Сметная прибыль	%	8		86,32	3107
			Сметная стоимость:				**1165,25**	**41949**
118		**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**72,0000**		**2441,55**	**175791**
			Итого оплата труда:				**2109,48**	**151882**
			Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**4815**
			Итого материалов:				**298,32**	**21479**
			Накладные расходы	%	98		2067,29	148845
			Сметная прибыль	%	8		360,71	25971
			Сметная стоимость:				**4869,54**	**350607**
119		**1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**72,0000**		**741,41**	**53382**
			Итого оплата труда:				**344,41**	**24798**
			Итого материалов:				**397,00**	**28584**
			Накладные расходы	%	98		337,53	24302
			Сметная прибыль	%	8		86,32	6215
			Сметная стоимость:				**1165,25**	**83898**

1		2	3	4	5	6	7	8
120		**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**956,17**	**68844**
			Итого оплата труда:				**931,70**	**67082**
			Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**9**
			Итого материалов:				**24,34**	**1752**
			Накладные расходы	%	98		913,07	65741
			Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
			Сметная стоимость:				**2018,77**	**145351**
121		**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**72,0000**		**3176,25**	**228690**
			Итого оплата труда:				**2762,08**	**198870**
			Итого эксплуатация машин:				**349,72**	**25180**
			Итого материалов:				**231,08**	**16638**
			Накладные расходы	%	98		2706,84	194892
			Сметная прибыль	%	8		470,65	33887
			Сметная стоимость:				**6353,73**	**457468**
122		**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**956,17**	**68844**
			Итого оплата труда:				**931,70**	**67082**
			Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**9**
			Итого материалов:				**24,34**	**1752**
			Накладные расходы	%	98		913,07	65741
			Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
			Сметная стоимость:				**2018,77**	**145351**
123		**2301-0201-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**3896,00**	**5844**
			Сметная прибыль	%	8		311,68	468
			Сметная стоимость:				**4207,68**	**6312**
124		**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**15,0000**		**654,11**	**9812**
			Итого оплата труда:				**280,07**	**4201**
			Итого эксплуатация машин:				**362,47**	**5437**
			Итого материалов:				**131,92**	**1979**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	72		201,65	3025
			Сметная прибыль	%	8		68,46	1027
			Сметная стоимость:				**924,22**	**13863**
125		**2306-0515-0301 РСНБ РК 2015**	**Саморегулирующий электрический греющий кабель ЭТЛ-10**	**м**	**15,0000**		**5133,00**	**76995**
			Сметная прибыль	%	8		410,64	6160
			Сметная стоимость:				**5543,64**	**83155**
126		**2302-0802-1201 РСНБ РК 2015**	**Патрубки компенсационные DN 100**	**шт.**	**12,0000**		**3591,00**	**43092**
			Сметная прибыль	%	8		287,28	3447
			Сметная стоимость:				**3878,28**	**46539**
127		**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии DN 100**	**шт.**	**9,0000**		**3353,00**	**30177**
			Сметная прибыль	%	8		268,24	2414
			Сметная стоимость:				**3621,24**	**32591**
128		**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные. Окраска масляная, к оличество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**570,04**	**4560**
			Итого оплата труда:				**435,93**	**3487**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**8**
			Итого материалов:				**133,58**	**1069**
			Накладные расходы	%	80		348,74	2790
			Сметная прибыль	%	8		73,50	588
			Сметная стоимость:				**992,29**	**7938**
129		**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стальные электросварные трубы, диам етр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2869,66**	**14348**
			Итого оплата труда:				**764,93**	**3825**
			Итого эксплуатация машин:				**39,46**	**197**
			Итого материалов:				**2079,78**	**10399**
			Накладные расходы	%	98		749,63	3748
			Сметная прибыль	%	8		289,54	1448
			Сметная стоимость:				**3908,83**	**19544**

1		2	3	4	5	6	7	8
130		**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стальные электросварные трубы, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**5234,37**	**26172**
			Итого оплата труда:				**1007,95**	**5040**
			Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**345**
			Итого материалов:				**4181,62**	**20908**
			Накладные расходы	%	98		987,79	4939
			Сметная прибыль	%	8		497,77	2489
			Сметная стоимость:				**6719,94**	**33600**
131		**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,0000**		**570,04**	**1140**
			Итого оплата труда:				**435,93**	**872**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**2**
			Итого материалов:				**133,58**	**267**
			Накладные расходы	%	80		348,74	697
			Сметная прибыль	%	8		73,50	147
			Сметная стоимость:				**992,29**	**1985**
132		**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40,0000**		**537,00**	**21480**
			Сметная прибыль	%	8		42,96	1718
			Сметная стоимость:				**579,96**	**23198**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				тенге				**1443663**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**86807**
Материалы -				тенге				**1979**
Всего заработная плата -				тенге				**4201**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**76995**
Накладные расходы -				тенге				**3025**
Сметная прибыль -				тенге				**7187**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**97018**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -				тенге				**4201**
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**5700**
Материалы -				тенге				**1336**
Всего заработная плата -				тенге				**4359**
Накладные расходы -				тенге				**3487**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	тенге				735
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				9923
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
			Сметная заработная плата -	тенге				4359
			Стоимость сантехнических работ -	тенге				1351156
			Материалы -	тенге				196190
			Всего заработная плата -	тенге				1028736
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				100593
			Накладные расходы -	тенге				1008161
			Сметная прибыль -	тенге				188745
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				2548062
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				790
			Сметная заработная плата -	тенге				1028736
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2655003
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				797
			Сметная заработная плата -	тенге				1037296
			РАЗДЕЛ 8. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах В1					
				Земляные работы				
133		**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**24,4000**		**204,72**	**4995**
			Итого оплата труда:				**58,24**	**1421**
			Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**4734**
			Накладные расходы	%	72		41,93	1023
			Сметная прибыль	%	8		19,73	481
			Сметная стоимость:				**266,39**	**6500**
134		**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8000**		**1988,45**	**1591**
			Итого оплата труда:				**1988,45**	**1591**
			Накладные расходы	%	72		1431,68	1145
			Сметная прибыль	%	8		273,61	219
			Сметная стоимость:				**3693,74**	**2955**
135		**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1000**		**864,11**	**951**
			Итого оплата труда:				**864,11**	**951**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	72		622,16	684
			Сметная прибыль	%	8		118,90	131
			Сметная стоимость:				**1605,17**	**1766**
136		**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,5000**		**35,10**	**579**
			Итого оплата труда:				**12,82**	**212**
			Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**579**
			Накладные расходы	%	72		9,23	152
			Сметная прибыль	%	8		3,55	59
			Сметная стоимость:				**47,88**	**790**
137		**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,5000**		**160,21**	**2643**
			Итого оплата труда:				**119,18**	**1966**
			Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**1253**
			Накладные расходы	%	72		85,81	1416
			Сметная прибыль	%	8		19,68	325
			Сметная стоимость:				**265,70**	**4384**
138		**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,6000**		**50,08**	**381**
			Итого оплата труда:				**18,30**	**139**
			Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**381**
			Накладные расходы	%	72		13,17	100
			Сметная прибыль	%	8		5,06	38
			Сметная стоимость:				**68,32**	**519**
139		**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,0400**		**10576,72**	**21577**
			Итого оплата труда:				**5016,78**	**10234**
			Итого эксплуатация машин:				**2765,56**	**5642**
			Итого материалов:				**3665,31**	**7477**
			Накладные расходы	%	118		5919,80	12076
			Сметная прибыль	%	8		1319,72	2692
			Сметная стоимость:				**17816,24**	**36345**
140		**2104-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,5600**		**66018,00**	**102988**
			Сметная прибыль	%	8		5281,44	8239

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				71299,44	111227
141		2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,4800		64305,00	30866
			Сметная прибыль	%	8		5144,40	2469
			Сметная стоимость:				69449,40	33336
142		1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0060		313140,44	1879
			Итого оплата труда:				250552,95	1503
			Итого эксплуатация машин:				84161,72	505
			Итого материалов:				2185,72	13
			Накладные расходы	%	99		248047,42	1488
			Сметная прибыль	%	8		44895,03	269
			Сметная стоимость:				606082,89	3636
143		2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные**	м	6,0600		1563,00	9472
			Сметная прибыль	%	8		125,04	758
			Сметная стоимость:				1688,04	10230
							Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов Ду1000 -1шт	
144		1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2500		24409,56	30512
			Итого оплата труда:				14010,04	17513
			Итого эксплуатация машин:				9256,75	11571
			Итого материалов:				4892,93	6116
			Накладные расходы	%	99		13869,94	17337
			Сметная прибыль	%	8		3062,36	3828
			Сметная стоимость:				41341,86	51677
145		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1,0000		3847,00	3847
			Сметная прибыль	%	8		307,76	308
			Сметная стоимость:				4154,76	4155

1		2	3	4	5	6	7	8
146		**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**10951,00**	**10951**
			Сметная прибыль	%	8		876,08	876
			Сметная стоимость:				**11827,08**	**11827**
147		**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**13972,00**	**27944**
			Сметная прибыль	%	8		1117,76	2236
			Сметная стоимость:				**15089,76**	**30180**
148		**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**9050,00**	**9050**
			Сметная прибыль	%	8		724,00	724
			Сметная стоимость:				**9774,00**	**9774**
149		**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**3882,00**	**3882**
			Сметная прибыль	%	8		310,56	311
			Сметная стоимость:				**4192,56**	**4193**
150		**2104-0302-0120 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные железобетонные для к олодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**29324,00**	**29324**
			Сметная прибыль	%	8		2345,92	2346
			Сметная стоимость:				**31669,92**	**31670**
151		**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0160**		**33710,34**	**539**
			Итого оплата труда:				**6774,26**	**108**
			Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**35**
			Итого материалов:				**25241,56**	**404**
			Накладные расходы	%	93		6300,06	101
			Сметная прибыль	%	8		3200,83	51
			Сметная стоимость:				**43211,23**	**691**
152		**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99**	**комплект**	**1,0000**		**21720,00**	**21720**
			Сметная прибыль	%	8		1737,60	1738
			Сметная стоимость:				**23457,60**	**23458**

1		2	3	4	5	6	7	8
153		**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**7,4000**		**874,07**	**6468**
			Итого оплата труда:				**280,59**	**2076**
			Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**147**
			Итого материалов:				**576,33**	**4265**
			Накладные расходы	%	93		260,95	1931
			Сметная прибыль	%	8		90,80	672
			Сметная стоимость:				**1225,83**	**9071**
154		**1146-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверстие**	**1,0000**		**299,37**	**299**
			Итого оплата труда:				**229,38**	**229**
			Итого эксплуатация машин:				**127,89**	**128**
			Накладные расходы	%	84		192,68	193
			Сметная прибыль	%	8		39,36	39
			Сметная стоимость:				**531,41**	**531**
155		**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заделка отверс тий бетоном В7,5**	**м3**	**0,0100**		**104800,21**	**1048**
			Итого оплата труда:				**61575,60**	**616**
			Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**11**
			Итого материалов:				**42658,97**	**427**
			Накладные расходы	%	84		51723,50	517
			Сметная прибыль	%	8		12521,90	125
			Сметная стоимость:				**169045,62**	**1690**
156		**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,0175**		**581949,00**	**10184**
			Сметная прибыль	%	8		46555,92	815
			Сметная стоимость:				**628504,92**	**10999**
157		**СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7**	**Окраска**	**тн**	**0,0175**		**19322,00**	**338**
			Сметная прибыль	%	8		1545,76	27
			Сметная стоимость:				**20867,76**	**365**

1		2	3	4	5	6	7	8
158		**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,0400**	**29035,70**	**1161**
			Итого оплата труда:				**3740,52**	**150**
			Итого эксплуатация машин:				7,20	–
			Итого материалов:				**25287,98**	**1012**
			Накладные расходы	%	94		3516,09	141
			Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
			Сметная стоимость:				**35155,93**	**1406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				тенге				**335190**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		тенге				**293814**
		Материалы -		тенге				**19713**
		Всего заработная плата -		тенге				**38709**
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**338**
		Местные материалы -		тенге				**218852**
			Накладные расходы -	тенге				**38306**
			Сметная прибыль -	тенге				**26570**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**358689**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
			Сметная заработная плата -	тенге				**38709**
		Стоимость металломонтажных работ -		тенге				**10184**
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**10184**
			Сметная прибыль -	тенге				**815**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге				**10999**
		Стоимость сантехнических работ -		тенге				**31192**
		Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**31192**
			Сметная прибыль -	тенге				**2495**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				**33687**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**403375**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
			Сметная заработная плата -	тенге				**38709**
			РАЗДЕЛ 9. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах К1					
				Земляные работы				
159		**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**67,8000**	**204,72**	**13880**
			Итого оплата труда:				**58,24**	**3949**
			Итого эксплуатация машин:				**194,00**	**13153**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	72		41,93	2843
			Сметная прибыль	%	8		19,73	1338
			Сметная стоимость:				**266,39**	**18061**
160		**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,1000**		**1988,45**	**4176**
			Итого оплата труда:				**1988,45**	**4176**
			Накладные расходы	%	72		1431,68	3007
			Сметная прибыль	%	8		273,61	575
			Сметная стоимость:				**3693,74**	**7757**
161		**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,3000**		**864,11**	**1987**
			Итого оплата труда:				**864,11**	**1987**
			Накладные расходы	%	72		622,16	1431
			Сметная прибыль	%	8		118,90	273
			Сметная стоимость:				**1605,17**	**3692**
162		**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,4000**		**35,10**	**1313**
			Итого оплата труда:				**12,82**	**480**
			Итого эксплуатация машин:				**35,10**	**1313**
			Накладные расходы	%	72		9,23	345
			Сметная прибыль	%	8		3,55	133
			Сметная стоимость:				**47,88**	**1791**
163		**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн евматическими трамбовками**	**м3 уплотненно го грунта**	**37,4000**		**160,21**	**5992**
			Итого оплата труда:				**119,18**	**4457**
			Итого эксплуатация машин:				**75,97**	**2841**
			Накладные расходы	%	72		85,81	3209
			Сметная прибыль	%	8		19,68	736
			Сметная стоимость:				**265,70**	**9937**

1		2	3	4	5	6	7	8
164		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30,2000		50,08	1512
			Итого оплата труда:				18,30	553
			Итого эксплуатация машин:				50,08	1512
			Накладные расходы	%	72		13,17	398
			Сметная прибыль	%	8		5,06	153
			Сметная стоимость:				68,32	2063
165		1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,4200		10576,72	99633
			Итого оплата труда:				5016,78	47258
			Итого эксплуатация машин:				2765,56	26052
			Итого материалов:				3665,31	34527
			Накладные расходы	%	118		5919,80	55765
			Сметная прибыль	%	8		1319,72	12432
			Сметная стоимость:				17816,24	167829
166		2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,5600		66018,00	499096
			Сметная прибыль	%	8		5281,44	39928
			Сметная стоимость:				71299,44	539024
167		2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8600		64305,00	119607
			Сметная прибыль	%	8		5144,40	9569
			Сметная стоимость:				69449,40	129176
168		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0180		357255,12	6431
			Итого оплата труда:				276253,73	4973
			Итого эксплуатация машин:				106551,68	1918
			Итого материалов:				4905,44	88
			Накладные расходы	%	99		273491,19	4923
			Сметная прибыль	%	8		50459,71	908
			Сметная стоимость:				681206,02	12262
169		2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м	18,1800		832,00	15126

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		66,56	1210
			Сметная стоимость:				**898,56**	**16336**
							Канализационные колодцы из сборного железобетона Ду1000 - 3шт	
170		**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,9700**		**41908,16**	**124467**
			Итого оплата труда:				**21208,39**	**62989**
			Итого эксплуатация машин:				**10796,56**	**32066**
			Итого материалов:				**14149,81**	**42025**
			Накладные расходы	%	99		20996,31	62359
			Сметная прибыль	%	8		5032,36	14946
			Сметная стоимость:				**67936,82**	**201772**
171		**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**3847,00**	**11541**
			Сметная прибыль	%	8		307,76	923
			Сметная стоимость:				**4154,76**	**12464**
172		**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6,0000**		**10951,00**	**65706**
			Сметная прибыль	%	8		876,08	5256
			Сметная стоимость:				**11827,08**	**70962**
173		**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**9050,00**	**27150**
			Сметная прибыль	%	8		724,00	2172
			Сметная стоимость:				**9774,00**	**29322**
174		**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 примен**	**Кольца железобетонные дляколодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**3882,00**	**11646**
			Сметная прибыль	%	8		310,56	932
			Сметная стоимость:				**4192,56**	**12578**
175		**2104-0302-0120 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**29324,00**	**87972**
			Сметная прибыль	%	8		2345,92	7038
			Сметная стоимость:				**31669,92**	**95010**

1		2	3	4	5	6	7	8
176		**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3,0000**		**3882,00**	**11646**
			Сметная прибыль	%	8		310,56	932
			Сметная стоимость:				**4192,56**	**12578**
177		**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0480**		**33710,34**	**1618**
			Итого оплата труда:				**6774,26**	**325**
			Итого эксплуатация машин:				**2173,68**	**104**
			Итого материалов:				**25241,56**	**1212**
			Накладные расходы	%	93		6300,06	302
			Сметная прибыль	%	8		3200,83	154
			Сметная стоимость:				**43211,23**	**2074**
178		**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**21720,00**	**65160**
			Сметная прибыль	%	8		1737,60	5213
			Сметная стоимость:				**23457,60**	**70373**
179		**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,2000**		**874,07**	**14160**
			Итого оплата труда:				**280,59**	**4546**
			Итого эксплуатация машин:				**19,81**	**321**
			Итого материалов:				**576,33**	**9337**
			Накладные расходы	%	93		260,95	4227
			Сметная прибыль	%	8		90,80	1471
			Сметная стоимость:				**1225,83**	**19858**
180		**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заделка отверстий бетоном В7,5**	**м3**	**0,0300**		**104800,21**	**3144**
			Итого оплата труда:				**61575,60**	**1847**
			Итого эксплуатация машин:				**1098,04**	**33**
			Итого материалов:				**42658,97**	**1280**
			Накладные расходы	%	84		51723,50	1552
			Сметная прибыль	%	8		12521,90	376
			Сметная стоимость:				**169045,62**	**5071**

1		2	3	4	5	6	7	8
181		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0525		581949,00	30552
			Сметная прибыль	%	8		46555,92	2444
			Сметная стоимость:				628504,92	32997
182		СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,0525		19322,00	1014
			Сметная прибыль	%	8		1545,76	81
			Сметная стоимость:				20867,76	1096
183		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная. Устройство суплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1200		29035,70	3484
			Итого оплата труда:				3740,52	449
			Итого эксплуатация машин:				7,20	1
			Итого материалов:				25287,98	3035
			Накладные расходы	%	94		3516,09	422
			Сметная прибыль	%	8		2604,14	312
			Сметная стоимость:				35155,93	4219
184		1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72,0000		3697,97	266254
			Итого оплата труда:				1524,07	109733
			Итого эксплуатация машин:				240,17	17292
			Итого материалов:				2051,35	147697
			Накладные расходы	%	98		1493,59	107538
			Сметная прибыль	%	8		415,32	29903
			Сметная стоимость:				5606,88	403696
185		1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	72,0000		14462,79	1041321
			Итого оплата труда:				3150,18	226813
			Итого эксплуатация машин:				8,49	611
			Итого материалов:				11304,12	813897
			Накладные расходы	%	98		3087,18	222277
			Сметная прибыль	%	8		1404,00	101088
			Сметная стоимость:				18953,97	1364686

1		2	3	4	5	6	7	8
186		**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**32,0000**		**115,26**	**3688**
			Итого оплата труда:				**44,84**	**1435**
			Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**77**
			Итого материалов:				**68,27**	**2185**
			Накладные расходы	%	69		30,94	990
			Сметная прибыль	%	8		11,70	374
			Сметная стоимость:				**157,89**	**5053**
187		**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,0000**		**67,76**	**2168**
			Итого оплата труда:				**52,63**	**1684**
			Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**109**
			Итого материалов:				**12,25**	**392**
			Накладные расходы	%	69		36,32	1162
			Сметная прибыль	%	8		8,33	266
			Сметная стоимость:				**112,40**	**3597**
188		**1339-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщинастенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**5,0000**		**502,84**	**2514**
			Итого оплата труда:				**461,10**	**2306**
			Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**77**
			Итого материалов:				**26,44**	**132**
			Накладные расходы	%	61		281,27	1406
			Сметная прибыль	%	8		62,73	314
			Сметная стоимость:				**846,84**	**4234**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				тенге				**2543960**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**2514**
Материалы -				тенге				**132**
Всего заработная плата -				тенге				**2306**
Накладные расходы -				тенге				**1406**
Сметная прибыль -				тенге				**314**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**4234**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -				тенге				**2306**
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**1123032**
Материалы -				тенге				**94080**
Всего заработная плата -				тенге				**141107**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**1014**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	тенге				834364
		Накладные расходы -	тенге				142935
		Сметная прибыль -	тенге				101277
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				1367245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111
		Сметная заработная плата -	тенге				141107
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге				30552
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				30552
		Сметная прибыль -	тенге				2444
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				32997
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				1387861
		Материалы -	тенге				961594
		Всего заработная плата -	тенге				336546
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				80286
		Накладные расходы -	тенге				329815
		Сметная прибыль -	тенге				137414
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				1855090
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	тенге				336546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3259565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345
		Сметная заработная плата -	тенге				479959
		РАЗДЕЛ 10. Электроснабжение					
			Электроустановочные изделия				
189		1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**202,0000**	**2397,45**	**484286**
			Итого оплата труда:			**1051,36**	**212375**
			Итого эксплуатация машин:			**15,44**	**3119**
			Итого материалов:			**1337,11**	**270097**
			Накладные расходы	%	72	756,98	152910
			Сметная прибыль	%	8	252,35	50976
			Сметная стоимость:			**3406,79**	**688171**
190		1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**792,0000**	**373,49**	**295808**
			Итого оплата труда:			**356,00**	**281954**
			Итого эксплуатация машин:			**10,04**	**7950**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**11,66**	**9232**
			Накладные расходы	%	72		256,32	203007
			Сметная прибыль	%	8		50,39	39905
			Сметная стоимость:				**680,20**	**538720**
191		**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**1402,0000**		**181,75**	**254815**
			Итого оплата труда:				**171,97**	**241102**
			Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**263**
			Итого материалов:				**9,67**	**13561**
			Накладные расходы	%	72		123,82	173593
			Сметная прибыль	%	8		24,45	34273
			Сметная стоимость:				**330,01**	**462681**
192		**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода установочные. Прокладкапод штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1419,6300**		**226,00**	**320835**
			Итого оплата труда:				**173,97**	**246972**
			Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2946**
			Итого материалов:				**50,01**	**71000**
			Накладные расходы	%	72		125,26	177820
			Сметная прибыль	%	8		28,10	39892
			Сметная стоимость:				**379,36**	**538547**
193		**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Звонок электрический. Монтаж оборудования**	**комплект**	**126,0000**		**922,82**	**116275**
			Итого оплата труда:				**888,35**	**111932**
			Итого эксплуатация машин:				**10,58**	**1334**
			Итого материалов:				**27,11**	**3416**
			Накладные расходы	%	72		639,61	80591
			Сметная прибыль	%	8		124,99	15749
			Сметная стоимость:				**1687,42**	**212616**
194		**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**126,0000**		**971,00**	**122346**
			Сметная прибыль	%	8		77,68	9788
			Сметная стоимость:				**1048,68**	**132134**

1		2	3	4	5	6	7	8
195		**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики однофазные. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**578,38**	**20822**
			Итого оплата труда:				**502,54**	**18091**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**2912**
			Итого материалов:				**27,28**	**982**
			Накладные расходы	%	72		361,83	13026
			Сметная прибыль	%	8		75,22	2708
			Сметная стоимость:				**1015,42**	**36555**
196		**2307-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1**	**шт.**	**36,0000**		**4027,00**	**144972**
			Сметная прибыль	%	8		322,16	11598
			Сметная стоимость:				**4349,16**	**156570**
197		**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стен е или колонне**	**шт.**	**36,0000**		**4859,26**	**174934**
			Итого оплата труда:				**2654,32**	**95556**
			Итого эксплуатация машин:				**109,74**	**3951**
			Итого материалов:				**2127,52**	**76591**
			Накладные расходы	%	72		1911,11	68800
			Сметная прибыль	%	8		541,63	19499
			Сметная стоимость:				**7312,00**	**263232**
198		**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**144,0000**		**2670,97**	**384620**
			Итого оплата труда:				**1311,00**	**188784**
			Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**3407**
			Итого материалов:				**1336,31**	**192429**
			Накладные расходы	%	72		943,92	135924
			Сметная прибыль	%	8		289,19	41644
			Сметная стоимость:				**3904,09**	**562188**
199		**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики однофазные. Установка**	**ш т.**	**54,0000**		**578,38**	**31232**
			Итого оплата труда:				**502,54**	**27137**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**4368**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**27,28**	**1473**
			Накладные расходы	%	72		361,83	19539
			Сметная прибыль	%	8		75,22	4062
			Сметная стоимость:				**1015,42**	**54833**
200		**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**36,0000**		**4859,26**	**174934**
			Итого оплата труда:				**2654,32**	**95556**
			Итого эксплуатация машин:				**109,74**	**3951**
			Итого материалов:				**2127,52**	**76591**
			Накладные расходы	%	72		1911,11	68800
			Сметная прибыль	%	8		541,63	19499
			Сметная стоимость:				**7312,00**	**263232**
201		**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**144,0000**		**2670,97**	**384620**
			Итого оплата труда:				**1311,00**	**188784**
			Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**3407**
			Итого материалов:				**1336,31**	**192429**
			Накладные расходы	%	72		943,92	135924
			Сметная прибыль	%	8		289,19	41644
			Сметная стоимость:				**3904,09**	**562188**
202		**1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7200,60**	**7201**
			Итого оплата труда:				**4288,64**	**4289**
			Итого эксплуатация машин:				**190,62**	**191**
			Итого материалов:				**2785,98**	**2786**
			Накладные расходы	%	72		3087,82	3088
			Сметная прибыль	%	8		823,07	823
			Сметная стоимость:				**11111,49**	**11111**
203		**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**1311,37**	**3934**
			Итого оплата труда:				**1235,53**	**3707**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**243**
			Итого материалов:				**27,28**	**82**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	72		889,58	2669
			Сметная прибыль	%	8		176,08	528
			Сметная стоимость:				**2377,03**	**7131**
204		**2307-0501-0313 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**3,0000**		**29115,00**	**87345**
			Сметная прибыль	%	8		2329,20	6988
			Сметная стоимость:				**31444,20**	**94333**
205		**1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**7200,60**	**21602**
			Итого оплата труда:				**4288,64**	**12866**
			Итого эксплуатация машин:				**190,62**	**572**
			Итого материалов:				**2785,98**	**8358**
			Накладные расходы	%	72		3087,82	9263
			Сметная прибыль	%	8		823,07	2469
			Сметная стоимость:				**11111,49**	**33334**
206		**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**1311,37**	**3934**
			Итого оплата труда:				**1235,53**	**3707**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**243**
			Итого материалов:				**27,28**	**82**
			Накладные расходы	%	72		889,58	2669
			Сметная прибыль	%	8		176,08	528
			Сметная стоимость:				**2377,03**	**7131**
207		**2307-0501-0313 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**3,0000**		**29115,00**	**87345**
			Сметная прибыль	%	8		2329,20	6988
			Сметная стоимость:				**31444,20**	**94333**
					Система теплоскат			
208		**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф теплообогрева. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**4185,98**	**12558**
			Итого оплата труда:				**3285,06**	**9855**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**1336,92**	**4011**
			Итого материалов:				**83,06**	**249**
			Накладные расходы	%	72		2365,24	7096
			Сметная прибыль	%	8		524,10	1572
			Сметная стоимость:				**7075,32**	**21226**
209		**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры,терморегулятор Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1491,98**	**8952**
			Итого оплата труда:				**1424,49**	**8547**
			Итого материалов:				**67,49**	**405**
			Накладные расходы	%	75		1068,37	6410
			Сметная прибыль	%	8		204,83	1229
			Сметная стоимость:				**2765,18**	**16591**
210		**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель нагревательный Прокладка**	**м кабеля**	**50,0000**		**838,24**	**41912**
			Итого оплата труда:				**575,24**	**28762**
			Итого эксплуатация машин:				**25,70**	**1285**
			Итого материалов:				**245,38**	**12269**
			Накладные расходы	%	72		414,17	20709
			Сметная прибыль	%	8		100,19	5010
			Сметная стоимость:				**1352,61**	**67631**
211		**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит учетно-распределительный. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**12835,57**	**38507**
			Итого оплата труда:				**3089,20**	**9268**
			Итого эксплуатация машин:				**945,86**	**2838**
			Итого материалов:				**9123,71**	**27371**
			Накладные расходы	%	72		2224,22	6673
			Сметная прибыль	%	8		1204,78	3614
			Сметная стоимость:				**16264,58**	**48794**
212		**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**4859,26**	**14578**
			Итого оплата труда:				**2654,32**	**7963**
			Итого эксплуатация машин:				**109,74**	**329**
			Итого материалов:				**2127,52**	**6383**
			Накладные расходы	%	72		1911,11	5733

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		541,63	1625
			Сметная стоимость:				**7312,00**	**21936**
213		**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**69,0000**		**2670,97**	**184297**
			Итого оплата труда:				**1311,00**	**90459**
			Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**1633**
			Итого материалов:				**1336,31**	**92206**
			Накладные расходы	%	72		943,92	65130
			Сметная прибыль	%	8		289,19	19954
			Сметная стоимость:				**3904,09**	**269382**
214		**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1311,37**	**3934**
			Итого оплата труда:				**1235,53**	**3707**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**243**
			Итого материалов:				**27,28**	**82**
			Накладные расходы	%	72		889,58	2669
			Сметная прибыль	%	8		176,08	528
			Сметная стоимость:				**2377,03**	**7131**
215		**2307-0501-1018 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные од нотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721**	**шт.**	**3,0000**		**17404,00**	**52212**
			Сметная прибыль	%	8		1392,32	4177
			Сметная стоимость:				**18796,32**	**56389**
216		**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит учетно-распределительный. Устан овка**	**шт.**	**1,0000**		**12835,57**	**12836**
			Итого оплата труда:				**3089,20**	**3089**
			Итого эксплуатация машин:				**945,86**	**946**
			Итого материалов:				**9123,71**	**9124**
			Накладные расходы	%	72		2224,22	2224
			Сметная прибыль	%	8		1204,78	1205
			Сметная стоимость:				**16264,58**	**16265**
217		**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4859,26**	**4859**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**2654,32**	**2654**
			Итого эксплуатация машин:				**109,74**	**110**
			Итого материалов:				**2127,52**	**2128**
			Накладные расходы	%	72		1911,11	1911
			Сметная прибыль	%	8		541,63	542
			Сметная стоимость:				**7312,00**	**7312**
218		**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**17,0000**		**2670,97**	**45407**
			Итого оплата труда:				**1311,00**	**22287**
			Итого эксплуатация машин:				**23,66**	**402**
			Итого материалов:				**1336,31**	**22717**
			Накладные расходы	%	72		943,92	16047
			Сметная прибыль	%	8		289,19	4916
			Сметная стоимость:				**3904,09**	**66369**
219		**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1311,37**	**1311**
			Итого оплата труда:				**1235,53**	**1236**
			Итого эксплуатация машин:				**80,88**	**81**
			Итого материалов:				**27,28**	**27**
			Накладные расходы	%	72		889,58	890
			Сметная прибыль	%	8		176,08	176
			Сметная стоимость:				**2377,03**	**2377**
220		**2307-0501-1018 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721**	**шт.**	**1,0000**		**17404,00**	**17404**
			Сметная прибыль	%	8		1392,32	1392
			Сметная стоимость:				**18796,32**	**18796**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				тенге				**3560625**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**2204882**
Материалы -				тенге				**728180**
Всего заработная плата -				тенге				**938234**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**511624**
Накладные расходы -				тенге				**675785**
Сметная прибыль -				тенге				**230453**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**3111120**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**706**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	тенге				938234
			Стоимость общестроительных работ -	тенге				1355743
			Материалы -	тенге				363889
			Всего заработная плата -	тенге				982404
			Накладные расходы -	тенге				707331
			Сметная прибыль -	тенге				165046
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				2228119
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				847
			Сметная заработная плата -	тенге				982404
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				5339240
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1553
			Сметная заработная плата -	тенге				1920638
			РАЗДЕЛ 11. Молниезащита					
221		**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм.Для молниеприемной сетки, токоотводов. Монтаж.**	**м**	**850,0000**		**249,20**	**211822**
			Итого оплата труда:				**222,69**	**189282**
			Итого эксплуатация машин:				**14,88**	**12646**
			Итого материалов:				**15,19**	**12915**
			Накладные расходы	%	72		160,33	136283
			Сметная прибыль	%	8		32,76	27848
			Сметная стоимость:				**442,30**	**375953**
222		**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2493**		**233333,00**	**58158**
			Сметная прибыль	%	8		18666,64	4653
			Сметная стоимость:				**251999,64**	**62811**
223		**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**30,0000**		**1410,02**	**42301**
			Итого оплата труда:				**947,55**	**28426**
			Итого эксплуатация машин:				**158,44**	**4753**
			Итого материалов:				**349,27**	**10478**
			Накладные расходы	%	72		682,23	20467
			Сметная прибыль	%	8		167,38	5021
			Сметная стоимость:				**2259,63**	**67789**

1		2	3	4	5	6	7	8
224		2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014	т		0,1422	230237,00	32740
			Сметная прибыль	%	8		18418,96	2619
			Сметная стоимость:				**248655,96**	**35359**
225		2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"	шт.		10,0000	623,00	6230
			Сметная прибыль	%	8		49,84	498
			Сметная стоимость:				**672,84**	**6728**
226		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		90,0000	618,31	55648
			Итого оплата труда:				**187,57**	**16881**
			Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**2103**
			Итого материалов:				**414,48**	**37304**
			Накладные расходы	%	72		135,05	12155
			Сметная прибыль	%	8		60,27	5424
			Сметная стоимость:				**813,63**	**73227**
227		2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель	шт.		250,0000	60,00	15000
			Сметная прибыль	%	8		4,80	1200
			Сметная стоимость:				**64,80**	**16200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				тенге				**421898**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**309770**
Материалы -				тенге				**60697**
Всего заработная плата -				тенге				**234590**
Накладные расходы -				тенге				**168905**
Сметная прибыль -				тенге				**38294**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**516969**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**181**
Сметная заработная плата -				тенге				**234590**
Стоимость общестроительных работ -				тенге				**112128**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**112128**
Сметная прибыль -				тенге				**8970**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				тенге				**121098**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				тенге				**638067**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**181**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	тенге				234590
			РАЗДЕЛ 12. Видеонаблюдение					
228		**1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Видеорегистратор.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**7495,43**	**7495**
			Итого оплата труда:				**7080,00**	**7080**
			Итого материалов:				**415,43**	**415**
			Накладные расходы	%	61		4318,80	4319
			Сметная прибыль	%	8		945,14	945
			Сметная стоимость:				**12759,37**	**12759**
229		**2308-0502-0414 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 16-канальный моде ли NDR**	**шт.**	**1,0000**		**75163,00**	**75163**
			Сметная прибыль	%	8		6013,04	6013
			Сметная стоимость:				**81176,04**	**81176**
230		**2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памят и 1000 ГБ**	**шт.**	**1,0000**		**18468,00**	**18468**
			Сметная прибыль	%	8		1477,44	1477
			Сметная стоимость:				**19945,44**	**19945**
231		**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**3,0000**		**4871,21**	**14614**
			Итого оплата труда:				**4860,93**	**14583**
			Итого эксплуатация машин:				**10,28**	**31**
			Накладные расходы	%	61		2965,17	8896
			Сметная прибыль	%	8		626,91	1881
			Сметная стоимость:				**8463,29**	**25390**
232		**2308-0501-2110 РСНБ РК 2015 примен**	**IP всепогодная цветная камера**	**шт.**	**3,0000**		**43963,00**	**131889**
			Сметная прибыль	%	8		3517,04	10551
			Сметная стоимость:				**47480,04**	**142440**
233		**2306-1709-0404 РСНБ РК 2015**	**Коннектор BNC**	**шт.**	**3,0000**		**289,00**	**867**
			Сметная прибыль	%	8		23,12	69
			Сметная стоимость:				**312,12**	**936**

1		2	3	4	5	6	7	8
234		**2308-0504-0701 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн в комплекте**	**шт.**	**3,0000**		**7343,00**	**22029**
			Сметная прибыль	%	8		587,44	1762
			Сметная стоимость:				**7930,44**	**23791**
235		**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы. Установка на стене или в ниш е. Монтажный бокс**	**шт.**	**3,0000**		**933,77**	**2801**
			Итого оплата труда:				**923,34**	**2770**
			Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**49**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	98		904,87	2715
			Сметная прибыль	%	8		147,09	441
			Сметная стоимость:				**1985,74**	**5957**
236		**2308-0505-1101 РСНБ РК 2015**	**Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701**	**шт.**	**3,0000**		**29496,00**	**88488**
			Сметная прибыль	%	8		2359,68	7079
			Сметная стоимость:				**31855,68**	**95567**
237		**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Блок питания. Монтаж оборудования**	**ш т.**	**1,0000**		**7273,05**	**7273**
			Итого оплата труда:				**7170,00**	**7170**
			Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2**
			Итого материалов:				**101,36**	**101**
			Накладные расходы	%	61		4373,70	4374
			Сметная прибыль	%	8		931,74	932
			Сметная стоимость:				**12578,49**	**12578**
238		**2308-0306-0313 РСНБ РК 2015**	**Блок питания ББП-50**	**шт.**	**1,0000**		**13323,00**	**13323**
			Сметная прибыль	%	8		1065,84	1066
			Сметная стоимость:				**14388,84**	**14389**
239		**2308-0306-0211 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**9637,00**	**9637**
			Сметная прибыль	%	8		770,96	771
			Сметная стоимость:				**10407,96**	**10408**

1		2	3	4	5	6	7	8
240		1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания. Монтаж оборудования	ш т.		1,0000	7273,05	7273
			Итого оплата труда:				7170,00	7170
			Итого эксплуатация машин:				1,69	2
			Итого материалов:				101,36	101
			Накладные расходы	%	61		4373,70	4374
			Сметная прибыль	%	8		931,74	932
			Сметная стоимость:				12578,49	12578
241		2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения ББП-50	шт.		1,0000	9878,00	9878
			Сметная прибыль	%	8		790,24	790
			Сметная стоимость:				10668,24	10668
242		1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монитор для систем видеонаблюдения.Монтаж	шт		1,0000	4178,87	4179
			Итого оплата труда:				4173,21	4173
			Итого эксплуатация машин:				5,66	6
			Накладные расходы	%	61		2545,66	2546
			Сметная прибыль	%	8		537,96	538
			Сметная стоимость:				7262,49	7262
243		2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.		1,0000	65884,00	65884
			Сметная прибыль	%	8		5270,72	5271
			Сметная стоимость:				71154,72	71155
244		2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	USB 1200 VA	шт.		1,0000	5450,00	5450
			Сметная прибыль	%	8		436,00	436
			Сметная стоимость:				5886,00	5886
245		2307-0505-0901 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	шт.		1,0000	26593,00	26593
			Сметная прибыль	%	8		2127,44	2127
			Сметная стоимость:				28720,44	28720
246		2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Комплект для передачи видеосигнала SVP-03T/04R	шт.		1,0000	23446,00	23446

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		1875,68	1876
			Сметная стоимость:				**25321,68**	**25322**
247		**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель FTP Cat-6 экранированный**	**км**	**0,1900**		**172232,00**	**32724**
			Сметная прибыль	%	8		13778,56	2618
			Сметная стоимость:				**186010,56**	**35342**
248		**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Световой фильтр "Пилот"**	**шт.**	**1,0000**		**16256,00**	**16256**
			Сметная прибыль	%	8		1300,48	1300
			Сметная стоимость:				**17556,48**	**17556**
249		**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель канал. Монтаж оборудования**	**м**	**110,0000**		**238,92**	**26281**
			Итого оплата труда:				**213,67**	**23504**
			Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**245**
			Итого материалов:				**23,13**	**2544**
			Накладные расходы	%	72		153,84	16923
			Сметная прибыль	%	8		31,42	3456
			Сметная стоимость:				**424,19**	**46660**
250		**2306-1710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 ммх 25 мм**	**м**	**110,0000**		**148,00**	**16280**
			Сметная прибыль	%	8		11,84	1302
			Сметная стоимость:				**159,84**	**17582**
251		**1310-0105-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Прокладка в кабель канале**	**м кабеля**	**110,0000**		**93,65**	**10301**
			Итого оплата труда:				**82,37**	**9061**
			Итого эксплуатация машин:				**15,00**	**1649**
			Итого материалов:				**0,67**	**74**
			Накладные расходы	%	61		50,25	5527
			Сметная прибыль	%	8		11,51	1266
			Сметная стоимость:				**155,40**	**17094**
252		**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гофра диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**45,0000**		**354,35**	**15946**
			Итого оплата труда:				**287,14**	**12921**
			Итого эксплуатация машин:				**14,57**	**656**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**56,20**	**2529**
			Накладные расходы	%	72		206,74	9303
			Сметная прибыль	%	8		44,89	2020
			Сметная стоимость:				**605,98**	**27269**
253		**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм**	**м**	**45,0000**		**29,00**	**1305**
			Сметная прибыль	%	8		2,32	104
			Сметная стоимость:				**31,32**	**1409**
254		**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**45,0000**		**98,51**	**4433**
			Итого оплата труда:				**77,99**	**3509**
			Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**73**
			Итого материалов:				**19,55**	**880**
			Накладные расходы	%	72		56,15	2527
			Сметная прибыль	%	8		12,37	557
			Сметная стоимость:				**167,03**	**7516**
255		**1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**6,0000**		**266,14**	**1597**
			Итого оплата труда:				**266,14**	**1597**
			Накладные расходы	%	61		162,35	974
			Сметная прибыль	%	8		34,28	206
			Сметная стоимость:				**462,76**	**2777**
256		**2308-0505-0612 РСНБ РК 2015**	**Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13**	**шт.**	**6,0000**		**107,00**	**642**
			Сметная прибыль	%	8		8,56	51
			Сметная стоимость:				**115,56**	**693**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				тенге				**660515**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**656409**
Материалы -				тенге				**6645**
Всего заработная плата -				тенге				**90768**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**557017**
Накладные расходы -				тенге				**59761**
Сметная прибыль -				тенге				**57294**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**773464**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
			Сметная заработная плата -	тенге				90768
			Стоимость сантехнических работ -	тенге				4106
			Всего заработная плата -	тенге				2770
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				1305
			Накладные расходы -	тенге				2715
			Сметная прибыль -	тенге				546
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				7367
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
			Сметная заработная плата -	тенге				2770
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				780831
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
			Сметная заработная плата -	тенге				93538
			РАЗДЕЛ 13. Телевидение					
257		**1310-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**12348,20**	**111134**
			Итого оплата труда:				**9391,16**	**84520**
			Итого эксплуатация машин:				**1676,44**	**15088**
			Итого материалов:				**1759,76**	**15838**
			Накладные расходы	%	61		5728,61	51557
			Сметная прибыль	%	8		1446,14	13015
			Сметная стоимость:				**19522,96**	**175707**
258		**2308-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ**	**шт.**	**9,0000**		**28774,00**	**258966**
			Сметная прибыль	%	8		2301,92	20717
			Сметная стоимость:				**31075,92**	**279683**
259		**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка оконечная.Коробка антенная согласующая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**291,00**	**873**
			Итого оплата труда:				**271,40**	**814**
			Итого материалов:				**19,60**	**59**
			Накладные расходы	%	61		165,55	497
			Сметная прибыль	%	8		36,52	110
			Сметная стоимость:				**493,08**	**1479**
260		**2307-0202-0206 РСНБ РК 2015 примен**	**Коробка антенная согласующа я АК-1**	**шт.**	**3,0000**		**4499,00**	**13497**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		359,92	1080
			Сметная стоимость:				**4858,92**	**14577**
261		**2308-0101-0501 РСНБ РК 2015 примен**	**Устройство для сложения кан алов УСС-2**	**шт.**	**3,0000**		**42806,00**	**128418**
			Сметная прибыль	%	8		3424,48	10273
			Сметная стоимость:				**46230,48**	**138691**
262		**2308-0102-0401 РСНБ РК 2015 примен**	**Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1**	**шт.**	**3,0000**		**115890,00**	**347670**
			Сметная прибыль	%	8		9271,20	27814
			Сметная стоимость:				**125161,20**	**375484**
263		**1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик металлический Монтаж**	**шт.**	**3,0000**		**3169,66**	**9509**
			Итого оплата труда:				**2070,62**	**6212**
			Итого эксплуатация машин:				**73,72**	**221**
			Итого материалов:				**1051,94**	**3156**
			Накладные расходы	%	61		1263,08	3789
			Сметная прибыль	%	8		354,62	1064
			Сметная стоимость:				**4787,36**	**14362**
264		**2308-0504-0501 РСНБ РК 2015**	**Ящик металлический 290х170**	**шт.**	**3,0000**		**10913,00**	**32739**
			Сметная прибыль	%	8		873,04	2619
			Сметная стоимость:				**11786,04**	**35358**
265		**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание первого в проложен ные трубы и металлические рукава**	**м**	**110,0000**		**83,83**	**9221**
			Итого оплата труда:				**64,77**	**7125**
			Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**89**
			Итого материалов:				**18,57**	**2043**
			Накладные расходы	%	72		46,64	5130
			Сметная прибыль	%	8		10,44	1148
			Сметная стоимость:				**140,90**	**15499**
266		**2306-0703-0616 РСНБ РК 2015**	**Кабель телевизионный РК75-4-15**	**км**	**0,1100**		**1256868,00**	**138255**
			Сметная прибыль	%	8		100549,44	11060

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				1357417,44	149316
267		**1310-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Мачта. Монтаж**	**шт.**	**3,0000**		**53671,41**	**161014**
			Итого оплата труда:				**23330,90**	**69993**
			Итого материалов:				**30340,51**	**91022**
			Накладные расходы	%	61		14231,85	42696
			Сметная прибыль	%	8		5432,26	16297
			Сметная стоимость:				**73335,52**	**220007**
268		**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта МТ-6.1**	**шт.**	**3,0000**		**14094,00**	**42282**
			Сметная прибыль	%	8		1127,52	3383
			Сметная стоимость:				**15221,52**	**45665**
269		**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство абонентское распределительное. Монтаж**	**шт.**	**25,0000**		**291,00**	**7275**
			Итого оплата труда:				**271,40**	**6785**
			Итого материалов:				**19,60**	**490**
			Накладные расходы	%	61		165,55	4139
			Сметная прибыль	%	8		36,52	913
			Сметная стоимость:				**493,08**	**12327**
270		**2308-0306-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство абонентское распределительное УАР-6.1**	**шт.**	**25,0000**		**477,00**	**11925**
			Сметная прибыль	%	8		38,16	954
			Сметная стоимость:				**515,16**	**12879**
271		**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до25 мм. Прокладка**	**м**	**110,0000**		**208,39**	**22923**
			Итого оплата труда:				**184,02**	**20242**
			Итого эксплуатация машин:				**9,04**	**995**
			Итого материалов:				**18,89**	**2077**
			Накладные расходы	%	72		132,49	14574
			Сметная прибыль	%	8		27,27	3000
			Сметная стоимость:				**368,15**	**40496**
272		**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**110,0000**		**53,00**	**5830**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		4,24	466
			Сметная стоимость:				**57,24**	**6296**
273		**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4757,49**	**14272**
			Итого оплата труда:				**1221,51**	**3665**
			Итого эксплуатация машин:				**184,82**	**554**
			Итого материалов:				**3412,57**	**10238**
			Накладные расходы	%	72		879,49	2638
			Сметная прибыль	%	8		450,96	1353
			Сметная стоимость:				**6087,94**	**18264**
274		**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**629,46**	**18884**
			Итого оплата труда:				**187,57**	**5627**
			Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**701**
			Итого материалов:				**425,63**	**12769**
			Накладные расходы	%	72		135,05	4052
			Сметная прибыль	%	8		61,16	1835
			Сметная стоимость:				**825,67**	**24770**
275		**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж**	**м**	**130,0000**		**572,48**	**74422**
			Итого оплата труда:				**208,54**	**27110**
			Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**6606**
			Итого материалов:				**328,32**	**42681**
			Накладные расходы	%	72		150,15	19519
			Сметная прибыль	%	8		57,81	7515
			Сметная стоимость:				**780,44**	**101457**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				тенге				**1409110**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**1403280**
Материалы -				тенге				**180372**
Всего заработная плата -				тенге				**232093**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**973752**
Накладные расходы -				тенге				**148591**
Сметная прибыль -				тенге				**124150**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**1676021**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
			Сметная заработная плата -	тенге				232093
			Стоимость сантехнических работ -	тенге				5830
			Стоимость материалов и конструкций -	тенге				5830
			Сметная прибыль -	тенге				466
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				6296
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1682317
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
			Сметная заработная плата -	тенге				232093
			РАЗДЕЛ 14. Телефонизация					
276		1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ооптическая. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		291,00	1746
			Итого оплата труда:				271,40	1628
			Итого материалов:				19,60	118
			Накладные расходы	%	61		165,55	993
			Сметная прибыль	%	8		36,52	219
			Сметная стоимость:				493,08	2958
277		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка оптическая ОРК-16**	шт.	6,0000		1206,00	7236
			Сметная прибыль	%	8		96,48	579
			Сметная стоимость:				1302,48	7815
278		1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Сплиттер. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		1086,13	6517
			Итого оплата труда:				958,32	5750
			Итого материалов:				127,81	767
			Накладные расходы	%	61		584,58	3507
			Сметная прибыль	%	8		133,66	802
			Сметная стоимость:				1804,36	10826
279		2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Сплиттер 1х16**	шт.	6,0000		9716,00	58296
			Сметная прибыль	%	8		777,28	4664
			Сметная стоимость:				10493,28	62960
280		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Сплайс кассет на 24 сварочных соединения**	шт.	1,0000		1206,00	1206

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		96,48	96
			Сметная стоимость:				**1302,48**	**1302**
281		**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная. Монтаж**	**шт.**	**21,0000**		**682,78**	**14338**
			Итого оплата труда:				**678,50**	**14249**
			Итого материалов:				**4,28**	**90**
			Накладные расходы	%	61		413,88	8692
			Сметная прибыль	%	8		87,73	1842
			Сметная стоимость:				**1184,40**	**24872**
282		**2308-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**21,0000**		**1206,00**	**25326**
			Сметная прибыль	%	8		96,48	2026
			Сметная стоимость:				**1302,48**	**27352**
283		**1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2344,73**	**7034**
			Итого оплата труда:				**2241,31**	**6724**
			Итого эксплуатация машин:				**47,22**	**142**
			Итого материалов:				**69,51**	**209**
			Накладные расходы	%	61		1367,20	4102
			Сметная прибыль	%	8		296,95	891
			Сметная стоимость:				**4008,89**	**12027**
284		**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 примен**	**Протяжный ящик 300х300х200**	**шт.**	**3,0000**		**6366,00**	**19098**
			Сметная прибыль	%	8		509,28	1528
			Сметная стоимость:				**6875,28**	**20626**
285		**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка оптическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**72,0000**		**291,00**	**20952**
			Итого оплата труда:				**271,40**	**19541**
			Итого материалов:				**19,60**	**1411**
			Накладные расходы	%	61		165,55	11920
			Сметная прибыль	%	8		36,52	2630
			Сметная стоимость:				**493,08**	**35501**

1		2	3	4	5	6	7	8
286		**2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Оптическая распределительная коробка**	**шт.**	**72,0000**		**309,00**	**22248**
			Сметная прибыль	%	8		24,72	1780
			Сметная стоимость:				**333,72**	**24028**
287		**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**181,75**	**13086**
			Итого оплата труда:				**171,97**	**12382**
			Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**14**
			Итого материалов:				**9,67**	**696**
			Накладные расходы	%	72		123,82	8915
			Сметная прибыль	%	8		24,45	1760
			Сметная стоимость:				**330,01**	**23761**
288		**2307-0202-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка оптическая абонетская**	**шт.**	**72,0000**		**225,00**	**16200**
			Сметная прибыль	%	8		18,00	1296
			Сметная стоимость:				**243,00**	**17496**
289		**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**800,0000**		**83,83**	**67064**
			Итого оплата труда:				**64,77**	**51819**
			Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**647**
			Итого материалов:				**18,57**	**14857**
			Накладные расходы	%	72		46,64	37309
			Сметная прибыль	%	8		10,44	8350
			Сметная стоимость:				**140,90**	**112723**
290		**2306-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Волоконно-оптический кабель ОК Л-24**	**км**	**0,1200**		**266273,00**	**31953**
			Сметная прибыль	%	8		21301,84	2556
			Сметная стоимость:				**287574,84**	**34509**
291		**2306-0401-0505 РСНБ РК 2015**	**Волоконно-оптический кабель IT U-T G657A**	**км**	**0,5400**		**532247,00**	**287413**
			Сметная прибыль	%	8		42579,76	22993
			Сметная стоимость:				**574826,76**	**310406**

1		2	3	4	5	6	7	8
292		**2306-0902-0307 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1400**		**85013,00**	**11902**
			Сметная прибыль	%	8		6801,04	952
			Сметная стоимость:				**91814,04**	**12854**
293		**2306-0408-0406 РСНБ РК 2015 примен**	**Патч Корд**	**км**	**1,1900**		**32538,00**	**38720**
			Сметная прибыль	%	8		2603,04	3098
			Сметная стоимость:				**35141,04**	**41818**
294		**1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оптическая разветвительная муфта. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5431,96**	**5432**
			Итого оплата труда:				**5324,00**	**5324**
			Итого материалов:				**107,96**	**108**
			Накладные расходы	%	72		3833,28	3833
			Сметная прибыль	%	8		741,22	741
			Сметная стоимость:				**10006,46**	**10006**
295		**2306-1703-0119 РСНБ РК 2015**	**Оптическая разветвительная муфта ОК-24**	**шт.**	**1,0000**		**1743,00**	**1743**
			Сметная прибыль	%	8		139,44	139
			Сметная стоимость:				**1882,44**	**1882**
296		**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель канал. Монтаж оборудованияя**	**м**	**1190,0000**		**238,92**	**284315**
			Итого оплата труда:				**213,67**	**254271**
			Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**2654**
			Итого материалов:				**23,13**	**27522**
			Накладные расходы	%	72		153,84	183075
			Сметная прибыль	%	8		31,42	37391
			Сметная стоимость:				**424,19**	**504781**
297		**2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 10 ммх 10 мм**	**м**	**1190,0000**		**44,00**	**52360**
			Сметная прибыль	%	8		3,52	4189
			Сметная стоимость:				**47,52**	**56549**

1		2	3	4	5	6	7	8
298		**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м**		**710,0000**	**208,39**	**147956**
			Итого оплата труда:				**184,02**	**130651**
			Итого эксплуатация машин:				**9,04**	**6420**
			Итого материалов:				**18,89**	**13409**
			Накладные расходы	%	72		132,49	94069
			Сметная прибыль	%	8		27,27	19362
			Сметная стоимость:				**368,15**	**261386**
299		**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**		**710,0000**	**140,00**	**99400**
			Сметная прибыль	%	8		11,20	7952
			Сметная стоимость:				**151,20**	**107352**
300		**1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудо вания**	**шт.**		**3,0000**	**2344,73**	**7034**
			Итого оплата труда:				**2241,31**	**6724**
			Итого эксплуатация машин:				**47,22**	**142**
			Итого материалов:				**69,51**	**209**
			Накладные расходы	%	61		1367,20	4102
			Сметная прибыль	%	8		296,95	891
			Сметная стоимость:				**4008,89**	**12027**
301		**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен**	**Ящик металлический 500х500мм**	**шт.**		**3,0000**	**9019,00**	**27057**
			Сметная прибыль	%	8		721,52	2165
			Сметная стоимость:				**9740,52**	**29222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14				тенге				**1275632**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				тенге				**1163146**
Материалы -				тенге				**58698**
Всего заработная плата -				тенге				**496680**
Стоимость материалов и конструкций -				тенге				**600758**
Накладные расходы -				тенге				**351602**
Сметная прибыль -				тенге				**121180**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				тенге				**1635928**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**384**
Сметная заработная плата -				тенге				**496680**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				13086
	Материалы -		тенге				696
	Всего заработная плата -		тенге				12382
		Накладные расходы -	тенге				8915
		Сметная прибыль -	тенге				1760
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				23761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	тенге				12382
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				99400
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				99400
		Сметная прибыль -	тенге				7952
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				107352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1767041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				395
		Сметная заработная плата -	тенге				509062
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				47276171
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				18550337
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				666035
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				252837
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				28059799
		- перевозка грузов	тенге				0
		- оборудование	тенге				0
	Накладные расходы		тенге				15511288
	ИТОГО:		тенге				62787459
	Сметная прибыль		тенге				5022997
	ИТОГО по смете:		тенге				67810455
	Итого без оборудования		Тенге				67810455
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				592 748,48
	Итого:		Тенге				68 403 203,48
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 046 569,01
	Итого		Тенге				69 449 772,49
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				1 388 995,45
	Итого		Тенге				70 838 767,94
	Итого в текущем уровне цен 2020-2021 г.		Тенге				72 046 192,59
	Итого со скидкой		Тенге				66 445 184,38
	НДС 12%		Тенге				7 973 422,13
	Итого к оплате:		Тенге				74 418 606,5

Заказчик **Подрядчик**

1	2	3	4	5	6	7	8

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Молдагалиев А. А.

Технический надзор
ТОО "Сана Маркет"

Ипатов Б. А.

ТОО "Строительно-Коммерческая Фирма "Наурыз"

Губайдуллин А.А.

Авторский надзор
ТОО "Байтак-Арка"

Сызранцев М.Ю.