Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент»

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1. Блок А. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12,13 /АС-29,38,39/									
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,872672	200098,00	--	174620	--	174620	--	188590
		СП - 8%			--	--	--	--		13970	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20976	192860,00	--	40454	--	40454	--	43691
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	2,18472	187146,00	--	408862	--	408862	--	441571
		СП - 8%			--	--	--	--		32709	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	200098,00	--	5123	--	5123	--	5532
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
		Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5 /АС-41/									
173	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,63476	192860,00	--	315280	--	315280	--	340502
		СП - 8%			--	--	--	--		25222	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48648	200098,00	--	97344	--	97344	--	105131
		СП - 8%			--	--	--	--		7787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,98516	187146,00	--	371515	--	371515	--	401236
		СП - 8%			--	--	--	--		29721	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8мм ГОСТ 5781-82	т	0,79236	200098,00	--	158550	--	158550	--	171234
		СП - 8%			--	--	--	--		12684	
178	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,85806	192860,00	--	165485	--	165485	--	178724
		СП - 8%			--	--	--	--		13239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1737232	--	1737233	--	1876211
							--	--	--	138978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1737232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1737232				
		Сметная прибыль	Тенге				138979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1876210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1876210				
		РАЗДЕЛ 3.Фрагмент 1									
		Пояс обвязки По-2 /78,52п.м./									
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070668	200098,00	--	14141	--	14141	--	15272
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
192	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795312	192860,00	--	53910	--	53910	--	58223
		СП - 8%			--	--	--	--		4313	
		Монолитные сердечники МС-6 /АС-39/									
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04032	200098,00	--	8068	--	8068	--	8713
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
196	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15624	192860,00	--	30132	--	30132	--	32543
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106251	--	106251	--	114751
							--	--	--	8500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106251				
		Сметная прибыль	Тенге				8500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114751				
		РАЗДЕЛ 4.Рамы									
		Рама Рм-3 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,81104	200098,00	--	162287	--	162287	--	175270
		СП - 8%			--	--	--	--		12983	
272	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,52932	187146,00	--	286206	--	286206	--	309103
		СП - 8%			--	--	--	--		22896	
273	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,45368	187146,00	--	272050	--	272050	--	293814
		СП - 8%			--	--	--	--		21764	
274	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,06272	192860,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
		Рама Рм-4 /3шт/									
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммГОСТ 5781-82	т	1,59492	200098,00	--	319140	--	319140	--	344672
		СП - 8%			--	--	--	--		25531	
281	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	192860,00	--	33326	--	33326	--	35992
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
282	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	11,3016	187146,00	--	2115049	--	2115049	--	2284253
		СП - 8%			--	--	--	--		169204	
		Рама Рм-5 /1шт/									
287	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30228	200098,00	--	60486	--	60486	--	65324
		СП - 8%			--	--	--	--		4839	
288	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	192860,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
289	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14804	187146,00	--	27705	--	27705	--	29922
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
290	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ5781-82	т	0,68032	187146,00	--	127319	--	127319	--	137505
		СП - 8%			--	--	--	--		10186	
		Рама Рм-6 /2шт/									
296	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,3030383	200098,00	--	460833	--	460833	--	497700
		СП - 8%			--	--	--	--		36867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2348041	192860,00	--	45284	--	45284	--	48907
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
298	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	13,6737958	187146,00	--	2558996	--	2558996	--	2763716
		СП - 8%			--	--	--	--		204720	
299	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,2724482	192860,00	--	52544	--	52544	--	56748
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6537274	--	6537271	--	7060256
							--	--	--	522983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6537274				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6537274				
		Сметная прибыль	Тенге				522982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7060256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7060256				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-2-1	Тенге				8380757	--	8380755	--	9051218
							--	--	--	670461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8380757				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8380757				
		Сметная прибыль	Тенге				670461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9051217				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-2-1	Тенге				9051217				
		Локальная смета 2-3-1. Блок Б. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Монолитные перемычки ПрМ-1-6,7 /АС-30,35/									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2062	200098,00	--	241358	--	241358	--	260667
		СП - 8%			--	--	--	--		19309	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,25864	192860,00	--	49881	--	49881	--	53872
		СП - 8%			--	--	--	--		3991	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,88224	187146,00	--	726546	--	726546	--	784669
		СП - 8%			--	--	--	--		58124	
		Монолитные сердечники МС-2,3,4 /АС-37/									
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммГОСТ 5781-82	т	1,30364	192860,00	--	251420	--	251420	--	271534
		СП - 8%			--	--	--	--		20114	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,38388	200098,00	--	76814	--	76814	--	82959
		СП - 8%			--	--	--	--		6145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,33526	192860,00	--	64658	--	64658	--	69831
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1410677	--	1410677	--	1523532
							--	--	--	112856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1410677				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1410677				
		Сметная прибыль	Тенге				112854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1523531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1523531				
		РАЗДЕЛ 3.Фрагмент 1									
		Пояс обвязки По-2 /229,48п.м./									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206532	200098,00	--	41327	--	41327	--	44633
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8169488	192860,00	--	157557	--	157557	--	170161
		СП - 8%			--	--	--	--		12605	
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-39/									
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11008	200098,00	--	22027	--	22027	--	23789
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
94	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42656	192860,00	--	82266	--	82266	--	88848
		СП - 8%			--	--	--	--		6581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303177	--	303177	--	327431
							--	--	--	24254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303177				
		Сметная прибыль	Тенге				24254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				327431				
		РАЗДЕЛ 6.Рамы									
		Рама Рм-1 /3шт/									
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,04384	200098,00	--	408968	--	408968	--	441686
		СП - 8%			--	--	--	--		32717	
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15744	192860,00	--	30364	--	30364	--	32793
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,21774	187146,00	--	40749	--	40749	--	44009
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,66692	187146,00	--	311957	--	311957	--	336914
		СП - 8%			--	--	--	--		24957	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 ммдо 28 мм ГОСТ 5781-82	т	8,88822	187146,00	--	1663395	--	1663395	--	1796466
		СП - 8%			--	--	--	--		133072	
		Рама Рм-2 /1шт/									
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3914	200098,00	--	78318	--	78318	--	84584
		СП - 8%			--	--	--	--		6265	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	192860,00	--	8146	--	8146	--	8798
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82	т	1,04848	187146,00	--	196219	--	196219	--	211916
		СП - 8%			--	--	--	--		15698	
144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42148	187146,00	--	78878	--	78878	--	85189
		СП - 8%			--	--	--	--		6310	
		Рама Рм-3 /1шт/									
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4463	200098,00	--	89304	--	89304	--	96448
		СП - 8%			--	--	--	--		7144	
151	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05248	192860,00	--	10121	--	10121	--	10931
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,55564	187146,00	--	103986	--	103986	--	112305
		СП - 8%			--	--	--	--		8319	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 ммдо 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,79836	187146,00	--	336556	--	336556	--	363480
		СП - 8%			--	--	--	--		26924	
154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07258	187146,00	--	13583	--	13583	--	14670
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		Рама Рм-4 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммГОСТ 5781-82	т	1,04491	200098,00	--	209084	--	209084	--	225811
		СП - 8%			--	--	--	--		16727	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	192860,00	--	16663	--	16663	--	17996
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,2168	187146,00	--	414865	--	414865	--	448054
		СП - 8%			--	--	--	--		33189	
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,1774	187146,00	--	220346	--	220346	--	237973
		СП - 8%			--	--	--	--		17628	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,11648	192860,00	--	22464	--	22464	--	24261
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
		Рама Рм-5 /1шт/									
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,68103	200098,00	--	136273	--	136273	--	147175
		СП - 8%			--	--	--	--		10902	
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	192860,00	--	10183	--	10183	--	10998
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82	т	1,59376	187146,00	--	298266	--	298266	--	322127
		СП - 8%			--	--	--	--		23861	
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,05364	187146,00	--	384331	--	384331	--	415077
		СП - 8%			--	--	--	--		30746	
174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,08512	192860,00	--	16416	--	16416	--	17730
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
		Рама Рм-6 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,04559	200098,00	--	209220	--	209220	--	225958
		СП - 8%			--	--	--	--		16738	
181	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	192860,00	--	16663	--	16663	--	17996
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,19536	187146,00	--	410853	--	410853	--	443721
		СП - 8%			--	--	--	--		32868	
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,77088	187146,00	--	518559	--	518559	--	560044
		СП - 8%			--	--	--	--		41485	
184	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,10752	192860,00	--	20736	--	20736	--	22395
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
		Рама Рм-7 /1шт/									
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,271	200098,00	--	54227	--	54227	--	58565
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	192860,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62292	187146,00	--	116577	--	116577	--	125903
		СП - 8%			--	--	--	--		9326	
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,8368	187146,00	--	156604	--	156604	--	169132
		СП - 8%			--	--	--	--		12528	
194	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,02408	192860,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Рама Рм-8 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,23302	200098,00	--	246725	--	246725	--	266463
		СП - 8%			--	--	--	--		19738	
201	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	192860,00	--	9628	--	9628	--	10398
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
202	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,5984	187146,00	--	486280	--	486280	--	525183
		СП - 8%			--	--	--	--		38902	
203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	3,23104	187146,00	--	604676	--	604676	--	653050
		СП - 8%			--	--	--	--		48374	
204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,1344	192860,00	--	25920	--	25920	--	27994
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
		Рама Рм-9 /1шт/									
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,31606	200098,00	--	263341	--	263341	--	284408
		СП - 8%			--	--	--	--		21067	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10176	192860,00	--	19625	--	19625	--	21195
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,53924	187146,00	--	475209	--	475209	--	513225
		СП - 8%			--	--	--	--		38017	
213	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	3,7668	187146,00	--	704942	--	704942	--	761337
		СП - 8%			--	--	--	--		56395	
214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диамет ром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,14784	192860,00	--	28512	--	28512	--	30793
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9476327	--	9476326	--	10234433
							--	--	--	758106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9476327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9476327				
		Сметная прибыль	Тенге				758106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10234434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10234434				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-3-1	Тенге				11190181	--	11190180	--	12085396
							--	--	--	895216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11190181				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11190181				
		Сметная прибыль	Тенге				895214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12085396				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-3-1	Тенге				12085396				
		Локальная смета 2-5-1. Блок Г. Общестроительные работы									
		Кровля (профнастил) /АС-32/									
		Ферма Ф-1									
80	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,2393	439279,00	--	4058630	--	4058630	--	4383321
		СП - 8%			--	--	--	--		324690	
		Прогоны									
82	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий,массасборочной единицы до 0,1 т	т	7,30604	608956,00	--	4449057	--	4449057	--	4804981
		СП - 8%			--	--	--	--		355925	
		Горизонтальная связь									
84	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связипо колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	3,49832	420168,00	--	1469882	--	1469882	--	1587473
		СП - 8%			--	--	--	--		117591	
		Вертикальная связь									
86	С121-060405-1601 2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	2,60376	420168,00	--	1094017	--	1094017	--	1181538
		СП - 8%			--	--	--	--		87521	
87	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	22,64742	5772,00	--	130721	--	130721	--	141179
		СП - 8%			--	--	--	--		10458	
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	656,77518	84,90	2,24	55760	1470	29529	17187	78783
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	24761	148		5836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	м2	656,77518	277,07	6,34	181974	4165	148851	20389	218552
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,90	28958	592		16189	
91	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	656,77518	3062,65	21,41	2011476	14059	1797227	141588	2325309
		НР - 69%; СП - 8%			304,81	7,63	200190	5010		172245	
		Узел В									
96	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	т	0,144	439279,00	--	63256	--	63256	--	68317
		СП - 8%			--	--	--	--		5060	
97	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,22236	438711,00	--	97552	--	97552	--	105356
		СП - 8%			--	--	--	--		7804	
		Узел Г									
100	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,06336	491547,00	--	31144	--	31144	--	33636
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
101	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02748	439279,00	--	12071	--	12071	--	13037
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
		Подвесной потолок /АС-31/									
104	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,0518	439279,00	--	2219150	--	2219150	--	2396682
		СП - 8%			--	--	--	--		177532	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,64114	200098,00	--	128291	--	128291	--	138554
		СП - 8%			--	--	--	--		10263	
		Стакан С1									
117	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,08616	439279,00	--	37848	--	37848	--	40876
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
118	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,18876	438711,00	--	82811	--	82811	--	89436
		СП - 8%			--	--	--	--		6625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-1	Тенге				16123641	19694	15850037	179164	17607030
							253909	5750	--	1304225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2377501				
	Материалы		Тенге				1975607				
	Всего заработная плата		Тенге					259659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128291				
		Накладные расходы	Тенге				179165				
		Сметная прибыль	Тенге				204533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2761199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					259659			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13746140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13746140				
		Сметная прибыль	Тенге				1099691				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14845831				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-1	Тенге				17607030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					259659			
		Локальная смета 6-1. Сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,24м,колодцы диам.1500-2шт,прямоугольный 2500х2000-1шт,колодцы диам.1000-2шт									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	960,5908	187,94	178,88	180531	171826	--	34071	231770
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	8705	38616		17168	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,817724	1681,68	--	48462	--	--	34893	90023
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	48462	--		6668	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	163,6381781	730,94	--	119610	--	--	86119	222188
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	119610	--		16458	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	695,3863	30,99	30,99	21551	21551	--	5428	29136
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	7538		2158	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	695,3863	135,12	63,84	93961	44393	--	50487	156004
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	49567	20554		11556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	695,3863	77,60	66,55	53964	46279	2086	10909	70063
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	5599	9553		5190	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	24,8663219	26,57	26,57	661	661	--	166	893
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	231		66	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	7,67	3089,43	150,05	23696	1151	15786	6991	33142
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	6759	302		2455	
		Водопровод В1									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,684	306773,03	93610,71	209833	64030	3553	158267	397548
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	142250	17616		29448	
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	16	1111,54	7,12	17785	114	2465	15084	35498
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	15206	31		2629	
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое/трубы в футляре/	м трубопровода	16	83,78	1,22	1341	19	180	1119	2657
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1142	--		197	
12	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ18599-2001	м	707	1373,00	--	970711	--	970711	--	1048368
		СП - 8%			--	--	--	--		77657	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,7	62638,23	--	43847	--	9888	33620	83664
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	33959	--		6197	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,067	252245,33	65337,85	16900	4378	96	13482	32813
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	12426	1193		2431	
15	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,67	117,00	--	7917	--	7917	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,067	52059,34	--	3488	--	238	3218	7242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3250	--		536	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижкаили клапан	3	1802,71	75,09	5408	225	991	4250	10431
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	4192	101		773	
18	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78684,00	--	236052	--	236052	--	254936
		СП - 8%			--	--	--	--		18884	
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	2	62742,98	162,75	125486	326	121731	3525	139332
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	3429	132		10321	
20	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки.Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	2	754,72	--	1509	--	209	1404	3146
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	1300	--		233	
21	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,02	111681,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
22	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /Тройник с пожарной подставкой/.Установка	т фасонных частей	0,033	326567,20	2628,15	10777	87	9381	1334	13080
		НР - 99%; СП - 8%			39658,20	1182,30	1309	39		969	
23	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
25	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
26	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующиесети из стальных труб	врезка	2	7846,94	3749,12	15694	7498	3058	7330	24866
		НР - 99%; СП - 8%			2568,78	1133,23	5138	2266		1842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	7	1236,51	808,02	8656	5656	--	4449	14153
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2999	1494		1048	
28	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/отвод диам.110мм/	м	2,8	1373,00	--	3844	--	3844	--	4152
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
29	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 150 мм/гильза/.Укладка	км трубопровода	0,0003	406355,58	132580,26	122	40	4	88	227
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	78	11		17	
30	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,303	2955,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
31	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18рдля воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1411,00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
32	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/.Устройство	м3	0,36	19876,06	914,52	7155	329	5514	1294	9126
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1312	110		676	
33	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм /для поддона/.Укладка	км трубопровода	0,361	406355,58	132580,26	146694	47861	4940	106128	273048
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	93893	13307		20226	
34	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	364,61	2955,00	--	1077423	--	1077423	--	1163616
		СП - 8%			--	--	--	--		86194	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм /для поддона/.Укладка	км трубопровода	0,034	268081,23	73879,07	9115	2512	79	7135	17550
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	6524	683		1300	
36	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	455,00	--	15625	--	15625	--	16875
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм /футляр/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1641669,90	749381,26	26267	11990	2125	15631	45250
		НР - 99%; СП - 8%			759525,00	227300,25	12152	3637		3352	
38	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	19295,00	--	309955	--	309955	--	334751
		СП - 8%			--	--	--	--		24796	
		Опора бетонная под задвижку /3шт/									
39	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначениябетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/.Устройство	м3	0,048	19876,06	914,52	954	44	735	173	1217
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	175	15		90	
40	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00318	225836,35	1947,36	718	6	603	101	885
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	109	2		66	
41	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,12	542,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Водомерный узел									
42	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 100 мм,диаметром водомера до 80 мм.Установка	узел	2	15746,15	1094,30	31492	2189	2186	27098	63277
		НР - 98%; СП - 8%			13558,50	267,00	27117	534		4687	
43	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	35143,00	--	70286	--	70286	--	75909
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	
44	С СТ ТОО "DAlAMAn" стр.	Манометр МП4-У	шт	2	7098,21	--	14196	--	14196	--	15332
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
45	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1287,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
46	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75/патрубок/	м	1,168	816,00	--	953	--	953	--	1029
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01936	893724,56	454333,60	17303	8796	365	10483	30008
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	8142	2446		2223	
48	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	879,00	--	7032	--	7032	--	7595
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
49	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2609,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
50	С123-020101-1407 2302-0101-1407 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	822,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
51	С123-020101-1507 2302-0101-1507 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	729,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
52	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутреннейрезьбой латунный,присоединение Rp 2,Тмакс 110°С,PN 25,DN 70,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39506,00	--	79012	--	79012	--	85333
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
53	С123-040904-1509 2304-0904-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой,из нержавеющей стали,полнопроходные,присоединение Rp 2 1/2,Тмакс 230°С,PN 25,DN 70,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	172162,00	--	688648	--	688648	--	743740
		СП - 8%			--	--	--	--		55092	
54	С123-051207-0516 2305-1207-0516 РСНБ РК 2015 прим.	Регулятор перепада давленияавтоматический,PN 10,DN 100 ГОСТ 12678-80	шт.	2	97762,00	--	195524	--	195524	--	211166
		СП - 8%			--	--	--	--		15642	
55	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметромдо 100 мм.Установка	шт.	2	2304,16	152,35	4608	305	1032	3303	8544
		НР - 98%; СП - 8%			1635,30	49,86	3271	100		633	
56	51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906брпараллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С,PN 10,DN 70 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	187811,01	--	375622	--		--	375622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		От пускная цена - 185584,00			--	--	--	--	375622	--	
		Колодец прямоугольный 2500х2000-1шт									
57	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,162	27591,13	2531,71	59652	5474	34990	21551	87699
		НР - 99%; СП - 8%			8875,08	1193,53	19188	2580		6496	
58	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П20,П21,П29/	м3	1,06	45246,00	--	47961	--	47961	--	51798
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
59	С121-040302-0227 2104-0302-0227 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В22,5,под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /П2/	м3	1,05	41812,00	--	43903	--	43903	--	47415
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
60	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
61	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	2817,00	--	2817	--	2817	--	3042
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
62	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
63	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		51	
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19250,27	8,16	15419	7	12879	2381	19224
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1424	
		Колодец диам.1500мм-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройствов грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	32497,68	8219,90	98793	24989	47435	35652	145201
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	26369	9644		10756	
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
68	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
69	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
70	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
71	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
72	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	599,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2848	
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,1096	681916,20	6764,34	74738	741	68320	6849	88113
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5677	127		6527	
		Колодец диам.1000мм (контрольный колодец)-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	32497,68	8219,90	49396	12494	23718	17826	72600
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	13184	4822		5378	
76	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2	7445,00	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
77	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	4	9094,00	--	36376	--	36376	--	39286
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
78	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2	6538,00	--	13076	--	13076	--	14122
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
79	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
80	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20008,00	--	40016	--	40016	--	43217
		СП - 8%			--	--	--	--		3201	
81	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	599,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
82	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные.Разборка	м3 конструкции	12,25	324,73	232,53	3978	2849	--	1838	6281
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	1129	572		465	
83	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см.Устройство.	м2 основания илипокрытия	49	483,24	119,19	23679	5840	15984	3773	29648
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	1855	1639		2196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6101621	496287	4535457	743739	7362940
							694253	140322	375622	517580	
	Стоимость оборудования		Тенге				371168				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				375622				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870684				
	Материалы		Тенге				413001				
	Всего заработная плата		Тенге					802412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16610				
	Местные материалы		Тенге				284576				
		Накладные расходы	Тенге				712219				
		Сметная прибыль	Тенге				206632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					802412			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8903				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8903				
		Сметная прибыль	Тенге				712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9616				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3846411				
	Материалы		Тенге				3399				
	Всего заработная плата		Тенге					32164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3808970				
		Накладные расходы	Тенге				31520				
		Сметная прибыль	Тенге				310235				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4188166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7362938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					834575			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2,2м,колодцы диам.1000 мм-26шт,колодцы диам.1500 мм-2шт									
84	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1148,774	187,94	178,88	215897	205487	--	40745	277174
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	10410	46181		20531	
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,46322	1681,68	--	57956	--	--	41728	107659
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	57956	--		7975	
86	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	128,166368	730,94	--	93682	--	--	67451	174024
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	93682	--		12891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	932,73075	30,99	30,99	28906	28906	--	7280	39081
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	10111		2895	
88	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	932,73075	135,12	63,84	126031	59546	--	67719	209250
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	66485	27569		15500	
89	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	932,73075	77,60	66,55	72383	62074	2799	14633	93977
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	7510	12813		6961	
90	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	36,176882	26,57	26,57	961	961	--	242	1300
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	336		96	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,17	3089,43	150,05	15972	776	10640	4712	22339
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	4556	204		1655	
		Сети канализации - К1									
92	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,4804	1960039,96	3186,14	941603	1531	760578	178314	1209510
		НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	179494	620		89593	
93	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм /футляр/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0324	1641669,90	749381,26	53190	24280	4301	31653	91631
		НР - 99%; СП - 8%			759525,00	227300,25	24609	7365		6787	
94	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 7,0 ммГОСТ 10705-80	м	32,5296	19295,00	--	627659	--	627659	--	677871
		СП - 8%			--	--	--	--		50213	
95	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	1821743,27	854591,41	7651	3589	628	4480	13102
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	3434	1091		971	
96	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2168	15738,00	--	66364	--	66364	--	71673
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
97	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм /для поддона/.Укладка	км трубопровода	0,259	587929,54	216819,50	152274	56156	12664	98388	270715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	83454	15928		20053	
98	С123-010501-1421 2301-0501-1421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315х23,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	261,59	13962,00	--	3652320	--	3652320	--	3944505
		СП - 8%			--	--	--	--		292186	
		Колодец диам.1000мм -17шт									
99	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	15,95	26640,03	9535,87	424909	152097	43859	283385	764957
		НР - 99%; СП - 8%			14354,42	3592,15	228953	57295		56663	
100	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,48	13655,00	--	88484	--	88484	--	95563
		СП - 8%			--	--	--	--		7079	
101	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	13	5819,00	--	75647	--	75647	--	81699
		СП - 8%			--	--	--	--		6052	
102	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	6	9094,00	--	54564	--	54564	--	58929
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
103	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	12	6993,00	--	83916	--	83916	--	90629
		СП - 8%			--	--	--	--		6713	
104	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	6538,00	--	32690	--	32690	--	35305
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
105	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	17	7445,00	--	126565	--	126565	--	136690
		СП - 8%			--	--	--	--		10125	
106	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	17	2817,00	--	47889	--	47889	--	51720
		СП - 8%			--	--	--	--		3831	
107	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	17	2082,00	--	35394	--	35394	--	38226
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	20326,00	--	162608	--	162608	--	175617
		СП - 8%			--	--	--	--		13009	
109	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	23411,00	--	210699	--	210699	--	227555
		СП - 8%			--	--	--	--		16856	
110	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	34	599,00	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
111	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	19250,27	8,16	123356	52	103040	19048	153796
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	20264	--		11392	
		Колодец диам.1000мм-9шт контрольный колодец									
112	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,18	26640,03	9535,87	191275	68468	19742	127568	344351
		НР - 99%; СП - 8%			14354,42	3592,15	103065	25792		25507	
113	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	9	7445,00	--	67005	--	67005	--	72365
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
114	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	5819,00	--	23276	--	23276	--	25138
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
115	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	16	9094,00	--	145504	--	145504	--	157144
		СП - 8%			--	--	--	--		11640	
116	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	9	6538,00	--	58842	--	58842	--	63549
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
117	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	2082,00	--	18738	--	18738	--	20237
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326,00	--	101630	--	101630	--	109760
		СП - 8%			--	--	--	--		8130	
119	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20008,00	--	80032	--	80032	--	86435
		СП - 8%			--	--	--	--		6403	
120	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	54	599,00	--	32346	--	32346	--	34934
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
121	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,1894737	21379,24	2104,56	4051	399	2643	1010	5465
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	1009	77		405	
122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	19250,27	8,16	77097	33	64399	11905	96122
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	12665	--		7120	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	тстальных элементов	0,50208	681916,20	6764,34	342376	3396	312975	31373	403650
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	26005	582		29900	
		Колодец диам.1500мм-2шт									
124	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,49	19298,03	6359,79	67350	22196	10279	43036	119217
		НР - 99%; СП - 8%			9992,93	2462,76	34875	8595		8831	
125	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	13655,00	--	9832	--	9832	--	10618
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
126	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	8643,00	--	17286	--	17286	--	18669
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
127	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
129	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
130	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
131	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
132	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
133	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	599,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9007905	689959	7354453	1079432	10894325
							963493	214559	--	806987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4065942				
	Материалы		Тенге				1374308				
	Всего заработная плата		Тенге					1178052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55108				
	Местные материалы		Тенге				983074				
		Накладные расходы	Тенге				1079433				
		Сметная прибыль	Тенге				411630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5557005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1178052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4941963				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4941963				
		Сметная прибыль	Тенге				395357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5337320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10894326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1178052			
		РАЗДЕЛ 3.Жироуловитель									
135	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,71	19298,03	6359,79	33000	10875	5037	21086	58413
		НР - 99%; СП - 8%			9992,93	2462,76	17088	4211		4327	
136	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
137	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	8643,00	--	17286	--	17286	--	18669
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
138	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
139	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /швеллер и уголок/.Установка	т стальных элементов	0,01382	681916,20	6764,34	9424	93	8615	864	11111
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	716	16		823	
140	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	599,00	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
141	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладка деревянной крышки	м2	0,18	287,51	112,30	52	20	--	36	95
		НР - 90%; СП - 8%			175,22	45,50	32	8		7	
142	С121-070201-0206 2107-0201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 ммдо 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	38876,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
143	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,18	2775,50	13,44	500	2	333	152	704
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	165	1		52	
144	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,06	554,65	14,06	33	1	11	19	57
		НР - 90%; СП - 8%			348,84	6,31	21	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	2	1822,17	1189,79	3644	2380	--	1875	5961
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	1265	629		442	
146	С123-020303-3521 2302-0303-3521 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17,DN 110x110x110,PN 10СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8151,00	--	8151	--	8151	--	8803
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
147	С123-020303-3522 2302-0303-3522 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17,DN 150x150x150,PN 10СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8151,00	--	8151	--	8151	--	8803
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
148	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
149	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
150	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,9	21297,94	914,52	40466	1738	31803	6831	51081
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	6925	582		3784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				169302	15109	127983	30863	216180
							26210	5447	--	16013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152445				
	Материалы		Тенге				16634				
	Всего заработная плата		Тенге					31657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6231				
	Местные материалы		Тенге				88261				
		Накладные расходы	Тенге				30862				
		Сметная прибыль	Тенге				14665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31657			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16857				
		Сметная прибыль	Тенге				1349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				216178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					31657			
		РАЗДЕЛ 4.КНС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	1	68502,91	8421,38	68503	8421	12231	30832	107282
		НР - 61%; СП - 8%			47851,00	2693,66	47851	2694		7947	
152	ТОО "АКВАСистема"	КНС Q 18,41м3/час	шт	1	6279821,43	--	6279821	--		--	6279821
		От пускная цена - 6205357,14			--	--	--	--	6279821	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6348324	8421	12231	30832	6387103
							47851	2694	6279821	7947	
	Стоимость оборудования		Тенге				6205357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				74464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6279821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68503				
	Материалы		Тенге				12231				
	Всего заработная плата		Тенге					50545			
		Накладные расходы	Тенге				30832				
		Сметная прибыль	Тенге				7947				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					50545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6387103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					50545			
		РАЗДЕЛ 5.Напорные сети канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=2,2м,колодцы диам.1000 мм-1шт,колодцы диам.1500 мм-3шт									
153	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1927,08	187,94	178,88	362170	344706	--	68351	464962
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	17463	77469		34442	
154	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,8124	1681,68	--	97222	--	--	70000	180600
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	97222	--		13378	
155	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	223,1136	730,94	--	163084	--	--	117420	302944
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	163084	--		22440	
156	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1584,046125	30,99	30,99	49091	49091	--	12364	66371
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	17172		4916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1584,046125	135,12	63,84	214036	101126	--	115007	355366
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	112911	46820		26323	
158	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1584,046125	77,60	66,55	122927	105420	4752	24851	159600
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	12755	21760		11822	
159	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	29,920275	26,57	26,57	795	795	--	200	1075
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	278		80	
160	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	9	3089,43	150,05	27805	1350	18523	8203	38889
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	7932	355		2881	
		Сети канализации									
161	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	кмтрубопровода	0,89875	406355,58	132580,26	365212	119157	12298	264217	679783
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	233757	33129		50354	
162	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	1,25	1228,03	7,62	1535	10	262	1253	3011
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	1263	3		223	
163	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое/трубы в футляре/	м трубопровода	1,25	119,16	1,22	149	2	58	87	255
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	89	--		19	
164	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ18599-2001	м	909	2425,00	--	2204325	--	2204325	--	2380671
		СП - 8%			--	--	--	--		176346	
165	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,9	90673,59	--	81606	--	29212	51870	144154
		НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	52394	--		10678	
166	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,005	268081,23	73879,07	1340	369	12	1049	2581
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	959	100		191	
167	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	371,00	--	1874	--	1874	--	2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
168	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	52059,34	--	260	--	17	240	540
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	243	--		40	
169	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижкаили клапан	3	2646,37	175,21	7939	526	1420	6167	15234
		НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	5993	236		1128	
170	С123-040102-0107 2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN 150,типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	92188,00	--	276564	--	276564	--	298689
		СП - 8%			--	--	--	--		22125	
171	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижкаили клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
172	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27295,00	--	27295	--	27295	--	29479
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
173	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0236	893724,56	454333,60	21092	10722	444	12779	36580
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	9926	2982		2710	
174	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859,00	--	1718	--	1718	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
175	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408,00	--	10816	--	10816	--	11681
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
176	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3661,00	--	7322	--	7322	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
177	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
179	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
180	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
181	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	6	1429,39	125,50	8576	753	560	7257	17100
		НР - 99%; СП - 8%			1210,50	11,26	7263	68		1267	
182	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4543,00	--	27258	--	27258	--	29439
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	
183	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
184	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	1	62258,35	231,61	62258	232	59491	2602	70049
		НР - 99%; СП - 8%			2534,87	93,28	2535	93		5189	
185	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
186	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
187	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	716848,75	214796,59	1434	430	115	1016	2646
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	889	137		196	
188	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	4155,00	--	8343	--	8343	--	9011
		СП - 8%			--	--	--	--		667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм /Монтажная проставка/.Установка	т фасонных частей	0,066	280170,30	13657,03	18491	901	15557	2269	22421
		НР - 99%; СП - 8%			30803,40	3915,82	2033	258		1661	
190	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм /футляр/.Укладка	км трубопровода	0,00125	587929,54	216819,50	735	271	61	475	1307
		НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	403	77		97	
191	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2625	9296,00	--	11736	--	11736	--	12675
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
192	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм /для поддона/.Укладка	км трубопровода	0,45	859308,01	316781,01	386689	142551	33749	248188	685667
		НР - 99%; СП - 8%			467532,00	89568,28	210389	40306		50790	
193	С123-010501-1423 2301-0501-1423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 400х29,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	454,5	22384,00	--	10173528	--	10173528	--	10987410
		СП - 8%			--	--	--	--		813882	
		Колодец для гашения скорости									
194	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,67	19298,03	6359,79	51526	16981	7864	32924	91206
		НР - 99%; СП - 8%			9992,93	2462,76	26681	6576		6756	
195	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	8643,00	--	17286	--	17286	--	18669
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
196	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
197	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
199	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
200	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
201	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	599,00	--	2995	--	2995	--	3235
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
202	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2848	
203	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,15	20338,12	914,52	3051	137	2367	539	3877
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	547	46		287	
		Колодец диам.1500мм-2шт									
204	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,14	19298,03	6359,79	60596	19970	9248	38720	107261
		НР - 99%; СП - 8%			9992,93	2462,76	31378	7733		7945	
205	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,2	13655,00	--	2731	--	2731	--	2949
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
206	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	8643,00	--	51858	--	51858	--	56007
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
207	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13649,00	--	27298	--	27298	--	29482
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
209	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
210	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
211	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
212	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
213	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	778,68	0,94	771	1	131	511	1385
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	639	--		103	
214	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,1421053	21379,24	2104,56	3038	299	1982	757	4099
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	757	58		304	
215	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2848	
		Колодец диам.1000мм-1шт									
216	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,89	26640,03	9535,87	23710	8487	2448	15813	42684
		НР - 99%; СП - 8%			14354,42	3592,15	12775	3197		3162	
217	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	7445,00	--	7445	--	7445	--	8041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
218	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	3	5819,00	--	17457	--	17457	--	18854
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
219	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
220	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
221	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
222	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
223	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		51	
224	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов.Кладка	м3 кладки	0,0947368	21379,24	2104,56	2025	199	1322	505	2733
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	504	38		202	
225	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19250,27	8,16	15419	7	12879	2381	19224
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15406881	926655	13446912	1125700	17855187
							1033312	259330	--	1322608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2493099				
	Материалы		Тенге				264693				
	Всего заработная плата		Тенге					1292553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2995				
	Местные материалы		Тенге				265535				
		Накладные расходы	Тенге				1125611				
		Сметная прибыль	Тенге				289497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3908207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1355
		Сметная заработная плата	Тенге					1292553			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26710				
		Сметная прибыль	Тенге				2137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28847				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12887072				
	Материалы		Тенге				58				
	Всего заработная плата		Тенге					89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12886923				
		Накладные расходы	Тенге				87				
		Сметная прибыль	Тенге				1030973				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13918132				
		Сметная заработная плата	Тенге					89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17855186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1355
		Сметная заработная плата	Тенге					1292642			
		РАЗДЕЛ 6.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯS=25,3м2									
226	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,518	2444,32	1057,07	3710	1605	--	3002	7250
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	2106	674		537	
227	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	7,59	324,73	232,53	2465	1765	--	1139	3892
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	700	354		288	
228	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	32,89	71,00	--	2335	--		--	2522
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
229	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1 /строительный мусор/.Расстояние перевозки 10 км	т	32,89	250,00	--	8223	--		--	8880
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
230	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см.Устройство.	м2 основания или покрытия	25,3	548,00	119,19	13864	3016	9890	1948	17078
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	958	846		1265	
231	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 /6/ см.Устройство	м2 покрытия	25,3	904,78	34,26	22891	867	20969	1377	26209
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	1055	219		1941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	25,3	831,23	0,03	21030	1	20838	206	22935
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	--	191	--		1699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				74518	7253	51697	7672	88766
							5010	2094	--	6575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74518				
	Материалы		Тенге				10429				
	Всего заработная плата		Тенге					7104			
	Местные материалы		Тенге				41269				
	Транспортные расходы		Тенге				10558				
		Накладные расходы	Тенге				7672				
		Сметная прибыль	Тенге				6575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				88766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7104			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-1	Тенге				37108552	2143685	25528733	3018238	42804501
							2770129	624446	6655443	2677710	
	Стоимость оборудования		Тенге				6576525				
	Заготов.складские расходы		Тенге				78918				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6655443				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68503				
	Материалы		Тенге				12231				
	Всего заработная плата		Тенге					50545			
		Накладные расходы	Тенге				30832				
		Сметная прибыль	Тенге				7947				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					50545			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8656689				
	Материалы		Тенге				2079065				
	Всего заработная плата		Тенге					3311777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80943				
	Местные материалы		Тенге				1662715				
	Транспортные расходы		Тенге				10558				
		Накладные расходы	Тенге				2955797				
		Сметная прибыль	Тенге				928999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12541485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3397
		Сметная заработная плата	Тенге					3311777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35614				
		Сметная прибыль	Тенге				2849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38463				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21692303				
	Материалы		Тенге				3457				
	Всего заработная плата		Тенге					32253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21654713				
		Накладные расходы	Тенге				31608				
		Сметная прибыль	Тенге				1737913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23461824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32253			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-1	Тенге				42804497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3474
		Сметная заработная плата	Тенге					3394575			
		Локальная смета 6-3. Сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления (Подземный)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,5м									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1833,15	187,94	178,88	344517	327905	--	65019	442299
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	16612	73693		32763	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,9945	1681,68	--	92483	--	--	66588	171797
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	92483	--		12726	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	226,6140454	665,52	--	150816	--	--	108588	280156
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	150816	--		20752	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1481,766	30,99	30,99	45921	45921	--	11566	62086
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	16063		4599	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1481,766	135,12	63,84	200216	94596	--	107581	332421
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	105620	43797		24624	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1481,766	77,60	66,55	114989	98613	4445	23246	149295
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	11931	20355		11059	
		Лишний грунт 0,636 м3.Балланс землянных масс учтенв смете на вертикальную планировку									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	90,75	3089,43	150,05	280365	13617	186772	82717	392129
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	79976	3576		29047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	1,21	268081,23	73879,07	324378	89394	2800	253931	624574
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	232184	24311		46265	
9	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1222,1	692,00	--	845693	--	845693	--	913349
		СП - 8%			--	--	--	--		67655	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	12	1236,51	808,02	14838	9696	--	7627	24262
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5142	2562		1797	
11	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Отвод 90° удлинен.ПЭ100 SDR11 ГАЗ DN 63х5,8 с ЗН	шт	6	3928,57	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
12	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Отвод 45° удлинен.ПЭ100 SDR11 ГАЗ DN 63х5,8 с ЗН	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
13	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Переход ПЭ100SDR11 ГАЗ DN 315/180 с ЗН	шт	1	73214,29	--	73214	--	73214	--	79071
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
14	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Переход ПЭ100SDR11 ГАЗ DN 180/90 с ЗН	шт	1	15178,57	--	15179	--	15179	--	16393
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
15	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Переход ПЭ100SDR11 ГАЗ DN 90/63 с ЗН	шт	1	9107,14	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
16	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Муфта ПЭ100SDR11 ГАЗ DN 500 с ЗН	шт	2	221428,57	--	442857	--	442857	--	478286
		СП - 8%			--	--	--	--		35429	
17	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	1	1822,17	1189,79	1822	1190	--	937	2980
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	632	314		221	
18	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Тройник неравнопроходной сварной ПЭ100 SDR11 ГАЗ DN 500/315 сЗН	шт	1	1321428,57	--	1321429	--	1321429	--	1427143
		СП - 8%			--	--	--	--		105714	
19	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1210	314,78	147,72	380882	178746	52265	143622	566464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	149871	49604		41960	
20	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,21	89227,00	--	107965	--	107965	--	116602
		СП - 8%			--	--	--	--		8637	
21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,21	26140,04	18636,74	31629	22550	--	9752	44691
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	9079	4465		3310	
22	СТОО СТТОО "КазПрибор" стр.	Лента сигнальная "Газ"	м	1210	17,86	--	21607	--	21607	--	23336
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
		Установка крана диам.63мм под ковер (1шт)(8353.09 СБ)									
23	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1)	м3	0,1	12195,49	6758,97	1220	676	43	855	2240
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	501	223		166	
24	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5,круглые ГОСТ 13015-2012 (КЦП1-10-1)	м3	0,1	43673,00	--	4367	--	4367	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
25	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опориз плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4,ОПТ6)	м3	0,091	12195,49	6758,97	1110	615	39	778	2039
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	456	203		151	
26	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,091	31674,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
27	Прайс-лист стр.	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	4,7	4017,86	--	18884	--	18884	--	20395
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
28	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	1	1554,94	175,21	1555	175	121	1324	3110
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	1259	79		230	
29	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/,ГОСТ 3634-99	комплект	1	20008,00	--	20008	--	20008	--	21609
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/кран полиэтиленовый диам.225мм/	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
31	Прайс-лист стр.	Кран шаровый PE 100SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	46946,43	--	46946	--	46946	--	50702
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовыхотводов,колен,патрубков,переходов,муфт (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
33	Прайс-лист стр.	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	23941,96	--	23942	--	23942	--	25857
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта с ЭН/	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
35	Прайс-лист стр.	Муфта с ЗН д-63мм	шт	2	1517,86	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,02	20672,15	8,16	413	--	350	59	511
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	63	--		38	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	19710,53	1063,69	2464	133	2198	144	2817
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	133	26		209	
38	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	3089,43	150,05	8094	393	5392	2388	11321
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	2309	103		839	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт ЗН переход ПЭ/Сталь d63/DN57 (8353.05 СБ)									
39	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /футляр/.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	935983,63	342849,47	543	199	27	388	1006
		НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	317	76		74	
40	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 ммГОСТ 10705-80	м	0,58232	4155,00	--	2420	--	2420	--	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	0,58	1111,54	7,12	645	4	90	547	1287
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	551	1		95	
42	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений /Монтаж пластины/.Монтаж	т конструкций	0,00863	113787,12	1818,53	982	16	90	607	1716
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	876	4		127	
43	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00863	438711,00	--	3786	--	3786	--	4089
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
44	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /патрубок/.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	610527,78	184046,88	305	92	6	244	594
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	207	39		44	
45	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	954,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы /переход"полиэтилен-сталь"/.Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
47	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4	шт	1	11360,71	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы /муфта полиэтиленовая/.Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
49	СТОО СТТОО "АгТ PlAsT" стр.	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам.63	шт	1	1517,86	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
50	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,00115	265817,23	73879,07	306	85	--	241	591
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	221	23		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	692,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	0,05	17804,15	1063,69	890	53	784	58	1024
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		76	
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
54	СТОО СТТОО "ArT PlAsT" стр.	Отвод полиэтиленовая с ЗН диам.63	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
55	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Заделка футляра /диам.159/	футляр	1	3251,16	354,01	3251	354	1984	910	4494
		НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	913	6		333	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,5	2775,50	13,44	1388	7	923	423	1955
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	458	2		145	
57	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Заделка герметиком	шт	1	2126,20	593,96	2126	594	--	1527	3946
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		292	
58	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,8288093	390,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Переход газопровода диам.63х5,8мм в футляре диам.110х10мм (9шт)/Пр.лист.8353.16СБ/									
59	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,076	370334,35	109035,03	28145	8287	631	21285	53385
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	19227	2273		3954	
60	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	76,76	2122,00	--	162885	--	162885	--	175915
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	-119,16	-1,22	-9056	-92	-3538	-5317	-15523
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-5426	--		-1150	
62	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.63 мм	м трубы,уложенной в футляре	76	1111,54	7,12	84477	541	11710	71648	168615
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	72226	145		12490	
63	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	9	6636,52	1901,37	59729	17112	15738	32500	99607
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	26879	5949		7378	
64	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9	186,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
66	Прайс-лист стр.	Патрубок-накладка диам.110мм	шт	9	11250,00	--	101250	--	101250	--	109350
		СП - 8%			--	--	--	--		8100	
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая/	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
68	Прайс-лист стр.	Муфта Д-32	шт	9	1071,43	--	9643	--	9643	--	10414
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
69	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
70	Прайс-лист стр.	Переход ПЭ32/Ст 32	шт.	9	5982,14	--	53839	--	53839	--	58146
		СП - 8%			--	--	--	--		4307	
71	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Колпак	шт.	18	174,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
72	Прайс-лист стр.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	65,07	31,25	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	9	4725,02	514,50	42525	4631	25949	11908	58788
		НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	11945	83		4355	
74	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	5,1883325	390,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
75	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,18	3089,43	150,05	556	27	370	164	778
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	159	7		58	
		А/ц футляр /ГСН-21/									
76	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм /футляр/.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	1006212,33	6516,93	4025	26	2862	1138	5576
		НР - 99%; СП - 8%			284310,00	3080,22	1137	12		413	
77	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	4	1111,54	7,12	4446	28	617	3771	8874
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	3801	8		657	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00078	66919,20	6764,34	52	5	7	49	109
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	40	1		8	
79	С121-050307-0210 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,оцинкованная,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,78	369,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Выход сигнального провода на поверхность /ГСН-14/									
80	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000053	404706,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
81	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Заделка герметиком	шт	1	2126,20	593,96	2126	594	--	1527	3946
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,8288093	390,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Ковер для выхода провода спутника									
83	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	5555,22	871,84	1778	279	672	879	2869
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	827	108		213	
84	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000212	404706,00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
85	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм/футляр/.Укладка	км трубопровода	0,002	252245,33	65337,85	504	131	2	402	980
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	371	36		73	
86	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	186,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		Ковер для контрольной трубки /ГСН-13/									
87	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,75	8186,23	1491,81	96188	17529	47188	36423	143220
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	31471	7277		10609	
88	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 300-800 мм /Кожух/.Установка	т фасонных частей	0,10325	952029,29	397389,15	98297	41030	36756	30897	139530
		НР - 99%; СП - 8%			198656,50	103614,57	20511	10698		10336	
89	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В15 под ковер	м3	0,35	22030,30	914,52	7711	320	6115	1258	9686
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1276	107		718	
90	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,16675	343444,00	--	57269	--	57269	--	61851
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
91	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001075	404706,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Контрольная трубка /ГСН-13/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,025	387159,73	62051,83	9679	1551	317	8258	19372
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	7811	530		1435	
93	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	25,1	491,00	--	12324	--	12324	--	13310
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
94	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовыхотводов,колен,патрубков,переходов	шт	25	1236,51	808,02	30913	20200	--	15889	50545
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	10712	5337		3744	
95	Прайс-лист стр.	Переход ПЭ32/Ст 32	шт.	25	5982,14	--	149554	--	149554	--	161518
		СП - 8%			--	--	--	--		11964	
96	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Колпак	шт.	25	174,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		Опозновательный столбик с табличкой-указателем									
97	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,76625	1213,52	--	2143	--	--	1543	3982
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	2143	--		295	
98	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,76625	665,52	--	1175	--	--	846	2184
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1175	--		162	
99	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под колонны	м3	0,57	24074,24	1682,50	13722	959	10395	2325	17332
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	2368	187		1284	
100	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	1,30923	65331,41	15990,68	85534	20935	1946	63895	161383
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	62653	7561		11954	
101	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,3	491547,00	--	639011	--	639011	--	690132
		СП - 8%			--	--	--	--		51121	
102	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки.Установка.	шт.	10	754,72	--	7547	--	1047	7020	15732
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	6500	--		1165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,1	111681,00	--	11168	--	11168	--	12062
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
104	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытаниепневматическое	м газопровода	2420	470,00	--	1137408	--	31768	1083527	2398610
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1105640	--		177675	
105	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 63х5,8 мм	стык	104	4188,03	3880,63	435555	403586	--	98398	576670
		НР - 91%; СП - 8%			307,40	732,32	31969	76161		42716	
106	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	130,4576	321,00	--	41877	--	41877	--	45227
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=51м2									
107	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	15,3	324,73	232,53	4968	3558	--	2295	7845
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	1411	715		581	
108	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство.	м2 основания или покрытия	51	308,30	92,08	15723	4696	9977	2557	19742
		НР - 108%; СП - 8%			20,59	25,82	1050	1317		1462	
109	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство.	м2 основания или покрытия	51	349,03	82,27	17800	4196	11965	2984	22447
		НР - 108%; СП - 8%			32,13	22,04	1639	1124		1663	
		ПРОКОЛ ГНБ									
110	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	30	2315,62	1863,91	69469	55917	141	28893	106230
		НР - 99%; СП - 8%			447,03	525,79	13411	15774		7869	
111	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	2063,00	--	61890	--	61890	--	66841
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 63 х5,8 мм.Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	30	2678,76	1695,90	80363	50877	9614	29350	118489
		НР - 91%; СП - 8%			662,40	412,67	19872	12380		8777	
113	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 450 мм.Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	1	5722,05	623,06	5722	623	3492	1602	7910
		НР - 99%; СП - 8%			1607,33	11,15	1607	11		586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8714104	1570643	4808757	2471192	12080124
							2334706	394617	--	894828	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520476				
	Материалы		Тенге				52265				
	Всего заработная плата		Тенге					213018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107965				
		Накладные расходы	Тенге				153373				
		Сметная прибыль	Тенге				53908				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				727757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					213018			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2932974				
	Материалы		Тенге				386400				
	Всего заработная плата		Тенге					1415211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78152				
	Местные материалы		Тенге				24332				
		Накладные расходы	Тенге				1239001				
		Сметная прибыль	Тенге				333758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4505733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1427
		Сметная заработная плата	Тенге					1415211			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				643779				
	Материалы		Тенге				90				
	Всего заработная плата		Тенге					879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				642797				
		Накладные расходы	Тенге				607				
		Сметная прибыль	Тенге				51551				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				695937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					879			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4616876				
	Материалы		Тенге				28231				
	Всего заработная плата		Тенге					1100214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3488523				
		Накладные расходы	Тенге				1078210				
		Сметная прибыль	Тенге				455607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6150692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					1100214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12080119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2729323			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (Надземный)									
114	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,035	670230,34	219744,50	23458	7691	552	18258	45053
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	15215	3227		3337	
115	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	1763,00	--	61952	--	61952	--	66908
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
116	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0056	893724,56	454333,60	5005	2544	106	3032	8680
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2355	708		643	
117	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	947,00	--	6629	--	6629	--	7159
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
118	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижкаили клапан	7	2584,16	125,15	18089	876	2250	15204	35956
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	14963	394		2663	
119	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	7	37023,00	--	259161	--	259161	--	279894
		СП - 8%			--	--	--	--		20733	
		Установка ГРПШ /1шт/									
120	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	2206,40	--	397	--	--	286	738
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	397	--		55	
121	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	730,94	--	132	--	--	95	244
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	132	--		18	
122	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15	м3	0,206	24012,02	1682,50	4946	347	3743	840	6250
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	856	68		463	
123	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорнойрамы	т конструкций	0,05554	39949,16	8504,97	2219	472	700	791	3251
		НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	1047	100		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05554	439279,00	--	24398	--	24398	--	26349
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
125	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,61066	260,50	0,94	420	2	240	143	608
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	178	1		45	
126	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	25294,11	932,62	25294	933	12355	12031	40311
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	12006	270		2986	
127	ТОО "КазПрибор" стр.	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 типа РДНК-1000	шт	1	207821,43	--	207821	--		--	207821
		От пускная цена - 205357,14			--	--	--	--	207821	--	
		Молниезащита и заземление ГРПШ /ГСН-22/									
128	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,79	2206,40	--	3949	--	--	2844	7337
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	3949	--		543	
129	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,79	730,94	--	1308	--	--	942	2430
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	1308	--		180	
130	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,3	24074,24	1682,50	7222	505	5471	1224	9122
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1246	99		676	
131	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,0884	146155,34	100385,74	12920	8874	319	4507	18821
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	3727	1907		1394	
132	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2480,00	--	9920	--	9920	--	10714
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
133	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1738,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
134	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1131,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	438711,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
136	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	5	230,98	23,98	1155	120	272	571	1864
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	763	30		138	
137	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	226378,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
				Ограждение ГРПШ /1шт/							
138	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	14	2561,94	955,76	35867	13381	459	31599	72863
		НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	22027	4751		5397	
139	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	741,98	31,36	742	31	42	794	1659
		НР - 118%; СП - 8%			668,82	3,83	669	4		123	
140	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15049,00	--	4515	--	4515	--	4876
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
141	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1131,00	--	15608	--	15608	--	16856
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
142	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальныеплетеныеодинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2,5 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	122,34	427,00	--	52239	--	52239	--	56418
		СП - 8%			--	--	--	--		4179	
143	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/поз.7/	т	0,00738	438711,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
144	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/МС-11,МС-12/	т	0,0044	584791,00	--	2573	--	2573	--	2779
		СП - 8%			--	--	--	--		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,2	8186,23	1491,81	9823	1790	4819	3720	14627
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	3214	743		1083	
		Крепление газопровода на стойке									
146	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода на стойке.Монтаж	т конструкций	0,13505	90614,88	7275,15	12238	983	967	7132	20919
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	10288	48		1550	
147	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1207	491547,00	--	59330	--	59330	--	64076
		СП - 8%			--	--	--	--		4746	
148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	14,35	542,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
149	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15.Устройство	м3	0,4	22770,45	1114,41	9108	446	6816	1762	11740
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1846	90		870	
150	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	35	470,00	--	16450	--	459	15671	34691
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	15991	--		2570	
151	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категориидиаметром 63х5,8 мм	стык	3	4188,03	3880,63	12564	11642	--	2838	16635
		НР - 91%; СП - 8%			307,40	732,32	922	2197		1232	
152	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,7632	321,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разза2 раза	м2	13,6	169,80	4,48	2309	61	1223	712	3263
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1025	6		242	
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за2 раза	м2	13,6	173,92	3,17	2365	43	1722	418	3006
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	600	6		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				936061	50740	562775	125414	1129767
							114726	14648	207821	68292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				207821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1155				
	Материалы		Тенге				272				
	Всего заработная плата		Тенге					793			
		Накладные расходы	Тенге				571				
		Сметная прибыль	Тенге				138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					793			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211328				
	Материалы		Тенге				19638				
	Всего заработная плата		Тенге					88831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56186				
	Местные материалы		Тенге				12640				
		Накладные расходы	Тенге				89217				
		Сметная прибыль	Тенге				24044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					88831			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104924				
	Материалы		Тенге				1667				
	Всего заработная плата		Тенге					11483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90468				
		Накладные расходы	Тенге				7923				
		Сметная прибыль	Тенге				9028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11483			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				410833				
	Материалы		Тенге				12815				
	Всего заработная плата		Тенге					28267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369089				
		Накладные расходы	Тенге				27702				
		Сметная прибыль	Тенге				35083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				473618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					28267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1129767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					129374			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-3	Тенге				9650166	1621382	5371532	2596606	13209891
							2449432	409265	207821	963120	
	Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				207821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				521631				
	Материалы		Тенге				52537				
	Всего заработная плата		Тенге					213811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107965				
		Накладные расходы	Тенге				153944				
		Сметная прибыль	Тенге				54046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				729621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					213811			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3144301				
	Материалы		Тенге				406039				
	Всего заработная плата		Тенге					1504042			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134339				
	Местные материалы		Тенге				36971				
		Накладные расходы	Тенге				1328218				
		Сметная прибыль	Тенге				357802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4830321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1507
		Сметная заработная плата	Тенге					1504042			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				748704				
	Материалы		Тенге				1757				
	Всего заработная плата		Тенге					12362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733265				
		Накладные расходы	Тенге				8530				
		Сметная прибыль	Тенге				60579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				817812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12362			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5027709				
	Материалы		Тенге				41045				
	Всего заработная плата		Тенге					1128481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3857612				
		Накладные расходы	Тенге				1105912				
		Сметная прибыль	Тенге				490690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6624310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					1128481			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-3	Тенге				13209886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2537
		Сметная заработная плата	Тенге					2858697			
Локальная смета 6-4-1. Котельная. Общестроительные работы.											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	533,63505	120,29	115,68	64189	61733	--	16177	86796
		НР - 72%; СП - 8%			4,60	37,50	2456	20013		6429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,50495	1681,68	--	15984	--	--	11509	29692
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	15984	--		2199	
		Устройство грунтовой подушки									
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	337,81	404,26	402,86	136564	136090	40	30026	179918
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	434	41270		13327	
		Обратная засыпка									
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	163,064	30,99	30,99	5053	5053	--	1273	6832
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1768		506	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	163,064	15,30	15,30	2495	2495	--	628	3374
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	873		250	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3грунта	40,766	665,52	--	27131	--	--	19534	50398
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	27131	--		3733	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	163,064	135,12	63,84	22033	10410	--	11839	36582
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	11623	4820		2710	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	163,064	77,60	66,55	12654	10852	489	2558	16429
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1313	2240		1217	
		Съезд-выезд									
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	157	187,94	178,88	29506	28083	--	5569	37881
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1423	6311		2806	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157	30,99	30,99	4866	4866	--	1225	6578
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1702		487	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157	135,12	63,84	21214	10023	--	11399	35222
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	11191	4641		2609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	157	77,60	66,55	12184	10449	471	2463	15818
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1264	2157		1172	
		Недостающий грунт 51,77 м3.Балланс землянных массучтен в смете на вертикальную планировку									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				353874	280055	1000	114200	505520
							72818	85794	--	37445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353874				
	Материалы		Тенге				1001				
	Всего заработная плата		Тенге					158612			
		Накладные расходы	Тенге				114200				
		Сметная прибыль	Тенге				37446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					158612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				505520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					158612			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1,2,3									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,75	17208,47	1063,69	64532	3989	56554	4327	74367
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3989	766		5509	
14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм.Устройство	м3	25,02	21726,45	1960,37	543596	49048	404656	89794	684061
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	89892	8783		50671	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69943	17006,34	1252,44	11895	876	204	10047	23697
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10815	225		1755	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,487803	192860,00	--	94078	--	94078	--	101604
		СП - 8%			--	--	--	--		7526	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211623	200098,00	--	42345	--	42345	--	45733
		СП - 8%			--	--	--	--		3388	
		Фундамент под перегородки									
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,12	19890,83	8,16	2387	1	2007	357	2963
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	379	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0187803	12860,66	1251,94	242	24	1	206	484
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	217	9		36	
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0187803	214720,00	--	4033	--	4033	--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	м2 поверхности	0,924	772,30	10,01	714	9	373	313	1109
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	332	4		82	
		ПРИЯМОК									
22	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство /В12,5/	м3	1,52	35394,07	5032,03	53799	7649	25457	21142	80936
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	20693	2539		5995	
23	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром 5 ммГОСТ 23279-2012	т	0,03707	254401,00	--	9431	--	9431	--	10185
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
24	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладка над подпольными каналами /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/	м2	2,24	287,51	112,30	644	252	--	445	1176
		НР - 90%; СП - 8%			175,22	45,50	392	102		87	
25	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм,2сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ПРИЯМКА/	м3	0,056	33438,00	--	1873	--	1873	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
26	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы.Окраска простая масляными составамипо дереву /МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ПРИЯМКА/	м2 окрашиваемой поверхности	4,48	359,02	1,19	1608	5	647	767	2565
		НР - 80%; СП - 8%			213,42	0,54	956	2		190	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ФЛ-4 -5м									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/В3,5/	м3	0,3	17208,47	1063,69	5163	319	4525	346	5949
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	319	61		441	
28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,8	19890,83	8,16	15913	7	13376	2378	19754
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2530	--		1463	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01776	192860,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,00335	200098,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КАРКАС Кр-1/	т	0,02111	17006,34	1252,44	359	26	7	303	715
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	326	7		53	
		ФУНДАМЕНТ ПОД РАМЫ ФМ-1 -2шт									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/В3,5/	м3	0,648	17208,47	1063,69	11151	689	9773	748	12851
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	689	132		952	
33	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,388	25302,33	1858,17	60422	4437	41723	13775	80133
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	14262	876		5936	
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06072	214720,00	--	13038	--	13038	--	14081
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
35	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,10412	123845,65	1291,16	12895	134	45	11606	26460
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	12716	37		1960	
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10412	17006,34	1252,44	1771	130	31	1496	3528
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1610	33		261	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/	т	0,08592	187146,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/	т	0,0182	192860,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
39	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	м2 поверхности	18,6	772,30	10,01	14365	186	7486	6302	22321
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	6693	84		1653	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /В7,5/	м3	0,8	19876,06	914,52	15901	732	12253	2876	20279
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2916	245		1502	
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка /ЗД-2/	т	0,03902	224667,08	1183,08	8767	46	6379	2149	11788
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2342	19		873	
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм итому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 /Масляная окраска закладных деталей/	м2 окрашиваемой поверхности	1,13158	778,68	0,94	881	1	150	584	1582
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	730	--		117	
		СТЕНЫ									
43	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажадо 4 м.Кладка.В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /КИРПИЧ М100,Р-Р М50/	м3 кладки	55,1	20652,85	2338,40	1137972	128846	745972	267813	1518248
		НР - 93%; СП - 8%			4775,94	450,40	263154	24817		112463	
44	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича.Расшивкашвов	м2 стен (без вычета проемов)	163,8	-246,59	--	-40392	--	--	-37565	-84193
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-40392	--		-6237	
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки(АС-6,АС10/1)	т металлических изделий	0,018	312808,71	2120,51	5631	38	4580	952	7110
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1013	11		527	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
46	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	24,3	3255,13	243,02	79100	5905	40461	31516	119465
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	32734	1155		8849	
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-I,d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00276	254401,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01932	254401,00	--	4915	--	4915	--	5308
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/.Установка	т стальных элементов	0,00162	681916,20	6764,34	1105	11	1010	101	1302
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	84	2		96	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство /В15/	м3	1,179	40414,10	4254,44	47648	5016	27789	14322	66928
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	14843	896		4958	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0402	187146,00	--	7523	--	7523	--	8125
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04587	192860,00	--	8846	--	8846	--	9554
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009255	192860,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036458	200098,00	--	7295	--	7295	--	7879
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,131783	17006,34	1252,44	2241	165	38	1893	4465
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2038	42		331	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2,3									
56	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство /В15/	м3	0,6508	33828,31	5972,94	22015	3887	11502	6709	31023
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	6626	747		2298	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	192860,00	--	14299	--	14299	--	15443
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03194	187146,00	--	5977	--	5977	--	6456
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	200098,00	--	4082	--	4082	--	4409
		СП - 8%			--	--	--	--		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12648	17095,97	904,01	2162	114	37	1862	4346
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2011	35		322	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1									
61	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство /СТОЙКИ В20/	м3	1,15	34520,54	5972,94	39699	6869	21121	11856	55679
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	11709	1319		4124	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04236	187146,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036288	200098,00	--	7261	--	7261	--	7842
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,078648	17006,34	1252,44	1338	99	23	1130	2665
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1216	25		197	
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82 /ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЖНИ/	т	0,006	187146,00	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛИ В20/	м3	1,08	44271,16	6095,85	47813	6584	26284	14669	67480
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	14945	1174		4999	
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0148	192860,00	--	2854	--	2854	--	3083
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08884	187146,00	--	16626	--	16626	--	17956
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1002	187146,00	--	18752	--	18752	--	20252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05244	200098,00	--	10493	--	10493	--	11333
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25628	17006,34	1252,44	4358	321	74	3681	8683
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3963	82		643	
72	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные инакладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00742	137704,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
73	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство /В12,5/	м3	2,1	29490,75	4601,97	61931	9664	34665	17582	85873
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	17602	1718		6361	
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09072	192860,00	--	17496	--	17496	--	18896
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0305	200098,00	--	6103	--	6103	--	6591
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12122	17006,34	1252,44	2062	152	36	1741	4107
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1874	39		304	
77	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры/АНКЕР АС-1/.Установка при бетонировании	т	0,00945	141854,47	1291,16	1341	12	175	1053	2585
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1154	3		192	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /ЗД-1,ЗД-2/	т	0,023656	369567,08	1183,08	8742	28	3866	4422	14217
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	4848	11		1053	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
79	Е11-070504-0109 1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристыеплощадью до 15 м2.Установка	шт.сборных конструкций	4	3376,78	1633,36	13507	6533	723	8885	24183
		НР - 118%; СП - 8%			1562,85	319,56	6251	1278		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПЛ-4AIVT-С-2шт,ПВ4-4AIIIBT-С-2шт	м3	3,54	44682,00	--	158174	--	158174	--	170828
		СП - 8%			--	--	--	--		12654	
81	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2покрытия	35,6	542,33	154,10	19307	5486	2773	8644	30187
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	11048	1479		2236	
82	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм,толщиной стали 0,8 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	35,6	2721,00	--	96868	--	96868	--	104617
		СП - 8%			--	--	--	--		7749	
83	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 100 мм.Устройство /УМ-1/	м3	1,19	34139,54	3085,44	40626	3672	25061	11406	56194
		НР - 91%; СП - 8%			9994,40	538,12	11893	640		4163	
84	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01936	254401,00	--	4925	--	4925	--	5319
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
85	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00936	230995,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
86	Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной до 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 900 см2	отверстие	5	2429,10	1015,41	12146	5077	--	7877	21624
		НР - 84%; СП - 8%			1413,70	461,77	7068	2309		1602	
87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /АНКЕР АС-2/	т	0,01275	225836,35	1947,36	2879	25	2417	404	3547
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	437	8		263	
88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 4 кг.Установка /ИМ-1/	т	0,00367	369567,08	1183,08	1356	4	600	686	2206
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	752	2		163	
89	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка ирасшивка швов снизу раствором	м шва	11,24	344,09	2,50	3868	28	68	4465	9000
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	3772	13		667	
		КОЗЫРЕК КВ1-1шт									
90	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,637	33600,52	1769,68	21404	1127	15343	4696	28187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	4934	226		2088	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04792	187146,00	--	8968	--	8968	--	9685
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01558	200098,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
93	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0635	17095,97	904,01	1086	57	19	935	2182
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1010	17		162	
		КРОВЛЯ									
94	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная.Устройство в один слой /РУБЕРОИД/	м2 изолируемой поверхности	92	742,51	26,34	68311	2423	50345	14595	89539
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	15543	321		6633	
95	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом /СР.СЛОЙ 195мм/	м3 утеплителя	17,94	12526,90	1644,66	224733	29505	156917	41564	287601
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	38311	6868		21304	
96	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство/ТОЛЩ.25мм/	м2 стяжки	92	585,77	97,69	53891	8987	27287	18056	77702
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	17617	2010		5756	
97	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщинык норме 11-120101-1701	м2 стяжки	920	17,56	1,44	16151	1327	14172	886	18400
		НР - 92%; СП - 8%			0,71	0,34	652	311		1363	
98	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0807779	254401,00	--	20550	--	20550	--	22194
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
99	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0807779	12860,66	1251,94	1039	101	3	888	2081
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	935	41		154	
100	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основанияиз бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	м2 кровли	92	186,61	1,00	17168	92	13059	3734	22574
		НР - 92%; СП - 8%			43,66	0,45	4017	41		1672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП,ХКП/	м2 кровли	92	839,78	13,41	77260	1233	62188	13028	97511
		НР - 92%; СП - 8%			150,42	3,51	13839	323		7223	
102	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство /СЛИВ,ФАРТУК/	м2 покрытия	10,5	2775,50	13,44	29143	141	19388	8874	41058
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9614	32		3041	
103	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг.Установка /КОСТЫЛЬ/	т стальных элементов	0,05415	681916,20	6764,34	36926	366	33755	3384	43534
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2805	63		3225	
104	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Маслянная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	1,57035	778,68	0,94	1223	1	210	810	2196
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1012	1		163	
105	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка /ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ/	м3 древесины вконструкции	0,1875	90862,95	952,38	17037	179	13019	3524	22205
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	3839	76		1645	
106	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкции	м3 древесины в конструкции	0,1875	9997,47	51,95	1875	10	1724	130	2165
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	141	4		160	
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ КВ-1									
107	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /ТОЛЩ.30мм ИЗ Р-РА М50/	м2 стяжки	4,32	555,12	97,69	2398	422	1149	848	3506
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	827	94		260	
108	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлятьна каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	64,8	15,51	1,44	1005	93	866	62	1153
		НР - 92%; СП - 8%			0,71	0,34	46	22		85	
109	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основанияиз бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	м2 кровли	4,32	186,61	1,00	806	4	613	175	1060
		НР - 92%; СП - 8%			43,66	0,45	189	2		79	
110	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП,ХКП/	м2 кровли	4,32	839,78	13,41	3628	58	2920	612	4579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			150,42	3,51	650	15		339	
111	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройствобез фартуков	м примыканий	2,7	1583,81	15,06	4276	41	3518	670	5342
		НР - 92%; СП - 8%			265,62	4,12	717	11		396	
112	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство /СЛИВ/	м2 покрытия	0,54	2775,50	13,44	1499	7	998	456	2112
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	494	2		156	
		ПОЛЫ									
		ДЕТ.740 S=58,88м2 (толщ.100мм)									
113	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,88	239,82	28,10	14121	1654	8818	3978	19547
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3649	583		1448	
114	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,7104	19250,27	8,16	90676	38	75743	14002	113052
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	14895	--		8374	
115	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство /В15,толщ.20мм/	м2 покрытия	58,88	901,89	87,43	53103	5148	30547	18049	76845
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	17408	1793		5692	
116	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	58,88	-178,17	-7,63	-10490	-449	-9038	-1141	-12562
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-1003	-211		-931	
117	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	61,824	144,38	1,00	8926	62	1624	6832	17019
		НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	7240	28		1261	
118	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска цементных плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности	5,888	729,70	2,95	4296	17	1427	2288	7111
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	2852	8		527	
		ДЕТ.376 S=3,22м2 (толщ.108мм)									
119	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2площади уплотнения	3,22	239,82	28,10	772	90	482	218	1069
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	200	32		79	
120	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,2576	19250,27	8,16	4959	2	4142	766	6183
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	815	--		458	
121	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	3,22	1394,72	87,63	4491	282	2371	1759	6750
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	1838	33		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	3,22	862,89	43,03	2779	139	1531	1060	4146
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	1109	19		307	
123	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для половмногоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/.Устройство	м2 покрытия	3,22	4076,71	66,97	13127	216	9569	3228	17664
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	3342	93		1308	
124	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	3,381	525,51	1,50	1777	5	888	833	2819
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	884	2		209	
		ДЕТ.376 S=3,27м2 (толщ.108мм)									
125	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2площади уплотнения	3,27	239,82	28,10	784	92	489	221	1086
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	203	32		80	
126	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,2616	19250,27	8,16	5036	2	4207	778	6279
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	827	--		465	
127	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для половмногоцветных или одноцветных на цементном растворе /РЕЛЬЕФНАЯ/.Устройство	м2 покрытия	3,27	4076,71	66,97	13331	219	9719	3279	17938
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	3393	94		1329	
128	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	3,4335	525,51	1,50	1804	5	901	846	2863
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	898	2		212	
		ДЕТ.531 S=4,57м2 (толщ.103,6мм)									
129	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение гравием	м2площади уплотнения	4,57	239,82	28,10	1096	128	685	309	1517
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	283	45		112	
130	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,3656	19250,27	8,16	7038	3	5879	1087	8775
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1156	--		650	
131	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,57	645,41	26,13	2950	119	1499	1304	4594
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1332	55		340	
132	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,57	3094,01	19,29	14140	88	12490	1507	16898
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	1562	41		1252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	4,8899	373,96	2,00	1829	10	1467	335	2337
		НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	352	4		173	
134	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы.Окраска улучшеннаямасляными составами по дереву /ПЛИНТУСЫ/	м2 окрашиваемой поверхности	0,457	715,51	3,14	327	1	105	177	545
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	221	1		40	
		ДВЕРИ									
135	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков /Д-3/	м2 проемов	2,9	1953,57	400,95	5665	1163	1970	2529	8850
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	2532	279		656	
136	Е11-100107-0702 1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей	м2 проемов	2,9	328,64	0,25	953	1	264	620	1699
		НР - 90%; СП - 8%			237,38	0,11	688	--		126	
137	С121-090102-0125 2109-0102-0125 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными качающимися полотнами ДВК 21-15 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,9	6642,00	--	19262	--	19262	--	20803
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
138	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
139	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
140	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях /Д-4,5/	м2 проемов	4,77	1492,12	70,92	7117	338	2225	4224	12249
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	4554	139		907	
141	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,77	4990,00	--	23802	--	23802	--	25706
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
142	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
143	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3504,00	--	10512	--	10512	--	11353
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
144	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	3	2256,90	45,82	6771	137	1137	3830	11449
		НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	5497	54		848	
145	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая дверь Д-1	т	0,0916632	686229,00	--	62902	--	62902	--	67934
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
146	С121-050302-0102 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00444	312813,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
147	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
148	Е11-100107-0702 1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более3 м2 в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,15	328,64	0,25	1035	1	286	673	1845
		НР - 90%; СП - 8%			237,38	0,11	748	--		137	
149	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраскамасляная белилами с добавлением колера,количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,3	260,50	0,94	1641	6	937	560	2378
		НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	698	3		176	
		ОКНА									
150	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыоконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий.Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2 проемов	8,19	4296,36	266,20	35187	2180	23331	9386	48139
		НР - 90%; СП - 8%			1181,40	91,99	9676	753		3566	
151	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооруженийСТ РК 950-92 /ПВД15-21,ПВД6-9,ПВД15-9/	м2	8,19	14151,00	--	115897	--	115897	--	125168
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,19	1989,11	30,81	16291	252	12552	2848	20670
		НР - 80%; СП - 8%			425,78	8,90	3487	73		1531	
153	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
154	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
155	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
156	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности /ЗАТИРКА ПОТОЛКА С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ/	111,904	326,14	2,13	36497	238	1744	27704	69337
		НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	34515	116		5136	
157	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраскаводными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,904	87,99	0,69	9846	78	873	7145	18350
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	8895	36		1359	
		СТЕНЫ									
158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	194	1295,15	69,56	251258	13495	81283	133284	415305
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	156480	10124		30763	
159	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	5,5	2775,31	39,88	15264	219	4491	8528	25696
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	10554	107		1903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска воднымисоставами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	156,5	87,99	0,69	13770	109	1221	9992	25663
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	12440	50		1901	
161	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2поверхности облицовки	13	4683,56	17,83	60886	232	33276	21988	89504
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	27378	107		6630	
162	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	66	729,70	2,95	48160	194	15997	25646	79711
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	31969	88		5904	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
163	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,6	1071,46	27,73	21001	543	6973	11142	34714
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	13485	443		2571	
164	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1071,46	27,73	171434	4437	56919	90956	283381
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	110078	3617		20991	
165	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	31,5	487,18	0,77	15346	24	3972	9080	26380
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	11350	--		1954	
166	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая /+ОТКОСЫ/	м2 фасада	166,3	46,16	0,54	7677	90	977	5318	14034
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	6610	37		1040	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1 (1шт)									
167	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/В3,5/	м3	0,14	17208,47	1063,69	2409	149	2111	162	2776
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	149	29		206	
168	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /В12,5/	м3	0,85	20516,62	914,52	17439	777	13564	3056	22135
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	3098	260		1640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00784	214720,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
170	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000404	404706,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
171	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство /ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ,Р-Р М50,ТОЛЩ.50мм/	м2	1	840,49	5,17	840	5	408	390	1329
		НР - 91%; СП - 8%			426,72	1,85	427	2		98	
172	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование.Устройство.добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3	304,41	2,37	913	7	540	335	1348
		НР - 91%; СП - 8%			121,92	0,87	366	3		100	
173	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерныена поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Ан-1/	т	0,01216	225836,35	1947,36	2746	24	2305	386	3382
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	417	7		251	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФМ-2 (2шт)									
174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/В3,5/	м3	0,64	17208,47	1063,69	11013	681	9651	738	12692
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	681	131		940	
175	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/В12,5/	м3	2,2	20516,62	914,52	45137	2012	35107	7909	57289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	8018	674		4244	
176	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка /ИМ-1/	т	0,03742	543465,41	15990,68	20336	598	17947	1826	23936
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	1791	216		1773	
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									
177	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м.Монтаж /ГАЗООТВОДЯЩАЯ ТРУБА/	т конструкций	1,37906	105968,63	49093,63	146137	67703	22597	50161	212002
		НР - 69%; СП - 8%			40489,10	12226,11	55837	16861		15704	
178	С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	21125,00	--	316875	--	316875	--	342225
		СП - 8%			--	--	--	--		25350	
179	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,21944	438711,00	--	96271	--	96271	--	103972
		СП - 8%			--	--	--	--		7702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ5781-82	т	0,10752	196759,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
181	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепленияитрубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0748	90614,88	7275,15	6778	544	536	3950	11586
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	5698	27		858	
182	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0604384	496898,00	--	30032	--	30032	--	32434
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
183	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицыдо 0,5 т	т	0,0145844	438711,00	--	6398	--	6398	--	6910
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
184	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайкамии шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	404706,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
185	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0165	225836,35	1947,36	3726	32	3129	523	4590
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	565	10		340	
186	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА	м3	0,32	40414,10	4254,44	12933	1361	7543	3887	18165
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	4029	243		1346	
187	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811 /СНАРУЖИ/	м2	42,16194	324,24	1,59	13671	67	13015	413	15210
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	589	9		1127	
188	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,75	32819,75	1047,65	24615	786	7613	12587	40178
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	16216	346		2976	
189	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,2375	6858,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
190	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляциитрубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	20,01	2027,76	162,26	40575	3247	3240	26091	72000
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	12,16	34088	243		5333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,135481	319240,00	--	43251	--	43251	--	46711
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
192	Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм.Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	2680,21	1361,00	80272	40762	28507	17598	105700
		НР - 69%; СП - 8%			367,38	484,18	11003	14501		7830	
193	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	78,44	12,50	2349	374	--	1363	4009
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	--	1975	--		297	
194	Е11-130601-0304 1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм.Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	67,96	0,93	2035	28	702	907	3178
		НР - 69%; СП - 8%			43,57	0,34	1305	10		235	
195	Е11-130801-0209 1113-0801-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм.Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5мм при производстве работ на строительно-монтажнойплощадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,95	3521,07	1223,63	105456	36648	25651	48394	166158
		НР - 69%; СП - 8%			1440,98	900,80	43157	26979		12308	
		ОТТЯЖКИ									
196	Е11-340101-1101 1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оттяжки стальных радиомачт с втулками,стяжными муфтами,звеньями радиомачт.Установка /ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2/	т оттяжек в сборе	0,18469	75841,29	39780,73	14007	7347	38	7396	23116
		НР - 76%; СП - 8%			35854,88	16839,52	6622	3110		1712	
197	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0923544	438711,00	--	40517	--	40517	--	43758
		СП - 8%			--	--	--	--		3241	
198	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкаякласса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0850521	196759,00	--	16735	--	16735	--	18074
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
199	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00729	404706,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		ПРОЧИСТКИ,ПЕРЕХОДЫ									
200	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж /Монтаж отверстия для прочистки/	т конструкций	0,05793	49988,00	2569,56	2896	149	204	1771	5040
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	2543	24		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05793	438711,00	--	25415	--	25415	--	27448
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
202	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01885	404706,00	--	7629	--	7629	--	8239
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
203	С121-130407-0201 2113-0407-0201 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоскиесгладкой поверхностью непрессованные толщиной 12ммГОСТ 18124-95	м2	0,21	2477,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
204	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м2	1,67997	324,24	1,59	545	3	519	16	606
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	23	--		45	
205	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,29572	49988,00	2569,56	14782	760	1041	9040	25728
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	12981	120		1906	
206	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,29572	438711,00	--	129736	--	129736	--	140114
		СП - 8%			--	--	--	--		10379	
207	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0305	404706,00	--	12344	--	12344	--	13331
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
208	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	м2	8,57588	324,24	1,59	2781	14	2647	84	3094
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	120	2		229	
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Вж-1									
209	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовойи тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02365	49988,00	2569,56	1182	61	83	723	2058
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1038	10		152	
210	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,01966	688278,00	--	13532	--	13532	--	14614
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00399	254401,00	--	1015	--	1015	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
212	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установкав готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00088	479649,86	2021,86	422	2	166	232	706
		НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	254	1		52	
213	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мми тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,96	778,68	0,94	748	1	128	495	1342
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	619	--		99	
		Крыльцо Кр-1									
214	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	3,12	665,52	--	2076	--	--	1495	3857
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2076	--		286	
215	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	2,2	20516,62	914,52	45137	2012	35107	7909	57289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	8018	674		4244	
216	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,00878	12860,66	1251,94	113	11	--	97	226
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	102	4		17	
217	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	0,00878	254401,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
218	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм.Устройство	м2 покрытия	5	1736,09	95,88	8680	479	225	7611	17594
		НР - 94%; СП - 8%			1595,12	24,17	7976	121		1303	
219	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо).Устройство.Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702,11-110101-1703	м2 покрытия	5	315,69	4,80	1578	24	--	1466	3288
		НР - 94%; СП - 8%			310,90	0,94	1554	5		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6204740	501552	4284143	1330171	8137707
							1419059	145514	--	602792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5232515				
	Материалы		Тенге				2179558				
	Всего заработная плата		Тенге					1451357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748882				
	Местные материалы		Тенге				552946				
		Накладные расходы	Тенге				1252055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				518766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					1451357			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				655350				
	Материалы		Тенге				28371				
	Всего заработная плата		Тенге					113216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457496				
		Накладные расходы	Тенге				78119				
		Сметная прибыль	Тенге				58678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				792146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					113216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				316875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316875				
		Сметная прибыль	Тенге				25350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				342225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8137708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1540
		Сметная заработная плата	Тенге					1564574			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-1	Тенге				6558614	781607	4285143	1444371	8643227
							1491878	231308	--	640237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5586389				
	Материалы		Тенге				2180559				
	Всего заработная плата		Тенге					1609969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748882				
	Местные материалы		Тенге				552946				
		Накладные расходы	Тенге				1366256				
		Сметная прибыль	Тенге				556212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7508856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599
		Сметная заработная плата	Тенге					1609969			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				655350				
	Материалы		Тенге				28371				
	Всего заработная плата		Тенге					113216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457496				
		Накладные расходы	Тенге				78119				
		Сметная прибыль	Тенге				58678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				792146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					113216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				316875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316875				
		Сметная прибыль	Тенге				25350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				342225				
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-1	Тенге				8643228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1699
		Сметная заработная плата	Тенге					1723185			

Локальная смета 6-4-2. Котельная. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ									
1	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальныежаротрубные пароводогрейные на жидком топливе илигазе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).Установка	котел	2	66152,58	10440,19	132305	20880	27222	90200	240306
		НР - 98%; СП - 8%			42101,25	3919,15	84203	7838		17800	
2	51-040103-0304 5104-0103-0304 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные трехходовые на газообразном топливе модели КВа-1000,номинальная теплопроизводительность 900 кВт,отапливаемая площадь по наружным габаритам 12000 м2,габаритные размеры 2470 мм х 1550 мм х 2080 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2	3510081,52	--	7020163	--		--	7020163
		От пускная цена - 3468460,00			--	--	--	--	7020163	--	
3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	17809,66	408,58	17810	409	3047	14182	34551
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2559	
4	51-020602-0158 5102-0602-0158 РСНБ РК 2015	Насос сетевой BL40/140-4/2,типа WILO	шт.	2	599032,15	--	1198064	--		--	1198064
		От пускная цена - 591929,00			--	--	--	--	1198064	--	
5	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики,наружный диаметр патрубков 159 мм.Установка	шт.	1	115946,57	615,04	115947	615	106885	8377	134269
		НР - 98%; СП - 8%			8446,82	101,04	8447	101		9946	
6	Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 10 кг.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4895,97	--	4896	--	80	3612	9189
		НР - 75%; СП - 8%			4816,28	--	4816	--		681	
7	ТОО "Энергия-К"	Водоподготовительная установка ВПУ-2,5	шт	1	1033449,88	--	1033450	--		--	1033450
		От пускная цена - 1021195,54			--	--	--	--	1033450	--	
8	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	45282,10	1062,84	45282	1063	32912	11448	61269
		НР - 98%; СП - 8%			11307,34	374,43	11307	374		4538	
9	Е11-160601-0110 1116-0601-0110 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм.Установка	шт.	2	22813,52	2589,92	45627	5180	7644	33490	85447
		НР - 98%; СП - 8%			16401,60	685,20	32803	1370		6329	
10	ООО "VivATEX"	Клапан взрывнойдиам.500	шт	2	41302,86	--	82606	--	82606	--	89214
		СП - 8%			--	--	--	--		6608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм /ГАЗОХОД диам.530х6/.Прокладка	м трубопровода	9	36115,68	420,47	325041	3784	292238	29306	382694
		НР - 98%; СП - 8%			3224,28	98,35	29019	885		28348	
12	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	17809,66	408,58	17810	409	3047	14182	34551
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2559	
13	51-020602-0154 5102-0602-0154 РСНБ РК 2015	Насосы подпиточные модели Sput 15/6130 CAN PN 6,типа WILO	шт.	1	630446,65	--	630447	--		--	630447
		От пускная цена - 622971,00			--	--	--	--	630447	--	
14	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расходный круглые и прямоугольные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	45282,10	1062,84	45282	1063	32912	11448	61269
		НР - 98%; СП - 8%			11307,34	374,43	11307	374		4538	
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
15	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до150 мм.Прокладка	м трубопровода	30,5	5906,23	87,70	180140	2675	142319	35208	232576
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	35146	781		17228	
16	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 150 мм /диам.133х4/.Прокладка	мтрубопровода	4,6	4742,23	87,70	21814	403	16110	5310	29294
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	5301	118		2170	
17	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм.Прокладка	м трубопровода	4	1385,38	36,65	5542	147	2858	2535	8722
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2537	49		646	
18	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	16	1909,18	36,65	30547	586	19812	10138	43940
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	10149	196		3255	
19	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм /диам.32х2,5/.Прокладка	м трубопровода	8	1087,38	36,65	8699	293	3332	5069	14870
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5074	98		1101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	75,86	1,22	3945	63	170	3638	8189
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3712	--		607	
21	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,1	119,16	1,22	4182	43	1633	2456	7169
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2506	--		531	
22	Е11-180701-0207 1118-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники,наружный диаметр до 273 мм.Установка	шт.	2	17967,48	226,38	35935	453	32948	2674	41698
		НР - 98%; СП - 8%			1266,78	97,75	2534	195		3089	
23	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	851,00	--	2553	--	2553	--	2757
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
24	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
25	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	39,5	1565,93	16,80	61854	664	47980	13176	81033
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	13210	236		6002	
26	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	1418,39	16,80	2128	25	1601	500	2838
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	502	9		210	
27	Е11-160601-0203 1116-0601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметромдо 125 мм.Установка	шт.	4	5842,79	329,73	23371	1319	4540	17597	44246
		НР - 98%; СП - 8%			4378,05	110,98	17512	444		3277	
28	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	36004,00	--	144016	--	144016	--	155537
		СП - 8%			--	--	--	--		11521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 10,DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3019,00	--	24152	--	24152	--	26084
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
30	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	3	8034,77	499,15	24104	1497	3822	18736	46267
		НР - 98%; СП - 8%			6261,75	110,98	18785	333		3427	
31	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	100388,00	--	301164	--	301164	--	325257
		СП - 8%			--	--	--	--		24093	
32	С123-020103-0511 2302-0103-0511 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 10,DN125 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5137,00	--	30822	--	30822	--	33288
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
33	С123-020101-1165 2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм -377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	20809,00	--	41618	--	41618	--	44947
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
34	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка	шт.	6	1313,50	50,06	7881	300	1992	5610	14570
		НР - 98%; СП - 8%			931,50	22,52	5589	135		1079	
35	С123-040502-1208 2304-0502-1208 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара,PN 25,DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	28200,00	--	112800	--	112800	--	121824
		СП - 8%			--	--	--	--		9024	
36	С123-020103-0407 2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1952,00	--	15616	--	15616	--	16865
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
37	С123-020103-0611 2302-0103-0611 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 16,DN125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5768,00	--	11536	--	11536	--	12459
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
38	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1934,00	--	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1039,00	--	9351	--	9351	--	10099
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
40	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	4564	68		829	
42	С123-040904-1306 2304-0904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутреннейрезьбой,из нержавеющей стали,полупроходные,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 230°С,PN 69,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	32570,00	--	32570	--	32570	--	35176
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
43	С123-041004-1706 2304-1004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2",типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	40913,00	--	81826	--	81826	--	88372
		СП - 8%			--	--	--	--		6546	
44	С123-051206-1407 2305-1206-1407 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая,Тмакс 95°С,PN 16,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	30605,00	--	122420	--	122420	--	132214
		СП - 8%			--	--	--	--		9794	
45	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	1916,01	93,98	5748	282	902	4506	11075
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	4564	34		820	
46	С123-041001-0402 2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый16кч11р для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2394,00	--	7182	--	7182	--	7757
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
47	С123-020103-0604 2302-0103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 16,DN25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1285,00	--	7710	--	7710	--	8327
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
48	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	6086	90		1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п,для воды и пара PN 25,DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12825,00	--	25650	--	25650	--	27702
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
50	С123-020103-0406 2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1571,00	--	18852	--	18852	--	20360
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
51	С123-041001-6603 2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п,для воды и пара PN 25,DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16124,00	--	32248	--	32248	--	34828
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
52	С123-020103-0604 2302-0103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 16,DN25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1285,00	--	10280	--	10280	--	11102
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
53	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т / Т23.14,Т22.22/.Монтаж	т конструкций	0,0451	90614,88	7275,15	4087	328	323	2382	6986
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3436	16		517	
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	45,1	542,00	--	24444	--	24444	--	26400
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
55	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т/Опора подвесная Оп-1,2/.Монтаж	т конструкций	0,068916	90614,88	7275,15	6245	501	494	3639	10675
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	5250	25		791	
56	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,068916	439279,00	--	30273	--	30273	--	32695
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
57	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000636	404706,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
58	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	12	2481,43	--	29777	--	26598	3115	35524
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	3179	--		2631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	6	404,85	--	2429	--	341	2046	4834
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	2088	--		358	
60	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698,00	--	10188	--	10188	--	11003
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
61	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	592,48	--	592	--	7	438	1113
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	585	--		82	
62	51-100401-0101 5110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарнаяТРШС,грузоподъёмность 0,5 т,высота подъема 6 м	шт.	1	30161,65	--	30162	--		--	30162
		От пускная цена - 29804,00			--	--	--	--	30162	--	
		Строительные работы									
63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраскамасляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,24	778,68	0,94	187	--	32	124	336
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	155	--		25	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,24	84,90	2,24	20	1	10	6	29
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	9	--		2	
65	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,03	118,52	2,88	1426	35	1192	140	1691
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	199	4		125	
66	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	3,47	32819,75	1047,65	113885	3635	35225	58236	185890
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	75025	1602		13770	
67	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	5,7255	6858,00	--	39265	--	39265	--	42407
		СП - 8%			--	--	--	--		3141	
68	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхностьизоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	86,47	481,84	26,41	41665	2284	12806	20545	67186
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	26575	458		4977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластикрулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0994405	434634,00	--	43220	--	43220	--	46678
		СП - 8%			--	--	--	--		3458	
		Прочистка /см.лист 13/									
70	С121-130406-0101 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,000441	2426139,00	--	1070	--	1070	--	1156
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
71	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 25 мм,толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,17379	274740,00	--	47747	--	47747	--	51567
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
72	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	123,92	0,75	3717	23	--	2557	6776
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	3695	10		502	
73	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005655	404706,00	--	2289	--	2289	--	2472
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		Спускной колодец СК-1									
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	17208,47	1063,69	6883	425	6032	462	7933
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		588	
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,87	32497,68	8219,90	60771	15371	29180	21931	89318
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	16220	5932		6616	
76	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
77	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
78	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,01384	521278,00	--	7214	--	7214	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,40136	778,68	0,94	313	--	54	207	561
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	259	--		42	
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	0,9	17695,84	1145,57	15926	1031	14073	936	18211
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	822	206		1349	
82	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	12860,66	1251,94	36	4	--	31	72
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	32	1		5	
83	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	214720,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	828,67	20,45	12430	307	8600	3308	16997
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3523	34		1259	
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-2	Тенге				12815514	66931	2346438	474092	13559795
							489858	22335	9912286	270182	
	Стоимость оборудования		Тенге				9794749				
	Заготов.складские расходы		Тенге				117537				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9912286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5488				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					5401			
		Накладные расходы	Тенге				4051				
		Сметная прибыль	Тенге				763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5401			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				458753				
	Материалы		Тенге				107203				
	Всего заработная плата		Тенге					131564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134450				
	Местные материалы		Тенге				70762				
		Накладные расходы	Тенге				105926				
		Сметная прибыль	Тенге				45174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					131564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51537				
	Материалы		Тенге				817				
	Всего заработная плата		Тенге					12431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37488				
		Накладные расходы	Тенге				8577				
		Сметная прибыль	Тенге				4809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2387450				
	Материалы		Тенге				814969				
	Всего заработная плата		Тенге					362796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1180663				
	Сдача и испытание		Тенге				5146				
		Накладные расходы	Тенге				355541				
		Сметная прибыль	Тенге				219439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2962430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					362796			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-2	Тенге				13559794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					512193			
		Локальная смета 6-4-3. Котельная. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до15 мм.Прокладка	м трубопровода	13	1418,39	16,80	18439	218	13874	4337	24598
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	4347	78		1822	
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка	м трубопровода	7	1565,93	16,80	10961	118	8502	2335	14360
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	2341	42		1064	
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до25 мм.Прокладка	м трубопровода	26	1677,63	16,80	43618	437	34486	8673	56475
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8695	155		4183	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	75,86	1,22	3490	56	150	3218	7245
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	3284	--		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
6	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
7	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
8	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	851,00	--	2553	--	2553	--	2757
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
9	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005 /для спускавоздуха/	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
10	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка /МС-90-500/	кВт	2,25	18055,79	143,91	40626	324	38696	1719	45733
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	1606	149		3388	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,04	778,68	0,94	4703	6	803	3117	8446
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3894	3		626	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,08	84,90	2,24	177	5	94	54	250
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	78	--		18	
13	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,08	118,52	2,88	247	6	207	24	292
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	34	1		22	
14	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,27	32819,75	1047,65	8861	283	2740	4531	14464
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	5838	125		1071	
15	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4455	6858,00	--	3055	--	3055	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,95	481,84	26,41	4794	263	1473	2364	7731
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	3058	53		573	
17	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0114425	434634,00	--	4973	--	4973	--	5371
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153364	1715	118472	30372	198437
							33176	604	--	14699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26810				
	Материалы		Тенге				5317				
	Всего заработная плата		Тенге					13084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8029				
		Накладные расходы	Тенге				10091				
		Сметная прибыль	Тенге				2952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13084			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126553				
	Материалы		Тенге				95708				
	Всего заработная плата		Тенге					20696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9419				
	Сдача и испытание		Тенге				56				
		Накладные расходы	Тенге				20283				
		Сметная прибыль	Тенге				11747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					33780			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ									
18	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т /КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ/.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,07236	322349,61	136926,00	23325	9908	719	9609	35569
		НР - 69%; СП - 8%			175490,00	16965,80	12698	1228		2635	
19	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06118	491547,00	--	30073	--	30073	--	32479
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
20	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015811	438711,00	--	6936	--	6936	--	7491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
21	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	19,2	1825,38	17,09	35047	328	26483	8178	46683
		НР - 98%; СП - 8%			428,98	5,63	8236	108		3458	
22	С123-021105-0102 2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных,электросварных,бесшовных труб с фланцами,45х2,5 мм /диам.20мм применительно/	м	19,2	1372,00	--	26342	--	26342	--	28450
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,2	75,86	1,22	1457	23	63	1343	3024
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1371	--		224	
24	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10МПа.Монтаж оборудования	шт.	2	1439,72	108,11	2879	216	1357	797	3970
		НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	1306	--		294	
25	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных сгайками и шайбами	болт	20	123,92	0,75	2478	15	--	1704	4517
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2463	7		335	
26	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	404706,00	--	1457	--	1457	--	1573
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
27	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,86	450,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130382	10491	93817	21631	164174
							26075	1343	--	12162	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2879				
	Материалы		Тенге				1357				
	Всего заработная плата		Тенге					1306			
		Накладные расходы	Тенге				797				
		Сметная прибыль	Тенге				294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1306			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1844				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1844				
		Сметная прибыль	Тенге				148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1991				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62813				
	Материалы		Тенге				719				
	Всего заработная плата		Тенге					16396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37009				
		Накладные расходы	Тенге				11313				
		Сметная прибыль	Тенге				5930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16396			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62846				
	Материалы		Тенге				26545				
	Всего заработная плата		Тенге					9715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26342				
		Накладные расходы	Тенге				9521				
		Сметная прибыль	Тенге				5789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27418			
			РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1,ВЕ2									
28	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	4516,79	48,38	11337	121	7243	3938	16497
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3973	45		1222	
29	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами /ЗК.00.000/	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	
30	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	3	1261,92	30,53	3786	92	270	3391	7751
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		574	
31	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
		ВЕ3,ВЕ4									
32	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметрдо 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,18	4808,79	48,38	5674	57	3749	1851	8128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1868	21		602	
33	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 280 мм.Установка	дефлектор	2	7692,94	61,62	15386	123	10021	5161	22190
		НР - 98%; СП - 8%			2621,12	11,82	5242	24		1644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47007	476	31228	15144	67124
							15304	149	--	4972	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47007				
	Материалы		Тенге				25962				
	Всего заработная плата		Тенге					15453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5265				
	Сдача и испытание		Тенге				751				
		Накладные расходы	Тенге				15144				
		Сметная прибыль	Тенге				4972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15453			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-3	Тенге				330753	12682	243517	67147	429735
							74555	2096	--	31833	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2879				
	Материалы		Тенге				1357				
	Всего заработная плата		Тенге					1306			
		Накладные расходы	Тенге				797				
		Сметная прибыль	Тенге				294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1306			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28654				
	Материалы		Тенге				5317				
	Всего заработная плата		Тенге					13084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9872				
		Накладные расходы	Тенге				10091				
		Сметная прибыль	Тенге				3100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13084			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62813				
	Материалы		Тенге				719				
	Всего заработная плата		Тенге					16396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37009				
		Накладные расходы	Тенге				11313				
		Сметная прибыль	Тенге				5930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16396			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				236407				
	Материалы		Тенге				148215				
	Всего заработная плата		Тенге					45865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41026				
	Сдача и испытание		Тенге				808				
		Накладные расходы	Тенге				44948				
		Сметная прибыль	Тенге				22508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				303863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					45865			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-3	Тенге				429735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					76651			
		Локальная смета 6-4-4. Котельная. Водопровод и канализация									
		Сеть В1									
1	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметрдо 25 мм.Прокладка	м трубопровода	6,3	2173,77	19,12	13695	120	11184	2386	17367
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	2391	44		1286	
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	25,7	1848,06	19,12	47495	491	37252	9733	61806
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	9752	179		4578	
3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	75,86	1,22	2428	39	104	2239	5040
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2285	--		373	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	52059,34	--	1666	--	114	1537	3459
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1552	--		256	
5	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	986,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
6	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1233,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
7	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект	1	9036,06	409,97	9036	410	48	8579	19025
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	8578	176		1409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	51-040106-0123 5104-0106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,8 кВт,управлениеэлектронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты,установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	36981,52	--	36982	--		--	36982
		От пускная цена - 36543,00			--	--	--	--	36982	--	
9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители.Установка	шт.	2	825,84	0,15	1652	--	76	1545	3452
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	1576	--		256	
10	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3998,00	--	3998	--	3998	--	4318
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
11	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточныйнастенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ25809-96	шт.	1	7627,00	--	7627	--	7627	--	8237
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
12	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочныедиаметром до 25 мм.Установка	кран	1	21796,33	--	21796	--	21458	331	23898
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	338	--		1770	
13	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	1	13698,68	151,16	13699	151	12706	867	15730
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		1165	
14	С123-041013-1903 2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,Т до+120°С,PN 16,DN 25,типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2057,00	--	2057	--	2057	--	2222
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	2,392	778,68	0,94	1863	2	319	1235	3345
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1542	1		248	
16	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
17	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783,00	--	5783	--	5783	--	6246
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		Сеть Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыводоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	7,7	1093,11	13,60	8417	105	10	8174	17919
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	8302	39		1327	
19	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТРК 1893-2009	м	7,3766	327,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	7,7	75,86	1,22	584	9	25	539	1213
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	550	--		90	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0077	52059,34	--	401	--	27	370	832
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	374	--		62	
22	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
23	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	5,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
24	С123-020501-0102 2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом,DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1400,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
25	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом,DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1567,00	--	4701	--	4701	--	5077
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
26	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом,DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	2055,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		Сеть К1									
27	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	7,3	667,28	3,13	4871	23	69	4690	10326
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	4779	6		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	7,2854	822,00	--	5989	--	5989	--	6468
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
29	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	687,36	1,27	687	1	3	669	1465
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	683	--		109	
30	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	201,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
31	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	62,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
32	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	3	232,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
33	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	179,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
34	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой,DN 100х100х100	шт.	2	353,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
35	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой,DN 100х100х100	шт.	2	415,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
36	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
37	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	1	967,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
39	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100х50	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
40	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
41	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100	шт.	4	188,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
42	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	5	217,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
43	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначениябетонные объемом до 5 м3.Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0,189	19876,06	914,52	3757	173	2895	679	4791
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	689	58		355	
45	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2497,88	80,53	2498	81	221	2188	5061
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	2196	37		375	
46	С123-030102-0929 2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива,шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 ммдо 550 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8227,00	--	8227	--	8227	--	8885
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
47	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйвыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ3289-94	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
48	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	2460	74		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	--	18173	--	18173	--	19627
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
50	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеистальные мелкие.Установка	комплект	1	1576,39	199,71	1576	200	261	1182	2979
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	1115	91		221	
51	С123-030102-0201 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный,размерами 800 мм х 800 мм,глубиной до 150 ммГОСТ 18297-96	шт.	1	18379,00	--	18379	--	18379	--	19849
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-4	Тенге				272017	1991	182596	49875	344686
							50449	761	36982	22792	
	Стоимость оборудования		Тенге				36543				
	Заготов.складские расходы		Тенге				439				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				36982				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7686				
	Материалы		Тенге				3354				
	Всего заработная плата		Тенге					4216			
		Накладные расходы	Тенге				3821				
		Сметная прибыль	Тенге				921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				227349				
	Материалы		Тенге				83976				
	Всего заработная плата		Тенге					46994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95265				
	Сдача и испытание		Тенге				29				
		Накладные расходы	Тенге				46054				
		Сметная прибыль	Тенге				21872				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					46994			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-4	Тенге				344685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					51210			
		Локальная смета 6-4-5. Котельная. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩР1									
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнениеили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	10991,81	961,39	10992	961	7693	1880	13902
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкциина стене или колонне	шт.	10	2482,14	26,21	24821	262	13479	7978	35423
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2624	
4	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-294Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
5	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
6	С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
7	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
8	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
9	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
11	С123-070201-0941 2307-0201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7507,00	--	7507	--	7507	--	8108
		СП - 8%			--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник с приводом,двухполюсныйна ток до 250 А.Установка	шт.	1	4287,54	10,98	4288	11	443	2760	7612
		НР - 72%; СП - 8%			3834,00	--	3834	--		564	
13	С123-070205-0104 2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	шт.	1	4557,00	--	4557	--	4557	--	4922
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
14	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
15	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5/CE301 S31 145/	шт.	1	45467,00	--	45467	--	45467	--	49104
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
16	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5985,78	107,18	11972	214	5326	4670	17973
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	6432	55		1331	
17	ТПК "Электрокомплект"	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А,380В /КЭАЗ/	шт	2	11133,93	--	22268	--	22268	--	24049
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2482,14	26,21	4964	52	2696	1596	7085
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		525	
19	ТОО "Электрокомплект" стр.	Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А	шт	1	3258,93	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
20	ТОО "Электрокомплект" стр.	Автоматический выключатель АП50-2МТ 6,3А	шт	1	3258,93	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
21	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	13	1655,45	602,62	21521	7834	1681	12376	36608
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	12006	5183		2712	
24	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП1101-1х25 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2451,00	--	24510	--	24510	--	26471
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
25	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП1301-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1495,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
26	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт.	1	2145,41	783,04	2145	783	205	1174	3585
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	1157	473		266	
27	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.	Светильник OPL/S 236 (в компл.стартер) /Световыетехнологии/	шт	1	13571,43	--	13571	--	13571	--	14657
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
28	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	2	1639,53	546,03	3279	1092	410	1768	5450
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	1777	678		404	
29	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.	Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/	шт	2	9910,71	--	19821	--	19821	--	21407
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
30	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные,цокольG13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	290,47	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
31	ТОО "Компания "Казахский Свет" стр.	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3 /PHILIPS/	шт	2	714,29	--	1429	--	1429	--	1543
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
32	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт применительно	шт.	10	732,27	--	7323	--	7323	--	7909
		СП - 8%			--	--	--	--		586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт применительно	шт.	3	643,00	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		КАБЕЛИ									
34	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	101	101,79	3,24	10281	327	2248	5628	17182
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	7706	110		1273	
35	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	136	86,43	1,62	11754	220	2640	6458	19669
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	8894	74		1457	
36	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	444445,00	--	34222	--	34222	--	36960
		СП - 8%			--	--	--	--		2738	
37	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	250762,00	--	6018	--	6018	--	6500
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
38	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,136	157077,00	--	21362	--	21362	--	23071
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
		ТРУБЫ									
39	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	42	319,67	46,43	13426	1950	4151	5662	20616
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	7325	540		1527	
40	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ10705-80	м	42	219,00	--	9198	--	9198	--	9934
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
41	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	72	376,72	15,15	27124	1090	8768	12587	42888
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	17266	217		3177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм	м	72	58,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
43	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
44	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,беззащитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС10-201/	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
45	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	1	431,89	4,20	432	4	7	304	795
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	421	1		59	
46	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,сзащитными шторками,номинальное напряжение до 250В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РА10-214/	шт.	1	373,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
47	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	
48	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытойпроводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012 /С14-003/	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
49	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	3	950,10	17,24	2850	52	413	1723	4939
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	2385	8		366	
50	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А14-100/	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
51	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные длятвердых стен модели КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм,типа ИЭК	шт.	9	32,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
52	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	31	483,72	22,00	14995	682	8907	4009	20524
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	5406	161		1520	
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-5	Тенге				444523	17049	330954	75472	561595
							96520	8300	--	41603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				444523				
	Материалы		Тенге				59255				
	Всего заработная плата		Тенге					104820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271699				
		Накладные расходы	Тенге				75470				
		Сметная прибыль	Тенге				41599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				561593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					104820			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-5	Тенге				561593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					104820			
		Локальная смета 6-4-6. Котельная. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	3	2076,45	0,24	6229	1	266	3637	10655
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	5962	--		789	
2	С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9059,00	--	9059	--	9059	--	9784
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
3	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
4	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	8531,96	1629,06	8532	1629	309	4283	13841
		НР - 61%; СП - 8%			6594,00	427,88	6594	428		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР54126-2010	шт.	1	624,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
6	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	2355,37	2,40	14132	14	606	8242	24164
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	13512	--		1790	
7	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые моделиИП 212-141	шт.	6	729,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	2	2355,37	2,40	4711	5	202	2747	8055
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	4504	--		597	
9	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
10	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	1	3100,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
11	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	45	600,01	66,23	27001	2980	8651	9848	39797
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	15370	775		2948	
12	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,032	18675,00	--	598	--	598	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
13	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарныйс медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,008	113072,00	--	905	--	905	--	977
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
14	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	162985,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-6	Тенге				84587	4629	34017	28757	122413
							45942	1203	--	9068	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				84587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10034				
	Всего заработная плата		Тенге					47145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23982				
		Накладные расходы	Тенге				28758				
		Сметная прибыль	Тенге				9068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				122413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					47145			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-6	Тенге				122413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					47145			
		Локальная смета 6-4-7. Котельная. Внутренние газоснабжение									
1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях	шт.	1	1270,30	--	1270	--	66	903	2347
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	1204	--		174	
2	ТОО "КазПрибор" стр.	Счетчик G-160	шт	1	657800,00	--	657800	--		--	657800
		От пускная цена - 650000,00			--	--	--	--	657800	--	
3	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 /89х3,5/ мм.Прокладка	м трубопровода	3	2871,11	64,29	8613	193	5925	2505	12008
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	2495	61		889	
4	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 /219х4/ мм.Прокладка	м трубопровода	6	10493,19	141,64	62959	850	51073	10971	79845
		НР - 98%; СП - 8%			1839,28	26,57	11036	159		5914	
5	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 /57х3,5/ мм.Прокладка	м трубопровода	4	1901,40	36,65	7606	147	4922	2535	10951
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2537	49		811	
6	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм /штуцера и продувочная свеча/.Прокладка	м трубопровода	15,6	1736,53	19,84	27090	310	21844	4944	34596
		НР - 98%; СП - 8%			316,41	6,98	4936	109		2563	
7	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	28,6	470,00	--	13442	--	375	12805	28347
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	13067	--		2100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 /футляр/ мм.Прокладка	м трубопровода	0,65	10493,19	141,64	6821	92	5533	1189	8650
		НР - 98%; СП - 8%			1839,28	26,57	1196	17		641	
9	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 /футляр/ мм.Прокладка	м трубопровода	0,65	1901,40	36,65	1236	24	800	412	1780
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	412	8		132	
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	
11	С123-040909-0220 2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9485,00	--	18970	--	18970	--	20488
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
12	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	948,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
13	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	758,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
14	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 20 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	127,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
15	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружнымдиаметром 20 мм,толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
16	С123-020103-3441 2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружнымдиаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	7201,00	--	14402	--	14402	--	15554
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	1	1439,72	108,11	1440	108	679	398	1985
		НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	653	--		147	
18	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	1	12831,28	1,95	12831	2	212	7696	22170
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	12617	--		1642	
19	ТОО "АбсолютСнаб"	Система автомат.контр.САКЗ-МК Сигнализатор загазованности СЗ-1,1с электромагнитным клапаном САКЗ-М-80 Д80мм низкого давления	компл	1	106878,95	--	106879	--		--	106879
		От пускная цена - 105611,61			--	--	--	--	106879	--	
		Кронштейн для крепления диам.89 /6шт/,диам.20 /4шт/									
20	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к кирпичной стене.Монтаж	тконструкций	0,01981	113787,12	1818,53	2254	36	207	1393	3939
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	2011	8		292	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19,81	542,00	--	10737	--	10737	--	11596
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50мм и тому подобное.Окраска масляная,количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,57449	778,68	0,94	447	1	76	297	803
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	370	--		60	
		Опора для крепления диам.219,20 /2шт/									
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Креплениегазопровода на стойке.Монтаж	т конструкций	0,039468	90614,88	7275,15	3576	287	282	2084	6113
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3007	14		453	
24	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1517,00	--	5461	--	5461	--	5898
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
25	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,00578	438711,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	0,604	542,00	--	327	--	327	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0063	278875,00	--	1757	--	1757	--	1897
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
28	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004244	404706,00	--	1718	--	1718	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15.Устройство	м3	0,096	22770,45	1114,41	2186	107	1636	423	2818
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	443	22		209	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разза 2 раза	м2	1,8	169,80	4,48	306	8	162	94	432
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	136	1		32	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	1,8	173,92	3,17	313	6	228	55	398
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	79	1		29	
32	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категориидиаметром 57х3 мм	стык	3	4188,03	3880,63	12564	11642	--	2838	16635
		НР - 91%; СП - 8%			307,40	732,32	922	2197		1232	
33	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,7632	321,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
34	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категориидиаметром 159х4 мм	стык	1	4188,03	3880,63	4188	3881	--	946	5545
		НР - 91%; СП - 8%			307,40	732,32	307	732		411	
35	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2544	321,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-7	Тенге				1002728	17930	159646	55514	1081730
							60470	3424	764679	23487	
	Стоимость оборудования		Тенге				755612				
	Заготов.складские расходы		Тенге				9067				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				764679				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15541				
	Материалы		Тенге				957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					14474			
		Накладные расходы	Тенге				8998				
		Сметная прибыль	Тенге				1963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14474			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25089				
	Материалы		Тенге				2102				
	Всего заработная плата		Тенге					5211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5085				
		Накладные расходы	Тенге				4654				
		Сметная прибыль	Тенге				2379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5211			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8366				
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					5039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2536				
		Накладные расходы	Тенге				3477				
		Сметная прибыль	Тенге				947				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				189052				
	Материалы		Тенге				91075				
	Всего заработная плата		Тенге					39170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57404				
		Накладные расходы	Тенге				38386				
		Сметная прибыль	Тенге				18195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				245634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39170			
		ИТОГО ПО Локальной смете 6-4-7	Тенге				1081728				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
Сметная заработная плата	Тенге					953286			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**119 125 553**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6906846				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6943292			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2181048			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88418007		
- Перевозка грузов	Тенге				10558				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						207821		
- Накладные расходы	Тенге							7830305	
- Сметная прибыль	Тенге							8808724	

ИТОГО:			119 125 553				
Оборудование:			207 821				
Итого без оборудование:			118 917 732				
Итого с временными	1,50%	1 783 766	120 701 498				
Итого с зимними удорожаниями	0,70%	844 910	121 546 408				
Итого сметная стоимость			121 754 229				
Итого в текущих ценах	1,060		129 084 800				
Итого с договорным коэффициентом	0,950		122 630 561				
Итого с НДС	**12%**	**14 715 667**	**137 346 227,9**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Инкарбеков К. А.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Ториев Б. Т.**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Раматуллаев М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Тулендиев Б. Р.**