Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"
Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/3 от 19.08.2020 года

Акт № 7

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.№4 Рамы. Смета №2-2-1 Блок А									
			Рама Рм-1 /1шт/									
1	242	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	1,154	35787,26	5972,94	41299	6893	22656	11897	57451
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	11750	1324		4256	
2	243	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,008	45537,88	6095,85	45902	6145	25808	13691	64361
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	13949	1096		4767	
3	244	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,315884	17006,34	1252,44	5372	396	92	4537	10702
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4884	102		793	
4	245	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до32 мм**	т	0,202216	13870,18	848,68	2805	172	59	2390	5610
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	2574	52		416	
5	250	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,00942	137704,00	--	1297	--	1297	--	1401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
			Рама Рм-1.1 /2шт/									
6	251	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	1,496	35787,26	5972,94	53538	8936	29370	15423	74477
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	15232	1716		5517	
7	252	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,284	45537,88	6095,85	104009	13923	58479	31022	145833
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	31607	2483		10802	
8	253	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 25 мм**	т	0,622976	17006,34	1252,44	10595	780	182	8948	21106
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9633	200		1563	
9	254	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,253376	13870,18	848,68	3514	215	73	2995	7030
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	3226	65		521	
10	259	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,017584	137704,00	--	2421	--	2421	--	2615
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
			Рама Рм-2 /1шт/									
11	260	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,748	35787,26	5972,94	26769	4468	14685	7711	37239
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	7616	858		2758	
12	261	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,537	45537,88	6095,85	24454	3273	13750	7294	34287
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	7431	584		2540	
13	262	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,240589	17006,34	1252,44	4092	301	71	3456	8151
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3720	77		604	
14	266	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,005024	137704,00	--	692	--	692	--	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			Рама Рм-3 /1шт/									
15	267	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,83	35787,26	5972,94	29703	4958	16294	8557	41321
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8451	952		3061	
16	268	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,678	45537,88	6095,85	30875	4133	17360	9209	43290
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	9382	737		3207	
17	269	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 25 мм**	т	0,234036	17006,34	1252,44	3980	293	68	3362	7929
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3619	75		587	
18	270	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до32 мм**	т	0,145368	13870,18	848,68	2016	123	42	1718	4033
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	1851	37		299	
19	275	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,006908	137704,00	--	951	--	951	--	1027
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
			Рама Рм-4 /3шт/									
20	276	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	1,119	35787,26	5972,94	40046	6684	21969	11536	55709
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	11393	1284		4127	
21	277	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,649	45537,88	6095,85	120630	16148	67824	35979	169138
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	36658	2880		12529	
22	278	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**	т	0,875364	17006,34	1252,44	14887	1096	255	12574	29657
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	13536	282		2197	
23	279	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,431568	13870,18	848,68	5986	366	126	5101	11974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	5494	111		887	
24	283	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,026376	137704,00	--	3632	--	3632	--	3923
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
			Рама Рм-5 /1шт/									
25	284	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,186	35787,26	5972,94	6656	1111	3651	1918	9260
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1894	213		686	
26	285	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,524	45537,88	6095,85	23862	3194	13417	7117	33457
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	7251	570		2478	
27	286	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,115112	17006,34	1252,44	1958	144	34	1653	3900
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1780	37		289	
28	291	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,00628	137704,00	--	865	--	865	--	934
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			Рама Рм-6 /2шт/									
29	292	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	3,822	35787,26	5972,94	136779	22829	75036	39402	190276
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	38914	4385		14094	
30	293	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,192	45537,88	6095,85	236433	31650	132934	70519	331508
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	71849	5644		24556	
31	294	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,5886848	13870,18	848,68	8165	500	171	6958	16333
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	7494	151		1210	
32	300	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накла дные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,03454	137704,00	--	4756	--	4756	--	5137
			СП - 8%			--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Рама Рм-7 /2шт/									
33	301	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,746	35787,26	5972,94	26697	4456	14646	7691	37139
						10181,60	1147,35	7595	856		2751	
34	302	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,332	45537,88	6095,85	15119	2024	8501	4509	21198
						13838,40	1087,13	4594	361		1570	
35	303	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурныепространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,150904	17006,34	1252,44	2566	189	44	2168	5113
						15462,90	321,60	2333	49		379	
36	309	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,014444	137704,00	--	1989	--	1989	--	2148
						--	--	--	--		159	
			Рама Рм-8 /4шт/									
37	310	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,424	35787,26	5972,94	15174	2533	8324	4371	21109
						10181,60	1147,35	4317	486		1564	
38	311	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,448	45537,88	6095,85	20401	2731	11470	6085	28605
						13838,40	1087,13	6200	487		2119	
39	312	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,122296	17006,34	1252,44	2080	153	36	1757	4143
						15462,90	321,60	1891	39		307	
40	316	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,012096	137704,00	--	1666	--	1666	--	1799
						--	--	--	--		133	
			Ригель монолитный Р-1 /41шт./									
41	317	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	3,69	45537,88	6095,85	168035	22494	94477	50118	235605
						13838,40	1087,13	51064	4012		17452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	318	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,808233	17006,34	1252,44	13745	1012	235	11609	27383
						15462,90	321,60	12498	260		2028	
43	321	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,04592	137704,00	--	6323	--	6323	--	6829
						--	--	--	--		506	
			Ригель монолитный Р-2 /26шт./									
44	322	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,092	45537,88	6095,85	49727	6657	27958	14832	69724
						13838,40	1087,13	15112	1187		5165	
45	323	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,281762	17006,34	1252,44	4792	353	82	4047	9546
						15462,90	321,60	4357	91		707	
46	326	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,02912	137704,00	--	4010	--	4010	--	4331
						--	--	--	--		321	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									
47	327	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0512	45537,88	6095,85	2332	312	1311	695	3269
						13838,40	1087,13	709	56		242	
48	328	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,017812	17006,34	1252,44	303	22	6	256	603
						15462,90	321,60	275	6		45	
49	331	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и наклад ные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,00672	137704,00	--	925	--	925	--	999
						--	--	--	--		74	
			Ригель монолитный Р-4 /6шт./									
50	332	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0816	45537,88	6095,85	3716	497	2090	1108	5210
						13838,40	1087,13	1129	89		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	333	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,027366	17006,34	1252,44	465	34	8	393	927
						15462,90	321,60	423	9		69	
52	336	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,01008	137704,00	--	1388	--	1388	--	1499
						--	--	--	--		111	
			Колонна Км-1 /1шт/									
53	337	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,132	35787,26	5972,94	4724	788	2592	1361	6572
						10181,60	1147,35	1344	151		487	
54	338	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,027024	17006,34	1252,44	460	34	8	388	916
						15462,90	321,60	418	9		68	
55	342	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,000942	137704,00	--	130	--	130	--	140
						--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				1345703	183019	717239	436355	1924623
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				445447	34064	--	142567	
		Материалы		Тенге				1345703				
		Всего заработная плата		Тенге				686192				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					479510			
			Накладные расходы	Тенге				31046				
			Сметная прибыль	Тенге				436354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1924622				
			Сметная заработная плата	Тенге								485
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					479510			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1924622				
			Сметная заработная плата	Тенге								485
									479510			
			РАЗДЕЛ 13.Блок А. Внутренняя отделка на отм. -2,100									
56	1138	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	865,73	326,14	2,13	282351	1844	13490	214331	536417
						308,43	1,04	267017	897		39735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	1141	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхностивнутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	865,73	44,53	0,69	38550	601	5037	26550	70308
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	32912	277		5208	
58	1142	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	515,92	479,97	4,84	247627	2497	58248	150477	429953
			НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	186882	1215		31848	
59	1143	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,85	1056,45	65,30	25196	1557	7594	13792	42108
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	16045	1195		3119	
60	1148	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности в нутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	539,77	44,53	0,69	24035	375	3140	16554	43836
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	20520	172		3247	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				617759	6874	87509	421704	1122622
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				523375	3756	--	83157	
		Материалы		Тенге				617759				
		Всего заработная плата		Тенге				87510				
			Накладные расходы	Тенге					527132			
			Сметная прибыль	Тенге				421705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1122622				
			Сметная заработная плата	Тенге								530
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					527132			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1122622				
			Сметная заработная плата	Тенге								530
									527132			

РАЗДЕЛ 5.Блок А. Перекрытие,покрытие

отм.3,000

61	346	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	82	5394,49	1227,84	442348	100683	109121	299036	800695
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	232544	20876		59311	
62	347	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	50	4386,24	935,83	219312	46791	63846	139411	387421
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	108675	9470		28698	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				661661	147474	172967	438447	1188116
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				341219	30346	--	88009	
		Материалы		Тенге				661661				
								172967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					371565			
			Накладные расходы	Тенге				438446				
			Сметная прибыль	Тенге				88009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
			Сметная заработная плата	Тенге					371565			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1188115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
			Сметная заработная плата	Тенге					371565			
			РАЗДЕЛ №6 Рамы. Смета №2-3-1 Блок Б									
			Рама Рм-1 /3шт/									
63	127	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	1,143	35787,26	5972,94	40905	6827	22440	11784	56903
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	11638	1311		4215	
64	128	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,408	45537,88	6095,85	155193	20775	87257	46288	217600
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	47161	3705		16119	
65	129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,408594	17006,34	1252,44	6949	512	119	5869	13843
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6318	131		1025	
66	130	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 32 мм**	т	0,888822	13870,18	848,68	12328	754	259	10505	24660
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	11315	229		1827	
67	136	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,022608	137704,00	--	3113	--	3113	--	3362
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			Рама Рм-2 /1шт/									
68	137	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,186	35787,26	5972,94	6656	1111	3651	1918	9260
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1894	213		686	
69	138	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,664	45537,88	6095,85	30237	4048	17000	9019	42396
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	9189	722		3140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,148212	17006,34	1252,44	2521	186	43	2129	5021
						15462,90	321,60	2292	48		372	
71	140	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,042148	13870,18	848,68	585	36	12	498	1169
						12730,50	257,28	537	11		87	
72	145	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,00628	137704,00	--	865	--	865	--	934
						--	--	--	--		69	
			Рама Рм-3 /1шт/									
73	146	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,188	35787,26	5972,94	6728	1123	3691	1938	9359
						10181,60	1147,35	1914	216		693	
74	147	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,782	45537,88	6095,85	35611	4767	20022	10621	49930
						13838,40	1087,13	10822	850		3699	
75	148	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1127	17006,34	1252,44	1917	141	33	1619	3818
						15462,90	321,60	1743	36		283	
76	149	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,179836	13870,18	848,68	2494	153	52	2125	4989
						12730,50	257,28	2289	46		370	
77	155	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,011932	137704,00	--	1643	--	1643	--	1775
						--	--	--	--		131	
			Рама Рм-4 /1шт/									
78	156	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,936	35787,26	5972,94	33497	5591	18376	9650	46598
						10181,60	1147,35	9530	1074		3452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	157	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,672	45537,88	6095,85	76139	10192	42809	22709	106757
						13838,40	1087,13	23138	1818		7908	
80	158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,334811	17006,34	1252,44	5694	419	98	4809	11343
						15462,90	321,60	5177	108		840	
81	159	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,11774	13870,18	848,68	1633	100	34	1392	3267
						12730,50	257,28	1499	30		242	
82	165	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,010676	137704,00	--	1470	--	1470	--	1588
						--	--	--	--		118	
			Рама Рм-5 /1шт/									
83	166	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,902	35787,26	5972,94	32280	5388	17708	9299	44905
						10181,60	1147,35	9184	1035		3326	
84	167	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,12	45537,88	6095,85	51002	6827	28676	15212	71512
						13838,40	1087,13	15499	1218		5297	
85	168	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,232759	17006,34	1252,44	3958	292	67	3343	7886
						15462,90	321,60	3599	75		584	
86	169	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,205364	13870,18	848,68	2848	174	60	2427	5698
						12730,50	257,28	2614	53		422	
87	175	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,010676	137704,00	--	1470	--	1470	--	1588
						--	--	--	--		118	
			Рама Рм-6 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	176	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,072	35787,26	5972,94	38364	6403	21046	11052	53369
						10181,60	1147,35	10915	1230		3953	
89	177	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,592	45537,88	6095,85	72496	9705	40760	21623	101649
						13838,40	1087,13	22031	1731		7530	
90	178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,332735	17006,34	1252,44	5659	417	97	4779	11273
						15462,90	321,60	5145	107		835	
91	179	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,277088	13870,18	848,68	3843	235	81	3275	7688
						12730,50	257,28	3527	71		569	
92	185	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,011932	137704,00	--	1643	--	1643	--	1775
						--	--	--	--		131	
			Рама Рм-7 /1шт/									
93	186	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,409	35787,26	5972,94	14637	2443	8030	4217	20362
						10181,60	1147,35	4164	469		1508	
94	187	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,26	45537,88	6095,85	11840	1585	6657	3531	16601
						13838,40	1087,13	3598	283		1230	
95	188	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,09144	17006,34	1252,44	1555	115	26	1313	3098
						15462,90	321,60	1414	29		229	
96	189	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовленнев построечных условиях из арматуры диаметром до 32мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,08368	13870,18	848,68	1161	71	25	989	2322
						12730,50	257,28	1065	22		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	195	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,007536	137704,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
			Рама Рм-8 /1шт/									
98	196	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,123	35787,26	5972,94	40189	6708	22047	11577	55908
						10181,60	1147,35	11434	1288		4141	
99	197	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,88	45537,88	6095,85	85611	11460	48135	25535	120037
						13838,40	1087,13	26016	2044		8892	
100	198	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Из готовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,388134	17006,34	1252,44	6601	486	113	5575	13150
						15462,90	321,60	6002	125		974	
101	199	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,323104	13870,18	848,68	4482	274	95	3819	8964
						12730,50	257,28	4113	83		664	
102	205	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,014444	137704,00	--	1989	--	1989	--	2148
						--	--	--	--		159	
			Рама Рм-9 /1шт/									
103	206	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,351	35787,26	5972,94	48349	8069	26525	13928	67259
						10181,60	1147,35	13755	1550		4982	
104	207	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,836	45537,88	6095,85	83608	11192	47009	24937	117228
						13838,40	1087,13	25407	1996		8684	
105	208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,395706	17006,34	1252,44	6730	496	115	5684	13406
						15462,90	321,60	6119	127		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	209	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,37668	13870,18	848,68	5225	320	110	4452	10451
						12730,50	257,28	4795	97		774	
107	215	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,019468	137704,00	--	2681	--	2681	--	2895
						--	--	--	--		214	
			Рама Рм-10 /1шт/									
108	216	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,56	35787,26	5972,94	20041	3345	10994	5773	27879
						10181,60	1147,35	5702	643		2065	
109	217	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,544	45537,88	6095,85	24773	3316	13929	7389	34734
						13838,40	1087,13	7528	591		2573	
110	218	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовленив построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,167492	17006,34	1252,44	2848	210	48	2406	5675
						15462,90	321,60	2590	54		420	
111	219	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,046016	13870,18	848,68	638	39	13	544	1277
						12730,50	257,28	586	12		95	
112	224	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,007536	137704,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
			Рама Рм-11 /1шт/									
113	225	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,373	35787,26	5972,94	13349	2228	7323	3845	18570
						10181,60	1147,35	3798	428		1376	
114	226	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,921	45537,88	6095,85	41940	5614	23581	12509	58806
						13838,40	1087,13	12745	1001		4356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,258804	17006,34	1252,44	4401	324	75	3717	8768
						15462,90	321,60	4002	83		649	
116	231	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,00628	137704,00	--	865	--	865	--	934
						--	--	--	--		69	
			Рама Рм-12 /2шт/									
117	232	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,372	35787,26	5972,94	13313	2222	7303	3835	18520
						10181,60	1147,35	3788	427		1372	
118	233	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,088	45537,88	6095,85	49545	6632	27857	14777	69468
						13838,40	1087,13	15056	1183		5146	
119	234	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,310254	17006,34	1252,44	5276	389	90	4456	10511
						15462,90	321,60	4797	100		779	
120	238	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,01256	137704,00	--	1730	--	1730	--	1868
						--	--	--	--		138	
			Рама Рм-13 /1шт/									
121	239	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,749	35787,26	5972,94	26805	4474	14705	7722	37288
						10181,60	1147,35	7626	859		2762	
122	240	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,792	45537,88	6095,85	36066	4828	20278	10757	50569
						13838,40	1087,13	10960	861		3746	
123	241	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,289389	17006,34	1252,44	4921	362	84	4157	9804
						15462,90	321,60	4475	93		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	242	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,110632	13870,18	848,68	1534	94	32	1308	3069
						12730,50	257,28	1408	28		227	
125	248	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,008164	137704,00	--	1124	--	1124	--	1214
						--	--	--	--		90	
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./									
126	249	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,504	45537,88	6095,85	22951	3072	12904	6845	32180
						13838,40	1087,13	6975	548		2384	
127	250	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,124908	17006,34	1252,44	2124	156	37	1794	4232
						15462,90	321,60	1931	40		313	
128	253	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,01344	137704,00	--	1851	--	1851	--	1999
						--	--	--	--		148	
			Ригель монолитный Р-2 /1шт./									
129	254	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,093	45537,88	6095,85	4235	567	2381	1263	5938
						13838,40	1087,13	1287	101		440	
130	255	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0180932	17006,34	1252,44	308	23	5	260	613
						15462,90	321,60	280	6		45	
131	258	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,00112	137704,00	--	154	--	154	--	167
						--	--	--	--		12	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									
132	259	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,032	45537,88	6095,85	1457	195	819	435	2043
						13838,40	1087,13	443	35		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	260	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в п остроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,011068	17006,34	1252,44	188	14	3	159	375
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	171	4		28	
134	263	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,00672	137704,00	--	925	--	925	--	999
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	**Тенге**				1239837	167496	649338	413391	1785486
								422999	31277	--	132256	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1239837				
		Материалы		Тенге				625742				
		Всего заработная плата		Тенге					454277			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23599				
			Накладные расходы	Тенге				413392				
			Сметная прибыль	Тенге				132258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1785487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					454277			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1785487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					454277			
			РАЗДЕЛ 13. Блок Б. Внутренняя отделка на отм. -2,100									
135	1094	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	434,4	326,14	2,13	141676	925	6769	107546	269159
			НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	133982	450		19938	
136	1097	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхностивнутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	434,4	44,53	0,69	19343	302	2527	13322	35279
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	16514	139		2613	
137	1098	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1532,6	479,97	4,84	735605	7418	173033	447010	1277225
			НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	555154	3609		94609	
138	1103	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности в нутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	1532,6	44,53	0,69	68245	1064	8918	47002	124467
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	58263	490		9220	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	**Тенге**				964869	9708	191247	614880	1706130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								763913	4688	--	126380	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				964869				
		Материалы		Тенге				191247				
		Всего заработная плата		Тенге					768601			
			Накладные расходы	Тенге				614881				
			Сметная прибыль	Тенге				126380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1706129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					768601			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1706129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					768601			
			РАЗДЕЛ №6 Рамы. Смета №2-4-1 Блок В									
			Рама Рм-1 /3шт/									
139	127	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	1,143	35787,26	5972,94	40905	6827	22440	11784	56903
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	11638	1311		4215	
140	128	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,408	45537,88	6095,85	155193	20775	87257	46288	217600
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	47161	3705		16119	
141	129	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,408594	17006,34	1252,44	6949	512	119	5869	13843
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6318	131		1025	
142	130	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,892032	13870,18	848,68	12373	757	260	10543	24749
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	11356	230		1833	
143	136	**С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,022608	137704,00	--	3113	--	3113	--	3362
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			Рама Рм-2 /1шт/									
144	137	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,186	35787,26	5972,94	6656	1111	3651	1918	9260
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1894	213		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	138	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,664	45537,88	6095,85	30237	4048	17000	9019	42396
						13838,40	1087,13	9189	722		3140	
146	139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,149292	17006,34	1252,44	2539	187	44	2144	5058
						15462,90	321,60	2308	48		375	
147	140	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,041608	13870,18	848,68	577	35	12	492	1154
						12730,50	257,28	530	11		86	
148	145	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,00628	137704,00	--	865	--	865	--	934
						--	--	--	--		69	
			Рама Рм-3 /1шт/									
149	146	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,188	35787,26	5972,94	6728	1123	3691	1938	9359
						10181,60	1147,35	1914	216		693	
150	147	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,782	45537,88	6095,85	35611	4767	20022	10621	49930
						13838,40	1087,13	10822	850		3699	
151	148	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1127	17006,34	1252,44	1917	141	33	1619	3818
						15462,90	321,60	1743	36		283	
152	149	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,178756	13870,18	848,68	2479	152	51	2113	4959
						12730,50	257,28	2276	46		367	
153	155	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,011932	137704,00	--	1643	--	1643	--	1775
						--	--	--	--		131	
			Рама Рм-4 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	156	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
				м3	0,936	35787,26	5972,94	33497	5591	18376	9650	46598
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9530	1074		3452	
155	157	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
				м3	1,672	45537,88	6095,85	76139	10192	42809	22709	106757
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	23138	1818		7908	
156	158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
				т	0,334811	17006,34	1252,44	5694	419	98	4809	11343
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5177	108		840	
157	159	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
				т	0,11774	13870,18	848,68	1633	100	34	1392	3267
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	1499	30		242	
158	165	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
				т	0,010676	137704,00	--	1470	--	1470	--	1588
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
			Рама Рм-5 /1шт/									
159	166	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
				м3	0,902	35787,26	5972,94	32280	5388	17708	9299	44905
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	9184	1035		3326	
160	167	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
				м3	1,12	45537,88	6095,85	51002	6827	28676	15212	71512
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	15499	1218		5297	
161	168	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм**									
				т	0,232759	17006,34	1252,44	3958	292	67	3343	7886
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3599	75		584	
162	169	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
				т	0,206984	13870,18	848,68	2871	176	60	2446	5743
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	2635	53		425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	175	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,010676	137704,00	--	1470	--	1470	--	1588
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
			Рама Рм-6 /1шт/									
164	176	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	1,072	35787,26	5972,94	38364	6403	21046	11052	53369
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	10915	1230		3953	
165	177	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,592	45537,88	6095,85	72496	9705	40760	21623	101649
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	22031	1731		7530	
166	178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,332735	17006,34	1252,44	5659	417	97	4779	11273
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5145	107		835	
167	179	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,277088	13870,18	848,68	3843	235	81	3275	7688
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	3527	71		569	
168	185	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,011932	137704,00	--	1643	--	1643	--	1775
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
			Рама Рм-7 /1шт/									
169	186	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м3	0,409	35787,26	5972,94	14637	2443	8030	4217	20362
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4164	469		1508	
170	187	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,26	45537,88	6095,85	11840	1585	6657	3531	16601
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	3598	283		1230	
171	188	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,091176	17006,34	1252,44	1551	114	27	1310	3089
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1410	29		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	189	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 32мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0826	13870,18	848,68	1146	70	24	976	2292
						12730,50	257,28	1052	21		170	
173	195	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,007536	137704,00	--	1038	--	1038	--	1121
						--	--	--	--		83	
			Рама Рм-8 /1шт/									
174	196	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,123	35787,26	5972,94	40189	6708	22047	11577	55908
						10181,60	1147,35	11434	1288		4141	
175	197	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,88	45537,88	6095,85	85611	11460	48135	25535	120037
						13838,40	1087,13	26016	2044		8892	
176	198	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,388134	17006,34	1252,44	6601	486	113	5575	13150
						15462,90	321,60	6002	125		974	
177	199	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,323104	13870,18	848,68	4482	274	95	3819	8964
						12730,50	257,28	4113	83		664	
178	205	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,014444	137704,00	--	1989	--	1989	--	2148
						--	--	--	--		159	
			Рама Рм-9 /1шт/									
179	206	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,351	35787,26	5972,94	48349	8069	26525	13928	67259
						10181,60	1147,35	13755	1550		4982	
180	207	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,836	45537,88	6095,85	83608	11192	47009	24937	117228
						13838,40	1087,13	25407	1996		8684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	0,392538	17006,34	1252,44	6676	492	114	5638	13299
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6070	126		985	
182	209	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
				т	0,3702	13870,18	848,68	5135	314	108	4375	10271
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	4713	95		761	
183	215	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
				т	0,019468	137704,00	--	2681	--	2681	--	2895
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
			Рама Рм-10 /1шт/									
184	216	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
				м3	0,56	35787,26	5972,94	20041	3345	10994	5773	27879
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	5702	643		2065	
185	217	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
				м3	0,544	45537,88	6095,85	24773	3316	13929	7389	34734
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	7528	591		2573	
186	218	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	0,163796	17006,34	1252,44	2786	205	48	2353	5549
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2533	53		411	
187	219	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм									
				т	0,047638	13870,18	848,68	661	40	15	563	1322
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	606	12		98	
188	224	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
				т	0,007536	137704,00	--	1038	--	1038	--	1121
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			Рама Рм-11 /2шт/									
189	225	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
				м3	0,746	35787,26	5972,94	26697	4456	14646	7691	37139
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	7595	856		2751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	226	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,842	45537,88 13838,40	6095,85 1087,13	83881 25490	11229 2002	47162	25018 8712	117611
191	227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,508104	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	8641 7857	636 163	148	7298 1275	17214
192	231	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,01256	137704,00 --	-- --	1730 --	-- --	1730	-- 138	1868
			Рама Рм-12 /1шт/									
193	232	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,186	35787,26 10181,60	5972,94 1147,35	6656 1894	1111 213	3651	1918 686	9260
194	233	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,544	45537,88 13838,40	6095,85 1087,13	24773 7528	3316 591	13929	7389 2573	34734
195	234	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,152751	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2598 2362	191 49	45	2194 383	5175
196	238	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,00628	137704,00 --	-- --	865 --	-- --	865	-- 69	934
			Рама Рм-13 /1шт/									
197	239	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,749	35787,26 10181,60	5972,94 1147,35	26805 7626	4474 859	14705	7722 2762	37288
198	240	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,792	45537,88 13838,40	6095,85 1087,13	36066 10960	4828 861	20278	10757 3746	50569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	241	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,289389	17006,34	1252,44	4921	362	84	4157	9804
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4475	93		726	
200	242	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,114952	13870,18	848,68	1594	98	33	1359	3189
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	1463	30		236	
201	248	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,008164	137704,00	--	1124	--	1124	--	1214
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./									
202	249	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,504	45537,88	6095,85	22951	3072	12904	6845	32180
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	6975	548		2384	
203	250	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,124908	17006,34	1252,44	2124	156	37	1794	4232
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1931	40		313	
204	253	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,01344	137704,00	--	1851	--	1851	--	1999
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			Ригель монолитный Р-2 /1шт./									
205	254	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,093	45537,88	6095,85	4235	567	2381	1263	5938
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	1287	101		440	
206	255	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0180932	17006,34	1252,44	308	23	5	260	613
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	280	6		45	
207	258	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00112	137704,00	--	154	--	154	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	259	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,032	45537,88	6095,85	1457	195	819	435	2043
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	443	35		151	
209	260	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,011068	17006,34	1252,44	188	14	3	159	375
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	171	4		28	
210	263	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,00672	137704,00	--	925	--	925	--	999
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	Тенге				1265177	171020	662691	421692	1821815
								431467	31930	--	134946	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265177				
		Материалы		Тенге				639092				
		Всего заработная плата		Тенге					463396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23599				
			Накладные расходы	Тенге				421691				
			Сметная прибыль	Тенге				134949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1821817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
			Сметная заработная плата	Тенге					463396			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1821817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
			Сметная заработная плата	Тенге					463396			
			РАЗДЕЛ 13. Блок В. Внутренняя отделка на отм. -2,100									
211	1132	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	434,4	326,14	2,13	141676	925	6769	107546	269159
			НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	133982	450		19938	
212	1135	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхностивнутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	434,4	44,53	0,69	19343	302	2527	13322	35279
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	16514	139		2613	
213	1136	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1532,6	479,97	4,84	735605	7418	173033	447010	1277225
			НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	555154	3609		94609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	1135	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности в нутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	1532,6	44,53	0,69	68245	1064	8918	47002	124467
			НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	58263	490		9220	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	**Тенге**				964869	9708	191247	614880	1706130
								763913	4688	--	126380	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				964869				
		Материалы		Тенге				191247				
		Всего заработная плата		Тенге					768601			
			Накладные расходы	Тенге				614881				
			Сметная прибыль	Тенге				126380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1706129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					768601			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1706129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
			Сметная заработная плата	Тенге					768601			
			РАЗДЕЛ 8.Блок В. Перекрытие,покрытие									
			отм.3,000									
215	267	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	99	5394,49	1227,84	534055	121556	131745	361031	966693
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	280754	25204		71607	
216	268	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	52	4386,24	935,83	228085	48663	66400	144987	402917
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	113022	9848		29846	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	**Тенге**				762139	170219	198145	506018	1369610
								393776	35053	--	101453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				762139				
		Материалы		Тенге				198144				
		Всего заработная плата		Тенге					428829			
			Накладные расходы	Тенге				506018				
			Сметная прибыль	Тенге				101453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1369610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
			Сметная заработная плата	Тенге					428829			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1369610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
			Сметная заработная плата	Тенге					428829			
			РАЗДЕЛ 8. Смета 2-6-1. Блок Д. Общестроительные работы									
			Антисейсмический пояс									
			Узел 1									
217	154	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	10,6	29490,75	4601,97	312602	48781	174972	88746	433455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	88849	8674		32108	
218	155	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,72355	17006,34	1252,44	12305	906	211	10393	24514
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	11188	233		1816	
219	156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,26796	200098,00	--	53618	--	53618	--	57908
			СП - 8%			--	--	--	--		4289	
220	157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,45559	192860,00	--	87865	--	87865	--	94894
			СП - 8%			--	--	--	--		7029	
			Узел 7									
221	158	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	3,84	29490,75	4601,97	113244	17672	63385	32149	157025
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	32187	3142		11632	
222	159	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,43804	17006,34	1252,44	7449	549	127	6292	14841
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6773	141		1099	
223	160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,13104	200098,00	--	26221	--	26221	--	28319
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
224	161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,307	192860,00	--	59208	--	59208	--	63945
			СП - 8%			--	--	--	--		4737	
			Узел 19									
225	162	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	10,44	29490,75	4601,97	307883	48045	172330	87406	426913
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	87508	8543		31623	
226	163	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,53788	17006,34	1252,44	9147	674	156	7726	18223
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8317	173		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,23088	200098,00	--	46199	--	46199	--	49895
						--	--	--	--		3696	
228	165	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,307	192860,00	--	59208	--	59208	--	63945
						--	--	--	--		4737	
			Узел 23									
229	166	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	16,6	29490,75	4601,97	489546	76393	274012	138979	678808
						8382,00	818,26	139141	13583		50282	
230	167	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,8551	17006,34	1252,44	14542	1071	249	12283	28971
						15462,90	321,60	13222	275		2146	
231	168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,36704	200098,00	--	73444	--	73444	--	79319
						--	--	--	--		5876	
232	169	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,48806	192860,00	--	94127	--	94127	--	101657
						--	--	--	--		7530	
			Узел 29									
233	170	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,07104	123845,65	1291,16	8798	92	30	7918	18054
						122130,00	357,25	8676	25		1337	
234	171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-9,ОС-10/**									
			СП - 8%	т	0,07104	200098,00	--	14215	--	14215	--	15352
						--	--	--	--		1137	
			Узел 35 /96шт/									
235	172	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,00768	123845,65	1291,16	951	10	3	856	1952
						122130,00	357,25	938	3		145	
236	173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-4/**									
			СП - 8%	т	0,00768	200098,00	--	1537	--	1537	--	1660
						--	--	--	--		123	
			Узел 41 /224 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	174	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,01187	123845,65	1291,16	1470	15	5	1323	3017
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1450	4		223	
238	175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-3/	т	0,01187	200098,00	--	2375	--	2375	--	2565
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
			Анкер АС-1									
239	176	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0225	123845,65	1291,16	2787	29	10	2508	5718
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	2748	8		424	
240	177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0225	200098,00	--	4502	--	4502	--	4862
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
			Монолитный участок Ум-1 /14шт/									
241	178	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	8,12	29435,17	2582,43	239014	20969	153980	61812	324892
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	64065	3860		24066	
242	179	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,69904	17006,34	1252,44	28894	2128	494	24405	57563
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	26272	546		4264	
243	180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,084	200098,00	--	16808	--	16808	--	18153
			СП - 8%			--	--	--	--		1345	
244	181	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,61504	187146,00	--	302248	--	302248	--	326428
			СП - 8%			--	--	--	--		24180	
245	182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2142	192860,00	--	41311	--	41311	--	44615
			СП - 8%			--	--	--	--		3305	
			Монолитный участок Ум-2 /6шт/									
246	183	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,5	47263,40	2822,76	212685	12702	122142	72802	308326
			НР - 91%; СП - 8%			17298,00	480,15	77841	2161		22839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	184	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,80736	17006,34	1252,44	13730	1011	235	11597	27353
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	12484	260		2026	
248	185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1152	200098,00	--	23051	--	23051	--	24895
			СП - 8%			--	--	--	--		1844	
249	186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,69216	187146,00	--	129535	--	129535	--	139898
			СП - 8%			--	--	--	--		10363	
250	187	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	0,15144	254401,00	--	38526	--	38526	--	41609
			СП - 8%			--	--	--	--		3082	
251	188	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,38	12526,90	1644,66	17287	2270	12070	3197	22123
			НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	2947	528		1639	
			Монолитный участок Ум-3 /8шт/									
252	189	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	7,52	29435,17	2582,43	221352	19420	142601	57245	300885
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	59331	3575		22288	
253	190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,99248	17006,34	1252,44	16878	1243	288	14256	33625
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	15347	319		2491	
254	191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0696	200098,00	--	13927	--	13927	--	15041
			СП - 8%			--	--	--	--		1114	
255	192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,92288	187146,00	--	172713	--	172713	--	186530
			СП - 8%			--	--	--	--		13817	
256	193	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	192860,00	--	29160	--	29160	--	31493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2333	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	**Тенге**				3320367	253978	2407098	641893	4279241
								659286	46052	--	316983	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3320367				
		Материалы		Тенге				1117303				
		Всего заработная плата		Тенге					705338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1289800				
			Накладные расходы	Тенге				641892				
			Сметная прибыль	Тенге				316981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4279240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					705338			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4279240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
			Сметная заработная плата	Тенге					705338			
			РАЗДЕЛ 7.Смета 2-6-1. Блок Д. Перекрытие,покрытие									
			отм.3,000									
257	151	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	86	5394,49	1227,84	463926	105594	114445	313623	839753
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	243887	21895		62204	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	**Тенге**				463926	105594	114445	313623	839753
								243887	21895	--	62204	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				463926				
		Материалы		Тенге				114445				
		Всего заработная плата		Тенге					265782			
			Накладные расходы	Тенге				313623				
			Сметная прибыль	Тенге				62204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				839753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					265782			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				839753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					265782			
			РАЗДЕЛ 8. Смета 2-6-1. Блок Д. Кровля									
258	199	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	8,89	102069,94	1271,91	907402	11307	720255	162168	1155135
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	175840	4346		85566	
259	201	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам**	**м3 древесиныв конструкции**	1,0518	81230,58	1184,90	85438	1246	67848	15162	108648
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	16344	502		8048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260	203	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементыкаркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка**	м3 древесины в конструкции	2,4	90862,95	952,38	218071	2286	166645	45102	284226
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	49140	973		21054	
261	205	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка**	м3 древесины в конструкции	6,7386	102069,94	1271,91	687808	8571	545951	122923	875590
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	133286	3295		64858	
262	208	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	м3	7,718	21822,00	--	168422	--	168422	--	181896
			СП - 8%			--	--	--	--		13474	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	Тенге				2067142	23410	1669121	345355	2605495
								374610	9116	--	193000	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067142				
		Материалы		Тенге				1500700				
		Всего заработная плата		Тенге					383726			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168422				
			Накладные расходы	Тенге				345353				
			Сметная прибыль	Тенге				193000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2605495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
			Сметная заработная плата	Тенге					383726			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2605495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
			Сметная заработная плата	Тенге					383726			

РАЗДЕЛ 12. Смета 2-6-1. Блок Д. Полы по серии 2.244-1 в.6

На отм.-1,900

По типу дет.740

263	249	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	62,8224	19250,27	8,16	1209348	513	1010175	186740	1507775
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	198660	--		111687	
264	250	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные,толщина 30/20/ мм.Устройство**	м2 покрытия	785,28	901,89	87,43	708238	68658	407405	240723	1024878
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	232175	23913		75917	
265	251	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	785,28	-178,17	-7,63	-139911	-5993	-120541	-15217	-167538
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-13377	-2811		-12410	
266	252	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные.Устройство**	м плинтусов	824,54	144,38	1,00	119049	826	21666	91113	226974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			117,10	0,45	96557	371		16813	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	**Тенге**				1896724	64003	1318705	503359	2592089
								514014	21473	--	192007	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896724				
		Материалы		Тенге				1318707				
		Всего заработная плата		Тенге					535487			
			Накладные расходы	Тенге				503358				
			Сметная прибыль	Тенге				192007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2592088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					535487			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2592088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					535487			
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2-4. БЛОК А. РАЗДЕЛ №1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
267	81	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1219,5	86,43	1,62	105398	1975	23668	57904	176366
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	79755	667		13064	
268	82	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	213	101,79	3,24	21682	690	4740	11869	36235
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	16252	233		2684	
269	83	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,843	162985,00	--	137396	--	137396	--	148388
			СП - 8%			--	--	--	--		10992	
270	84	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,213	256010,00	--	54530	--	54530	--	58893
			СП - 8%			--	--	--	--		4362	
271	85	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3765	220684,00	--	83088	--	83088	--	89735
			СП - 8%			--	--	--	--		6647	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	**Тенге**				402094	2665	303422	69773	509617
		Стоимость монтажных работ		Тенге				96007	900	--	37749	
		Материалы		Тенге				402094				
		Всего заработная плата		Тенге				28408				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96907			
			Накладные расходы	Тенге				275014				
			Сметная прибыль	Тенге				69773				
								37749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				509617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					96907			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				509617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					96907			
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
272	222	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	86,43	1,62	2593	49	582	1424	4339
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	1962	16		321	
273	223	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава**	м	492	101,79	3,24	50082	1593	10949	27416	83698
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	37540	538		6200	
274	224	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	261,6	141,82	6,48	37099	1695	6890	20942	62684
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	28514	572		4643	
275	225	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	55,5	182,93	11,34	10152	629	1659	5815	17245
			НР - 72%; СП - 8%			141,70	3,83	7864	212		1277	
276	226	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 120 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3	243,12	20,24	729	61	145	391	1210
			НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,84	523	21		90	
277	227	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечениедо 240 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	126,6	504,66	32,39	63890	4100	11492	35771	107635
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	48298	1384		7973	
278	228	С123-060141-0910 2306-0141-0910 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	1018902,00	--	3057	--	3057	--	3301
			СП - 8%			--	--	--	--		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	229	С123-060141-0911 2306-0141-0911 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	1432825,00	--	85970	--	85970	--	92847
			СП - 8%			--	--	--	--		6878	
280	230	С123-060141-1009 2306-0141-1009 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0591	1743053,00	--	103014	--	103014	--	111256
			СП - 8%			--	--	--	--		8241	
281	231	С123-060141-1010 2306-0141-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	2333538,00	--	7001	--	7001	--	7561
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
282	232	С123-060141-1021 2306-0141-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	3852124,00	--	11556	--	11556	--	12481
			СП - 8%			--	--	--	--		925	
283	233	С123-060141-1022 2306-0141-1022 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х185 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0015	4575018,00	--	6863	--	6863	--	7412
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
284	234	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4197	256010,00	--	107447	--	107447	--	116043
			СП - 8%			--	--	--	--		8596	
285	235	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0192	342449,00	--	6575	--	6575	--	7101
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
286	236	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0321	418906,00	--	13447	--	13447	--	14523
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
287	237	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0966	633907,00	--	61235	--	61235	--	66134
			СП - 8%			--	--	--	--		4899	
288	238	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	933907,00	--	154095	--	154095	--	166422
			СП - 8%			--	--	--	--		12328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	239	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0555	1541280,00	--	85541	--	85541	--	92384
			СП - 8%			--	--	--	--		6843	
290	240	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,03	233832,00	--	7015	--	7015	--	7576
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
291	241	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,021	388017,00	--	8148	--	8148	--	8800
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4	Тенге				825510	8127	692681	91759	990652
								124701	2744	--	73383	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				825510				
		Материалы		Тенге				31718				
		Всего заработная плата		Тенге					127446			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				660964				
			Накладные расходы	Тенге				91761				
			Сметная прибыль	Тенге				73382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				990652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					127446			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				990652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					127446			
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-3-4. БЛОК Б. РАЗДЕЛ №1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
292	65	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1457	86,43	1,62	125925	2359	28278	69181	210714
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	95288	797		15608	
293	66	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	544,05	101,79	3,24	55380	1762	12107	30316	92552
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	41511	595		6856	
294	67	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,00905	162985,00	--	164460	--	164460	--	177617
			СП - 8%			--	--	--	--		13157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	68	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,45105	256010,00	--	115473	--	115473	--	124711
			СП - 8%			--	--	--	--		9238	
296	69	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,44795	220684,00	--	98855	--	98855	--	106764
			СП - 8%			--	--	--	--		7908	
297	70	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,093	342449,00	--	31848	--	31848	--	34396
			СП - 8%			--	--	--	--		2548	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4	**Тенге**				591942	4122	451021	99497	746754
								136799	1392	--	55315	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				591942				
		Материалы		Тенге				40385				
		Всего заработная плата		Тенге					138190			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410636				
			Накладные расходы	Тенге				99497				
			Сметная прибыль	Тенге				55315				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				746754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					138190			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				746754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					138190			
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
298	129	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10,85	86,43	1,62	938	18	210	515	1569
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	710	6		116	
299	130	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	м	320,85	101,79	3,24	32660	1039	7140	17879	54582
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	24481	351		4043	
300	131	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01085	162985,00	--	1768	--	1768	--	1910
			СП - 8%			--	--	--	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	132	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02077	393711,00	--	8177	--	8177	--	8832
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
302	133	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,26908	256010,00	--	68887	--	68887	--	74398
			СП - 8%			--	--	--	--		5511	
303	134	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0093	418906,00	--	3896	--	3896	--	4207
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
304	135	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0217	388017,00	--	8420	--	8420	--	9094
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4	**Тенге**				124747	1057	98498	18394	154592
								25190	357	--	11451	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				124747				
		Материалы		Тенге				7351				
		Всего заработная плата		Тенге					25547			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91149				
			Накладные расходы	Тенге				18394				
			Сметная прибыль	Тенге				11451				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				154592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					25547			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				154592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					25547			

РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-4-4. БЛОК В. РАЗДЕЛ №1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

305	67	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1273,5	86,43	1,62	110065	2062	24716	60468	184176
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	83287	696		13643	
306	68	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	639	101,79	3,24	65045	2070	14219	35607	108705
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	48756	699		8052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	69	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8865	162985,00	--	144486	--	144486	--	156045
			СП - 8%			--	--	--	--		11559	
308	70	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5115	256010,00	--	130949	--	130949	--	141425
			СП - 8%			--	--	--	--		10476	
309	71	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,387	220684,00	--	85405	--	85405	--	92237
			СП - 8%			--	--	--	--		6832	
310	72	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1275	342449,00	--	43662	--	43662	--	47155
			СП - 8%			--	--	--	--		3493	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-4	**Тенге**				579613	4132	443437	96075	729743
								132043	1395	--	54055	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				579613				
		Материалы		Тенге				38936				
		Всего заработная плата		Тенге					133438			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404502				
			Накладные расходы	Тенге				96075				
			Сметная прибыль	Тенге				54055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				729743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					133438			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				729743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					133438			
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
311	131	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	9,9	86,43	1,62	856	16	193	470	1432
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	647	5		106	
312	132	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	м	301,2	101,79	3,24	30660	976	6702	16784	51239
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	22982	329		3796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	133	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10,2	141,82	6,48	1447	66	269	817	2444
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	1112	22		181	
314	134	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0099	162985,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
315	135	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,009	393711,00	--	3543	--	3543	--	3827
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
316	136	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,264	256010,00	--	67587	--	67587	--	72994
			СП - 8%			--	--	--	--		5407	
317	137	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	558346,00	--	5695	--	5695	--	6151
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
318	138	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0072	418906,00	--	3016	--	3016	--	3257
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
319	139	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,021	388017,00	--	8148	--	8148	--	8800
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-4	**Тенге**				122565	1058	96767	18071	151887
								24741	357	--	11251	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				122565				
		Материалы		Тенге				7164				
		Всего заработная плата		Тенге					25098			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89603				
			Накладные расходы	Тенге				18071				
			Сметная прибыль	Тенге				11251				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					25098			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				151887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					25098			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-6-4. РАЗДЕЛ №1. БЛОК Д. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
320	55	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	532,5	86,43	1,62	46023	862	10335	25284	77011
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	34826	291		5705	
321	56	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	42	101,79	3,24	4275	136	934	2340	7145
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	3205	46		529	
322	57	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3825	162985,00	--	62342	--	62342	--	67329
			СП - 8%			--	--	--	--		4987	
323	58	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,042	256010,00	--	10752	--	10752	--	11613
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
324	59	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	220684,00	--	33103	--	33103	--	35751
			СП - 8%			--	--	--	--		2648	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-4	**Тенге**				156495	998	117466	27624	198849
								38030	337	--	14729	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				156495				
		Материалы		Тенге				11269				
		Всего заработная плата		Тенге					38367			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106197				
			Накладные расходы	Тенге				27624				
			Сметная прибыль	Тенге				14730				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				198849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					38367			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				198849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					38367			
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
325	144	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2,1	86,43	1,62	181	3	41	100	304
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	137	1		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
326	145	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	194,4	101,79	3,24	19788	630	4325	10833	33071
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	14833	213		2450	
327	146	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	72,3	141,82	6,48	10253	468	1904	5788	17324
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	7881	158		1283	
328	147	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	12,9	182,93	11,34	2360	146	386	1352	4008
			НР - 72%; СП - 8%			141,70	3,83	1828	49		297	
329	148	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 120 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	7,5	243,12	20,24	1823	152	363	979	3026
			НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,84	1308	51		224	
330	149	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 240мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	14,4	504,66	32,39	7267	466	1307	4069	12243
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	5494	157		907	
331	150	С123-060141-0909 2306-0141-0909 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0075	790138,00	--	5926	--	5926	--	6400
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
332	151	С123-060141-0910 2306-0141-0910 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0105	1018902,00	--	10698	--	10698	--	11554
			СП - 8%			--	--	--	--		856	
333	152	С123-060141-0911 2306-0141-0911 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0015	1432825,00	--	2149	--	2149	--	2321
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
334	153	С123-060141-1018 2306-0141-1018 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0015	1911873,00	--	2868	--	2868	--	3097
			СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
335	154	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,0021	162985,00	--	342	--	342	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
336	155	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,1305	256010,00	--	33409	--	33409	--	36082
			СП - 8%			--	--	--	--		2673	
337	156	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,0594	342449,00	--	20341	--	20341	--	21969
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
338	157	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,0045	418906,00	--	1885	--	1885	--	2036
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
339	158	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,0129	1541280,00	--	19883	--	19883	--	21473
			СП - 8%			--	--	--	--		1591	
340	159	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**									
				км	0,0009	233832,00	--	210	--	210	--	227
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
341	160	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
				км	0,0381	633907,00	--	24152	--	24152	--	26084
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-4	**Тенге**				163538	1866	130189	23121	201589
								31480	630	--	14932	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				163538				
		Материалы		Тенге				8327				
		Всего заработная плата		Тенге					32110			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121864				
			Накладные расходы	Тенге				23119				
			Сметная прибыль	Тенге				14933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				201590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					32110			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				201590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					32110			

СМЕТА 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
342	1	Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и вканалах при условном давлении 0,6 МПа,температуредо 115°С диаметром труб 150 мм.Прокладка**	км трубопровода	0,177	1405584,52	655883,99	248788	116091	5607	153447	434415
			НР - 99%; СП - 8%			718022,00	157669,00	127090	27907		32179	
343	2	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	178,77	3670,00	--	656086	--	656086	--	708573
			СП - 8%			--	--	--	--		52487	
344	3	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 50 мм.Прокладка**	км трубопровода	0,002	866201,77	397375,45	1732	795	17	1116	3076
			НР - 99%; СП - 8%			459820,00	103666,42	920	207		228	
345	4	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 48 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80**	м	2,02	685,00	--	1384	--	1384	--	1494
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
346	5	С123-040601-1206 2304-0601-1206 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара,PN 64,DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	54077,00	--	108154	--	108154	--	116806
			СП - 8%			--	--	--	--		8652	
347	6	С123-040902-1030 2304-0902-1030 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE,Т от -30°С до 200°С,PN 16,DN 150 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	59203,00	--	118406	--	118406	--	127878
			СП - 8%			--	--	--	--		9472	
348	7	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,001352	424977,00	--	575	--	575	--	621
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
349	8	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,28864	424977,00	--	122665	--	122665	--	132479
			СП - 8%			--	--	--	--		9813	
350	9	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	3696,00	--	44352	--	44352	--	47900
			СП - 8%			--	--	--	--		3548	
351	10	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Диэлектрические прокладки/.Установка**	т стальных элементов	0,01144	681916,20	6764,34	7801	77	7131	715	9197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	593	13		681	
			Опорные подушки ОП-1(97шт.)									
352	11	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходныеодноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	0,388	10088,62	2573,32	3914	998	1555	1943	6325
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	1361	286		469	
353	12	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1,размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	97	918,00	--	89046	--	89046	--	96170
			СП - 8%			--	--	--	--		7124	
354	13	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм.Установка**	компенсатор	1	19137,78	9519,11	19138	9519	737	11419	33001
			НР - 99%; СП - 8%			8882,10	2651,98	8882	2652		2445	
355	14	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,08	3670,00	--	29654	--	29654	--	32026
			СП - 8%			--	--	--	--		2372	
356	15	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа /ЗК4-1-2-95/.Монтаж оборудования**	шт.	1	1439,72	108,11	1440	108	679	398	1985
			НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	653	--		147	
357	16	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа /ЗК14-2-1-02/.Монтаж**	шт.	1	1794,72	108,11	1795	108	1034	398	2369
			НР - 61%; СП - 8%			653,08	0,11	653	--		175	
358	17	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,345844	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159х4,0 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	64	10494,52	9586,39	671649	613529	9520	149585	886932
			НР - 91%; СП - 8%			759,37	1809,05	48600	115779		65699	
359	18	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,177	90673,59	--	16049	--	5745	10201	28350
			НР - 99%; СП - 8%			58215,60	--	10304	--		2100	
360	19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,002	52059,34	--	104	--	7	96	216
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	97	--		16	
361	20	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	88,5	320,28	--	28345	--	--	19558	51735
			НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	28345	--		3832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за2 раза									
				м2	88,5	169,80	4,48	15027	396	7958	4632	21232
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	6673	40		1573	
363	22	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88									
				м2	88,5	258,47	1,59	22875	140	21489	873	25648
			НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1246	20		1900	
364	23	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках изстеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
				м3 изоляции	4,425	62376,40	1283,33	276016	5679	200132	55287	357807
			НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	70205	2541		26504	
365	24	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции								
					132,7	481,84	26,41	63940	3505	19653	31528	103106
			НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	40782	702		7637	
366	25	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/									
				1000 м2	0,152605	434634,00	--	66327	--	66327	--	71634
			СП - 8%			--	--	--	--		5306	
			Деталь заделки трубопровода									
367	26	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий,гнезд и бороздплощадью до 0,1 м2									
				м3 заделки	0,19	100680,01	1007,29	19129	191	6804	10264	31745
			НР - 84%; СП - 8%			63861,78	450,40	12134	86		2351	
368	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка									
				т фасонных частей	0,1198	1237168,56	454333,60	148213	54429	43398	64868	230127
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	50386	15137		17046	
369	28	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм.Приварка									
				фланец	8	4712,57	443,48	37701	3548	3057	31053	74254
			НР - 99%; СП - 8%			3887,05	33,78	31096	270		5500	
370	29	С123-020103-0318 2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 400 ГОСТ 12816-80									
				шт.	8	22980,00	--	183840	--	183840	--	198547
			СП - 8%			--	--	--	--		14707	
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
371	30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,95	135,12	63,84	1615	763	--	868	2681
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	852	353		199	
372	31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	м3	11,95	77,60	66,55	927	795	36	187	1204
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	96	164		89	
373	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	17208,47	1063,69	6883	425	6032	462	7933
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		588	
374	33	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,27	32497,68	8219,90	73770	18659	35421	26622	108423
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	19690	7201		8031	
375	34	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5	13750,00	--	68750	--	68750	--	74250
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	
376	35	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	
377	36	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
			СП - 8%			--	--	--	--		1873	
378	37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,01384	521278,00	--	7214	--	7214	--	7792
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
379	38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,40136	778,68	0,94	313	--	54	207	561
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	259	--		42	
380	39	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	0,9	17695,84	1145,57	15926	1031	14073	936	18211
			НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	822	206		1349	
381	40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	12860,66	1251,94	36	4	--	31	72
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	32	1		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
382	41	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**									
				т	0,0028	214720,00	--	601	--	601	--	649
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
383	42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		Изм. и доп. вып. 9		м2 поверхности	15	828,67	20,45	12430	307	8600	3308	16997
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3523	34		1259	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2	**Тенге**				3231783	831099	1934966	580002	4116728
								465719	173683	--	304941	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3234				
		Материалы		Тенге				1712				
		Всего заработная плата		Тенге					1306			
			Накладные расходы	Тенге				797				
			Сметная прибыль	Тенге				323				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1306			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1932808				
		Материалы		Тенге				397026				
		Всего заработная плата		Тенге					638096			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66929				
		Местные материалы		Тенге				173558				
			Накладные расходы	Тенге				579205				
			Сметная прибыль	Тенге				200961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2712975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					638096			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130454				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130454				
			Сметная прибыль	Тенге				10436				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140891				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1165286				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1165286				
			Сметная прибыль	Тенге				93223				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1258509				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4116728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
			Сметная заработная плата	Тенге					639402			
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
384	43	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
				м3	319,70327	187,94	178,88	60084	57187	--	11339	77137
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2897	12852		5714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	44	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
				м3	9,88773	1401,40	--	13857	--	--	9977	25740
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	13857	--		1907	
386	45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлована вбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**									
				м3	211,432	30,99	30,99	6552	6552	--	1650	8859
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	2292		656	
387	46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**									
				м3	211,432	135,12	63,84	28569	13498	--	15351	47433
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	15071	6249		3514	
388	47	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**									
				м3	211,432	77,60	66,55	16408	14071	635	3317	21303
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1702	2904		1578	
389	48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**									
				м3	52,858	665,52	--	35178	--	--	25328	65347
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	35178	--		4841	
390	49	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунта до 10 м,ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**									
				м3	65,301	44,22	44,22	2887	2887	--	727	3904
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1010		289	
			Подпольный канал (Кл 100х35)									
391	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
				м3	10,24	17208,47	1063,69	176215	10892	154430	11815	203072
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	10893	2090		15042	
392	51	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**									
				м3 сборныхконструкций	23,65	10088,62	2573,32	238596	60859	94809	118405	385561
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	82928	17414		28560	
393	52	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**									
				м3	13,42	47165,00	--	632954	--	632954	--	683591
			СП - 8%			--	--	--	--		50636	
394	53	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**									
				м3	10,23	45248,00	--	462887	--	462887	--	499918
			СП - 8%			--	--	--	--		37031	
			Монолитный участок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
395	54	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.Устройство									
				м3	0,9581	39747,34	6407,79	38082	6139	19094	13566	55780
			НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	12849	2058		4132	
396	55	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
				т	0,0181038	17095,97	904,01	310	16	6	266	622
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	288	5		46	
397	56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0181038	192860,00	--	3491	--	3491	--	3771
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
			Угол поворот канала УП-1 100х45/2шт/									
398	57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
				м3	1,2	17208,47	1063,69	20650	1276	18097	1385	23798
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1277	245		1763	
399	58	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство									
				м3 сборных конструкций	1,54	10088,62	2573,32	15536	3963	6173	7710	25106
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	5400	1134		1860	
400	59	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5м3 СТ РК 937-92									
				м3	0,28	47165,00	--	13206	--	13206	--	14263
			СП - 8%			--	--	--	--		1056	
401	60	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
				м3	0,22	45248,00	--	9955	--	9955	--	10751
			СП - 8%			--	--	--	--		796	
402	61	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ140.150.12-6,ПДУ210.120.12-6/,плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
				м3	1,04	33970,00	--	35329	--	35329	--	38155
			СП - 8%			--	--	--	--		2826	
403	62	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка									
				м3 кладки	1,3	21379,24	2104,56	27793	2736	18134	6928	37499
			НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	6923	527		2778	
			Неподвижная опора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	63	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм.Устройство									
				м3	4,72	35887,60	4218,41	169389	19911	101379	49874	236805
			НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	48099	6708		17541	
405	64	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
				т	0,0136	17095,97	904,01	233	12	5	200	467
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	216	4		35	
406	65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0136	192860,00	--	2623	--	2623	--	2833
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
407	66	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство									
				м3 сборных конструкций	1,08	10088,62	2573,32	10896	2779	4330	5407	17607
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	3787	795		1304	
408	67	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
				м3	0,52	45248,00	--	23529	--	23529	--	25411
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
409	68	С121-040304-0101 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1,размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92									
				шт.	8	3971,59	--	31773	--	31773	--	34315
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	
			Компенсаторная ниша НК 100х35									
410	69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
				м3	2,11	17208,47	1063,69	36310	2244	31821	2435	41844
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2245	431		3100	
411	70	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемыеили опирающиеся на плиты.Устройство									
				м3 сборных конструкций	4,61	10088,62	2573,32	46509	11863	18481	23080	75156
			НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	16165	3395		5567	
412	71	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
				м3	1,54	47165,00	--	72634	--	72634	--	78445
			СП - 8%			--	--	--	--		5811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	72	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,99	45248,00	--	44796	--	44796	--	48379
			СП - 8%			--	--	--	--		3584	
414	73	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ140.150.12-6,ПДУ210.120.12-6/,плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	2,08	33970,00	--	70658	--	70658	--	76310
			СП - 8%			--	--	--	--		5653	
415	74	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка**	м3 кладки	1,5	21379,24	2104,56	32069	3157	20924	7994	43268
			НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	7988	608		3205	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2	Тенге				2379956	220045	1892153	316754	2912450
								267763	60722	--	215738	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2379956				
		Материалы		Тенге				488314				
		Всего заработная плата		Тенге					328485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6114				
		Местные материалы		Тенге				1397720				
			Накладные расходы	Тенге				316755				
			Сметная прибыль	Тенге				215737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2912448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					328485			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2912448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					328485			

РАЗДЕЛ 3.Теплофикационный колодец

Теплофикационный колодец УТ-1

416	75	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	61,9267392	187,94	178,88	11638	11077	--	2196	14942
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	561	2489		1107	
417	76	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1030208	2206,40	--	2434	--	--	1752	4521
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	2434	--		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	77	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,687808	30,99	30,99	827	827	--	208	1118
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	289		83	
419	78	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,687808	15,30	15,30	408	408	--	103	552
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	143		41	
420	79	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,671952	665,52	--	4440	--	--	3197	8248
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4440	--		611	
421	80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	26,687808	135,12	63,84	3606	1704	--	1938	5987
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1902	789		443	
422	81	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунта до 10 м,ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	м3	29,67	44,22	44,22	1312	1312	--	330	1774
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	459		131	
423	82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,12	17208,47	1063,69	19273	1191	16891	1292	22211
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1191	229		1645	
424	83	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более150 мм.Устройство**	м3	16,5	26874,60	2876,03	443431	47454	278895	120548	609098
			НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	117082	15388		45118	
425	84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9604	214720,00	--	206217	--	206217	--	222714
			СП - 8%			--	--	--	--		16497	
426	85	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06342	12860,66	1251,94	816	79	3	697	1634
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	734	32		121	
427	86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00974	17095,97	904,01	167	9	3	143	335
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	155	3		25	
428	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00798	192860,00	--	1539	--	1539	--	1662
			СП - 8%			--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
429	88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05544	200098,00	--	11093	--	11093	--	11981
			СП - 8%			--	--	--	--		887	
430	89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,92	828,67	20,45	15678	387	10847	4173	21439
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4444	43		1588	
431	90	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	12195,49	6758,97	1220	676	43	855	2240
			НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	501	223		166	
432	91	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	2817,00	--	5634	--	5634	--	6085
			СП - 8%			--	--	--	--		451	
433	92	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	2	1554,94	175,21	3110	350	242	2649	6219
			НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		461	
434	93	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23411,00	--	46822	--	46822	--	50568
			СП - 8%			--	--	--	--		3746	
435	94	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением /стремянки/.Монтаж	т конструкций	0,064	64104,40	24391,30	4103	1561	526	1704	6271
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2016	453		465	
436	95	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,064	521278,00	--	33362	--	33362	--	36031
			СП - 8%			--	--	--	--		2669	
437	96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	778,68	0,94	1445	2	246	958	2595
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1197	1		192	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2	Тенге				818575	67038	612363	142743	1038225
								139176	20699	--	76905	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				734289				
		Материалы		Тенге				51199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					157406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218850				
		Местные материалы		Тенге				261603				
			Накладные расходы	Тенге				141040				
			Сметная прибыль	Тенге				70026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				945356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					157406			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37464				
		Материалы		Тенге				526				
		Всего заработная плата		Тенге					2469			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33362				
			Накладные расходы	Тенге				1704				
			Сметная прибыль	Тенге				3133				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2469			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				46822				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46822				
			Сметная прибыль	Тенге				3746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50568				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1038225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					159875			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				6430315	1118182	15152715	7155410	34692196
								872659	255104	--	2569791	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3234				
		Материалы		Тенге				1712				
		Всего заработная плата		Тенге					1306			
			Накладные расходы	Тенге				797				
			Сметная прибыль	Тенге				323				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1306			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5047053				
		Материалы		Тенге				936539				
		Всего заработная плата		Тенге					1123987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291892				
		Местные материалы		Тенге				1832881				
			Накладные расходы	Тенге				1037001				
			Сметная прибыль	Тенге				486724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6570778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014
			Сметная заработная плата	Тенге					1123987			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167919				
		Материалы		Тенге				526				
		Всего заработная плата		Тенге					2469			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163816				
			Накладные расходы	Тенге				1704				
			Сметная прибыль	Тенге				13570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2469			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1212108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1212108				
			Сметная прибыль	Тенге				96969				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1309077				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8067402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
			Сметная заработная плата	Тенге					1127762			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34692196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7359556				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2454711			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537553			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15152715		
			- Накладные расходы	Тенге							7155410	
			- Сметная прибыль	Тенге							2569791	
ИТОГО:							34 692 196					
Оборудование:							0					
Итого без оборудование:							34 692 196					
Итого с временными				1,50%	520 383		35 212 579					
Итого с зимними удорожаниями				0,70%	246 488		35 459 067					
Итого сметная стоимость							35 459 067					
Итого в текущих ценах				1,060			37 593 984					
Итого с договорным коэффициентом				0,950			35 714 286					
Итого с НДС				**12%**	**4 285 714**		**40 000 000**					

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Инкарбеков К. А.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Ториев Б. Т.**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Раматуллаев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е. К.**