**Заказчик:** ГУ "Управление строительства города Шымкент"

**Форма 2-В**

**Инженер:** ТОО "Мир-Строй и Компания"

**Подрядчик:** ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

**Стройка:** "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"

**Договор:** №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/3 от 19.08.2020 года

# Акт № 8

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 12. Смета 2-2-1. Блок А. Окна** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1071 | С121-090201-0502<br>2109-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные- с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 243,288 | 17897,00 | -- | 4354125 | -- | 4354125 | -- | 4702455 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 348330 | |
| 2 | 1072 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 6,516 | 12627,00 | -- | 82278 | -- | 82278 | -- | 88860 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6582 | |
| 3 | 1073 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ проф илей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,144 | 18230,00 | -- | 57315 | -- | 57315 | -- | 61900 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4585 | |
| 4 | 1074 | С121-090201-0203<br>2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,359 | 24398,00 | -- | 33157 | -- | 33157 | -- | 35809 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1076 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 1,8078 | 12627,00 | -- | 22827 | -- | 22827 | -- | 24653 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1826 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1 | Тенге | | | | 4913678 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12. Смета 2-3-1. Блок Б. Окна** | | | | | | | | | |
| 6 | 1050 | С121-090201-0502<br>2109-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотнойфурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотнымистворками ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 364,896 | 17897,00 | -- | 6530544 | -- | 6530544 | -- | 7052987 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 522443 | |
| 7 | 1051 | С121-090201-0503<br>2109-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 3,258 | 15309,00 | -- | 49877 | -- | 49877 | -- | 53867 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3990 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1 | Тенге | | | | 7106854 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12. Смета 2-4-1. Блок В. Окна** | | | | | | | | | |
| 8 | 1089 | С121-090201-0502<br>2109-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотнойфурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотнымистворками ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 364,896 | 17897,00 | -- | 6530544 | -- | 6530544 | -- | 7052987 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 522443 | |
| 9 | 1090 | С121-090201-0503<br>2109-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 3,258 | 15309,00 | -- | 49877 | -- | 49877 | -- | 53867 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3990 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1 | Тенге | | | | 7106854 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Смета 2-5-1. Блок Г. Окна** | | | | | | | | | |
| 10 | 128 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 204,588 | 12627,00 | -- | 2583333 | -- | 2583333 | -- | 2789999 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 206667 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1** | Тенге | | | | 2789999 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Смета 2-6-1. Блок Д. Окна** | | | | | | | | | |
| 11 | 278 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 58,932 | 18230,00 | -- | 1074330 | -- | 1074330 | -- | 1160277 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85946 | |
| 12 | 280 | С121-090201-0304<br>2109-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 3,12 | 21098,00 | -- | 65826 | -- | 65826 | -- | 71092 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5266 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1** | Тенге | | | | 1231369 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Кровля** | | | | | | | | | |
| 13 | 200 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 8,89 | 9997,47 | 51,95 | 88877 | 462 | 81751 | 6170 | 102651 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 6664 | 192 | | 7604 | |
| 14 | 202 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 1,0518 | 9997,47 | 51,95 | 10515 | 55 | 9672 | 730 | 12145 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 788 | 23 | | 900 | |
| 15 | 204 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 2,4 | 9997,47 | 51,95 | 23994 | 125 | 22070 | 1666 | 27712 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 1799 | 52 | | 2053 | |
| 16 | 206 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 6,7386 | 9997,47 | 51,95 | 67369 | 350 | 61968 | 4677 | 77809 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 5051 | 145 | | 5764 | |
| 17 | 207 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 890,6 | 4858,14 | 94,71 | 4326661 | 84349 | 2778780 | 1365585 | 6147626 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1643,31 | 23,35 | 1463532 | 20800 | | 455380 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 209 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю,покрытиян настилы по фермам.Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 890,6 | 347,01<br>28,39 | 2,41<br>1,00 | 309046<br>25285 | 2146<br>891 | 281615 | 23558<br>26608 | 359212 |
| 19 | 210 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены.Устройство карнизов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 60 | 1380,93<br>1347,06 | 22,71<br>10,13 | 82856<br>80824 | 1363<br>608 | 669 | 73288<br>12492 | 168636 |
| 20 | 211 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 1,2 | 52390,00<br>-- | --<br>-- | 62868<br>-- | --<br>-- | 62868 | --<br>5029 | 67897 |
| 21 | 212 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,78 | 51103,00<br>-- | --<br>-- | 39860<br>-- | --<br>-- | 39860 | --<br>3189 | 43049 |
| 22 | 213 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,78 | 9997,47<br>749,58 | 51,95<br>21,55 | 7798<br>585 | 41<br>17 | 7172 | 541<br>667 | 9007 |
| | | Слуховые окна (3шт) | | | | | | | | | | |
| 23 | 230 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые.Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | слуховое окно | 3 | 6920,90<br>5727,36 | 759,54<br>300,74 | 20763<br>17182 | 2279<br>902 | 1302 | 16276<br>2963 | 40002 |
| 24 | 231 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,501 | 21427,00<br>-- | --<br>-- | 10735<br>-- | --<br>-- | 10735 | --<br>859 | 11594 |
| 25 | 232 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86<br>*СП - 8%* | м3 | 1,716 | 52390,00<br>-- | --<br>-- | 89901<br>-- | --<br>-- | 89901 | --<br>7192 | 97093 |
| 26 | 233 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянныеферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2,217 | 9997,47 | 51,95 | 22164 | 115 | 20387 | 1539 | 25599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 1662 | 48 | | 1896 | |
| 27 | 234 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей** | м2 кровли | 17,43 | 4594,92 | 94,71 | 80089 | 1651 | 53648 | 23182 | 111533 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1422,28 | 23,35 | 24790 | 407 | | 8262 | |
| 28 | 235 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Стены.Устройство карнизов** | м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 0,432 | 1380,93 | 22,71 | 597 | 10 | 5 | 528 | 1214 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1347,06 | 10,13 | 582 | 4 | | 90 | |
| 29 | 236 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,129 | 52390,00 | -- | 6758 | -- | 6758 | -- | 7299 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| 30 | 237 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 | 910,52 | 2,95 | 393 | 1 | 100 | 234 | 678 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 676,89 | 1,33 | 292 | 1 | | 50 | |
| 31 | 238 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство** | м2 покрытия | 13,95 | 2775,50 | 13,44 | 38718 | 188 | 25757 | 11790 | 54549 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 915,62 | 3,04 | 12773 | 42 | | 4041 | |
| 32 | 239 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/.Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,057 | 90862,95 | 952,38 | 5179 | 54 | 3958 | 1071 | 6750 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20475,00 | 405,36 | 1167 | 23 | | 500 | |
| 33 | 240 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,057 | 9997,47 | 51,95 | 570 | 3 | 524 | 40 | 658 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 749,58 | 21,55 | 43 | 1 | | 49 | |
| 34 | 241 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/** | м3 | 0,363 | 28790,79 | 952,38 | 10451 | 346 | 2673 | 6822 | 18654 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 20475,00 | 405,36 | 7432 | 147 | | 1382 | |
| 35 | 242 | Е11-150501-0303<br>1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,6 | 1559,84 | 21,46 | 936 | 13 | 605 | 257 | 1288 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 529,40 | 6,19 | 318 | 4 | | 95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 243 | С121-130211-0501<br>~~2113-0211-0501~~<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 6 | 298,00 | -- | 1788 | -- | 1788 | -- | 1931 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 37 | 244 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 6 | 490,00 | -- | 2940 | -- | 2940 | -- | 3175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 235 | |
| 38 | 245 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплаваанодированная | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт | 3 | 835,00 | -- | 2505 | -- | 2505 | -- | 2705 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1** | Тенге | | | | 7400469 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-2-3. БЛОК А. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 39 | 40 | Е11-160301-0106<br>1116-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до50 мм.Прокладка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 15 | 2553,93 | 30,79 | 38309 | 462 | 31564 | 6328 | 48208 |
| | | | | | | 418,87 | 11,60 | 6283 | 174 | | 3571 | |
| 40 | 41 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 55 | 2891,01 | 64,29 | 159005 | 3536 | 109732 | 45922 | 221322 |
| | | | | | | 831,58 | 20,41 | 45737 | 1123 | | 16394 | |
| 41 | 42 | Е11-160401-0205<br>1116-0401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до100 мм.Прокладка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 140 | 3674,21 | 64,29 | 514390 | 9000 | 388969 | 116893 | 681785 |
| | | | | | | 831,58 | 20,41 | 116421 | 2858 | | 50503 | |
| 42 | 50 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | кг | 60 | 542,00 | -- | 32520 | -- | 32520 | -- | 35122 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2602 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3** | Тенге | | | | 986436 | | | | |
| | | | **СМЕТА 2-6-3. БЛОК Д. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Магистральные трубопроводы отопления** | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 96 | 2891,01 | 64,29 | 277537 | 6172 | 191534 | 80155 | 386307 |
| | | | | | | 831,58 | 20,41 | 79831 | 1960 | | 28615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | Е11-160401-0205<br>1116-0401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 96 | 3674,21 | 64,29 | 352724 | 6172 | 266721 | 80155 | 467510 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 831,58 | 20,41 | 79831 | 1960 | | 34630 | |
| 45 | 45 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до15 мм.Прокладка | м трубопровода | 1 | 1418,39 | 16,80 | 1418 | 17 | 1067 | 334 | 1892 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 334,42 | 5,97 | 334 | 6 | | 140 | |
| 46 | 46 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до25 мм.Прокладка | м трубопровода | 1 | 1677,63 | 16,80 | 1678 | 17 | 1327 | 334 | 2172 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 334,42 | 5,97 | 334 | 6 | | 161 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-3** | Тенге | | | | 857881 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-3-3. БЛОК Б. Вентиляция

**Система П-4**

| 47 | 135 | ТОО "NED Казахстан" стр. | Приточная установка производительностью L 5720м3/ч,Р | комплект | 1 | 1941806,12 | -- | 1941806 | -- | | -- | 1941806 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 1941806 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3** | | Тенге | | | | 1941806 | | | | |
| | | | | | | | | 1941806 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-4-3. БЛОК В. Вентиляция

**Система П-6**

| 48 | 92 | ТОО "NED Казахстан" стр. | Приточная установка производительностью L 5720м3/ч,Р | комплект | 1 | 1941806,12 | -- | 1941806 | -- | | -- | 1941806 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 1941806 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-3** | | Тенге | | | | 1941806 | | | | |
| | | | | | | | | 1941806 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-5-3. БЛОК Г. Вентиляция

**Система П-7**

| 49 | 57 | ТОО "NED Казахстан" стр. | Приточная установка производительностью L 3200м3/ч,Р | комплект | 1 | 1526856,13 | -- | 1526856 | -- | | -- | 1526856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 1526856 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3** | | Тенге | | | | 1526856 | | | | |
| | | | | | | | | 1526856 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-6-3. БЛОК Д. Вентиляция

**Система П-8**

| 50 | 86 | ТОО "NED Казахстан" стр. | Приточная установка производительностью L 10345м3/ч,Р | комплект | 1 | 2635654,81 | -- | 2635655 | -- | | -- | 2635655 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | -- | -- | -- | -- | 2635655 | -- | |
| | | | | | | | | 2635655 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-3** | Тенге | | | | 2635655 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 40439660 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1979540 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 118924 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 32392 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 26027478 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 8046123 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1868075 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2399521 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | 40 439 660 | | | | |
| Оборудование: | | | 8 046 123 | | | | |
| Итого без оборудование: | | | 32 393 537 | | | | |
| Итого с временными | 1,50% | 485 903 | 32 879 440 | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | 0,70% | 230 156 | 33 109 596 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | | 41 155 719 | | | | |
| Итого в текущих ценах | 1,060 | | 43 633 620 | | | | |
| Итого с договорным коэффициентом | 0,950 | | 41 451 940 | | | | |
| Итого с НДС | **12%** | **4 974 233** | **46 426 173** | | | | |

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

**Инкарбеков К. А.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

**Ториев Б. Г.**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

**Раматуллаев М.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

**Кашкынбаев Е. К.**