Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"

Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/3 от 19.08.2020 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 13. СМЕТА 2-2-1. БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Внутренняя отделка									
1	1143	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,9	1056,45	65,30	48491	2997	14615	26544	81038
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	30879	2300		6003	
2	1144	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	2818,81	1279,52	69,56	3606733	196078	1137003	1936605	5986806
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	2273652	147105		443467	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				3655225	199075	1151618	1963149	6067844
								2304531	149405	–	449470	
			РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.244-1 в.6									
			На отм.-1,900									
			По типу дет.740									
3	1015	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30/20/ мм.Устройство	м2 покрытия	865,73	901,89	87,43	780795	75692	449142	265384	1129874
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	255961	26363		83694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1016	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	865,73	-178,17	-7,63	-154245	-6607	-132890	-16776	-184702
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-14748	-3099		-13682	
			На отм.0,000									
			По типу дет.352									
5	1022	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм.Устройство	м2 стяжки	536,95	645,41	26,13	346552	14030	175967	153200	539732
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	156555	6424		39980	
6	1023	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	Стяжки поризованные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	536,95	807,57	40,14	433624	21553	394656	25356	495699
			НР - 94%; СП - 8%			32,43	17,80	17415	9560		36718	
			По типу дет.364									
7	1026	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм.Устройство	м2 стяжки	28,41	645,41	26,13	18336	742	9311	8106	28557
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8283	340		2115	
8	1027	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	28,41	71,78	3,57	2039	101	1856	119	2331
			НР - 94%; СП - 8%			2,88	1,58	82	45		173	
9	1030	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	28,41	645,41	26,13	18336	742	9311	8106	28557
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8283	340		2115	
			На отм.3,300									
			По типу дет.352									
10	1039	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм.Устройство	м2 стяжки	448,93	645,41	26,13	289743	11730	147121	128087	451256
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	130892	5371		33426	
11	1040	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	Стяжки поризованные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	448,93	807,57	40,14	362542	18020	329962	21199	414441
			НР - 94%; СП - 8%			32,43	17,80	14560	7993		30699	
			По типу дет.358									
12	1043	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм.Устройство	м2 стяжки	11,31	645,41	26,13	7300	296	3706	3227	11369
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3298	135		842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1044	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,31	71,78	3,57	812	40	739	47	928
			НР - 94%; СП - 8%			2,88	1,58	33	18		69	
14	1047	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	11,31	645,41	26,13	7300	296	3706	3227	11369
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3298	135		842	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				2113135	136636	1392587	599282	2929411
								583911	53624	--	216991	
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие,покрытие									
			отм.6,300									
15	349	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	78	5394,49	1227,84	420770	95772	103798	284449	761637
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	221200	19858		56418	
16	350	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка сопиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	48	4386,24	935,83	210540	44920	61292	133834	371924
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	104328	9091		27550	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				631310	140691	165090	418283	1133561
								325528	28949	--	83968	
			РАЗДЕЛ 16. Лестница /2шт/									
			Косоуры									
17	1165	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	3,78506	64519,82	24391,30	244211	92323	32655	100772	372582
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	119233	26813		27599	
18	1166	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	3,69646	439279,00	--	1623777	--	1623777	--	1753679
			СП - 8%			--	--	--	--		129902	
19	1167	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04136	438711,00	--	18145	--	18145	--	19597
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
20	1168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0386	192860,00	--	7444	--	7444	--	8040
			СП - 8%			--	--	--	--		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	1169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00864	200098,00	--	1729	--	1729	--	1867
						--	--	--	--		138	
22	1170	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,4227256	254401,00	--	107542	--	107542	--	116145
						--	--	--	--		8603	
23	1171	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг.Установка /МН-1/									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0285	369567,08	1183,08	10533	34	4658	5327	17129
						204930,00	477,66	5841	14		1269	
24	1172	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м /для лестницы/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,92	33600,52	1769,68	333317	17555	238925	73131	438964
						7745,66	355,51	76837	3527		32516	
25	1173	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1	20338,12	914,52	20338	915	15778	3595	25848
			Опорная подушка ОП-1			3644,50	306,15	3645	306		1915	
26	1174	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	30268,24	4601,97	14529	2209	8297	4019	20031
						8382,00	818,26	4023	393		1484	
27	1175	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,06048	230995,00	--	13971	--	13971	--	15088
			Деталь 3			--	--	--	--		1118	
28	1176	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,44	30268,24	4601,97	43586	6627	24889	12056	60094
						8382,00	818,26	12070	1178		4451	
29	1177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04974	17006,34	1252,44	846	62	15	714	1685
						15462,90	321,60	769	16		125	
30	1178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,01134	200098,00	--	2269	--	2269	--	2451
						--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	1179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0384	192860,00	--	7406	--	7406	--	7998
						--	--	--	--		592	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1		Тенге				2449643	119724	2107500	199614	2861198
								222418	32246	--	211942	
			РАЗДЕЛ 13. СМЕТА 2-3-1. БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Внутренняя отделка									
32	1099	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1835,08	1279,52	69,56	2348028	127649	740203	1260754	3897484
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	1480176	95767		288703	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1		Тенге				2348028	127649	740203	1260754	3897484
								1480176	95767	--	288703	
			РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.244-1 в.6									
			На отм.-1,900									
			По типу дет.740									
33	991	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30/20/ мм.Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1066,76	901,89	87,43	962103	93269	553437	327008	1392240
34	992	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 11-110101-1501			295,66	30,45	315397	32484		103129	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1066,76	-178,17	-7,63	-190062	-8142	-163748	-20672	-227592
						-17,04	-3,58	-18172	-3819		-16859	
			По типу дет.352									
			На отм.0,000									
35	998	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм.Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	446,05	645,41	26,13	287884	11655	146177	127265	448361
36	999	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	Стяжки поризованные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101			291,56	11,96	130052	5336		33212	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	446,05	807,57	40,14	360216	17904	327846	21063	411782
			По типу дет.364			32,43	17,80	14466	7941		30502	
37	1002	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм.Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	66,22	645,41	26,13	42739	1730	21702	18894	66563
						291,56	11,96	19307	792		4931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	1003	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	66,22	71,78	3,57	4754	236	4327	278	5434
						2,88	1,58	191	105		403	
39	1006	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	66,22	645,41	26,13	42739	1730	21702	18894	66563
						291,56	11,96	19307	792		4931	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге				1510373	118383	911443	492730	2163351
								480549	43632	--	160249	

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие,покрытие

отм.3,000

40	267	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны									
			НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	98	5394,49	1227,84	528660	120329	130413	357384	956928
						2835,90	254,59	277918	24950		70884	
41	268	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка сопиранием на две стороны									
			НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	52	4386,24	935,83	228085	48663	66400	144987	402917
						2173,50	189,39	113022	9848		29846	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге				756745	168992	196813	502371	1359845
								390940	34798	--	100730	

РАЗДЕЛ 15. Лестница /2шт/

Косоуры

42	1118	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,89718	64519,82	24391,30	251445	95057	33623	103757	383618
						31501,00	7083,84	122765	27607		28416	
43	1119	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя массасборочной единицы до 0,1 т									
			СП - 8%	т	3,80858	439279,00	--	1673029	--	1673029	--	1806872
						--	--	--	--		133842	
44	1120	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			СП - 8%	т	0,04136	438711,00	--	18145	--	18145	--	19597
						--	--	--	--		1452	
45	1121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0386	192860,00	--	7444	--	7444	--	8040
						--	--	--	--		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00864	200098,00	--	1729	--	1729	--	1867
						--	--	--	--		138	
47	1123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм									
			СП - 8%	т	0,4227256	254401,00	--	107542	--	107542	--	116145
						--	--	--	--		8603	
48	1124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг.Установка /МН-1/									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0285	369567,08	1183,08	10533	34	4658	5327	17129
						204930,00	477,66	5841	14		1269	
49	1125	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м /для лестницы/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,92	33600,52	1769,68	333317	17555	238925	73131	438964
						7745,66	355,51	76837	3527		32516	
50	1126	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1	20338,12	914,52	20338	915	15778	3595	25848
						3644,50	306,15	3645	306		1915	
51	1127	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,34	2053,25	31,17	179331	2722	58889	95142	296430
						1347,84	13,82	117720	1207		21958	
			Опорная подушка ОП-1									
52	1128	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	30268,24	4601,97	14529	2209	8297	4019	20031
						8382,00	818,26	4023	393		1484	
53	1129	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I,диаметром 10 мм ГОСТ23279-2012									
			СП - 8%	т	0,06048	230995,00	--	13971	--	13971	--	15088
			Деталь 3			--	--	--	--		1118	
54	1130	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,44	30268,24	4601,97	43586	6627	24889	12056	60094
						8382,00	818,26	12070	1178		4451	
55	1131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04974	17006,34	1252,44	846	62	15	714	1685
						15462,90	321,60	769	16		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	1132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01134	200098,00	--	2269	--	2269	--	2451
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
57	1133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0384	192860,00	--	7406	--	7406	--	7998
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	**Тенге**				2685460	125181	2216609	297741	3221857
								343670	34248	--	238657	

РАЗДЕЛ 13. Смета 2-4-1. Блок В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Внутренняя отделка

58	1138	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3796,48	1279,52	69,56	4857685	264085	1531359	2608294	8063257
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	3062241	198126		597278	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	**Тенге**				4857685	264085	1531359	2608294	8063257
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3062241	198126	--	597278	
			Материалы	Тенге				4857685				
			Всего заработная плата	Тенге				1531360				
			Накладные расходы	Тенге					3260367			
			Сметная прибыль	Тенге				2608294				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				597278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8063257				
			Сметная заработная плата	Тенге								3020
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3260367			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8063257				
			Сметная заработная плата	Тенге								3020
									3260367			

РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.244-1 в.6

По типу дет.740

На отм.-1,900

59	1030	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные,толщина 30/20/ мм.Устройство**	м2 покрытия	1066,76	901,89	87,43	962103	93269	553437	327008	1392240
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	315397	32484		103129	
60	1031	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	1066,76	-178,17	-7,63	-190062	-8142	-163748	-20672	-227592
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-18172	-3819		-16859	

На отм.0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По типу дет.352									
61	1037	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	452,3	645,41	26,13	291918	11818	148226	129048	454644
						291,56	11,96	131874	5411		33677	
62	1038	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	452,3	807,57	40,14	365264	18155	332440	21359	417552
						32,43	17,80	14669	8053		30930	
			По типу дет.364									
63	1041	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	91,58	645,41	26,13	59106	2393	30012	26129	92055
						291,56	11,96	26701	1096		6819	
64	1042	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	91,58	71,78	3,57	6574	327	5983	384	7515
						2,88	1,58	264	145		557	
65	1045	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	91,58	645,41	26,13	59106	2393	30012	26129	92055
						291,56	11,96	26701	1096		6819	
			По типу дет.352 На отм.+3,300									
66	1053	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	379,49	645,41	26,13	244926	9916	124364	108274	381457
						291,56	11,96	110646	4540		28256	
67	1054	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	379,49	861,41	42,82	326895	16248	297519	19115	373691
						34,59	18,99	13128	7207		27681	
			По типу дет.358									
68	1057	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	66,14	645,41	26,13	42687	1728	21675	18871	66483
						291,56	11,96	19284	791		4925	
69	1058	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	66,14	-89,73	-4,46	-5935	-295	-5402	-347	-6784
						-3,60	-1,98	-238	-131		-503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	1061	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	66,14	645,41	26,13	42687	1728	21675	18871	66483
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	19284	791		4925	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	Тенге				2205271	149538	1396193	674169	3109799
								659539	57664	--	230356	
			РАЗДЕЛ 7. Перекрытие,покрытие									
			отм.6,300									
71	270	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	95	5394,49	1227,84	512477	116645	126421	346444	927634
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	269411	24186		68714	
72	271	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	51	4386,24	935,83	223698	47727	65122	142199	395169
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	110849	9659		29272	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	Тенге				736175	164372	191543	488643	1322803
								380259	33845	--	97986	
			РАЗДЕЛ 12.Лестница /2шт/									
			Косоуры									
73	1157	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	3,89718	64519,82	24391,30	251445	95057	33623	103757	383618
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	122765	27607		28416	
74	1158	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	3,80858	439279,00	--	1673029	--	1673029	--	1806872
			СП - 8%			--	--	--	--		133842	
75	1159	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04136	438711,00	--	18145	--	18145	--	19597
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
76	1160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0386	192860,00	--	7444	--	7444	--	8040
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
77	1161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82	т	0,00864	200098,00	--	1729	--	1729	--	1867
			СП - 8%			--	--	--	--		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	1162	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм									
			СП - 8%	т	0,4227256	254401,00	--	107542	--	107542	--	116145
79	1163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 4 кг.Установка /МН-1/			--	--	--	--		8603	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0285	369567,08	1183,08	10533	34	4658	5327	17129
80	1164	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м /для лестницы/			204930,00	477,66	5841	14		1269	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,92	33600,52	1769,68	333317	17555	238925	73131	438964
81	1165	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/.Устройство			7745,66	355,51	76837	3527		32516	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1	20338,12	914,52	20338	915	15778	3595	25848
82	1166	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			3644,50	306,15	3645	306		1915	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,34	2053,25	31,17	179331	2722	58889	95142	296430
			Опорная подушка ОП-1			1347,84	13,82	117720	1207		21958	
83	1167	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	30268,24	4601,97	14529	2209	8297	4019	20031
84	1168	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I,диаметром 10 мм ГОСТ23279-2012			8382,00	818,26	4023	393		1484	
			СП - 8%	т	0,06048	230995,00	--	13971	--	13971	--	15088
			Деталь 3			--	--	--	--		1118	
85	1169	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,44	30268,24	4601,97	43586	6627	24889	12056	60094
86	1170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8382,00	818,26	12070	1178		4451	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04974	17006,34	1252,44	846	62	15	714	1685
87	1171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			15462,90	321,60	769	16		125	
			СП - 8%	т	0,01134	200098,00	--	2269	--	2269	--	2451
						--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	1172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0384	192860,00	--	7406	--	7406	--	7998
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1		Тенге				2685460	125181	2216609	297741	3221857
								343670	34248	--	238657	

РАЗДЕЛ 13. СМЕТА 2-6-1. БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Внутренняя отделка

89	316	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1547,35	326,14	2,13	504656	3295	24112	383082	958757
			НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	477249	1603		71019	
90	317	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	762,07	745,41	4,33	568056	3297	217805	278350	914118
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	346954	984		67712	
91	318	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2168,46	1056,45	65,30	2290876	141603	690442	1254002	3828468
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	1458831	108671		283590	
92	319	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворомпо камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемойповерхности	918,9	1279,52	69,56	1175754	63919	370650	631311	1951631
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	741185	47954		144565	
93	320	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовойоснове толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	918,9	1018,29	17,70	935706	16269	190394	587094	1644624
			НР - 80%; СП - 8%			793,39	5,25	729043	4824		121824	
94	321	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям,подготовленных подокраску	м2	918,9	-121,85	-0,94	-111969	-868	-124	-89099	-217154
			НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-110977	-397		-16086	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:		Тенге				5363077	227515	1493279	3044740	9080444
								3642285	163640	--	672624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7. Полы по серии 2.244-1 в.6									
			По типу дет.471						На отм.0,000			
95	253	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50/ мм.Устройство	м2 стяжки	28	970,19	26,19	27165	733	15924	10193	40347
			НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	10508	335		2989	
96	254	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2стяжки	28	900,25	26,76	25207	749	23842	892	28187
			НР - 94%; СП - 8%			22,02	11,87	616	332		2088	
			По типу дет.352									
97	258	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм.Устройство	м2 стяжки	610,15	645,41	26,13	393796	15943	199955	174085	613312
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	177898	7299		45431	
98	259	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	Стяжки поризованные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	610,15	807,57	40,14	492738	24491	448458	28813	563275
			НР - 94%; СП - 8%			32,43	17,80	19789	10863		41724	
			По типу дет.352									
99	262	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм.Устройство	м2 стяжки	89,66	645,41	26,13	57867	2343	29382	25581	90125
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	26142	1073		6676	
100	263	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	Стяжки поризованные.Устройство.добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	89,66	71,78	3,57	6436	320	5858	376	7357
			НР - 94%; СП - 8%			2,88	1,58	258	142		545	
			По типу дет.761									
101	271	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/мм.Устройство	м2 стяжки	50,6	645,41	26,13	32658	1322	16583	14437	50862
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	14753	605		3768	
102	272	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	50,6	358,92	17,84	18161	903	16529	1062	20761
			НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	729	400		1538	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:	Тенге				1054029	46804	756531	255439	1414226
								250694	21050	--	104759	
			РАЗДЕЛ 8. Проемы									
			Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	276	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	55,656	2704,21	154,73	150505	8612	92244	48122	214518
						892,06	68,65	49649	3821		15890	
104	277	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	3,276	3792,22	158,19	12423	518	7726	3963	17698
						1275,64	68,65	4179	225		1311	
105	279	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	3,12	3187,52	158,64	9945	495	6053	3253	14253
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:		Тенге		1088,75	69,59	3397	217		1056	
								172874	9625	106023	55338	246469
								57225	4263	--	18257	
			РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 6-1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. КНС									
106	151	Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т.Монтаж на открытой площадке									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	68502,91	8421,38	68503	8421	12231	30832	107282
						47851,00	2693,66	47851	2694		7947	
107	152	ТОО "АКВАСистема"	КНС Q 18,41м3/час	шт	1	6205357,14	--	6205357	--		--	6205357
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:		Тенге		--	--	--	--	6205357	--	
								6273860	8421	12231	30832	6312639
								47851	2694	6205357	7947	
			РАЗДЕЛ 17.Блок А. Вентиляция									
		Система П-1										
108	113	ТОО "NED Казахстан" стр.	Приточная установка производительностью L 5200м3/ч,Р	комплект	1	1899108,21	--	1899108	--		--	1899108
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:		Тенге		--	--	--	--	1899108	--	
								1899108	--	--	--	1899108
								--	--	1899108	--	
			РАЗДЕЛ 18.Блок Б. Вентиляция									
		Система П-3										
109	119	ТОО "NED Казахстан" стр.	Приточная установка производительностью L 8250м3/ч,Р	комплект	1	2214989,79	--	2214990	--		--	2214990
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:		Тенге		--	--	--	--	2214990	--	
								2214990	--	--	--	2214990
								--	--	2214990	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 18.Блок В. Вентиляция									
			Система П-5									
110	77	ТОО "NED Казахстан" стр.	Приточная установка производительностью L 8250м3/ч,Р	комплект	1	2219096,01	--	2219096	--		--	2219096
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-3:	Тенге		--	--	--	--	2219096	--	
								2219096	--	--	--	2219096
								--	--	2219096	--	
			РАЗДЕЛ 20. СМЕТА 2-6-1. БЛОК Д. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ									
111	3	Прайс-лист ТОО "КазИнтерСервис" стр.	Холодильник бытовой; Габариты,мм: 500х500х1600; 220в,1ф,1,0кВт	шт	1	92410,71	--	92411	--		--	92411
						--	--	--	--	92411	--	
112	10	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Плита электрическая 3-х конфорочная,380в,3ф,12,0 кВт; Габариты,мм: 1090х710х860	шт	3	228303,57	--	684911	--		--	684911
						--	--	--	--	684911	--	
113	12	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Котел пищеварочный электрический,Габариты,мм:800х860х1090;Емкость- 60л; 380/220в,3ф,9кВт	шт	1	581785,71	--	581786	--		--	581786
						--	--	--	--	581786	--	
114	13	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Котел пищеварочный электрический; Емкость - 100л;380/220в,3ф,13,5 кВт; Габариты,мм: 840х970х1110	шт	2	688214,29	--	1376429	--		--	1376429
						--	--	--	--	1376429	--	
115	14	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Шкаф жарочный электрический,Габариты,мм:840х897х1475;380/220в,3ф,9,2квт	шт	1	307142,86	--	307143	--		--	307143
						--	--	--	--	307143	--	
116	15	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Фритюрница электрическая,две ванны по 7,8кг,380/220в,3ф,5кВт;Габариты,мм: 400х700х940	шт	1	286160,71	--	286161	--		--	286161
						--	--	--	--	286161	--	
117	16	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой.Габариты,мм:508х376х750; 380/220в,3ф,12кВт ; х.в.Ду-15,трап Ду-50	шт	1	53571,43	--	53571	--		--	53571
						--	--	--	--	53571	--	
118	18	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Шкаф холодильный (стеклянные двери); Габариты,мм:800х725х1980.Рабочий диапазон температур 0...+8 гр.С; 220в,1ф,	шт	1	264375,00	--	264375	--		--	264375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	19	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:800х785х1980.Рабочий диапазон температур 0...+6 гр.С; 220в,1ф	шт	2	205357,14	--	410714	--	264375	--	410714
						--	--	--	--	410714	--	
120	20	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1600х785х1980.Рабочий диапазон температур -18 гр.С; 220в,1ф,0,75кВт	шт	1	478660,71	--	478661	--		--	478661
						--	--	--	--	478661	--	
121	21	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Машина посудомоечная.380в,3ф,16,3кВт;Габариты,мм: 1865х785х1500	шт	1	814553,57	--	814554	--		--	814554
						--	--	--	--	814554	--	
122	29	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Витрина холодильная среднетемпературная; Габ.,мм: 1345х1030х1315.Рабочий диапазон температур 0...+6 гр.С; 220в,1ф,0,48кВт	шт	1	196428,57	--	196429	--		--	196429
						--	--	--	--	196429	--	
123	32	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Картофелечистка.Габариты,мм: 595х425х850,380в,3ф,1кВт	шт	1	221250,00	--	221250	--		--	221250
						--	--	--	--	221250	--	
124	33	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Мясорубка,производительность-300кг/час; 380в,3ф,1,5кВт; Габариты,мм:680х370х441	шт	1	196428,57	--	196429	--		--	196429
						--	--	--	--	196429	--	
125	40	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1600х785х1980.Рабочий диапазон температур 0...+6гр.С; 220в,1ф,0,75кВт	шт	2	337142,86	--	674286	--		--	674286
						--	--	--	--	674286	--	
126	43	Прайс-лист ТОО "Торговый Дизайн" стр.	Овощерезка; 380в,3ф,0,37кВт; Габариты,мм: 570х265х610	шт	1	223214,29	--	223214	--		--	223214
						--	--	--	--	223214	--	
127	47	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис" стр.	Печь микроволновая; 220в,1ф,2кВт	шт	1	21428,57	--	21429	--		--	21429
						--	--	--	--	21429	--	
128	55	Прайс-лист ТОО "SHEgEn" стр.	Машина хлеборезательная,220/380в,0,5кВт; габ.мм:1200-600х730	шт	1	340838,39	--	340838	--		--	340838
						--	--	--	--	340838	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-5:	**Тенге**				7224585	--	--	--	7224588
								--	--	7224588	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								69963828
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14575486				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2131873			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					988198			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16585631		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19763140		
			- Накладные расходы	Тенге							13189120	
			- Сметная прибыль	Тенге							3718574	
ИТОГО:							69 963 828					
Оборудование:							19 763 140					
Итого без оборудование:							50 200 688					
Итого с временными				1,50%	753 010		50 953 698					
Итого с зимними удорожаниями				0,70%	356 676		51 310 374					
Итого сметная стоимость							71 073 514					
Итого в текущих ценах				1,060			75 352 704					
Итого с договорным коэффициентом				0,950			71 585 070					
Итого с НДС				**12%**	**8 590 208**		**80 175 278**					

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Инкарбеков К. А.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Ториев Б. Т.**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Раматуллаев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е. К.**