Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"

Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/4 от 25.11.2020 года

Акт № 11

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 2-2-1. БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
1	151	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	м3 кладки	80,77945	19344,77	2338,40	1562660	188895	1045534	339091	2053891
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	328231	36383		152140	
2	152	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	212,5775	-246,59	--	-52420	--	--	-48751	-109265
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-52420	--		-8094	
3	153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	т металлических изделий	0,47715	312808,71	2120,51	149257	1012	121388	25247	188464
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	26857	290		13960	
4	154	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка**	м3 кладки	69,1965	19201,57	2338,40	1328682	161809	895616	281254	1738730
			НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	271257	31166		128795	
5	155	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-3/**	т металлических изделий	0,00097	58407,71	2120,51	57	2	--	51	117
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	55	1		9	
6	156	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	т	0,0009343	254401,00	--	238	--	238	--	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
7	157	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм**	т	0,0001366	254401,00	--	35	--	35	--	38
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
			Монолитные перемычки ПрМ-1-12,13 /АС-29,38,39/									
8	164	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки.Устройство**	м3	6,6225	40414,10	4254,44	267642	28175	156096	80449	375938
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	83371	5034		27847	
9	165	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурныепространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,823186	17006,34	1252,44	13999	1031	239	11824	27889
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	12729	265		2066	
			Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5 /АС-41/									
10	170	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	13,512	33828,31	5972,94	457088	80706	238808	139300	644099
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	137574	15503		47711	
11	171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные/МС-1/.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0246	17006,34	1252,44	418	31	7	353	833
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	380	8		62	
12	172	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/МС-2,3,4,5/.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,20013	17095,97	904,01	20517	1085	349	17664	41236
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	19083	328		3055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3748173	462746	2458310	846482	4962227
								827118	88977	--	367573	
			РАЗДЕЛ 3.Фрагмент 1									
			Пояс обвязки По-2 /78,52п.м./									
13	189	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	2,3556	30268,24	4601,97	71300	10840	40715	19722	98303
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	19745	1927		7282	
14	190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3502	17006,34	1252,44	5956	439	102	5030	11865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5415	113		879	
			Монолитные сердечники МС-6 /АС-39/									
15	193	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	2,52	33828,31	5972,94	85247	15052	44537	25980	120125
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	25658	2891		8898	
16	194	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1966	17095,97	904,01	3361	178	57	2894	6755
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	3126	54		500	
			Продухов на отм.+10,320									
			Обвязочный пояс /142шт/									
17	197	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	8,1	29490,75	4601,97	238875	37276	133705	67815	331225
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	67894	6628		24535	
18	198	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4321	17006,34	1252,44	7348	541	125	6207	14639
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6682	139		1084	
19	199	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0817	200098,00	--	16348	--	16348	--	17656
			СП - 8%			--	--	--	--		1308	
20	200	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,3505	192860,00	--	67597	--	67597	--	73005
			СП - 8%			--	--	--	--		5408	
			Монолитные сердечники МС-1 /47,85п.м/									
21	201	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	2,4882	33828,31	5972,94	84172	14862	43976	25652	118609
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	25334	2855		8786	
22	202	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1034	17095,97	904,01	1768	93	31	1522	3553
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1644	28		263	
23	203	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0852	192860,00	--	16432	--	16432	--	17746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1315	
24	204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0182	200098,00	--	3642	--	3642	--	3933
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
			Продухов на отм.+7,020									
			Обвязочный пояс /14,2шт/									
25	226	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,81	29490,75	4601,97	23888	3728	13371	6782	33123
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	6789	663		2454	
26	227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04333	17006,34	1252,44	737	54	13	622	1468
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	670	14		109	
27	228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00828	200098,00	--	1657	--	1657	--	1789
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
28	229	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,03505	192860,00	--	6760	--	6760	--	7301
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
			Монолитные сердечники МС-4 /6,96п.м/									
29	230	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,36192	33828,31	5972,94	12243	2162	6396	3731	17252
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	3685	415		1278	
30	231	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0150336	17095,97	904,01	257	14	4	221	517
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	239	4		38	
31	232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0123888	192860,00	--	2389	--	2389	--	2580
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
32	233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0026448	200098,00	--	529	--	529	--	572
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650505	85238	398386	166178	882016
								166881	15731	--	65335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие									
			отм.9,600									
33	352	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	58	5394,49	1227,84	312881	71215	77184	211513	566345
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	164482	14766		41951	
34	353	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка сопиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	49	4386,24	935,83	214926	45856	62568	136622	379672
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	106502	9280		28124	
			Компенсатор									
35	355	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	36,3	2775,50	13,44	100751	488	67026	30680	141945
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	33237	110		10514	
			Антисейсмический пояс									
			Узел 1									
36	356	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	4,3335	29490,75	4601,97	127798	19943	71532	36281	177206
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	36323	3546		13126	
37	357	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,262233	17006,34	1252,44	4460	328	77	3767	8884
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4055	84		658	
38	358	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,08085	200098,00	--	16178	--	16178	--	17472
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
39	359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,181383	200098,00	--	36294	--	36294	--	39198
			СП - 8%			--	--	--	--		2904	
			Узел 7									
40	360	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	2,496	29490,75	4601,97	73609	11487	41201	20897	102066
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	20921	2042		7560	
41	361	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,262233	17006,34	1252,44	4460	328	77	3767	8884
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4055	84		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	362	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,08085	200098,00	--	16178	--	16178	--	17472
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
43	363	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК2591-2014**	т	0,181383	200098,00	--	36294	--	36294	--	39198
			СП - 8%			--	--	--	--		2904	
			Узел 10									
44	364	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,056216	141553,96	1291,16	7958	73	1019	6266	15362
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	6866	20		1138	
45	365	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-3,7/**	т	0,024852	200098,00	--	4973	--	4973	--	5371
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
46	366	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Сетка С-2/**	т	0,001172	254401,00	--	298	--	298	--	322
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
47	367	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,023576	192860,00	--	4547	--	4547	--	4911
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
48	368	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,006616	200098,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
			Узел 17									
49	369	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	2,166	29490,75	4601,97	63877	9968	35754	18134	88572
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	18155	1772		6561	
50	370	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,093735	17006,34	1252,44	1594	117	28	1346	3176
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1449	30		235	
51	371	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,033615	200098,00	--	6726	--	6726	--	7264
			СП - 8%			--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	372	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0602075	200098,00	--	12047	--	12047	--	13011
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
			Узел 29									
53	373	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,028376	123845,65	1291,16	3514	37	11	3163	7211
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	3466	10		534	
54	374	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-9,ОС-10/**	т	0,028376	200098,00	--	5678	--	5678	--	6132
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
			Узел 35 /64шт/									
55	375	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,0020664	123845,65	1291,16	256	3	1	230	525
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	252	1		39	
56	376	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-4/**	т	0,0020664	200098,00	--	413	--	413	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
			Узел 41 /88 шт/									
57	377	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,0019016	123845,65	1291,16	236	2	2	212	483
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	232	1		36	
58	378	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-3/**	т	0,0019016	200098,00	--	381	--	381	--	411
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			Анкер АС-1									
59	379	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установкапри бетонировании**	т	0,028	123845,65	1291,16	3468	36	12	3121	7116
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	3420	10		527	
60	380	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,028	200098,00	--	5603	--	5603	--	6051
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
			Монолитные сердечники МС-5 /АС-161/									
61	675	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметромдо 2 м.Устройство**	м3	2,176	33828,31	5972,94	73610	12997	38458	22433	103727
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	22155	2497		7683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	676	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/.Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,1245	17006,34	1252,44	2117	156	36	1788	4218
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1925	40		312	
63	677	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0368	200098,00	--	7364	--	7364	--	7953
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
64	678	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,079	192860,00	--	15236	--	15236	--	16455
			СП - 8%			--	--	--	--		1219	
			Ж/б обвязочный пояс									
65	679	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,34	29490,75	4601,97	39518	6167	22119	11219	54795
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	11232	1096		4059	
66	680	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0519	17006,34	1252,44	883	65	15	745	1758
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	803	17		130	
67	681	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0108	200098,00	--	2161	--	2161	--	2334
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
68	682	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,041	200098,00	--	8204	--	8204	--	8860
			СП - 8%			--	--	--	--		656	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1215813	179265	597019	512184	1866237
								439530	35408	--	138237	
			РАЗДЕЛ 8.Вентшахты									
69		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0139	312808,71	2120,51	4348	29	3537	735	5490
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	782	8		407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4348	29	3537	735	5490
								782	8	--	407	
			РАЗДЕЛ 9.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	869	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли	930	4858,14	94,71	4518072	88081	2901713	1425998	6419596
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1528278	21720		475526	
			Кровля в осях 3-4;Д-Е									
71	895	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции	0,372	102069,94	1271,91	37970	473	30139	6786	48336
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	7358	182		3580	
72	896	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,372	9997,47	51,95	3719	19	3421	258	4295
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	279	8		318	
73	897	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,24	81230,58	1184,90	19495	284	15482	3460	24791
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	3729	115		1836	
74	898	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,24	9997,47	51,95	2399	12	2207	167	2771
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	180	5		205	
75	899	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	м3 древесиныв конструкции	0,084	90862,95	952,38	7632	80	5832	1579	9948
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1720	34		737	
76	900	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,084	9997,47	51,95	840	4	773	58	970
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	63	2		72	
77	901	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	0,644	102069,94	1271,91	65733	819	52176	11748	83679
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	12738	315		6198	
78	902	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,644	9997,47	51,95	6438	33	5922	447	7436
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	483	14		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	903	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством**	м2 кровли	54	4858,14	94,71	262340	5114	168487	82800	372751
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	88739	1261		27611	
80	904	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"О брешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	м3	4,644	21822,00	--	101341	--	101341	--	109449
			СП - 8%			--	--	--	--		8107	
81	905	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	54	347,01	2,41	18738	130	17075	1428	21780
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1533	54		1613	
			Кровля в осях 1-4;А-Б									
82	927	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	м3 древесины в конструкции	1,479	102069,94	1271,91	150961	1881	119826	26979	192176
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	29254	723		14235	
83	928	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,479	9997,47	51,95	14786	77	13600	1026	17078
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1109	32		1265	
84	929	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,5495	81230,58	1184,90	44636	651	35446	7921	56762
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	8539	262		4205	
85	930	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,5495	9997,47	51,95	5494	29	5053	381	6345
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	412	12		470	
86	931	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,545	90862,95	952,38	49520	519	37842	10242	64543
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	11159	221		4781	
87	932	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,545	9997,47	51,95	5449	28	5012	378	6293
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	409	12		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	933	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	0,786	102069,94	1271,91	80227	1000	63680	14338	102130
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	15547	384		7565	
89	934	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,786	9997,47	51,95	7858	41	7228	545	9076
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	589	17		672	
90	935	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	147,5	4858,14	94,71	716576	13970	460218	226166	1018162
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	242388	3445		75419	
			Кровля /АС-206/									
91	955	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	102069,94	1271,91	9186	114	7292	1642	11694
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	1780	44		866	
92	956	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	9997,47	51,95	900	5	828	62	1039
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	67	2		77	
93	957	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	0,113	102069,94	1271,91	11534	144	9155	2061	14683
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	2235	55		1088	
94	958	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,113	9997,47	51,95	1130	6	1039	78	1305
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	85	2		97	
95	959	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли	19	4858,14	94,71	92305	1800	59282	29133	131153
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	31223	444		9715	
96	960	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	0,19	21822,00	--	4146	--	4146	--	4478
			СП - 8%			--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	961	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и н астилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19	347,01	2,41	6593	46	6008	503	7663
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	539	19		568	
98	962	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ/	м3	0,115	51103,00	--	5877	--	5877	--	6347
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
99	963	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,115	9997,47	51,95	1150	6	1058	80	1328
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	86	2		98	
100	964	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,000472	681916,20	6764,34	322	3	295	29	379
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	24	1		28	
			Слуховые окна (10шт)									
101	965	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	10	6920,90	759,54	69209	7595	4340	54253	133339
			НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	57274	3007		9877	
102	966	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	1,67	21427,00	--	35783	--	35783	--	38646
			СП - 8%			--	--	--	--		2863	
103	967	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,72	52390,00	--	299671	--	299671	--	323644
			СП - 8%			--	--	--	--		23974	
104	968	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,39	9997,47	51,95	73881	384	67958	5129	85331
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	5539	159		6321	
105	969	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	58,1	4594,92	94,71	266965	5503	178828	77272	371776
			НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	82634	1357		27539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6998878	128852	4734033	1992947	9711172
								2135992	33910	--	719345	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге				12617716	856131	8191285	3518526	17427142
								3570303	174035	--	1290897	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12617716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				7448939				
		Всего заработная плата		Тенге					3744338			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				742344				
			Накладные расходы	Тенге				3518529				
			Сметная прибыль	Тенге				1290900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17427145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3888
			Сметная заработная плата	Тенге					3744338			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				17427145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3888
			Сметная заработная плата	Тенге					3744338			

СМЕТА 2-2-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

106	3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	19	1299,28	18,97	24686	360	170	23675	52231
			НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	24156	3		3869	
107	4	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,81	140,00	--	2633	--	2633	--	2844
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
108	5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	10	1565,51	26,46	15655	265	60	15027	33137
			НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	15330	3		2455	
109	6	С123-010501-1105 2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,9	146,00	--	1445	--	1445	--	1561
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
110	7	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварныхсоединениях**	м трубопровода	58	1867,61	492,10	108321	28542	1377	84285	208015
			НР - 98%; СП - 8%			1351,76	131,08	78402	7603		15408	
111	8	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	54,868	371,00	--	20356	--	20356	--	21985
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	
112	9	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 90 мм.Прокладка на сварныхсоединениях**	м трубопровода	16	1951,17	531,26	31219	8500	559	23943	59574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1385,00	141,97	22160	2271		4413	
113	10	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,584	756,00	--	11782	--	11782	--	12724
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
114	13	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1179,00	--	1179	--	1179	--	1273
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
115	16	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	4564	68		829	
116	17	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	9403,00	--	28209	--	28209	--	30466
			СП - 8%			--	--	--	--		2257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				251309	38024	68672	151469	435001
								144613	9948	--	32223	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
117	36	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	36	667,28	3,13	24022	113	342	23127	50921
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	23567	32		3772	
118	37	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	35,928	822,00	--	29533	--	29533	--	31895
			СП - 8%			--	--	--	--		2363	
119	38	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	136,5	687,36	1,27	93824	174	462	91376	200016
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	93188	53		14816	
120	39	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	272,454	201,00	--	54763	--	54763	--	59144
			СП - 8%			--	--	--	--		4381	
121	40	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	7	400,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	41	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	шт.	46	155,00	--	7130	--	7130	--	7700
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
123	42	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	6	232,00	--	1392	--	1392	--	1503
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
124	43	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 110Кх110К-ПНД**	шт.	7	179,00	--	1253	--	1253	--	1353
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
125	44	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**	шт.	30	53,00	--	1590	--	1590	--	1717
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
126	45	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**	шт.	6	137,00	--	822	--	822	--	888
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
127	46	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45°50Кх50Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	3	297,00	--	891	--	891	--	962
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
128	47	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45°100Кх100Кх100Кх100К-ПНД**	шт.	1	1096,00	--	1096	--	1096	--	1184
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
129	48	С123-020601-1105 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45°100Кх50Кх50Кх100К-ПНД**	шт.	1	1877,00	--	1877	--	1877	--	2027
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
130	49	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД**	шт.	18	415,00	--	7470	--	7470	--	8068
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
131	50	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх50Кх110К-ПНД**	шт.	10	339,00	--	3390	--	3390	--	3661
			СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	51	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 50Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	43	119,00	--	5117	--	5117	--	5526
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				236970	287	119928	114503	379589
								116755	85	--	28117	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2.	Тенге				488279	38310	188600	265972	814590
								261368	10032	--	60340	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				488279				
		Материалы		Тенге				3872				
		Всего заработная плата		Тенге					271400			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184728				
			Накладные расходы	Тенге				265972				
			Сметная прибыль	Тенге				60340				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				814591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					271400			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				814591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					271400			
			СМЕТА 2-2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
133	86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1127	376,72	15,15	424569	17069	137245	197024	671320
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	270255	3389		49727	
134	87	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1127	29,00	--	32683	--	32683	--	35298
			СП - 8%			--	--	--	--		2615	
			РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
135	242	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	447	376,72	15,15	168396	6770	54435	78145	266264
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	107191	1344		19723	
136	243	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	335	29,00	--	9715	--	9715	--	10492
			СП - 8%			--	--	--	--		777	
137	244	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	113	44,00	--	4972	--	4972	--	5370
			СП - 8%			--	--	--	--		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	245	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметромдо 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	256	471,71	33,36	120759	8541	31296	59927	195140
			НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	80922	2310		14455	
139	246	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до63 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами**	м	136	523,36	42,65	71177	5800	16458	36400	116183
			НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	48919	1636		8606	
140	247	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	191	69,00	--	13179	--	13179	--	14233
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
141	248	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	65	91,00	--	5915	--	5915	--	6388
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
142	249	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм**	м	136	133,00	--	18088	--	18088	--	19535
			СП - 8%			--	--	--	--		1447	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				412201	21111	323986	371496	1340223
						237031			5290	--	99275	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	**Тенге**				869452	38180	323986	371496	1340223
						507286			8679	--	99275	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				784900				
		Материалы		Тенге				239435				
		Всего заработная плата		Тенге					515965			
			Накладные расходы	Тенге				371495				
			Сметная прибыль	Тенге				92512				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1248907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	Тенге					515965			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				84552				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84552				
			Сметная прибыль	Тенге				6764				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91316				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1340223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	Тенге					515965			

СМЕТА 2-3-1. БЛОК Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 9.Фрагмент 1

			Пояс обвязки По-2 /229,48п.м./									
143		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	2,06532	30268,24	4601,97	62514	9505	35697	17291	86189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	17312	1690		6384	
144		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
				т	0,30705	17006,34	1252,44	5222	385	89	4410	10403
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4748	99		771	
			Монолитные сердечники МС-1 /АС-39/									
145		Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**									
				м3	2,064	33828,31	5972,94	69822	12328	36479	21278	98388
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21015	2368		7288	
146		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
				т	0,16098	17095,97	904,01	2752	146	46	2369	5531
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2560	44		410	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				140309	22363	72311	45348	200511
								45634	4201	--	14853	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	**Тенге**				140309	22363	72311	45348	200511
								45634	4201	--	14853	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				140309				
		Материалы		Тенге				72312				
		Всего заработная плата		Тенге					49835			
			Накладные расходы	Тенге				45350				
			Сметная прибыль	Тенге				14853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					49835			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				200512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					49835			

СМЕТА 2-3-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 10.Водопровод В1

147		Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**									
				м трубопровода	54	1299,28	18,97	70161	1024	483	67288	148445
			НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	68654	7		10996	
148		С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
				м	53,46	140,00	--	7484	--	7484	--	8083
			СП - 8%			--	--	--	--		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149		Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	35	1416,82	22,39	49589	784	252	47590	104952
			НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	48553	8		7774	
150		С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,65	116,00	--	4019	--	4019	--	4341
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
151		Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 90 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	24	1951,17	531,26	46828	12750	838	35914	89362
			НР - 98%; СП - 8%			1385,00	141,97	33240	3407		6619	
152		С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,376	756,00	--	17672	--	17672	--	19086
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
153		Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 110 мм.Прокладкана сварных соединениях	м трубопровода	35	1808,25	533,53	63289	18674	1569	47083	119202
			НР - 98%; СП - 8%			1229,88	142,80	43046	4998		8830	
154		С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	34,86	1132,00	--	39462	--	39462	--	42618
			СП - 8%			--	--	--	--		3157	
155		С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1179,00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
156		С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2145,00	--	6435	--	6435	--	6950
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
157		Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	3493,70	276,46	3494	276	527	2686	6674
			НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	2691	50		494	
158		С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15002,00	--	15002	--	15002	--	16202
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159		С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
160		Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм.Установка**	шт.	1	7958,53	499,15	7959	499	1198	6245	15340
			НР - 98%; СП - 8%			6261,75	110,98	6262	111		1136	
161		С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 125 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	36004,00	--	36004	--	36004	--	38884
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
162		С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2804,00	--	5608	--	5608	--	6057
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
			Водомерный узел									
163		С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
164		Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка**	м трубопровода	0,925	4381,99	44,50	4053	41	3471	545	4966
			НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	541	15		368	
165		С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 4 мм -65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	879,00	--	1758	--	1758	--	1899
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
166		С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 4 мм -80 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
167		С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	15002,00	--	15002	--	15002	--	16202
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168		С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0013	190282,00	--	247	--	247	--	267
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
169		С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
170		С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,082	450,00	--	37	--	37	--	40
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
171		Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 100 мм.Установка	вставка	2	17370,98	184,43	34742	369	30575	3788	41612
			НР - 98%; СП - 8%			1899,16	33,30	3798	67		3082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				449738	34418	208536	211139	713747
								206784	8663	--	52871	
			РАЗДЕЛ 11.Канализация К1									
172		Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	70,5	667,28	3,13	47043	221	670	45290	99720
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	46152	62		7387	
173		С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	70,359	822,00	--	57835	--	57835	--	62462
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
174		Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	127,5	687,36	1,27	87638	162	432	85351	186828
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	87044	49		13839	
175		С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014	м	127,245	201,00	--	25576	--	25576	--	27622
			СП - 8%			--	--	--	--		2046	
176		С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	9	400,00	--	3600	--	3600	--	3888
			СП - 8%			--	--	--	--		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177		С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**									
				шт.	**31**	**155,00**	**--**	**4805**	**--**	**4805**	**--**	**5189**
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
178		С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45°50Кх50Кх50Кх50К-ПНД**									
				шт.	**6**	**297,00**	**--**	**1782**	**--**	**1782**	**--**	**1925**
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
179		С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45°100Кх100Кх100Кх100К-ПНД**									
				шт.	**9**	**1096,00**	**--**	**9864**	**--**	**9864**	**--**	**10653**
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
180		С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100**									
				шт.	**28**	**232,00**	**--**	**6496**	**--**	**6496**	**--**	**7016**
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
181		С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 110Кх110К-ПНД**									
				шт.	**28**	**179,00**	**--**	**5012**	**--**	**5012**	**--**	**5413**
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
182		С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**									
				шт.	**45**	**53,00**	**--**	**2385**	**--**	**2385**	**--**	**2576**
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
183		С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**									
				шт.	**18**	**137,00**	**--**	**2466**	**--**	**2466**	**--**	**2663**
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
184		С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД**									
				шт.	**20**	**415,00**	**--**	**8300**	**--**	**8300**	**--**	**8964**
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
185		С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх50Кх110К-ПНД**									
				шт.	**10**	**339,00**	**--**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
186		С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45°50Кх50Кх50К-ПНД**									
				шт.	**50**	**119,00**	**--**	**5950**	**--**	**5950**	**--**	**6426**
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**272142**	**383**	**138563**	**130641**	**435006**
								133196	**112**	--	**32223**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 12.Повысительная насосная станция									
187		**Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный,масса0,9 т.Монтаж оборудования**									
				шт.	**1**	**47232,66**	**4514,08**	**47233**	**4514**	**6749**	**22792**	**75627**
			НР - 61%; СП - 8%			**35970,00**	**1394,34**	**35970**	**1394**		**5602**	
188		**ТОО "IDEA TrAdE"**	**Насосная станция IDEA2-MVI 1603 2,2кВт на каждый насос со встроенной автоматикой и защитой на одной раме.(хоз-питьевые)**									
				шт	**1**	**1265000,00**	**--**	**1265000**	**--**		**--**	**1265000**
			Отпускная цена - 1250000,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**1265000**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1312233**	**4514**	**6749**	**22792**	**1340627**
								35970	**1394**	**1265000**	**5602**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2:	**Тенге**				**2034113**	**39315**	**353848**	**364572**	**2489380**
								375950	**10169**	**1265000**	**90696**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1250000**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**15000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1265000**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**47233**				
		Материалы		Тенге				**6749**				
		Всего заработная плата		Тенге					**37364**			
			Накладные расходы	Тенге				**22792**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5602**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**75627**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**37364**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**284**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**284**				
			Сметная прибыль	Тенге				**23**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**307**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**721596**				
		Материалы		Тенге				**40014**				
		Всего заработная плата		Тенге					**348755**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**306801**				
		Сдача и испытание		Тенге				**121**				
			Накладные расходы	Тенге				**341780**				
			Сметная прибыль	Тенге				**85070**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1148445**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309**
			Сметная заработная плата	Тенге					**348755**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**2489379**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
			Сметная заработная плата	Тенге					**386119**			

СМЕТА 2-3-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189		Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях	шт.	1	1270,30	--	1270	--	66	903	2347
			НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	1204	--		174	
190		Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Счетчик диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на межфланцевых соединениях	шт.	2	3302,90	275,33	6606	551	181	4591	12093
			НР - 75%; СП - 8%			2937,00	123,86	5874	248		896	
191		Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Провод /кабель/ одножильный илимногожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава	м	65	101,68	3,24	6609	211	1438	3622	11050
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	4960	71		818	
192		Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка	м	65	240,16	9,06	15610	589	5102	7282	24724
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	9919	195		1831	
193		Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
			НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
194		Ц13-121201-1102 1312-1201-1102 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом,диаметр условного прохода 65 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	30075,87	2549,76	30076	2550	4061	14580	48229
			НР - 61%; СП - 8%			23465,00	437,44	23465	437		3573	
195		Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах,массой до 5 кг	шт	2	592,48	--	1185	--	16	877	2227
			НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	1169	--		165	
196		Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах,массой до 5 кг	шт	1	592,48	--	592	--	7	438	1113
			НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	585	--		82	
197		Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 РУзел управления	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах,массой до 5 кг	шт	2	592,48	--	1185	--	16	877	2227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	1169	--		165	
198		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РУзел управления	**Манометры с трехходовым краном.Установка**									
				комплект	11	2481,43	--	27296	--	24382	2856	32563
			НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	2914	--		2412	
199		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РУзел управления	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**									
				комплект	5	404,85	--	2024	--	284	1705	4028
			НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1740	--		298	
200		Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015 РУзел управления	**Гребенки на 3 выходов из стальных труб,наружный диаметр корпуса 219 мм.Установка**									
				шт.	2	30301,53	465,30	60603	931	39167	20384	87466
			НР - 98%; СП - 8%			10252,46	147,43	20505	295		6479	
201		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РУзел управления	**Манометры с трехходовым краном.Установка**									
				комплект	8	2481,43	--	19851	--	17732	2077	23682
			НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	2119	--		1754	
202		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РУзел управления	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**									
				комплект	8	404,85	--	3239	--	455	2729	6445
			НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	2784	--		477	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:	Тенге				211766	5648	99001	91286	327297
								107115	1482	--	24243	

СМЕТА 2-3-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

203		Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**									
				м	1302	376,72	15,15	490496	19719	158557	227617	775562
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	312220	3916		57449	
204		С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
				м	1302	29,00	--	37758	--	37758	--	40779
			СП - 8%			--	--	--	--		3021	
			ЩРн-18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205		Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	292,8	376,72	15,15	110305	4435	35657	51188	174412
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	70213	881		12919	
206		С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	272,7	29,00	--	7908	--	7908	--	8541
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
207		С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм	м	20,1	44,00	--	884	--	884	--	955
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4:	Тенге				647351	24154	240764	278805	1000249
								382433	4796	--	74093	

СМЕТА 2-4-1. БЛОК В. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 13.Стены

208		Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые привысоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	114,76855	19344,77	2338,40	2220172	268375	1485458	481769	2918095
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	466339	51692		216155	
209		Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	302,0225	-246,59	--	-74477	--	--	-69264	-155240
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-74477	--		-11499	
210		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,5984375	312808,71	2120,51	187196	1269	152243	31665	236370
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	33684	364		17509	
211		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренниепри высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	72,810575	19201,57	2338,40	1398078	170260	942393	295943	1829543
			НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	285425	32794		135522	
212		Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-3/	т металлических изделий	0,052135	312808,71	2120,51	16308	111	13262	2759	20592
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2935	32		1525	
			Монолитные перемычки ПрМ-1-6,8 /АС-30,35/									
213		Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство	м3	7,4375	40414,10	4254,44	300580	31642	175307	90349	422203
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	93631	5653		31274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 25 мм**	т	1,395785	17006,34	1252,44	23737	1748	406	20049	47289
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	21583	449		3503	
			Монолитные сердечники МС-2,3,4 /АС-37/									
215		Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	5,454	33828,31	5972,94	184500	32576	96394	56227	259985
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	55530	6258		19258	
216		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/МС-2,3,4/.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,467465	17095,97	904,01	7992	423	136	6880	16062
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	7433	128		1190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4264085	506404	3205364	1286468	6922445
								892084	97369	--	512773	
			РАЗДЕЛ 14.Фрагмент 1									
			Пояс обвязки По-2 /226,77п.м./									
217		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	6,8031	30268,24	4601,97	205918	31308	117586	56957	283905
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	57024	5567		21030	
218		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0114	17006,34	1252,44	17200	1267	294	14528	34266
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	15639	325		2538	
			Монолитные сердечники МС-1 /АС-39/									
219		Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	7,28	33828,31	5972,94	246270	43483	128665	75052	347028
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	74122	8353		25706	
220		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5678	17095,97	904,01	9707	513	165	8357	19509
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	9029	155		1445	
			Рама Рм-7 /1шт/									
221		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82**	т	0,271	-192860,00	--	-52265	--	-52265	--	-56446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		-4181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				426830	76571	194445	154894	628262
								155813	14400	--	46538	
			РАЗДЕЛ 15.Перекрытия, покрытия									
			отм.9,600									
222		Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка сопиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	97	5394,49	1227,84	523266	119101	129083	353737	947163
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	275082	24695		70160	
223		Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	52	4386,24	935,83	228085	48663	66400	144987	402917
			НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	113022	9848		29846	
			Антисейсмический пояс									
			Узел 1									
224		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	24,9	29490,75	4601,97	734320	114589	411019	208469	1018211
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	208712	20375		75423	
225		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	1,69965	17006,34	1252,44	28905	2129	494	24414	57584
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	26282	547		4265	
226		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	0,62985	200098,00	--	126032	--	126032	--	136114
			СП - 8%			--	--	--	--		10083	
227		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	1,069725	192860,00	--	206307	--	206307	--	222812
			СП - 8%			--	--	--	--		16505	
			Узел 7									
228		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	13,35	29490,75	4601,97	393701	61436	220365	111769	545909
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	111900	10924		40438	
229		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	1,525875	17006,34	1252,44	25950	1911	445	21918	51696
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	23594	491		3829	
230		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	0,45615	200098,00	--	91275	--	91275	--	98577
			СП - 8%			--	--	--	--		7302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,069725	192860,00	--	206307	--	206307	--	222812
			СП - 8%			--	--	--	--		16505	
			Узел 17									
232		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	13,05	29490,75	4601,97	384854	60056	215413	109258	533641
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	109385	10678		39529	
233		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,672375	17006,34	1252,44	11435	842	196	9658	22780
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10397	216		1687	
234		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2886	200098,00	--	57748	--	57748	--	62368
			СП - 8%			--	--	--	--		4620	
235		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,383775	192860,00	--	74015	--	74015	--	79936
			СП - 8%			--	--	--	--		5921	
			Узел 23									
236		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	13,425	29490,75	4601,97	395913	61781	221604	112397	548975
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	112528	10985		40665	
237		Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,69195	17006,34	1252,44	11768	867	201	9939	23443
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10700	223		1737	
238		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,29745	200098,00	--	59519	--	59519	--	64281
			СП - 8%			--	--	--	--		4762	
239		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,394425	192860,00	--	76069	--	76069	--	82154
			СП - 8%			--	--	--	--		6086	
			Узел 10									
240		Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,4932	123845,65	1291,16	61081	637	209	54974	125339
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	60235	176		9284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-3,ОС-7/**	т	0,1901	200098,00	--	38039	--	38039	--	41082
			СП - 8%			--	--	--	--		3043	
242		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Сетка С-2/**	т	0,0088	254401,00	--	2239	--	2239	--	2418
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
243		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2329	192860,00	--	44917	--	44917	--	48510
			СП - 8%			--	--	--	--		3593	
244		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	60,0613	200098,00	--	12018146	--	12018146	--	12979598
			СП - 8%			--	--	--	--		961452	
			Узел 26									
245		Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,0323	123845,65	1291,16	4000	42	13	3600	8209
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	3945	12		608	
246		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-4/**	т	0,0022	200098,00	--	440	--	440	--	475
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
247		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0239	192860,00	--	4609	--	4609	--	4978
			СП - 8%			--	--	--	--		369	
248		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0062	200098,00	--	1241	--	1241	--	1340
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			Узел 29									
249		Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,1421	123845,65	1291,16	17598	183	60	15839	36112
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	17355	51		2675	
250		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Стержень ОС-9,ОС-10/**	т	0,1421	200098,00	--	28434	--	28434	--	30709
			СП - 8%			--	--	--	--		2275	
			Узел 35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,0221	9997,47	51,95	40211	209	36987	2791	46442
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	3015	87		3440	
261		Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементыкаркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	м3 древесины в конструкции	4,451	90862,95	952,38	404431	4239	309058	83645	527122
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	91134	1804		39046	
262		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,451	9997,47	51,95	44499	231	40932	3089	51395
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	3336	96		3807	
263		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	7,081	102069,94	1271,91	722757	9006	573692	129169	920080
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	140059	3462		68154	
264		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,081	9997,47	51,95	70792	368	65116	4914	81763
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	5308	153		6057	
265		Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	845,815226	4858,14	94,71	4109091	80108	2639046	1296915	5838486
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1389937	19754		432480	
266		С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	12,638	21822,00	--	275786	--	275786	--	297849
			СП - 8%			--	--	--	--		22063	
267		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытияи настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1430,5	347,01	2,41	496396	3447	452336	37840	576974
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	40613	1431		42739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7503209	114335	5467494	1787424	10033883
								1921381	33320	--	743251	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге				28074761	1169644	22843496	4048058	34692643
								4061622	234335	--	2569827	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28074761				
		Материалы		Тенге				9569550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					4295957			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13273945				
			Накладные расходы	Тенге				4048058				
			Сметная прибыль	Тенге				2569826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34692645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4438
			Сметная заработная плата	Тенге					4295957			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				34692645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4438
			Сметная заработная плата	Тенге					4295957			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								58292035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9311711				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2193744			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447730			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32313291		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1265000		
			- Накладные расходы	Тенге							8984063	
			- Сметная прибыль	Тенге							4224224	

ИТОГО:			58 292 035					
Оборудование:			1 265 000					
Итого без оборудование:			57 027 035					
Итого с временными	1,50%	855 406	57 882 441					
Итого с зимними удорожаниями	0,70%	405 177	58 287 618					
Итого сметная стоимость			59 552 618					
Итого в текущих ценах	1,060		63 138 158					
Итого с договорным коэффициентом	0,950		59 981 251					
Итого с НДС	**12%**	**7 197 750**	**67 179 000**					

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Инкарбеков К. А.**

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Ториев Б. Т.**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Раматуллаев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е. К.**