Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент "
Инженер: ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"
Генподрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17/07/2015г.

Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 города Шымкент, ЮКО (2 очередь)

АКТ

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	22398.9	33.40	748123	231012
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	695.777	262.72	182795	206555
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	18301.5	6.48	118594	37345
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	18301.5	3.20	58565	18441
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	Е0101-166-1	м3	2593.19	122.18	316836	358025
6	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/	Е0101-17-13	м3	1001.28	32.51	32552	10236
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	С010333-А5-1	т	1752.24	40.50	70966	14193
8	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	407.808	1626.20	663177	111271
9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	Е0111-2-6	м3	615.513	5704.30	3511071	797234
	СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	Е0122-11-6	км	0.003	139706.75	419	265
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	3.03	1942.00	5884	

12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	E0122-11-5	км	1.635	78245.00	127931	109385
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1747.3	982.00	1715849	--
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	E0122-11-3	км	2.196	58881.69	129304	113874
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2379.56	468.00	1113634	--
16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	E0122-11-2	км	0.12	51202.26	6144	5644
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	282.8	163.00	46096	--
18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	E0122-11-1	км	12.5825	47611.09	599067	562668
19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	12708.3	30.00	381250	--
20	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм/футляр/	E0123-2-3	км	0.32	707854.71	226514	39296
21	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм/футляр/	E0123-2-4	км	0.095	1060523.49	100750	16307
22	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	E0122-47-1	м	320	244.98	78394	61168
23	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	E0122-47-2	м	95	282.86	26872	19330
24	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	E0122-40-5	фланец	25	231.52	5788	7239
25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт	25	671.00	16775	--
26	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	E0122-40-3	фланец	63	156.43	9855	10319
27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт	63	384.00	24192	--

28	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	Е0122-40-2	фланец	4	118.85	475	503
29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	шт	4	268.00	1072	--
30	Установка полиэтиленовых фасонных частей /УСТАНОВКА ВТУЛКИ/	Е0122-34-1	шт	80	300.57	24046	13365
31	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	шт	80	1013.00	81040	--
32	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием/монтажная вставка/	Е0122-8-5	км	0.0096	115636.32	1110	979
33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм	С130806-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	9.6384	1440.00	13879	--
34	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием/монтажная вставка/	Е0122-8-3	км	0.034	70153.47	2385	2336
35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	34.136	987.00	33692	--
36	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием/монтажная вставка/	Е0122-8-2прим.	км	0.0024	64249.36	154	153
37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.4096	601.00	1448	--
38	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	Е0122-19-5	км	0.0096	289101.31	2775	626
39	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	Е0122-19-3	км	0.034	195105.64	6634	1632
40	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	Е0122-19-2	км	0.0024	153575.38	369	85
41	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, заглушки	Е0122-34-1	шт	3	300.57	902	501
42	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	шт	3	162.00	486	--

43	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта полиэтиленовая	E0122-34-1	шт	176	300.57	52900	29403
44	Муфта, d 32 мм	C130804-37	шт	17.6	131.00	2306	--
45	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход стальной, тройник стальной/	E0122-33-5	т	0.04726	121294.13	5732	5002
46	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	C130810-118	шт	10	444.00	4440	--
47	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	C130810-120	шт	2	408.00	816	--
48	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 65х32 мм	C130810-108прим.	шт	20	302.00	6040	--
49	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	C130810-112	шт	3	321.00	963	--
50	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	C130810-122	шт	1	692.00	692	--
51	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	C130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	6	4335.45	26013	--
52	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	C130810-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	5	2041.77	10209	--
53	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм, /тройник/	E0122-33-1	т	0.0069	107786.81	744	62
54	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/тройник/	E0122-33-2	т	0.196	95357.36	18690	1597
55	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/крест чугунный/	E0122-33-1	т	0.383	107786.81	41282	3436
56	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	E0122-33-2	т	0.14088	95357.36	13433	1148
57	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ПОДСТАВКА ППР/	E0122-33-1	т	0.342	107786.81	36863	3068
58	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ПОДСТАВКА ППР/	E0122-33-2	т	0.13125	95357.36	12516	1070
59	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ТРОЙНИКИ ПППФ/	E0122-33-1	т	0.063	107786.81	6791	565

60	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ТРОЙНИКИ ППТФ/	Е0122-33-2	т	0.2485	95357.36	23696	2025
61	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/КРЕСТ ППКФ/	Е0122-33-1	т	0.053	107786.81	5713	476
62	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/АРКСТ ППКФ	Е0122-33-2	т	0.0945	95357.36	9011	770
63	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0.06313	121294.13	7657	6683
64	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	10	1386.89	13869	--
65	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	15	340.70	5111	--
	КОЛОДЦЫ Д1,0м						
66	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	2.91	6831.68	19880	11296
67	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ПН10-8ШТ,ПП1-10-1-8ШТ/	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	0.14	5104.00	715	--
68	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН10-8ШТ, ПП1-10-1-8ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	0.84	32100.00	26964	--
69	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	0.84	-134.00	-113	--
70	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	0.84	-250.00	-210	--
71	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-9-8шт, КС10-9а-8шт)	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	5.34	5110.00	27287	--

72	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6-8шт)	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	1.77	5621.00	9949	--
73	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1-8шт)	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	3	896.40	2689	--
74	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-3-8шт)	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.87	4862.50	4230	--
75	Люк чугунный тяжелый полимерно-песчаный /общий расход/	прайс лист стр.9	комплект	3	3362.22	10087	--
	Итого прямые затраты по смете:					**10894826**	**2817117**
	С накладными расходами					2817117	
	Итого:					13711944	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					822717	
	Итого:					14534660	
	Временные здания и сооружения 1,5%					218020	
	Итого:					14752680	
	Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%)					134249	
	Затраты на выслугу лет 1%					147527	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					59011	
	Итого:					15093467	
	СК=2,38968					36068556	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					721371	
	Итого по смете:					36789927	
	НДС 12%					4414791	
	Итого к оплате					**41204718**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____К.Султанов

"Принял"

Инженер-технолог ТОО "Шымкент Курдели Курылыс" –

_____Б.Курмашев