Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент "
Инженер: ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"
Генподрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17/07/2015г.

Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 города Шымкент, ЮКО (2 очерель)

АКТ

Приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	34463.2	33.40	1151070	355420
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	1043.67	262.72	274192	309832
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	E0101-27-2	м3	27452.2	6.48	177891	56018
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	E0101-27-8	м3	27452.2	3.20	87847	27661
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	E0101-166-1	м3	3889.79	122.18	475255	537038
6	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/	E0101-17-13	м3	1501.92	32.51	48828	15354
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	C010333-A5-1	т	2628.37	40.50	106449	21290
8	Устройство песчаного основания под трубопроводы	E0123-1-1	м3	498.432	1626.20	810550	136610
9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	E0111-2-6	м3	791.267	5704.30	4513625	1024814
	СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	E0122-11-3	км	2.057	58881.69	121120	106666

11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2379.56	468.00	1113634	--
12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	Е0122-40-5	фланец	32	231.52	7409	6266
13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт	32	671.00	21472	--
14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	Е0122-40-3	фланец	72	156.43	11263	11794
15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт	72	384.00	27648	--
16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	Е0122-40-2	фланец	5	118.85	594	629
17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	шт	5	268.00	1340	--
18	Установка полиэтиленовых фасонных частей /УСТАНОВКА ВТУЛКИ/	Е0122-34-1	шт	90	300.57	27051	15036
19	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	шт	90	1013.00	91170	--
20	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход стальной, тройник стальной/	Е0122-33-5	т	0.047	121294.13	5700	4976
21	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 65х32 мм	С130810-108прим.	шт	36	302.00	10872	--
22	Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	2	5417.80	10836	--
23	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	С130810-151	шт	15	979.00	14685	--
24	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм, /тройник/	Е0122-33-1	т	0.0069	107786.81	744	62
25	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/тройник/	Е0122-33-2	т	0.196	95357.36	18690	1597
26	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/крест чугунный/	Е0122-33-1	т	0.383	107786.81	41282	3436

27	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	Е0122-33-2	т	0.14087	95357.36	13433	1148
28	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ПОДСТАВКА ППР/	Е0122-33-1	т	0.342	107786.81	36863	3068
29	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ПОДСТАВКА ППР/	Е0122-33-2	т	0.13125	95357.36	12516	1069
30	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ТРОЙНИКИ ППТФ/	Е0122-33-1	т	0.063	107786.81	6791	565
31	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ТРОЙНИКИ ППТФ/	Е0122-33-2	т	0.2485	95357.36	23696	2025
32	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/КРЕСТ ППКФ/	Е0122-33-1	т	0.053	107786.81	5713	475
33	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/АРКСТ ППКФ	Е0122-33-2	т	0.0945	95357.36	9011	770
34	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0.06312	121294.13	7656	6682
35	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	6	1386.89	8321	--
36	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	19	340.70	6473	--
	КОЛОДЦЫ Д1,5м						
37	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	80.193	3747.20	300499	205784
38	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	3.837	5104.00	19584	--
39	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15-168ШТ, ПП1-15-1-168ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	32.76	32100.00	1051596	--
40	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	32.76	-134.00	-4390	--

41	Вычитается позиция: Надбавки или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	32.76	-250.00	-8190	--
42	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-9-168шт, КС15-9а-168шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	89.712	8170.00	732947	--
43	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-66-4шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.708	8987.00	6363	--
44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6-97шт)	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	9	896.40	8068	--
45	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО10-27ШТ/	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	2.592	24500.00	63504	--
46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	2.592	-134.00	-347	--
47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1-25 шт	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	7	896.40	6275	--
48	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-25ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2.175	4862.50	10576	--
	КОЛОДЦЫ Д2,0						
49	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	29.094	3747.20	109021	74658

50	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	0.885	5104.00	4517	--
51	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН20-15ШТ, ПП1-20-1-115ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	13.68	32100.00	439128	--
52	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	13.68	-134.00	-1833	--
53	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	13.68	-250.00	-3420	--
54	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-9-115ШТ, КС20-96-115ШТ/	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	21.36	10300.00	220008	--
55	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-66-2ШТ/	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.354	11330.00	4011	--
56	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО6-113ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	12	896.40	10757	--
57	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО10-27ШТ/	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	2.592	24500.00	63504	--
58	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	2.592	-134.00	-347	--
59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-2ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.174	4862.50	846	--
	КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1.0М						

60	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	6.693	3747.20	25080	17175
61	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	0.135	5104.00	689	--
62	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН10-23ШТ, ПП1-10-1-23ШТ/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1.932	32100.00	62017	--
63	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	1.932	-134.00	-259	--
64	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	1.932	-250.00	-483	--
65	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10-9-23ШТ, КС10-9а-23ШТ/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	12.282	5110.00	62761	--
66	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10-6-23ШТ/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	4.071	5621.00	22883	--
67	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-23ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	7	896.40	6275	--
68	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-63ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	2	4862.50	9725	--
69	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	394.62	245.44	96856	18484

70	Люк чугунный легкий полимерно-песчаный /общий расход/	прайс лист стр.9	комплект	32	2988.64	95636	--
	Итого прямые затраты по смете:					**12715546**	**2966402**
	С накладными расходами					2966402	
	Итого:					15681948	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					940917	
	Итого:					16622865	
	Временные здания и сооружения 1,5%					249343	
	Итого:					16872208	
	Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%)					153537	
	Затраты на выслугу лет 1%					168722	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					67489	
	Итого:					17261956	
	СК=2,38968					41250550	
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					825011	
	Итого по смете:					42075561	
	НДС 12%					5049067	
	Итого к оплате					**47124628**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ К.Султанов

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

_____ Б.Курмашев