Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкента"
инженер: ТОО "Шымкент Курделі Курылыс"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17/07/2015г.

Выполненные работы:
Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 (2 очередь)
Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1

# АКТ
## Приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 год

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 | м3 | 19231.7 | 33.4 | 642337 | 198337 |
| 2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | м3 | 604.382 | 262.72 | 158783 | 179422 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | Е0101-27-2 | м3 | 15897.5 | 6.48 | 103016 | 32440 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | Е0101-27-8 | м3 | 15897.5 | 3.2 | 50872 | 16019 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | Е0101-166-1 | м3 | 2252.56 | 122.18 | 275218 | 310996 |
| 6 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/ | Е0101-17-13 | м3 | 869.757 | 32.51 | 28276 | 8891 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | С010333-А5-1 | т | 1522.07 | 40.5 | 61644 | 12329 |
| 8 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | Е0123-1-1 | м3 | 314.88 | 1626.2 | 512058 | 86302 |
| 9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками | Е0111-2-6 | м3 | 488.797 | 5704.3 | 2788242 | 633084 |
| | СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 | | | | | | |
| 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | Е0122-11-5 | км | 1.45 | 78245.00 | 113455 | 97008 |
| 11 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | м | 1565.5 | 982.00 | 1537321 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | Е0122-11-3 | км | 4.2 | 58881.69 | 247303 | 217791 |
| 13 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | м | 4242 | 468.00 | 1985256 | -- |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | Е0122-11-2 | км | 0.0182 | 51202.26 | 932 | 856 |
| 15 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | м | 313.807 | 163.00 | 51151 | -- |
| 16 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм/футляр/ | Е0123-2-3 | км | 0.2925 | 707854.71 | 207048 | 35919 |
| 17 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм/футляр/ | Е0123-2-4 | м | 0.1 | 1060523.49 | 106052 | 17165 |
| 18 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | Е0122-47-1 | м | 292.5 | 244.98 | 71657 | 55912 |
| 19 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | Е0122-47-2 | м | 100 | 282.86 | 28286 | 20348 |
| 20 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | Е0122-40-6 | фланец | 6 | 391.37 | 2348 | 2369 |
| 21 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | шт | 6 | 904.00 | 5424 | -- |
| 22 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | Е0122-40-5 | фланец | 110 | 231.52 | 25467 | 26062 |
| 23 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | шт | 110 | 671.00 | 73810 | -- |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | Е0122-40-3 | фланец | 225 | 156.43 | 35197 | 36855 |
| 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | шт | 225 | 384.00 | 86400 | -- |
| 26 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | Е0122-40-2 | фланец | 21 | 118.85 | 2496 | 2641 |
| 27 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | С130809-10 Изм. и доп.вып.18 | шт | 21 | 268.00 | 5628 | -- |
| 28 | Установка полиэтиленовых фасонных частей /УСТАНОВКА ВТУЛКИ/ | Е0122-34-1 | шт | 275 | 300.57 | 82657 | 45942 |
| 29 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | шт | 250 | 552.00 | 138000 | -- |
| 30 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-3377 Изм. и доп.вып.18 | шт | 25 | 297.00 | 7425 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход стальной, тройник стальной/ | E0122-33-5 | т | 0.101 | 121294.13 | 12251 | 10692 |
| 32 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм | С130810-362 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | шт | 2 | 5417.80 | 10836 | -- |
| 33 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | С130810-312 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | шт | 4 | 2041.77 | 8167 | -- |
| 34 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм | С130810-151 | шт | 14 | 979.00 | 13706 | -- |
| 35 | Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/тройник/ | E0122-33-2 | т | 0.392 | 95357.36 | 37380 | 3194 |
| | **КОЛОДЦЫ Д1,0м** | | | | | | |
| 36 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | м3 | 4.85 | 6831.68 | 33134 | 18827 |
| 37 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ПН10-8ШТ,ПП1-10-1-5ШТ/ | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | м3 | 0.26 | 5104.00 | 1327 | -- |
| 38 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН10-8ШТ, ПП1-10-1-5ШТ) | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 1.4 | 32100.00 | 44940 | -- |
| 39 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | С143001-46 | м3 | 1.4 | -134.00 | -188 | -- |
| 40 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | С143001-45 | м3 | 1.4 | -250.00 | -350 | -- |
| 41 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-9-8шт, КС10-9а-8шт) | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м | 8.9 | 5110.00 | 45479 | -- |
| 42 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6-8шт) | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | шт | 2.95 | 5621.00 | 16582 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1-8шт) | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | 5 | 896.40 | 4482 | -- |
| 44 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-3-8шт) | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м | 1.45 | 4862.50 | 7051 | -- |
| | **КОЛОДЦЫ Д1,5м** | | | | | | |
| 45 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | м3 | 73.25 | 3747.20 | 274482 | 187967 |
| 46 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | м3 | 3.94 | 5104.00 | 20110 | -- |
| 47 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м3 | 29.25 | 32100.00 | 938925 | -- |
| 48 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | С143001-46 | м3 | 29.25 | -134.00 | -3920 | -- |
| 49 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | С143001-45 | м3 | 29.25 | -250.00 | -7313 | -- |
| 50 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м | 80.1 | 8170.00 | 654417 | -- |
| 51 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-6б-4шт) | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м | 2.36 | 8987.00 | 21209 | -- |
| 52 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | шт | 26 | 896.40 | 23306 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | 23 | 896.40 | 20617 | -- |
| 54 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3/ | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м | 6.67 | 4862.50 | 32433 | -- |
| | **КОЛОДЦЫ Д2,0м** | | | | | | |
| 55 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | м3 | 57.25 | 3747.20 | 214527 | 146910 |
| 56 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | С143001-4 Изм. и доп. вып.17 | м3 | 3.45 | 5104.00 | 17609 | -- |
| 57 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м3 | 28.5 | 32100.00 | 914850 | -- |
| 58 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | С143001-46 | м3 | 28.5 | -134.00 | -3819 | -- |
| 59 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | С143001-45 | м3 | 28.5 | -250.00 | -7125 | -- |
| 60 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-9-115ШТ, КС20-96-115ШТ/ | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м | 44.5 | 10300.00 | 458350 | -- |
| 61 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-66-2ШТ/ | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | м | 1.18 | 11330.00 | 13369 | -- |
| 62 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | 25 | 896.40 | 22410 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-2ШТ/ | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | 2 | 896.40 | 1793 | -- |
| 64 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-2ШТ/ | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м | 0.58 | 4862.50 | 2820 | -- |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **13277607** | **2404278** |
| | С накладными расходами | | | | | 2404278 | |
| | Итого: | | | | | 15681885 | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 940913 | |
| | Итого: | | | | | 16622798 | |
| | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 249342 | |
| | Итого: | | | | | 16872140 | |
| | Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%) | | | | | 153536 | |
| | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 168721 | |
| | Затраты на дополн. отпуска 0,4% | | | | | 67489 | |
| | Итого: | | | | | 17261886 | |
| | СК=2,38968 | | | | | 41250384 | |
| | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 825008 | |
| | Итого по смете: | | | | | 42075392 | |
| | НДС 12% | | | | | 5049047 | |
| | **Итого к оплате** | | | | | **47124439** | |

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

К.Султанов

"Принял"

Инженер-технолог ТОО "Шымкент Курделі Курылыс"

Б.Курмашев