Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"
Генподрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17/07/2015г.

Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 города Шымкент, ЮКО (2 очередь)

АКТ

Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	1923.166	33.4	64253	19834
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	60.43824	262.7	15877	17942
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	E0101-166-1	м3	2027.309	122.18	247696	279897
6	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/	E0101-17-13	м3	782.7806	32.51	25444	8002
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	C010333-A5-1	т	1522.078	40.5	61644	12329
8	Устройство песчаного основания под трубопроводы	E0123-1-1	м3	314.88	1626.2	512058	86302
9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	E0111-2-6	м3	488.796	5704.30	2788239	633084
	СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	E0122-11-5	км	1.584	78245	123940	105972
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1677.61	982	1647413	--
12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	E0122-11-3	км	3.5527	58881.69	209189	184224
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	3588.227	468	1679290	--

14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	E0122-11-2	км	0.2	51202.26	10240	9406
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	202	163	32926	--
16	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм/футляр/	E0123-2-3	км	0.299	707854.71	211649	36717
17	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм/футляр/	E0123-2-4	км	0.077	1060523.49	81660	13217
18	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	E0122-47-1	м	299	244.98	73248	57154
19	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	E0122-47-2	м	77	282.86	21780	15668
20	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	E0122-40-5	фланец	23	231.52	5325	5449
21	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт	23	671	15433	--
22	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	E0122-40-3	фланец	90	156.43	14079	14742
23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт	90	384	34560	--
24	Установка полиэтиленовых фасонных частей /УСТАНОВКА ВТУЛКИ/	E0122-34-1	шт	150	300.57	45085	25059
25	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	шт	150	552	82800	--
26	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/переход стальной, тройник стальной/	E0122-33-5	т	0.07405	121294.13	8982	7839
27	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 65x32 мм	С130810-108прим.	шт	129	302	38958	--
29	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/КРЕСТ ППКФ/	E0122-33-1	т	0.035	107786.81	3773	314
30	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/АРКСТ ППКФ	E0122-33-2	т	0.189	95357.36	18023	1540
31	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	E0122-33-5	т	0.12625	121294.13	15313	13365
32	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 x 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	15	1386.89	20803	

33	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	34	340.7	11584	--
	КОЛОДЦЫ Д2,0						
34	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	190.8459	3747.2	715136	489732
35	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	4.115	5104	21003	--
36	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН20-15ШТ, ПП1-20-1-115ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	88.92	32100	2854332	--
37	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	88.92	-134	-11915	--
38	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	88.92	-250	-22230	--
39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-9-115ШТ, КС20-96-115ШТ/	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	138.84	10300	1430052	--
40	Кольца горловин смотровых колодцев, марки К-7-1,5/КО6-113ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	76	896.4	68126	--
41	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО10-50ШТ/	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	19.448	24500	476476	--
42	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	19.448	-134	-2606	--
	Итого прямые затраты по смете:					**13649639**	**2037788**
	С накладными расходами					2037788	
	Итого:					15687427	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					941246	
	Итого:					16628672	
	Временные здания и сооружения 1,5%					249430	
	Итого:					16878102	
	Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%)					153591	
	Затраты на выслугу лет 1%					168781	
	Затраты на доволн. отпуска 0,4%					67512	

	Итого:					17267987	
	СК=2,38968					41253220	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					825064	
	Итого по смете:					42078285	
	НДС 12%					5049394	
	Итого к оплате					**47127679**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ К.Султанов

"Принял"

Инженер-технадзор ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

_____ Б.Курмашев