Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Шымкент Курделі Курылыс"
Генподрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17/07/2015г.

Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 города Шымкент, ЮКО (2 очередь)

АКТ

Приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3	17308.49	33.40	578104	178503
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	м3	543.9442	262.72	142905	161480
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	E0101-27-2	м3	15897.49	6.48	103016	32440
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	E0101-27-8	м3	15897.49	3.20	50872	16019
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	E0101-166-1	м3	225.254	122.18	27522	31099
6	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/	E0101-17-13	м3	86.97601	32.51	2828	889
	СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	E0122-11-3	км	0.701	58881.69	41276	36350
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1010	468.09	472680	--
9	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/крест чугунный/	E0122-33-1	т	0.766	107786.81	82565	6872
10	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	E0122-33-2	т	0.28175	95357.36	26867	2296
11	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ПОДСТАВКА ПЗР/	E0122-33-1	т	0.684	107786.81	73726	6136
12	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ПОДСТАВКА ПЗР/	E0122-33-2	т	0.2625	95357.36	25031	2139

13	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/ТРОЙНИКИ ППТФ/	E0122-33-1	т	0.126	107786.81	13581	1130
14	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм/ТРОЙНИКИ ППТФ/	E0122-33-2	т	0.497	95357.36	47393	4050
15	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм/КРЕСТ ППКФ/	E0122-33-1	т	0.071	107786.81	7653	637
	КОЛОДЦЫ Д1,5м						
16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	76.4436	3747.20	286449	196163
17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	3.2224	5104.00	16447	--
18	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15-168ШТ, ПП1-15-1-168ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	31.902	32100.00	1024054	--
19	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	31.902	-134.00	-4275	--
20	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	31.902	-250.00	-7976	--
21	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-9-168шт, КС15-9п-168шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	87.3624	8170.00	707388	--
22	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6-97шт)	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	27	896.40	24203	--
23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО10-76ШТ/	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	13.0368	24500.00	319402	--
24	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	13.0368	-134.00	-1747	--
25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К1(С-1-71 шт	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	23	896.40	20617	--

26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-71ШТ/	С 143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	3.528	4862.50	17155	--
	Итого прямые затраты по смете:					**4097735**	**673023**
	С накладными расходами					673023	
	Итого:					4770758	
	Невормируемые и непредвиденные затраты					286246	
	Итого:					5057004	
	Временные здания и сооружения 1,5%					75855	
	Итого:					5132859	
	Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%)					46709	
	Затраты на выслугу лет 1%					51329	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					20531	
	Итого:					5251428	
	СК=2,38968					12549233	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					250985	
	Итого по смете:					12800218	
	НДС 12%					1536026	
	Итого к оплате					**14336244**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ К.Султанов

Принял

Генеральный директор ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

_____ Б.Курмашев