Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"
инженер: ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор №171 от 17.07.2015г. Договор №2 от 05.01.2016г.

Выполненные работы:
Строительство водоснабжения мкр.Кайтпас-1 города Шымкент, ЮКО (2 очередь)

АКТ

Приемки выполненных работ за январь месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	СЕТЬ-ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	10.6675	47611.09	507891	477033
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	10580.3	30.00	317408	--
3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	Е0122-31-1	км	37.2057	8097.13	301259	388511
4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	Е0122-31-3	км	13.4647	8287.75	111592	140602
5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	Е0122-31-5	км	4.941	10216.13	50478	61856
6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	Е0122-31-6	км	0.003	10651.88	32	38
7	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 200 мм	Е0116-26-5прим.	1счетчик	1	2870.77	2871	636
8	Счетчики /водомеры/ диам.200мм	Прайс лист стр.8	шт	1	58913.63	58914	--
9	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	Е0116-26-5	1счетчик	1	2404.77	2405	636
10	Счетчики /водомеры/ диам.150мм	Прайс истстр.8	шт	1	51516.74	51517	--
11	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	Е0116-26-4	1счетчик	2	1489.10	2978	939
12	Счетчики /водомеры/ диам.100мм	Прайс лист стр.8	шт	2	32949.79	65900	--
13	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	970	75.82	73545	83808
14	Счетчики /водомеры/ холодной воды СВУ-15	Прайс лист стр.8	шт	970	971.31	942170	--
15	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-1	км	0.465	62566.88	29094	29161

16	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	281.12	112.00	31485	--
17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	185.74	261.00	48478	--
18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	Е0122-19-1	км	0.465	128185.62	59606	22211
19	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	Е0122-35-6	шт	2	1230.66	2461	1790
20	Универсальная задвижки с обрезиненным клином со штурвалом диам.200мм	прайс лист стр.6	шт	2	77030.66	154061	--
21	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	Е0122-35-5	шт	15	585.99	8790	6450
22	Универсальная задвижки с обрезиненным клином со штурвалом диам.150мм	прайс лист стр.6	шт	15	45012.39	675186	--
23	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	35	411.46	14401	10852
24	Универсальная задвижки с обрезиненным клином со штурвалом диам.100мм	прайс лист стр.6	шт	35	25796.13	902865	--
25	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Е0122-35-2	шт	14	405.40	5676	4259
26	Универсальная задвижки с обрезиненным клином со штурвалом диам.65мм	прайс лист стр.6	шт	14	19337.16	270720	--
27	Установка вентилей диам. 32 мм	Е0122-35-1	шт	176	150.95	26567	33462
28	Вентиль запорный муфтовый из чугуна диам.32 мм	прайс лист стр.2	шт	176	5698.74	1002979	--
29	Установка вантузов одинарных диам.100мм	Е0122-37-1	шт	1	22878.84	22879	363
30	Установка вантузов одинарных диам.150мм	Е0122-37-1	шт	1	25278.84	25279	363
31	Установка вентилей диам. 15 мм	Е0122-35-1	шт	970	150.95	146422	184421
32	Вентиль запорный муфтовый из чугуна Ду15 мм	прайс лист стр.2	шт	970	2887.03	2800418	--
33	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	970	192.46	186688	189909
34	Фильтр диам.15мм	прайс лист стр.5	шт	970	2485.36	2410795	--
35	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	73	19439.87	1419111	28612
	КОЛОДЦЫ Д1,5м						

36	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	37.4234	3747.20	140233	96033
37	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	1.7906	5104.00	9139	--
38	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15-168ШТ, ППІ-15-1-168ШТ)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	15.288	32100.00	490745	--
39	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	15.288	-134.00	-2049	--
40	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	15.288	-250.00	-3822	--
41	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм(КС15-9-168шт, КС15-9а-168шт)	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	41.8656	8170.00	342042	--
42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6-97шт)	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	35	896.40	31374	--
43	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПО10-76ШТ/	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	8.6912	24500.00	212934	--
44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	8.6912	-134.00	-1165	--
45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1-71 шт	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	18	896.40	16135	--

46	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-71ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	8.217	4862.50	39955	--
	КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м						
47	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	54.417	3747.20	203911	139640
48	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	3.015	5104.00	15389	--
49	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН10-63ШТ, ПП1-10-1-63ШТ/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	15.708	32100.00	504227	--
50	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	15.708	-134.00	-2105	--
51	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	15.708	-250.00	-3927	--
52	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10-9-63ШТ, КС10-9а-63ШТ/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	99.858	5110.00	510274	--
53	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм/КС10-6-63ШТ/	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	33.099	5621.00	186049	--
54	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-63ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	56	896.40	50198	--
55	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-63ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	16.27	4862.50	79113	--

56	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	3305.38	245.44	811272	207155
	ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 4500х2500мм						
57	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	19.43	2520.54	48974	39164
58	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	1.75	5104.00	8932	--
59	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	м3	13.23	5432.00	71865	--
60	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	2.25	24500.00	55125	--
61	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1	24900.00	24900	--
62	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1.11	26400.00	29304	--
63	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	С143001-47	м3	4.36	134.00	584	--
64	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-2ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	2	896.40	1793	--
65	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-1ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.29	4862.50	1410	--
66	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	45	245.44	11045	2060

	ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 3500Х2500мм						
67	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	15.39	2520.54	38791	31020
68	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	м3	1.2	5104.00	6125	--
69	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	м3	10.6	5432.00	57579	--
70	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1.8	24500.00	44100	--
71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1.16	24900.00	28884	--
72	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	0.17	27200.00	4624	--
73	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	0.37	26400.00	9768	--
74	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вченстого: выше 22,5 до 25	С143001-47	м3	3.5	134.00	469	--
75	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-2ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	2	896.40	1793	--
76	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-1ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0.29	4862.50	1410	--

77	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	30	245.44	7363	1373
78	СТРЕМЯНКА	С12021-222	т	6.12108	151200.00	925507	--
79	Масляная окраска стремянок за 2 раза	Е0115-172-4	м2	177.51	148.40	26342	20134
80	Люк чугунный легкий полимерно-песчаный /общий расход/	прайс лист стр.9	шт	316	2988.64	944411	--
81	Люк чугунный тяжелый полимерно-песчаный /общий расход/	прайс лист стр.9	шт	10	3362.22	33622	--
82	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/общий расход/	Е0111-2-9	м3	156.195	6202.46	968793	108932
83	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Е0127-18-2	м3	180	66.75	12016	6014
84	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	1500	220.97	331451	22898
85	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	Е0113-16-10	м2	5	16.64	83	20
86	Устройство бетонных упоров на трассе /Бетон класса В7,5/	Е0106-3-1	м3	60	6910.39	414623	44334
87	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	Е0122-38-4	врезка	1	1487.06	1487	886
88	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	Е0122-38-5	врезка	1	2095.11	2095	1144
89	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	2	916.73	1833	1205
90	Монтаж регулятора давления наружный диаметр трубопровода до 200 мм	Ц0111-350-7	шт	1	1741.09	1741	1363
91	Регулятор давления "после себя" Ду 200мм	прайс лист стр.10	шт	1	898167.59	898168	--
92	Монтаж регулятора давления наружный диаметр трубопровода до 120 мм	Ц0111-350-5	шт	2	1162.49	2325	1725
93	Регулятор давления "после себя" Ду 100мм	прайс лист стр.10	шт	2	321394.95	642790	--
94	Монтаж регулятора давления наружный диаметр трубопровода до 150 мм	Ц0111-350-6	шт	1	1330.17	1330	1013
95	Регулятор давления "после себя" Ду 150мм	прайс лист стр.10	шт	1	554674.42	554674	--
	Итого прямые затраты по смете:					**22580976**	**2392025**
	С накладными расходами					2392025	
	Оборудования					2095632	
	Итого:					22877370	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1372928	

	Итого:					24250298	
	Временные здания и сооружения 1,5%					363754	
	Итого:					24614052	
	Зимние удорожания 0,91% (1,3.0,7%)					223988	
	Затраты на выслугу лет 1%					246141	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					98456	
	Итого:					25182637	
	Оборудования					2095632	
	СК=2,38968					65184885	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1303698	
	Итого по смете:					66488582	
	НДС 12%					7978630	
	Итого к оплате					**74467212**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

К.Султанов

"Принял"

Инженер-технолог ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

Б.Курмашев