Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"
Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/5 от 17.02.2021 года

Акт № 15
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-2-1 Блок А. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 4. Рамы									
			Рама Рм-6 /2шт/									
1	294	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	14,04616	17006,34	1252,44	238874	17592	4088	201758	475882
						15462,90	321,60	217194	4517		35251	
2	295	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,393052	13870,18	848,68	19322	1182	406	16464	38649
						12730,50	257,28	17734	358		2863	
3	296	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,7265617	200098,00	--	145384	--	145384	--	157014
						--	--	--	--		11631	
4	297	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,0740959	192860,00	--	14290	--	14290	--	15433
						--	--	--	--		1143	
5	298	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	4,3138042	187146,00	--	807311	--	807311	--	871896
						--	--	--	--		64585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	299	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0859518	192860,00	--	16577	--	16577	--	17903
						--	--	--	--		1326	
			Рама Рм-7 /2шт/									
7	304	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,3476	200098,00	--	69554	--	69554	--	75118
						--	--	--	--		5564	
8	305	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,08192	192860,00	--	15799	--	15799	--	17063
						--	--	--	--		1264	
9	306	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,57968	187146,00	--	108485	--	108485	--	117164
						--	--	--	--		8679	
10	307	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,49984	187146,00	--	93543	--	93543	--	101027
						--	--	--	--		7483	
11	308	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 /Анкер А-1/ мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,03024	192860,00	--	5832	--	5832	--	6299
						--	--	--	--		467	
			Рама Рм-8 /4шт/									
12	313	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,3236	200098,00	--	64752	--	64752	--	69932
						--	--	--	--		5180	
13	314	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,04048	192860,00	--	7807	--	7807	--	8432
						--	--	--	--		625	
14	315	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,85888	187146,00	--	160736	--	160736	--	173595
						--	--	--	--		12859	
			Ригель монолитный Р-1 /41шт./									
15	319	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,83557	200098,00	--	367294	--	367294	--	396677
						--	--	--	--		29384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	320	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	6,24676	187146,00	--	1169056	--	1169056	--	1262581
						--	--	--	--		93524	
			Ригель монолитный Р-2 /26шт./									
17	324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,5265	200098,00	--	105352	--	105352	--	113780
						--	--	--	--		8428	
18	325	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	2,29112	187146,00	--	428774	--	428774	--	463076
						--	--	--	--		34302	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									
19	329	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,03412	200098,00	--	6827	--	6827	--	7374
						--	--	--	--		546	
20	330	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,144	187146,00	--	26949	--	26949	--	29105
						--	--	--	--		2156	
			Ригель монолитный Р-4 /6шт./									
21	334	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,05118	200098,00	--	10241	--	10241	--	11060
						--	--	--	--		819	
22	335	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,22248	187146,00	--	41636	--	41636	--	44967
						--	--	--	--		3331	
			Колонна Км-1 /1шт/									
23	339	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,20952	187146,00	--	39211	--	39211	--	42348
						--	--	--	--		3137	
24	340	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,01536	192860,00	--	2962	--	2962	--	3199
						--	--	--	--		237	
25	341	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,04536	200098,00	--	9076	--	9076	--	9803
						--	--	--	--		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3975644	18774	3721942	218222	4529377
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				234929	4876	--	335510	
			Материалы	Тенге				3975644				
			Всего заработная плата	Тенге				4493				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					239804			
			Накладные расходы	Тенге				3717448				
			Сметная прибыль	Тенге				218222				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				335509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4529375				
			Сметная заработная плата	Тенге								230
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					239804			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4529375				
			Сметная заработная плата	Тенге								230
									239804			
			РАЗДЕЛ 8.Вентшахты									
32	683	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01388	312808,71	2120,51	4342	29	3532	734	5482
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	781	8		406	
			Вентшахт ВШ-1/2шт/									
33	684	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,15	32070,51	1759,32	4811	264	2799	1718	7051
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1748	100		522	
34	685	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/.Устройство**	м3	0,082	29490,75	4601,97	2418	377	1354	687	3353
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	687	67		248	
35	686	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м /Монолитные сердечники/.Устройство**	м3	0,048	33828,31	5972,94	1624	287	848	495	2288
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	489	55		169	
36	687	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02284	17095,97	904,01	390	21	6	336	785
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	363	6		58	
37	688	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0028	200098,00	--	560	--	560	--	605
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
38	689	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01116	192860,00	--	2152	--	2152	--	2325
			СП - 8%			--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	690	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00888	192860,00	--	1713	--	1713	--	1850
40	691	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка			--	--	--	--		137	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04504	65331,41	15990,68	2943	720	68	2198	5552
41	692	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/			47855,00	5775,38	2155	260		411	
			СП - 8%	т	0,0377	496898,00	--	18733	--	18733	--	20232
42	693	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/			--	--	--	--		1499	
			СП - 8%	т	0,00496	137704,00	--	683	--	683	--	738
43	694	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--		55	
			СП - 8%	т	0,00238	200098,00	--	476	--	476	--	514
44	695	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство			--	--	--	--		38	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,58	2775,50	13,44	4385	21	2917	1335	6178
45	696	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			915,62	3,04	1447	5		458	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,30616	84,90	2,24	111	3	59	34	157
46	697	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115			37,70	0,23	49	--		12	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,30616	86,96	1,59	114	2	83	20	144
						22,05	0,23	29	--		11	
			Вентшахт ВШ-2/2шт/									
47	698	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,61	7872,78	2572,24	4802	1569	1052	2309	7680
48	699	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007			3574,92	495,44	2181	302		569	
			СП - 8%	м3	0,5612	18483,00	--	10373	--	10373	--	11202
49	700	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки			--	--	--	--		830	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0056	312808,71	2120,51	1752	12	1425	296	2212
						56287,20	608,04	315	3		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	701	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	1254,99	31,17	8082	201	82	6310	15544
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7799	89		1151	
51	702	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0217672	254401,00	--	5538	--	5538	--	5981
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
52	703	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,32	36955,71	2325,39	11826	744	3861	5677	18903
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	7221	249		1400	
53	704	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,3104	14285,00	--	4434	--	4434	--	4789
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
54	705	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,324	32070,51	1759,32	10391	570	6046	3711	15229
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	3775	215		1128	
55	706	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	10,74	2775,50	13,44	29809	144	19831	9077	41997
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9834	33		3111	
56	707	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	26	3,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
			Зонт шахты									
57	708	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса п од зонт/.Установка	т	0,008	65331,41	15990,68	523	128	12	390	986
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	383	46		73	
58	709	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,008	137704,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
59	710	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	2,68	2775,50	13,44	7438	36	4948	2265	10480
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2454	8		776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	711	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,03352	224667,08	1183,08	7531	40	5479	1846	10127
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2012	16		750	
61	712	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	84,90	2,24	20	1	10	6	28
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	9	--		2	
62	713	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическнеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	5	--		2	
			Пояс-обвязка									
63	714	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,12	30268,24	4601,97	3632	552	2074	1005	5008
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1006	98		371	
64	715	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02348	17006,34	1252,44	399	29	7	337	795
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	363	8		59	
65	716	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
66	717	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02108	192860,00	--	4065	--	4065	--	4391
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			Анкер АС-1									
67	718	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0018	123845,65	1291,16	223	2	1	201	457
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	220	1		34	
68	719	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0018	200098,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			Вентшахт ВШ-3/1шт/									
69	720	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,555	7872,78	2572,24	4369	1428	957	2101	6988
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1984	275		518	
70	721	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,5106	18483,00	--	9437	--	9437	--	10192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		755	
71	722	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0034	312808,71	2120,51	1064	7	866	180	1343
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	191	2		99	
72	723	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,72	1254,99	31,17	4669	116	48	3645	8979
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	4505	51		665	
73	724	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0125736	254401,00	--	3199	--	3199	--	3455
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
74	725	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,2	36955,71	2325,39	7391	465	2413	3548	11814
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	4513	155		875	
75	726	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	0,194	14285,00	--	2771	--	2771	--	2993
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
76	727	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,222	32070,51	1759,32	7120	391	4143	2542	10435
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	2586	147		773	
77	728	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	6,6	2775,50	13,44	18318	89	12186	5578	25808
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6043	20		1912	
78	729	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм**	шт.	18	3,00	--	54	--	54	--	58
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			Зонт шахты									
79	730	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка**	т	0,007	65331,41	15990,68	457	112	10	342	863
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	335	40		64	
80	731	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/**	т	0,007	137704,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	732	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,5	2775,50	13,44	4163	20	2770	1268	5865
						915,62	3,04	1373	5		434	
82	733	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01979	224667,08	1183,08	4446	23	3235	1090	5979
						60030,00	477,66	1188	9		443	
83	734	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,203	84,90	2,24	17	--	9	5	24
						37,70	0,23	8	--		2	
84	735	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,203	86,96	1,59	18	--	14	3	22
						22,05	0,23	4	--		2	
			Пояс-обвязка									
85	736	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,08	30268,24	4601,97	2421	368	1382	670	3339
						8382,00	818,26	671	65		247	
86	737	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01396	17006,34	1252,44	237	17	4	201	473
						15462,90	321,60	216	4		35	
87	738	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00156	200098,00	--	312	--	312	--	337
						--	--	--	--		25	
88	739	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0124	192860,00	--	2391	--	2391	--	2583
						--	--	--	--		191	
			Анкер АС-1									
89	740	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0015	123845,65	1291,16	186	2	1	167	381
						122130,00	357,25	183	1		28	
90	741	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0015	200098,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
			Вентшахт ВШ-4/5шт/									
91	742	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без облицовки									
				м3 кладки	1,5	7872,78	2572,24	11809	3858	2589	5678	18886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	5362	743		1399	
92	743	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	1,38	18483,00	--	25507	--	25507	--	27547
						--	--	--	--		2041	
93	744	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0115	312808,71	2120,51	3597	24	2926	608	4542
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	647	7		336	
94	745	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,35	1254,99	31,17	16754	416	172	13081	32221
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	16166	185		2387	
95	746	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,045123	254401,00	--	11479	--	11479	--	12398
						--	--	--	--		918	
96	747	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,7	36955,71	2325,39	25869	1628	8445	12418	41350
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	15796	544		3063	
97	748	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	0,679	14285,00	--	9700	--	9700	--	10475
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
98	749	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,78	32070,51	1759,32	25015	1372	14556	8933	36664
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	9087	518		2716	
99	750	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	25	2775,50	13,44	69387	336	46160	21129	97758
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	22891	76		7241	
100	751	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм**	шт.	50	3,00	--	150	--	150	--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			Зонт шахты									
101	752	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка**	т	0,02	65331,41	15990,68	1307	320	30	976	2465
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	957	116		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	753	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,02	137704,00	--	2754	--	2754	--	2974
						--	--	--	--		220	
103	754	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,25	2775,50	13,44	17347	84	11540	5282	24440
						915,62	3,04	5723	19		1810	
104	755	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,06945	224667,08	1183,08	15603	82	11352	3824	20981
						60030,00	477,66	4169	33		1554	
105	756	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,58	84,90	2,24	49	1	26	15	70
						37,70	0,23	22	--		5	
106	757	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,58	86,96	1,59	50	1	36	9	64
						22,05	0,23	13	--		5	
			Пояс-обвязка									
107	758	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,25	30268,24	4601,97	7567	1150	4321	2093	10433
						8382,00	818,26	2096	205		773	
108	759	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0488	17006,34	1252,44	830	61	14	701	1653
						15462,90	321,60	755	16		122	
109	760	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0054	200098,00	--	1081	--	1081	--	1167
						--	--	--	--		86	
110	761	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0434	192860,00	--	8370	--	8370	--	9040
						--	--	--	--		670	
			Анкер АС-1									
111	762	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0045	123845,65	1291,16	557	6	1	502	1144
						122130,00	357,25	550	2		85	
112	763	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0045	200098,00	--	900	--	900	--	972
						--	--	--	--		72	
			Вентшахт ВШ-5,6,7,8,9,10,11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	764	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без обл ицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,383	7872,78	2572,24	10888	3557	2387	5235	17413
						3574,92	495,44	4944	685		1290	
114	765	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	1,27236	18483,00	--	23517	--	23517	--	25398
						--	--	--	--		1881	
115	766	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка С-1/.Армирование кладки									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01315	312808,71	2120,51	4113	28	3345	696	5194
						56287,20	608,04	740	8		385	
116	767	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,89	1254,99	31,17	18687	464	192	14589	35938
						1210,95	13,82	18031	206		2662	
117	768	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 ммГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,0503282	254401,00	--	12804	--	12804	--	13828
						--	--	--	--		1024	
118	769	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхностистен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,775	36955,71	2325,39	28641	1802	9351	13748	45780
						22565,04	776,94	17488	602		3391	
119	770	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,75175	14285,00	--	10739	--	10739	--	11598
						--	--	--	--		859	
120	771	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,852	32070,51	1759,32	27324	1499	15899	9757	40048
						11650,10	664,14	9926	566		2967	
121	772	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	24,63	2775,50	13,44	68360	331	45477	20817	96311
						915,62	3,04	22552	75		7134	
122	773	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	64	3,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
			Зонт шахты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	774	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,026	65331,41	15990,68	1699	416	39	1269	3205
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	1244	150		237	
124	775	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,026	137704,00	--	3580	--	3580	--	3867
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
125	776	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2покрытия	7,6	2775,50	13,44	21094	102	14033	6423	29718
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6959	23		2201	
126	777	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,07831	224667,08	1183,08	17594	93	12800	4312	23658
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	4701	37		1752	
127	778	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	84,90	2,24	64	2	34	20	90
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	28	--		7	
128	779	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-11 5	м2	0,754	86,96	1,59	66	1	48	12	83
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	17	--		6	
			Пояс-обвязка									
129	780	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,262	30268,24	4601,97	7930	1206	4528	2194	10934
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	2196	214		810	
130	781	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0515	17006,34	1252,44	876	65	15	740	1745
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	796	17		129	
131	782	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00624	200098,00	--	1249	--	1249	--	1349
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
132	783	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04526	192860,00	--	8729	--	8729	--	9427
			СП - 8%			--	--	--	--		698	
			Анкер АС-1									
133	784	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0072	123845,65	1291,16	892	9	4	803	1830
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	879	3		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	785	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкаякласса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0072	200098,00	--	1441	--	1441	--	1556
						--	--	--	--		115	
			Вентшахт ВШ-12/5шт/									
135	786	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,665	7872,78	2572,24	5235	1711	1147	2517	8373
						3574,92	495,44	2377	329		620	
136	787	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	0,6118	18483,00	--	11308	--	11308	--	12213
						--	--	--	--		905	
137	788	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий								
			НР - 93%; СП - 8%		0,00605	312808,71	2120,51	1892	13	1538	320	2390
						56287,20	608,04	341	4		177	
138	789	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		7,5	1254,99	31,17	9412	234	96	7349	18102
						1210,95	13,82	9082	104		1341	
139	790	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,02535	254401,00	--	6449	--	6449	--	6965
						--	--	--	--		516	
140	791	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,4	36955,71	2325,39	14782	930	4826	7096	23629
						22565,04	776,94	9026	311		1750	
141	792	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,388	14285,00	--	5543	--	5543	--	5986
						--	--	--	--		443	
142	793	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,24	32070,51	1759,32	7697	422	4479	2749	11281
						11650,10	664,14	2796	159		836	
143	794	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	12	2775,50	13,44	33306	161	22158	10142	46924
						915,62	3,04	10987	36		3476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	795	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
			Зонт шахты			--	--	--	--		5	
145	796	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01	65331,41	15990,68	653	160	14	488	1233
						47855,00	5775,38	479	58		91	
146	797	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,01	137704,00	--	1377	--	1377	--	1487
						--	--	--	--		110	
147	798	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3	2775,50	13,44	8326	40	5539	2536	11731
						915,62	3,04	2747	9		869	
148	799	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0366	224667,08	1183,08	8223	43	5983	2015	11057
						60030,00	477,66	2197	17		819	
149	800	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	84,90	2,24	25	1	13	8	35
						37,70	0,23	11	--		3	
150	801	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
						22,05	0,23	6	--		2	
			Пояс-обвязка									
151	802	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	30268,24	4601,97	3027	460	1729	837	4173
						8382,00	818,26	838	82		309	
152	803	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0241	17006,34	1252,44	410	30	7	346	817
						15462,90	321,60	373	8		60	
153	804	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
						--	--	--	--		38	
154	805	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0217	192860,00	--	4185	--	4185	--	4520
						--	--	--	--		335	
			Анкер АС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	806	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,003	123845,65	1291,16	372	4	2	334	762
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	366	1		56	
156	807	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			Вентшахт ВШ-13,14									
157	808	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,546	7872,78	2572,24	4299	1404	943	2067	6875
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1952	271		509	
158	809	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,50232	18483,00	--	9284	--	9284	--	10027
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
159	810	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00486	312808,71	2120,51	1520	10	1236	257	1920
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	274	3		142	
160	811	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4	1254,99	31,17	11797	293	121	9210	22688
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	11383	130		1681	
161	812	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сеткиплоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,031772	254401,00	--	8083	--	8083	--	8729
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
162	813	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых изернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,328	36955,71	2325,39	12121	763	3957	5819	19375
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	7401	255		1435	
163	814	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавкамиГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,31816	14285,00	--	4545	--	4545	--	4909
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
164	815	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,336	32070,51	1759,32	10776	591	6271	3848	15794
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	3914	223		1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	816	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,48	2775,50	13,44	29087	141	19350	8857	40980
						915,62	3,04	9596	32		3036	
166	817	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	24	3,00	--	72	--	72	--	78
						--	--	--	--		6	
			Зонт шахты									
167	818	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,009	65331,41	15990,68	588	144	13	439	1109
						47855,00	5775,38	431	52		82	
168	819	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта40х4/									
			СП - 8%	т	0,009	137704,00	--	1239	--	1239	--	1338
						--	--	--	--		99	
169	820	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,92	2775,50	13,44	5329	26	3545	1623	7508
						915,62	3,04	1758	6		556	
170	821	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02938	224667,08	1183,08	6601	35	4802	1618	8876
						60030,00	477,66	1764	14		657	
171	822	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,261	84,90	2,24	22	1	11	7	31
						37,70	0,23	10	--		2	
172	823	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,261	86,96	1,59	23	--	17	4	29
						22,05	0,23	6	--		2	
			Пояс-обвязка									
173	824	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	30268,24	4601,97	3027	460	1729	837	4173
						8382,00	818,26	838	82		309	
174	825	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02076	17006,34	1252,44	353	26	6	298	703
						15462,90	321,60	321	7		52	
175	826	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ5781-82									
			СП - 8%	т	0,00216	200098,00	--	432	--	432	--	467
						--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	827	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0186	192860,00	--	3587	--	3587	--	3874
						--	--	--	--		287	
			Анкер АС-1									
177	828	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0027	123845,65	1291,16	334	3	1	301	686
						122130,00	357,25	330	1		51	
178	829	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0027	200098,00	--	540	--	540	--	583
						--	--	--	--		43	
			Вентшахт ВШ-15/1шт/									
179	830	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,437	7872,78	2572,24	3440	1124	754	1654	5502
						3574,92	495,44	1562	217		408	
180	831	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеи стого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	0,40204	18483,00	--	7431	--	7431	--	8025
						--	--	--	--		594	
181	832	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка С-1/.Армирование кладки									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,002403	312808,71	2120,51	752	5	612	127	949
						56287,20	608,04	135	1		70	
182	833	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркасаулучшенное									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1254,99	31,17	5020	125	51	3919	9654
						1210,95	13,82	4844	55		715	
183	834	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,01352	254401,00	--	3440	--	3440	--	3715
						--	--	--	--		275	
184	835	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,27	36955,71	2325,39	9978	628	3257	4790	15949
						22565,04	776,94	6093	210		1181	
185	836	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,2619	14285,00	--	3741	--	3741	--	4041
						--	--	--	--		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	837	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,048	32070,51	1759,32	1539	84	896	550	2256
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	559	32		167	
187	838	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	8,35	2775,50	13,44	23175	112	15418	7057	32651
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	7645	25		2419	
188	839	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	4	3,00	--	12	--	12	--	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Зонт шахты									
189	840	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,002	65331,41	15990,68	131	32	3	98	247
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	96	12		18	
190	841	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,002	137704,00	--	275	--	275	--	297
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
191	842	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,50	13,44	1665	8	1108	507	2346
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	549	2		174	
192	843	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,00732	224667,08	1183,08	1645	9	1197	403	2211
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	439	3		164	
193	844	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,058	84,90	2,24	5	--	3	2	7
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	2	--		1	
194	845	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,058	86,96	1,59	5	--	4	1	6
			НР - 69%			22,05	0,23	1	--		--	
			Пояс-обвязка									
195	846	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,02	30268,24	4601,97	605	92	345	167	835
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	168	16		62	
196	847	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00482	17006,34	1252,44	82	6	1	69	163
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	75	2		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	848	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00048	200098,00	--	96	--	96	--	104
						--	--	--	--		8	
198	849	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00434	192860,00	--	837	--	837	--	904
						--	--	--	--		67	
			Анкер АС-1									
199	850	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006	123845,65	1291,16	74	1	--	67	152
						122130,00	357,25	73	--		11	
200	851	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0006	200098,00	--	120	--	120	--	130
						--	--	--	--		10	
			Обшивка стояков /56 шт/									
201	852	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка									
			НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,31	90862,95	952,38	209893	2200	160396	43410	273568
						20475,00	405,36	47297	936		20264	
202	853	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкциидеревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита									
			НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,31	9997,47	51,95	23094	120	21242	1603	26673
						749,58	21,55	1732	50		1976	
203	854	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников									
		Изм. и доп. вып. 4	*НР - 80%; СП - 8%*	м2	56	8572,58	59,58	480065	3337	134358	275090	815567
						6113,75	26,66	342370	1493		60412	
204	855	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка									
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,12656	681916,20	6764,34	86303	856	78892	7908	101749
						51795,10	1159,78	6555	147		7537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1859271	44554	1069059	637543	2696558
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				745657	12790	--	199739	
		Материалы		Тенге				1840538				
		Всего заработная плата		Тенге				802956				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					758447			
		Местные материалы		Тенге				150514				
			Накладные расходы	Тенге				96857				
			Сметная прибыль	Тенге				637543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198246				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2676328				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								744
				Тенге					758447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18733				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18733				
			Сметная прибыль	Тенге				1499				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2696559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								744
			Сметная заработная плата	Тенге					758447			
			РАЗДЕЛ 10. Венткамера /АС-15/									
			Стена									
205	1006	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высотеэтажа до 4 м.Кладка**									
			НР - 93%; СП - 8%	**м3 кладки**	**12,81**	**19344,77**	**2338,40**	**247807**	**29955**	**165801**	**53773**	**325706**
						4063,30	**450,40**	**52051**	**5770**		**24126**	
206	1007	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**51,24**	**-246,59**	**--**	**-12635**	**--**	**--**	**-11751**	**-26337**
			НР - 93%; СП - 8%			**-246,59**	**--**	**-12635**	**--**		**-1951**	
207	1008	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка С-2/**	**т металлических изделий**	**0,03437**	**312808,71**	**2120,51**	**10751**	**73**	**8743**	**1819**	**13575**
			НР - 93%; СП - 8%			**56287,20**	**608,04**	**1935**	**21**		**1006**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**245922**	**30028**	**174544**	**43841**	**312944**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41350**	**5791**	**--**	**23181**	
			Материалы	Тенге				**245922**				
			Всего заработная плата	Тенге				**174545**				
			Накладные расходы	Тенге					**47141**			
			Сметная прибыль	Тенге				**43841**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23181**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**312944**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**47141**			54
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**312944**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					**47141**			
			РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.244-1 в.6									
			На отм.0,000									
			По типу дет.352									
26	1024	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**									
			НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**536,95**	**3433,12**	**117,59**	**1843414**	**63140**	**1298843**	**478061**	**2507193**
						896,60	**50,55**	**481431**	**27144**		**185718**	
27	1025	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	**м**	**563,8**	**1706,28**	**11,81**	**962003**	**6658**	**823596**	**125863**	**1174895**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	131749	2148		87029	
			На отм.3,300									
			По типу дет.352									
28	1041	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	448,93	3433,12	117,59	1541231	52790	1085929	399694	2096199
						896,60	50,55	402512	22695		155274	
29	1042	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м	471,37	1706,28	11,81	804291	5567	688574	105229	982281
						233,68	3,81	110150	1795		72762	
			На отм.+6,600									
			По типу дет.352									
30	1058	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	277,92	3433,12	117,59	954133	32681	672268	247440	1297698
						896,60	50,55	249184	14050		96126	
31	1059	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м	291,81	1706,28	11,81	497911	3446	426275	65144	608099
						233,68	3,81	68190	1112		45044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				6602983	164281	4995485	1421431	8666365
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1443216	68943	--	641953	
		Материалы		Тенге				6602983				
		Всего заработная плата		Тенге				4995486				
			Накладные расходы	Тенге					1512159			
			Сметная прибыль	Тенге				1421429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				641953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8666366				
			Сметная заработная плата	Тенге								1501
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1512159			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8666366				
			Сметная заработная плата	Тенге								1501
									1512159			
			РАЗДЕЛ 12. Проемы									
			Деревянные двери									
208	1081	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	49,22	1492,12	70,92	73442	3490	22956	43585	126389
						954,82	29,08	46996	1432		9362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	1082	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			СП - 8%	м2	46,8	4089,00	--	191365	--	191365	--	206674
						--	--	--	--		15309	
210	1083	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			СП - 8%	м2	2,42	3710,00	--	8978	--	8978	--	9696
						--	--	--	--		718	
211	1084	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
			СП - 8%	пара	27	3504,00	--	94608	--	94608	--	102177
						--	--	--	--		7569	
212	1085	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011									
			СП - 8%	шт.	27	3420,00	--	92340	--	92340	--	99727
						--	--	--	--		7387	
			Двери из ПВХ									
213	1086	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверные площадью до 3 м2 в наружных и внутреннихкаменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	43,68	3438,03	160,97	150173	7031	106777	35497	200524
						832,53	70,44	36365	3077		14854	
214	1087	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей									
			НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	39,52	2298,10	161,24	90821	6372	55683	28485	128851
						727,89	72,98	28766	2884		9544	
215	1088	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13,сзаполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			СП - 8%	м2	24,57	30905,00	--	759336	--	759336	--	820083
						--	--	--	--		60747	
216	1089	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			СП - 8%	м2	37,18	26865,00	--	998841	--	998841	--	1078748
						--	--	--	--		79907	
217	1090	С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-9,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			СП - 8%	м2	2,34	23784,00	--	55655	--	55655	--	60107
						--	--	--	--		4452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	1091	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутреннieоднопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	19,11	26930,00	--	514632	--	514632	--	555803
			СП - 8%			--	--	--	--		41171	
219	1092	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	34	3504,00	--	119136	--	119136	--	128667
			СП - 8%			--	--	--	--		9531	
220	1093	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезнойс защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	34	3420,00	--	116280	--	116280	--	125582
			СП - 8%			--	--	--	--		9302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3265607	16894	3136587	107567	3643028
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				112127	7392	--	269853	
		Материалы		Тенге				2843243				
		Всего заработная плата		Тенге				185415				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119520			
			Накладные расходы	Тенге				2528807				
			Сметная прибыль	Тенге				107568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3186875				
			Сметная заработная плата	Тенге								121
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					119520			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422364				
			Сметная прибыль	Тенге				422364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				456153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3643029				
			Сметная заработная плата	Тенге								121
									119520			
			РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка									
221	1138	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	2430,29	326,14	2,13	792619	5176	37869	601674	1505837
			НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	749574	2518		111543	
222	1139	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2384,13	745,41	4,33	1777157	10315	681399	870817	2859812
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	1085443	3078		211838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2569776	15490	719268	1472491	4365649
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1835017	5597	--	323381	
		Материалы		Тенге				2569776				
		Всего заработная плата		Тенге				719269				
									1840614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				1472491				
			Сметная прибыль	Тенге				323381				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4365649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1742
			Сметная заработная плата	Тенге					1840614			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4365649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1742
			Сметная заработная плата	Тенге					1840614			
			РАЗДЕЛ 15. Наружняя отделка									
			Утепление стен									
223	1159	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	389,148	486,74	3,03	189414	1181	100088	70786	281017
			НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	88145	338		20816	
224	1160	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ISOVER OL-P ГОСТ 9573-2012**	м3	28,602333	22711,00	--	649588	--	649588	--	701555
			СП - 8%			--	--	--	--		51967	
			Отделка стен									
225	1161	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из Г-образного профиля /+откосы/**	м2	644,922	2484,55	16,45	1602340	10607	804396	631214	2412238
			НР - 80%; СП - 8%			1220,83	2,60	787337	1680		178684	
226	1162	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания.Облицовка фасадными панелями**	м2	644,922	695,25	2,37	448382	1526	226884	176426	674793
			НР - 80%; СП - 8%			341,08	0,87	219972	560		49985	
227	1163	СТОО СТТОО "Завод Металл Профиль" стр.99	**Линеарная панель Primepanel со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта**	м2	644,922	4696,43	--	3028830	--	3028830	--	3271137
			СП - 8%			--	--	--	--		242306	
228	1164	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарныевысотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	703,9232	674,08	1,75	474501	1233	179003	274182	808578
			НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	294265	555		59895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6393055	14547	4988789	1152608	8149318
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1389719	3133	--	603653	
			Материалы	Тенге				6393055				
			Всего заработная плата	Тенге				1310371				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1392852			
			Накладные расходы	Тенге				3678418				
								1152608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				603653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8149317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1400
			Сметная заработная плата	Тенге					1392852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8149317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1400
			Сметная заработная плата	Тенге					1392852			
			РАЗДЕЛ 17.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Лестница Лм-1 в цокольный этаж /1шт/									
229	1183	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство**	м3	5,55	18581,38	412,60	103127	2290	85382	14685	127236
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	15455	683		9425	
230	1184	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02521	254401,00	--	6413	--	6413	--	6927
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
231	1185	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05704	214720,00	--	12248	--	12248	--	13227
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
232	1186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014**	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			Лестница Лм-2 в цокольный этаж /1шт/									
233	1199	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство**	м3	6,6	18581,38	412,60	122637	2723	101536	17463	151308
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	18378	812		11208	
234	1200	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02521	254401,00	--	6413	--	6413	--	6927
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
235	1201	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05704	214720,00	--	12248	--	12248	--	13227
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
236	1202	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014**	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			Крыльцо Кр-1									
237	1215	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	56,7	665,52	--	37735	--	--	27169	70097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	37735	--		5192	
238	1216	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	11,3	20516,62	914,52	231838	10334	180321	40625	294259
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	41183	3460		21797	
239	1217	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,4004	12860,66	1251,94	5149	501	13	4402	10316
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	4635	202		764	
240	1218	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4004	254401,00	--	101862	--	101862	--	110011
			СП - 8%			--	--	--	--		8149	
			Крыльцо Кр-2									
241	1249	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	3,78	665,52	--	2516	--	--	1811	4673
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2516	--		346	
242	1250	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общегоназначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	3	20516,62	914,52	61550	2744	47872	10785	78122
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	10934	918		5787	
243	1251	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,03008	12860,66	1251,94	387	38	1	331	775
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	348	15		57	
244	1252	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	т	0,03008	254401,00	--	7652	--	7652	--	8265
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
			Крыльцо Кр-3									
245	1259	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	3,33	665,52	--	2216	--	--	1596	4117
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2216	--		305	
246	1260	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,3	20516,62	914,52	26672	1189	20745	4674	33853
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	4738	398		2508	
247	1261	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,02277	12860,66	1251,94	293	29	--	250	587
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	264	11		43	
248	1262	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	т	0,02277	254401,00	--	5793	--	5793	--	6256
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
			Крыльцо Кр-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	1265	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	2,25	665,52	--	1497	--	--	1078	2782
						665,52	--	1497	--		206	
250	1266	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	20516,62	914,52	11284	503	8777	1977	14322
						3644,50	306,15	2004	168		1061	
251	1267	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01061	12860,66	1251,94	136	13	--	117	273
						11576,80	505,00	123	5		20	
252	1268	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,01061	254401,00	--	2699	--	2699	--	2915
						--	--	--	--		216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				763566	20363	601175	126963	961771
								142026	6673	--	71241	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				763566				
			Материалы	Тенге				33222				
			Всего заработная плата	Тенге					148699			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				156529				
			Местные материалы	Тенге				411425				
			Накладные расходы	Тенге				126963				
			Сметная прибыль	Тенге				71242				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				961771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					148699			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				961771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					148699			
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-2-1	**Тенге**				25675825	324932	19406849	5180666	33325010
								5944041	115194	--	2468511	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25234728				
			Материалы	Тенге				8225757				
			Всего заработная плата	Тенге					6059235			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10231716				
			Местные материалы	Тенге				508282				
			Накладные расходы	Тенге				5180665				
			Сметная прибыль	Тенге				2433231				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32848625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5962
			Сметная заработная плата	Тенге					6059235			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				441097				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				441097				
			Сметная прибыль	Тенге				35288				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				476385				
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-2-1	Тенге				33325009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5962
			Сметная заработная плата	Тенге					6059235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-02-02. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
253	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединенияхв раструб**	м трубопровода	400	1204,84	15,81	481935	6323	4494	461728	1019156
			НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	471118	33		75493	
254	2	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	396	94,00	--	37224	--	37224	--	40202
			СП - 8%			--	--	--	--		2978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				519159	6323	41718	461728	1059358
								471118	33	--	78471	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				519159				
		Материалы		Тенге				4493				
		Всего заработная плата		Тенге					471151			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37224				
			Накладные расходы	Тенге				461728				
			Сметная прибыль	Тенге				78471				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1059358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					471151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1059358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					471151			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
255	36	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	36	667,28	3,13	24022	113	342	23127	50921
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	23567	32		3772	
256	37	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	35,928	822,00	--	29533	--	29533	--	31895
			СП - 8%			--	--	--	--		2363	
257	38	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	136,5	687,36	1,27	93824	174	462	91376	200016
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	93188	53		14816	
258	44	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**	шт.	33	53,00	--	1749	--	1749	--	1889
			СП - 8%			--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	51	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° 50Кх50Кх50К-ПП/Д									
			СП - 8%	шт.	43	119,00	--	5117	--	5117	--	5526
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		409	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				154245	287	37203	114503	290247
		Материалы		Тенге				116755	85	--	21500	
		Всего заработная плата		Тенге				154245				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805				
			Накладные расходы	Тенге					116840			
			Сметная прибыль	Тенге				36399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21500				
			Сметная заработная плата	Тенге				290247				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					100			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116840				
			Сметная заработная плата	Тенге				290247				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-02	**Тенге**					100			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				116840				
		Материалы		Тенге				673403	6610	78921	576231	1349605
		Всего заработная плата		Тенге				587873	117	--	99971	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				673403				
			Накладные расходы	Тенге				5297				
			Сметная прибыль	Тенге					587991			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576231				
			Сметная заработная плата	Тенге				99971				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-02	Тенге				1349605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					518			
			Сметная заработная плата	Тенге					587991			

Локальная смета 02-02-03. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

РАЗДЕЛ 1.Отопление

260	3	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	600	1418,39	16,80	851033	10083	640297	200149	1135276
261	4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка**			334,42	5,97	200653	3580		84095	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	95	1565,93	16,80	148763	1596	115397	31690	194889
						334,42	5,97	31770	567		14436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до25 мм.Прокладка**	м трубопровода	60	1677,63	16,80	100658	1008	79585	20015	130327
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	20065	358		9654	
263	6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	205	1931,88	16,80	396035	3445	324033	68384	501573
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	68557	1223		37154	
264	7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до40 мм.Прокладка**	м трубопровода	15	2110,66	16,80	31660	252	26392	5004	39597
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	5016	90		2933	
265	8	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до50 мм.Прокладка**	м трубопровода	10	2553,93	30,79	25539	308	21042	4219	32139
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	4189	116		2381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1553688	16692	1206746	329461	2033801
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				330250	5934	--	150653	
		Материалы		Тенге				1553688				
		Всего заработная плата		Тенге				1206745				
			Накладные расходы	Тенге					336184			
			Сметная прибыль	Тенге				329461				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				150652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033800				
			Сметная заработная плата	Тенге								298
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					336184			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033800				
			Сметная заработная плата	Тенге								298
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-03	**Тенге**					336184			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1553688	16692	1206746	329461	2033801
		Материалы		Тенге				330250	5934	--	150653	
		Всего заработная плата		Тенге				1553688				
			Накладные расходы	Тенге				1206745				
			Сметная прибыль	Тенге					336184			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				329461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				150652				
			Сметная заработная плата	Тенге				2033800				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-03	Тенге					336184			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2033800				
			Сметная заработная плата	Тенге								298
									336184			

Локальная смета 02-02-08. Лифтовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	1	Ц13-030501-0101 1303-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг,количество остановок 9,высота шахты 29 м.Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	лифт	1	1143382,45	281534,07	1143382	281534	44037	546953	1825562
						817811,00	78832,90	817811	78833		135227	
267	2	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400,500 кг.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта									
			НР - 61%; СП - 8%	остановка	6	-60659,62	-15876,00	-363958	-95256	-10246	-174254	-581269
						-43076,00	-4534,42	-258456	-27207		-43057	
268	3	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400,500 кг.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта									
			НР - 61%; СП - 8%	м	18	-9790,00	--	-176220	--	--	-107494	-306411
						-9790,00	--	-176220	--		-22697	
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-08	Тенге				603205	186278	33791	265205	937882
		Стоимость монтажных работ		Тенге				383135	51626	--	69473	
		Материалы		Тенге				603205				
		Всего заработная плата		Тенге				33792				
			Накладные расходы	Тенге					434761			
			Сметная прибыль	Тенге				265204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				69473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937882				
			Сметная заработная плата	Тенге								452
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-02-08	Тенге					434761			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937882				
			Сметная заработная плата	Тенге								452
									434761			

Локальная смета 02-03-01. Блок Б. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6.Рамы

Рама Рм-10 /1шт/

269	220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,41672	200098,00	--	83385	--	83385	--	90056
						--	--	--	--		6671	
270	221	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,03072	192860,00	--	5925	--	5925	--	6399
						--	--	--	--		474	
271	222	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,22748	187146,00	--	229718	--	229718	--	248095
						--	--	--	--		18377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	223	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,46016	187146,00	--	86117	--	86117	--	93006
						--	--	--	--		6889	
			Рама Рм-11 /1шт/									
273	228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,55964	200098,00	--	111983	--	111983	--	120941
						--	--	--	--		8959	
274	229	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,02048	192860,00	--	3950	--	3950	--	4266
						--	--	--	--		316	
275	230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная пе риодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	2,00792	187146,00	--	375774	--	375774	--	405836
						--	--	--	--		30062	
			Рама Рм-12 /2шт/									
276	235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,64822	200098,00	--	129708	--	129708	--	140084
						--	--	--	--		10377	
277	236	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,02048	192860,00	--	3950	--	3950	--	4266
						--	--	--	--		316	
278	237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	2,43384	187146,00	--	455483	--	455483	--	491922
						--	--	--	--		36439	
			Рама Рм-13 /1шт/									
279	243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,88733	200098,00	--	177553	--	177553	--	191757
						--	--	--	--		14204	
280	244	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,06912	192860,00	--	13330	--	13330	--	14397
						--	--	--	--		1066	
281	245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,93744	187146,00	--	362584	--	362584	--	391591
						--	--	--	--		29007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	246	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,10632	187146,00	--	207043	--	207043	--	223607
						--	--	--	--		16563	
283	247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,09856	192860,00	--	19008	--	19008	--	20529
						--	--	--	--		1521	
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./									
284	251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,243	200098,00	--	48624	--	48624	--	52514
						--	--	--	--		3890	
285	252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,00608	187146,00	--	188284	--	188284	--	203347
						--	--	--	--		15063	
			Ригель монолитный Р-2 /1шт./									
286	256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,023452	200098,00	--	4693	--	4693	--	5068
						--	--	--	--		375	
287	257	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,15748	187146,00	--	29472	--	29472	--	31829
						--	--	--	--		2358	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									
288	261	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,01068	200098,00	--	2137	--	2137	--	2308
						--	--	--	--		171	
289	262	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,1	187146,00	--	18715	--	18715	--	20212
						--	--	--	--		1497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2557435	--	2591227	265205	3699912
								--	--	--	274068	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2557435				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2557435				
			Сметная прибыль	Тенге				204595				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2762030				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2762030				

РАЗДЕЛ 8.Вентшахты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	614	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,03672	312808,71	2120,51	11486	78	9341	1943	14504
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2067	22		1074	
					Вентшахт ВШ-1-1шт,ВШ-2-2шт							
291	615	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,157	32070,51	1759,32	5035	276	2930	1798	7380
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1829	104		547	
292	616	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поясав опалубке /Монолитные обвязочный пояс/.Устройство	м3	0,085	29490,75	4601,97	2507	391	1404	712	3476
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	712	70		257	
293	617	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонныев деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м /Монолитные сердечники/.Устройство	м3	0,072	33828,31	5972,94	2436	430	1273	742	3432
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	733	83		254	
294	618	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02982	17095,97	904,01	510	27	9	439	1025
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	474	8		76	
295	619	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00348	200098,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
296	620	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01302	192860,00	--	2511	--	2511	--	2712
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
297	621	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01332	192860,00	--	2569	--	2569	--	2774
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
298	622	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся втеле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,0432	65331,41	15990,68	2822	691	64	2108	5325
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	2067	249		394	
299	623	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/	т	0,03393	496898,00	--	16860	--	16860	--	18209
			СП - 8%			--	--	--	--		1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300	624	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладныеи накладные,изготовленные без применения сварки игнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/									
			СП - 8%	т	0,00682	137704,00	--	939	--	939	--	1014
301	625	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм Г ОСТ 5781-82			--	--	--	--		75	
			СП - 8%	т	0,00245	200098,00	--	490	--	490	--	529
302	626	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали.Устройство			--	--	--	--		39	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,63	2775,50	13,44	4524	22	3010	1378	6374
303	627	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			915,62	3,04	1492	5		472	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2528	84,90	2,24	106	3	56	33	150
304	628	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115			37,70	0,23	47	--		11	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,2528	86,96	1,59	109	2	79	19	138
						22,05	0,23	28	--		10	
				Вентшахт ВШ-3/2шт/								
305	629	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,266	7872,78	2572,24	2094	684	459	1007	3349
306	630	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007			3574,92	495,44	951	132		248	
			СП - 8%	м3	0,24472	18483,00	--	4523	--	4523	--	4885
307	631	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки			--	--	--	--		362	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00242	312808,71	2120,51	757	5	616	128	956
308	632	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			56287,20	608,04	136	1		71	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	1254,99	31,17	3765	94	38	2939	7241
309	633	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012			1210,95	13,82	3633	41		536	
			СП - 8%	т	0,01014	254401,00	--	2580	--	2580	--	2786
310	634	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме			--	--	--	--		206	
				м3 изоляции	0,16	36955,71	2325,39	5913	372	1931	2838	9451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	3610	124		700	
311	635	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	0,1552	14285,00	--	2217	--	2217	--	2394
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
312	636	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,096	32070,51	1759,32	3079	169	1792	1099	4512
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1118	64		334	
313	637	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	4,8	2775,50	13,44	13322	65	8862	4057	18770
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4395	15		1390	
314	638	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм**	шт.	8	3,00	--	24	--	24	--	26
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Зонт шахты									
315	639	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка**	т	0,004	65331,41	15990,68	261	64	6	195	493
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	191	23		37	
316	640	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/**	т	0,004	137704,00	--	551	--	551	--	595
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
317	641	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	1,2	2775,50	13,44	3331	16	2216	1014	4692
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1099	4		348	
318	642	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до20 кг.Установка**	т	0,01464	224667,08	1183,08	3289	17	2393	806	4423
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	879	7		328	
319	643	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,116	84,90	2,24	10	--	6	3	14
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	4	--		1	
320	644	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
321	645	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,04	30268,24	4601,97	1211	184	692	335	1669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	335	33		124	
322	646	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,00964	17006,34	1252,44	164	12	3	138	327
						15462,90	321,60	149	3		24	
323	647	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,00096	200098,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
324	648	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
						--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									
325	649	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0012	123845,65	1291,16	149	2	--	134	305
						122130,00	357,25	147	--		23	
326	650	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,0012	200098,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
			Вентшахт ВШ-4/8шт/									
327	651	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,216	7872,78	2572,24	9573	3128	2098	4603	15311
						3574,92	495,44	4347	602		1134	
328	652	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	1,11872	18483,00	--	20677	--	20677	--	22331
						--	--	--	--		1654	
329	653	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0144							
			НР - 93%; СП - 8%			312808,71	2120,51	4504	31	3662	762	5688
						56287,20	608,04	811	9		421	
330	654	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,88							
			НР - 80%; СП - 8%			1254,99	31,17	16164	401	166	12620	31087
						1210,95	13,82	15597	178		2303	
331	655	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,0435344	254401,00	--	11075	--	11075	--	11961
						--	--	--	--		886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	656	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,64	36955,71	2325,39	23652	1488	7722	11354	37806
						22565,04	776,94	14442	497		2800	
333	657	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,6208	14285,00	--	8868	--	8868	--	9578
						--	--	--	--		709	
334	658	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,672	32070,51	1759,32	21551	1182	12540	7696	31587
						11650,10	664,14	7829	446		2340	
335	659	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	21,44	2775,50	13,44	59507	288	39588	18120	83837
						915,62	3,04	19631	65		6210	
336	660	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	56	3,00	--	168	--	168	--	181
						--	--	--	--		13	
			Зонт шахты									
337	661	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,016	65331,41	15990,68	1045	256	23	781	1972
						47855,00	5775,38	766	92		146	
338	662	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,016	137704,00	--	2203	--	2203	--	2380
						--	--	--	--		176	
339	663	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,4	2775,50	13,44	17763	86	11817	5409	25026
						915,62	3,04	5860	19		1854	
340	664	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,09176	224667,08	1183,08	20615	109	14998	5052	27721
						60030,00	477,66	5508	44		2053	
341	665	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,464	84,90	2,24	39	1	21	12	56
						37,70	0,23	17	--		4	
342	666	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,464	86,96	1,59	40	1	29	7	51
						22,05	0,23	10	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пояс-обвязка									
343	667	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	30268,24	4601,97	7264	1104	4148	2009	10016
						8382,00	818,26	2012	196		742	
344	668	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04544	17006,34	1252,44	773	57	13	653	1540
						15462,90	321,60	703	15		114	
345	669	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,00576	200098,00	--	1153	--	1153	--	1245
						--	--	--	--		92	
346	670	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,03968	192860,00	--	7653	--	7653	--	8265
						--	--	--	--		612	
			Анкер АС-1									
347	671	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0048	123845,65	1291,16	594	6	2	535	1220
						122130,00	357,25	586	2		90	
348	672	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,0048	200098,00	--	960	--	960	--	1037
						--	--	--	--		77	
			Вентшахт ВШ-5/1шт/									
349	673	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без облицовки**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,3	7872,78	2572,24	2362	772	518	1136	3777
						3574,92	495,44	1072	149		280	
350	674	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	0,276	18483,00	--	5101	--	5101	--	5509
						--	--	--	--		408	
351	675	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0023	312808,71	2120,51	719	5	585	122	908
						56287,20	608,04	129	1		67	
352	676	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,67	1254,99	31,17	3351	83	35	2616	6444
						1210,95	13,82	3233	37		477	