форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Договор № 11 от 28.10.2020 года
Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"*	210 899 771,00	192 274 230,97	194 099 886,00	**43 863 875,99**	41 957 517,00
	итого:	210 899 771,00	192 274 230,97	194 099 886,00	**43 863 875,99**	41 957 517,00

сорок три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять тенге 99 тиын

(сумма прописью)

Директор ПК "Сапак"
Садыков С.

Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Ведомость договорных цен
за май месяц 2021 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	*40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 11*	*40 333 626,00*	*1 623 891,00*		*41 957 517,00*
		Всего по главе 2:	*40 333 626,00*	*1 623 891,00*		*41 957 517,00*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*363 002,63*			*363 002,63*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*51 183,37*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*290,40*
		Всего по главе 8:	*363 002,63*			*363 002,63*
		Всего по главе 2-8:	*40 696 628,63*	*1 623 891,00*	*0,00*	*42 320 519,63*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*439 523,59*			*439 523,59*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*202 180,85*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1 230,67*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*3 052 354,16*	*3 052 354,16*
		Всего по главе:	*439 523,59*		*3 052 354,16*	*3 491 877,75*
		Итого по главам 1-9:	*41 136 152,22*	*1 623 891,00*	*3 052 354,16*	*45 812 397,38*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*822 723,04*			*822 723,04*
		Итого сметная стоимость	*41 958 875,27*	*1 623 891,00*	*3 052 354,16*	*46 635 120,43*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,8398000184	*35 237 064,22*	*1 363 743,69*	*2 563 367,08*	*39 164 174,99*
		НДС в текущих ценах -12%			*4 699 701,00*	*4 699 701,00*
		Общая стоимость строительства	*35 237 064,22*	*1 363 743,69*	*7 263 068,08*	***43 863 875,99***

сорок три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять тенге 99 тиын

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" Садыков С.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы" Егізбайұлы Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2021 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

Составлен(а) в теущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00									
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
1	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	284,565	380,84	2,39	108375	680	4493	82839	206511
		ПР-80-0-СП-88			362,67	1,22	103202	347		15297	
2	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	0,7	3131,23	44,72	2192	31	582	1276	3745
		ПР-80-0-СП-88			2255,40	22,82	1579	16		277	
3	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	298,5	403,76	2,72	120522	813	1935	139439	280759
		ПР-1-0-6-2-СП-85			394,55	1,32	117774	395		20797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				231089	1523	7010	223554	491015
							222555	758	--	36371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				231089				
	Материалы		Тенге				7011				
	Всего заработная плата		Тенге					223313			
		Накладные расходы	Тенге				223554				
		Сметная прибыль	Тенге				36371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					223313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				491015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					223313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
4	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	2,5	15317,50	78,15	38294	195	36769	1668	43159
					532,03	33,47	1330	84		3197	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,007368	897038,12	1317,12	6609	10	4824	1619	8887
					240966,00	561,69	1775	4		658	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,043	165646,75	39726,22	7123	1708	234	3964	11974
					120484,00	13120,16	5181	564		887	
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,04108	26465,34	12552,35	1087	516	282	298	1496
					7026,60	3483,23	289	143		111	
8	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00192	56746,90	24854,32	109	48	8	46	167
					27485,00	7130,77	53	14		12	
9	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00192	439535,00	--	844	--	844	--	911
					--	--	--	--		68	
10	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,35	7899,00	--	10664	--	10664	--	11517
					--	--	--	--		853	
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,00565	643468,00	--	3636	--	3636	--	3926
					--	--	--	--		291	
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,037	97544,94	1416,50	3609	52	2697	793	4755
					23249,20	574,93	860	21		352	
13	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,87	2940,95	99,38	8441	285	2610	5175	14704
					1932,30	27,46	5546	79		1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,17422	3543,00	--	11246	--	11246	--	12146
					--	--	--	--		900	
		ПРИЯМОК (500x500x800)-3ШТ									
15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,019065	591567,54	9046,50	11278	172	10160	938	13194
					49617,90	3296,76	946	63		977	
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
16	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,02271	74,93	2,88	2	--	1	1	3
					65,25	0,56	1	--		--	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	268025,00	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
18	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02061	269118,00	--	5547	--	5547	--	5990
					--	--	--	--		444	
		ЛОТОК									
19	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток	т	0,3104	165646,75	39726,22	51417	12331	1688	28615	86434
					120484,00	13120,16	37398	4072		6403	
20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	0,3104	93671,54	9046,50	29076	2808	10867	15275	47899
					49617,90	3296,76	15401	1023		3548	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,288755	236183,00	--	68199	--	68199	--	73655
					--	--	--	--		5456	
22	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,021645	341529,00	--	7392	--	7392	--	7984
					--	--	--	--		591	
		ОГМ-1-16ШТ									
23	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,046816	165646,75	39726,22	7755	1860	254	4316	13036
					120484,00	13120,16	5641	614		966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,046816	112645,19	1537,18	5274	72	452	3293	9252
		НР=60%, СП=85%			101464,50	478,48	4750	22		685	
25	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03072	271508,00	--	8341	--	8341	--	9008
		СП=85%			--	--	--	--		667	
26	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009728	282504,00	--	2748	--	2748	--	2968
		СП=85%			--	--	--	--		220	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003968	236183,00	--	937	--	937	--	1012
		СП=85%			--	--	--	--		75	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5472	271125,00	--	148360	--	148360	--	160228
		СП=85%			--	--	--	--		11869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				438549	20058	339323	66001	544913
							79171	6704	--	40364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351483				
	Материалы		Тенге				67925				
	Всего заработная плата		Тенге					27133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254177				
		Накладные расходы	Тенге				25469				
		Сметная прибыль	Тенге				30156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27133			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76400				
	Материалы		Тенге				2919				
	Всего заработная плата		Тенге					58741			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3636				
		Накладные расходы	Тенге				40531				
		Сметная прибыль	Тенге				9355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					58741			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10665				
	Всего заработная плата		Тенге					1			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10664				
		Накладные расходы	Тенге				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11520				
		Сметная заработная плата	Тенге					1			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				544914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					85876			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
29	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	2,74	23085,57	1678,47	63254	4599	53221	5909	74697
					1983,32	386,60	5434	1059		5533	
30	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03388	271125,00	--	9186	--	9186	--	9921
					--	--	--	--		735	
31	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	2,15	1954,33	18,12	4202	39	3318	843	5449
					393,23	7,02	845	15		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				76642	4638	65725	6752	90067
							6280	1074	--	6672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72440				
	Материалы		Тенге				53221				
	Всего заработная плата		Тенге					6494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9186				
		Накладные расходы	Тенге				5909				
		Сметная прибыль	Тенге				6268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6494			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4202				
	Материалы		Тенге				3317				
	Всего заработная плата		Тенге					861			
		Накладные расходы	Тенге				843				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				90066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7354			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	12,18	5996,40	1727,10	73036	21036	41471	18124	98453
					864,45	735,60	10529	8960		7293	
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,684	19929,03	1180,81	113277	6712	100456	6953	129848
					1074,76	269,56	6109	1532		9618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				186313	27748	141927	25077	228301
							16638	10492	--	16911	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				186313				
Материалы			Тенге				141927				
Всего заработная плата			Тенге					27130			
		Накладные расходы	Тенге				25078				
		Сметная прибыль	Тенге				16911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				228302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				228302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

34	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	59,765	1980,55	14,21	118368	849	45165	65413	198482
					1210,64	5,47	72354	327		14702	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	56,63304	1117,42	13,93	63283	789	1502	56299	129149
					1076,98	3,57	60992	202		9567	
36	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	150,3	2005,00	--	301352	--	301352	--	325460
					--	--	--	--		24108	
37	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	80,68	858,04	11,55	69227	932	43444	23130	99745
					308,02	3,59	24851	290		7389	
38	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	80,68	1512,00	--	121988	--	121988	--	131747
					--	--	--	--		9759	
39	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	119,53	2029,87	23,27	242630	2782	231576	8305	271010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП=0,25*(1+0,8)			69,21	6,32	8272	755		20075	
40	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	17,9295	94,79	0,49	1700	9	450	996	2911
		ЗП=0,25*(1+0,8)			69,21	0,24	1241	4		216	
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	34	1203,14	30,77	40907	1046	12356	22727	68724
		ЗП=0,25*(1+0,8)			808,96	26,59	27505	904		5091	
42	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	34	406,06	0,82	13806	28	768	11851	27709
		ЗП=0,25*(1+0,8)			382,64	0,40	13010	14		2053	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ									
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,9	656,47	102,00	6499	1010	3259	2286	9487
		ЗП=0,25*(1+0,8)			225,26	25,69	2230	254		703	
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,9	91,78	7,54	909	75	793	56	1042
		ЗП=0,25*(1+0,8)			4,17	1,99	41	20		77	
45	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	9,9	1489,28	110,74	14744	1096	10044	3550	19757
		ЗП=0,25*(1+0,8)			364,09	25,63	3604	254		1463	
46	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	6	3566,71	58,91	21400	353	16932	3844	27264
		ЗП=0,25*(1+0,8)			685,85	10,52	4115	63		2020	
		ВЕНТКАНАЛ									
47	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	74,5	82,18	0,59	6123	44	1291	3846	10766
		ЗП=0,25*(1+0,8)			64,26	0,26	4788	20		797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1022933	9012	790920	202303	1323253
							223004	3107	--	98020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022933				
	Материалы		Тенге				367578				
	Всего заработная плата		Тенге					226110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423340				
		Накладные расходы	Тенге				202302				
		Сметная прибыль	Тенге				98019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					226110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1323254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					226110			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									
48	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	36,64	34036,00	--	1247079	--	1247079	--	1346845
					--	--	--	--		99766	
49	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,0263808	765619,00	--	20198	--	20198	--	21813
					--	--	--	--		1616	
50	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,1	2101,00	--	6513	--	6513	--	7034
					--	--	--	--		521	
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ									
51	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	89,1	34036,00	--	3032608	--	3032608	--	3275216
					--	--	--	--		242609	
52	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,064152	765619,00	--	49116	--	49116	--	53045
					--	--	--	--		3929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4355513	--	4355514	--	4703953
							--	--	--	348441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6513				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6513				
		Сметная прибыль	Тенге				521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7034				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4349000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4349000				
		Сметная прибыль	Тенге				347920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4696920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4703954				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,490965	73080,56	25783,30	35880	12659	5031	15374	55354
					37049,80	8331,98	18190	4091		4100	
54	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,490965	581946,00	--	285715	--	285715	--	308572
					--	--	--	--		22857	
55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,10332	73080,56	25783,30	7551	2664	1059	3235	11649
					37049,80	8331,98	3828	861		863	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10332	581946,00	--	60127	--	60127	--	64937
					--	--	--	--		4810	
57	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01092	726658,12	1317,12	7935	14	7150	707	9333
					70586,00	561,69	771	6		691	
58	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00564	295890,00	--	1669	--	1669	--	1802
					--	--	--	--		134	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	229820,00	--	1213	--	1213	--	1311
					--	--	--	--		97	
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,288	27431,54	1147,87	7900	331	6005	1492	10144
					5429,20	265,02	1564	76		751	
61	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип II-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	36	1388,00	--	49968	--	49968	--	53965
					--	--	--	--		3997	
		Л2-1ШТ									
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,163655	73080,56	25783,30	11960	4220	1677	5125	18451
					37049,80	8331,98	6063	1364		1367	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,163655	581946,00	--	95238	--	95238	--	102857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-[illegible]			--	--	--	--		7619	
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,03444	73080,56	25783,30	2517	888	353	1078	3883
		ПР-[illegible], СП-[illegible]			37049,80	8331,98	1276	287		288	
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03444	581946,00	--	20042	--	20042	--	21646
		СП-[illegible]			--	--	--	--		1603	
66	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	12	1388,00	--	16656	--	16656	--	17988
		СП-[illegible]			--	--	--	--		1332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				604372	20775	551903	27011	681892
							31692	6685	--	50509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85342				
	Материалы		Тенге				13156				
	Всего заработная плата		Тенге					2417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69506				
		Накладные расходы	Тенге				2199				
		Сметная прибыль	Тенге				7003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2417			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				519030				
	Материалы		Тенге				8120				
	Всего заработная плата		Тенге					35960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461122				
		Накладные расходы	Тенге				24812				
		Сметная прибыль	Тенге				43507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				587349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				681894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					38376			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2									
67	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	224,14	2737,62	21,21	613611	4754	518783	86881	756531
		ПР-[illegible], СП-[illegible]			401,86	10,50	90074	2353		56039	
		УЗЕЛ К1-70 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35	3396,16	77,10	118865	2699	70540	44006	175901
		ПР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	45626	1189		13030	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 210,52 М2									
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105,26	3396,16	77,10	357479	8116	212146	132344	529009
		ПР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	137217	3574		39186	
		ТИП 180 - 26,42 М2									
70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,21	3396,16	77,10	44863	1019	26623	16609	66390
		ПР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	17221	449		4918	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2									
71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	888,56	2737,62	21,21	2432542	18845	2056617	344424	2999123
		ПР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	357080	9328		222157	
		УЗЕЛ К1 - 280 М2									
72	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	140	3396,16	77,10	475462	10794	282164	176023	703604
		ПР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	182504	4754		52119	
		ПЛИНТУСЫ - 2897,6 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
73	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1448,8	329,46	0,82	477328	1183	300442	165702	694472
		ПР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	175703	575		51442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4520150	47409	3467315	965989	5925030
							1005426	22222	--	438891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4520150				
	Материалы		Тенге				3467315				
	Всего заработная плата		Тенге					1027648			
		Накладные расходы	Тенге				965989				
		Сметная прибыль	Тенге				438891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5925030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
		Сметная заработная плата	Тенге					1027648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5925030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1027648			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
74	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,4	2559,77	14,21	13823	77	7209	5910	21312
		ПР-906; СП-85%			1210,64	5,47	6537	30		1579	
75	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	5,4	898,90	11,70	4854	63	–	3664	9200
		ПР-906; СП-85%			887,19	5,69	4791	31		681	
76	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,5562	10651,00	–	5924	–	5924	–	6398
		СП-85%			–	–	–	–		474	
77	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,4	1228,45	7,33	6634	40	2322	3428	10867
		ПР-906; СП-85%			791,14	2,38	4272	13		805	
78	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	461,25	2,94	2491	16	797	1348	4146
		ПР-906; СП-85%			310,70	1,43	1678	8		307	
79	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	113,07	1228,45	7,33	138901	828	48619	71779	227534
		ПР-906; СП-85%			791,14	2,38	89454	269		16854	
80	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	113,07	101,82	0,76	11512	86	847	8497	21611
		ПР-906; СП-85%			93,56	0,38	10579	42		1601	
81	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	536,45	101,82	0,76	54620	409	4019	40315	102530
		ПР-906; СП-85%			93,56	0,38	50192	201		7595	
		1 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	257,14	737,95	4,79	189756	1232	37956	120936	335548
		ПР - 902 - СН - 86			585,55	2,34	150568	602		24855	
83	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	953,5	650,37	4,52	620127	4307	171441	357187	1055499
		ПР - 902 - СН - 86			466,05	2,21	444379	2105		78185	
		2-5 ЭТАЖ									
84	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1028,56	737,95	4,79	759025	4926	151826	483744	1342190
		ПР - 902 - СН - 86			585,55	2,34	602273	2407		99422	
85	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3814	650,37	4,52	2480510	17229	685766	1428748	4221998
		ПР - 902 - СН - 86			466,05	2,21	1777515	8420		312741	
86	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	46,73608	4369,89	19,85	204232	928	87585	92935	320940
		ПР - 902 - СН - 86			2476,00	9,64	115719	450		23773	
		ОТКОСЫ									
87	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	245,9	650,37	4,52	159926	1111	44213	92116	272205
		ПР - 902 - СН - 86			466,05	2,21	114602	543		20163	
		ГАЛТЕЛИ									
88	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	1448,8	347,32	--	503204	--	119005	307359	875408
		ПР - 902 - СН - 86			265,18	--	384199	--		64845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5155538	31250	1367529	3017966	8827386
							3756758	15121	--	653880	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5155538				
Материалы			Тенге				1361605				
Всего заработная плата			Тенге					3771879			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5924				
		Накладные расходы	Тенге				3017967				
		Сметная прибыль	Тенге				653880				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8827385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3148
		Сметная заработная плата	Тенге					3771879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8827385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3148
		Сметная заработная плата	Тенге					3771879			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
89	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	4707,31	33,81	395414	2840	52381	273942	722905
		НР - 80%, СП - 50%			4049,92	26,59	340193	2234		53548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				395414	2840	52381	273942	722905
							340193	2234	--	53548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395414				
	Материалы		Тенге				52381				
	Всего заработная плата		Тенге					342427			
		Накладные расходы	Тенге				273942				
		Сметная прибыль	Тенге				53548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					342427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				722905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					342427			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
90	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	3362,84	34,57	54478	560	30854	18662	78991
		НР - 80%, СП - 50%			1423,70	16,26	23064	263		5851	
91	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	16,2	538,76	6,45	8728	105	4151	3610	13325
		НР - 80%, СП - 50%			276,07	2,50	4472	40		987	
92	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,296	22227,71	1395,02	28807	1808	2831	19033	51667
		НР - 70%, СП - 50%			18648,00	675,24	24168	875		3827	
93	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	1,296	24098,00	--	31231	--	31231	--	33729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН-8%			--	--	--	--		2498	
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,2	1111,02	7,33	17998	119	6843	8860	29007
		ПР-50%, СН-8%			681,25	2,38	11036	39		2149	
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	650,37	4,52	10536	73	2913	6069	17933
		ПР-50%, СН-8%			466,05	2,21	7550	36		1328	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ									
96	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,39264	58270,77	2492,92	22879	979	1627	14118	39957
		ПР-60%,СН-8%			51632,80	478,48	20273	188		2960	
97	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,39264	599272,00	--	235298	--	235298	--	254122
		СН-8%			--	--	--	--		18824	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ									
98	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,2247	58270,77	2492,92	71364	3053	5076	44036	124633
		ПР-60%,СН-8%			51632,80	478,48	63235	586		9232	
99	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,2247	599272,00	--	733928	--	733928	--	792643
		СН-8%			--	--	--	--		58714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1215249	6696	1054752	114388	1436007
							153798	2027	--	106370	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151779				
	Материалы		Тенге				47593				
	Всего заработная плата		Тенге					71544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31231				
		Накладные расходы	Тенге				56233				
		Сметная прибыль	Тенге				16641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					71544			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1063470				
	Материалы		Тенге				6704				
	Всего заработная плата		Тенге					84282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969227				
		Накладные расходы	Тенге				58154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				89730				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1211355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					84282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1436007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					155825			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
100	ПРАЙС ЛИСТ	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д=50ММ ТВ-7	шт.	0,5	398247,59	--	199124	--	199124	--	215054
					--	--	--	--		15930	
101	ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм	шт.	0,5	318649,82	--	159325	--	159325	--	172071
					--	--	--	--		12746	
102	ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	0,5	305503,39	--	152752	--	152752	--	164972
					--	--	--	--		12220	
103	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч	шт.	0,5	131583,21	--	65792	--	65792	--	71055
					--	--	--	--		5263	
104	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч	шт.	0,5	113976,96	--	56988	--	56988	--	61548
					--	--	--	--		4559	
105	ПРАЙС ЛИСТ	Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.	2	4641,43	--	9283	--	9283	--	10025
					--	--	--	--		743	
106	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs=4,0м3/ч	шт.	0,5	141919,82	--	70960	--	70960	--	76637
					--	--	--	--		5677	
107	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs=6,3м3/ч	шт.	0,5	141919,82	--	70960	--	70960	--	76637
					--	--	--	--		5677	
108	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	0,5	168730,71	--	84365	--		--	84365
					--	--	--	--	84365	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)	шт.	2	9461,25	--	18923	--	18923	--	20436
					--	--	--	--		1514	
110	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.	0,5	8024,46	--	4012	--	4012	--	4333
					--	--	--	--		321	
111	ПРАЙС ЛИСТ	Насос циркуляционный для системы отопления G=3,4М3/Ч, H=8М, N=0,34кВт, 3-400 TOP-S 30/10	шт.	1	97114,82	--	97115	--		--	97115
					--	--	--	--	97115	--	
112	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2541,00	--	7623	--	7623	--	8233
					--	--	--	--		610	
113	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	15669,00	--	54842	--	54842	--	59229
					--	--	--	--		4387	
114	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	10386,00	--	31158	--	31158	--	33651
					--	--	--	--		2493	
115	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,5	9398,00	--	61087	--	61087	--	65974
					--	--	--	--		4887	
116	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	8310,00	--	4155	--	4155	--	4487
					--	--	--	--		332	
117	2304-1001-2103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	14260,00	--	14260	--	14260	--	15401
					--	--	--	--		1141	
118	2304-1001-2101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1,5	10697,00	--	16046	--	16046	--	17329
					--	--	--	--		1284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2021,00	--	18189	--	18189	--	19644
		СН=8%			--	--	--	--		1455	
120	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2938,00	--	17628	--	17628	--	19038
		СН=8%			--	--	--	--		1410	
121	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	13	2450,00	--	31850	--	31850	--	34398
		СН=8%			--	--	--	--		2548	
122	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1345,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СН=8%			--	--	--	--		108	
123	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1302,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СН=8%			--	--	--	--		312	
124	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,5	28632,00	--	42948	--	42948	--	46384
		СН=8%			--	--	--	--		3436	
125	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,5	17770,00	--	8885	--	8885	--	9596
		СН=8%			--	--	--	--		711	
126	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
		СН=8%			--	--	--	--		813	
127	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	5	1715,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СН=8%			--	--	--	--		686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322253	--	1140775	--	1413516
							--	--	181480	91263	
	Стоимость оборудования		Тенге				181480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				181480				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1140773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140773				
		Сметная прибыль	Тенге				91262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1232035				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1413515				
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000											
128	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1149,00	--	10341	--	10341	--	11168
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
129	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2065,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
130	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4696,00	--	18784	--	18784	--	20287
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
131	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
132	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1549,00	--	7745	--	7745	--	8365
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
		Теплоизоляционные работы									
133	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	234,00	--	7207	--	7207	--	7784
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
134	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	358,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
135	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	56,65	486,00	--	27532	--	27532	--	29734
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	651,00	--	5013	--	5013	--	5414
		СП-506			--	--	--	--		401	
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	537,00	--	32220	--	32220	--	34798
		СП-506			--	--	--	--		2578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121884	--	121884	--	131635
							--	--	--	9752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42902				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42902				
		Сметная прибыль	Тенге				3432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46334				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				78982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78982				
		Сметная прибыль	Тенге				6319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131635				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
138	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	39,13	19951,76	158,53	780713	6203	741663	35171	881154
		ПР-98-01-01-Н3			839,44	77,72	32847	3041		65271	
139	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	57	284,78	--	16233	--	6187	9846	28164
		ПР-98-01-СП-Н3			176,25	--	10046	--		2086	
140	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,15	920,01	17,04	138	3	107	29	180
		ПР-98-01-СП-Н3			186,77	7,54	28	1		13	
141	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	112	2172,88	86,02	243363	9634	33362	197813	476469
		ПР-98-02-СП-Н3			1788,99	13,24	200367	1483		35294	
142	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	112	3476,00	--	389312	--	389312	--	420457
		СП-506			--	--	--	--		31145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	112	7113,00	--	796656	--	796656	--	860388
		СН - 8%			--	--	--	--		63732	
144	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	15	3388,62	83,00	50829	1245	14430	34840	92523
		НР - 98%; СН - 8%			2343,60	26,48	35154	397		6854	
145	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	10	32960,00	--	329600	--	329600	--	355968
		СН - 8%			--	--	--	--		26368	
146	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	20	27175,00	--	543500	--	543500	--	586980
		СН - 8%			--	--	--	--		43480	
147	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	1	4012,56	83,00	4013	83	1586	2323	6842
		НР - 98%; СН - 8%			2343,60	26,48	2344	26		507	
148	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47437,00	--	94874	--	94874	--	102464
		НР - 8%			--	--	--	--		7590	
149	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	2043,00	--	20430	--	20430	--	22064
		СН - 8%			--	--	--	--		1634	
150	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	41087,00	--	821740	--	821740	--	887479
		СН - 8%			--	--	--	--		65739	
151	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	10	19482,27	212,72	194823	2127	99145	92329	310124
		НР - 98%; СН - 8%			9355,12	66,23	93551	662		22972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	160	2172,88	86,02	347661	13763	47660	282590	680671
		ПР=98%;СН=8%			1788,99	13,24	286238	2118		50420	
153	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	1345,00	--	215200	--	215200	--	232416
		СН=8%			--	--	--	--		17216	
154	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	876,00	--	140160	--	140160	--	151373
		СН=8%			--	--	--	--		11213	
155	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СН=8%			--	--	--	--		3304	
156	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	22	2405,72	298,64	52926	6570	1442	46914	107827
		ПР=98%;СН=8%			2041,54	134,42	44914	2957		7987	
157	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	44	3259,00	--	143396	--	143396	--	154868
		СН=8%			--	--	--	--		11472	
		Теплоизоляционные работы									
158	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	234,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СН=8%			--	--	--	--		700	
159	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,75	286,00	--	3933	--	3933	--	4247
		СН=8%			--	--	--	--		315	
160	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,25	319,00	--	13159	--	13159	--	14211
		СН=8%			--	--	--	--		1053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5252708	39628	4507594	701855	6430925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							705490	10687	--	476365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25843				
		Сметная прибыль	Тенге				2067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27910				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5226865				
	Материалы		Тенге				945579				
	Всего заработная плата		Тенге					716176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3536168				
	Сдача и испытание		Тенге				5717				
		Накладные расходы	Тенге				701853				
		Сметная прибыль	Тенге				474297				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6403015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					716176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6430926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					716176			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
161	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	140,00	--	20160	--	20160	--	21773
					--	--	--	--		1613	
162	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	232	220,00	--	51040	--	51040	--	55123
					--	--	--	--		4083	
163	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d=25 мм	шт.	140	359,00	--	50260	--	50260	--	54281
					--	--	--	--		4021	
164	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	91,00	--	7280	--	7280	--	7862
					--	--	--	--		582	
165	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d=25 мм	шт.	440	153,00	--	67320	--	67320	--	72706
					--	--	--	--		5386	
166	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	300	10,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
167	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	720	39,00	--	28080	--	28080	--	30326
					--	--	--	--		2246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	20	3259,00	--	65180	--	65180	--	70394
		СН - 8%			--	--	--	--		5214	
169	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	876,00	--	35040	--	35040	--	37843
		СН - 8%			--	--	--	--		2803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				327360	--	327360	--	353548
							--	--	--	26188	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				327360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327360				
		Сметная прибыль	Тенге				26189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				353549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				353549				
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
170	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	30	1786,63	31,98	53599	959	12363	39881	100958
		ПР - 98%, СП - 6%			1342,58	13,90	40277	417		7478	
171	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1692,63	31,98	8463	160	1590	6647	16319
		ПР - 98%, СП - 8%			1342,58	13,90	6713	70		1209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				62062	1119	13953	46528	117277
							46990	487	--	8687	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62062				
	Материалы		Тенге				13952				
	Всего заработная плата		Тенге					47477			
	Сдача и испытание		Тенге				2291				
		Накладные расходы	Тенге				46527				
		Сметная прибыль	Тенге				8687				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47477			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ВЕНТИЛИ									
172	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
173	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2065,00	--	6195	--	6195	--	6691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		496	
		Теплоизоляционные работы									
174	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	41,25	651,00	--	26854	--	26854	--	29002
					--	--	--	--		2148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35347	--	35347	--	38175
							--	--	--	2828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26854				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26854				
		Сметная прибыль	Тенге				2148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29002				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8493				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8493				
		Сметная прибыль	Тенге				679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				38174				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

175	2303-0301-0411 РСНБ РК 2015	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	0,5	78420,00	--	39210	--	39210	--	42347
					--	--	--	--		3137	
176	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,5	3065,00	--	1533	--	1533	--	1655
					--	--	--	--		123	
177	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	243,00	--	243	--	243	--	262
					--	--	--	--		19	
178	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	521,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
179	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	676,00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1162,00	--	581	--	581	--	627
		СН=8%			--	--	--	--		46	
181	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
		СН=8%			--	--	--	--		31	
182	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1,5	69531,00	--	104297	--	104297	--	112640
		СН=8%			--	--	--	--		8344	
183	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
		СН=8%			--	--	--	--		31	
184	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	908,00	--	908	--	908	--	981
		СН=8%			--	--	--	--		73	
185	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,5	471,00	--	707	--	707	--	763
		СН=8%			--	--	--	--		57	
186	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	0,5	860,00	--	430	--	430	--	464
		СН=8%			--	--	--	--		34	
187	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1987,00	--	596	--	596	--	644
		СН=8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149408	--	149410	--	161359
							--	--	--	11952	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430				
		Сметная прибыль	Тенге				34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				148978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148978				
		Сметная прибыль	Тенге				11918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161361				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
188	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,5	2172,88	86,02	5432	215	745	4415	10635
					1788,99	13,24	4472	33		788	
189	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	16460,00	--	41150	--	41150	--	44442
					--	--	--	--		3292	
190	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	5	567,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
191	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,5	2172,88	86,02	3259	129	447	2649	6381
					1788,99	13,24	2683	20		473	
192	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	24638,00	--	12319	--	12319	--	13305
					--	--	--	--		986	
193	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	891,00	--	891	--	891	--	962
					--	--	--	--		71	
194	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	30257,00	--	15129	--	15129	--	16339
					--	--	--	--		1210	
195	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1089,00	--	1089	--	1089	--	1176
					--	--	--	--		87	
196	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	41442,00	--	20721	--	20721	--	22379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
197	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
198	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,5	2172,88	86,02	5432	215	745	4415	10635
		ПР - 98%, СП - 8%			1788,99	13,24	4472	33		788	
199	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	1162,00	--	2905	--	2905	--	3137
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
200	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	5	325,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
201	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	2,75	460,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
202	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	319,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
203	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	8,25	286,00	--	2360	--	2360	--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
204	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	18,59	234,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
205	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	0,55	165,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
206	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	3,45	4881,00	--	16839	--	16839	--	18187
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
207	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,047	482667,00	--	22685	--	22685	--	24500
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163150	559	150964	11479	188600
							11628	86	--	13971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26308				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26308				
		Сметная прибыль	Тенге				2105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28413				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22685				
		Сметная прибыль	Тенге				1815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24500				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114156				
	Материалы		Тенге				1936				
	Всего заработная плата		Тенге					11714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100033				
		Накладные расходы	Тенге				11480				
		Сметная прибыль	Тенге				10051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11714			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
208	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1381,00	--	13810	--	13810	--	14915
					--	--	--	--		1105	
209	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	66,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
210	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1360,00	--	81600	--	81600	--	88128
					--	--	--	--		6528	
211	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
					--	--	--	--		3005	
212	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	120	701,00	--	84120	--	84120	--	90850
					--	--	--	--		6730	
213	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	26,00	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	835,00	--	83500	--	83500	--	90180
		СН-8%			--	--	--	--		6680	
215	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	71,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СН-8%			--	--	--	--		454	
216	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	60	1109,00	--	66540	--	66540	--	71863
		СН-8%			--	--	--	--		5323	
217	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	40	1109,00	--	44360	--	44360	--	47909
		СН-8%			--	--	--	--		3549	
218	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды (квартирные) модели СВУ, DN 15, с импульсным выходом Qnom 1,5 м3/ч	шт.	20	7002,00	--	140040	--	140040	--	151243
		СН-8%			--	--	--	--		11203	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
219	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	234,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СН-8%			--	--	--	--		515	
220	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	181,00	--	597	--	597	--	645
		СН-8%			--	--	--	--		48	
221	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	15,51	165,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СН-8%			--	--	--	--		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				569541	--	569541	--	615105
							--	--	--	45564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9591				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9591				
		Сметная прибыль	Тенге				767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10359				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				559950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559950				
		Сметная прибыль	Тенге				44796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				604746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				615105				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
222	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,5	2172,88	86,02	1086	43	149	883	2127
					1788,99	13,24	894	7		158	
223	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	24638,00	--	12319	--	12319	--	13305
					--	--	--	--		986	
224	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	891,00	--	891	--	891	--	962
					--	--	--	--		71	
225	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,5	2172,88	86,02	20642	817	2830	16779	40415
					1788,99	13,24	16995	126		2994	
226	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	16460,00	--	41150	--	41150	--	44442
					--	--	--	--		3292	
227	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	5	567,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
228	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13457,00	--	26914	--	26914	--	29067
					--	--	--	--		2153	
229	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
					--	--	--	--		151	
230	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1162,00	--	5810	--	5810	--	6275
					--	--	--	--		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СН-8%			--	--	--	--		260	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
232	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	16,5	286,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СН-8%			--	--	--	--		378	
233	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	30,25	234,00	--	7079	--	7079	--	7645
		СН-8%			--	--	--	--		566	
234	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	17,6	181,00	--	3186	--	3186	--	3440
		СН-8%			--	--	--	--		255	
235	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,4	165,00	--	231	--	231	--	249
		СН-8%			--	--	--	--		18	
		НАСОСЫ									
236	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	1	296196,43	--	296196	--		--	296196
					--	--	--	--	296196	--	
237	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СН-8%			--	--	--	--		78	
238	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	12776,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СН-8%			--	--	--	--		2044	
239	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6587,00	--	6587	--	6587	--	7114
		СН-8%			--	--	--	--		527	
240	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6	891,00	--	5346	--	5346	--	5774
		СН-8%			--	--	--	--		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	0,5	9489,00	--	4745	--	4745	--	5124
		СТ - 86			--	--	--	--		380	
242	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	0,5	28142,00	--	14071	--	14071	--	15197
		СТ - 86			--	--	--	--		1126	
243	2303-0301-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	0,5	26236,00	--	13118	--	13118	--	14167
		СТ - 86			--	--	--	--		1049	
244	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	0,5	1183482,14	--	591741	--		--	591741
					--	--	--	--	591741	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1090329	860	183642	17662	1125595
							17890	132	887938	17606	
	Стоимость оборудования		Тенге				887938				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				887938				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15214				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15214				
		Сметная прибыль	Тенге				1217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16431				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				187176				
	Материалы		Тенге				2979				
	Всего заработная плата		Тенге					18022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165448				
		Накладные расходы	Тенге				17662				
		Сметная прибыль	Тенге				16387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				221225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1125594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18022			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
245	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2172,88	86,02	21729	860	2979	17662	42542
		ДЕ - 2015, СТ - 86			1788,99	13,24	17890	132		3151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10237,00	--	102370	--	102370	--	110560
		СН-8%			--	--	--	--		8190	
247	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	567,00	--	11340	--	11340	--	12247
		СН-8%			--	--	--	--		907	
248	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	104	1534,92	17,69	159632	1840	2319	152379	336973
		ЗП-28%; СН-8%			1494,93	0,16	155473	17		24961	
249	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	272,00	--	808	--	808	--	872
		СН-8%			--	--	--	--		65	
250	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,99	170,00	--	16998	--	16998	--	18358
		СН-8%			--	--	--	--		1360	
		ФИТИНГИ									
251	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2176,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СН-8%			--	--	--	--		1741	
252	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	66,00	--	660	--	660	--	713
		СН-8%			--	--	--	--		53	
253	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	90	701,00	--	63090	--	63090	--	68137
		СН-8%			--	--	--	--		5047	
254	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1360,00	--	81600	--	81600	--	88128
		СН-8%			--	--	--	--		6528	
255	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовыйDN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	835,00	--	50100	--	50100	--	54108
		СН-8%			--	--	--	--		4008	
256	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	939,00	--	18780	--	18780	--	20282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		1502	
257	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	26,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СН - 8%			--	--	--	--		83	
258	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	40	1109,00	--	44360	--	44360	--	47909
		СН - 8%			--	--	--	--		3549	
259	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	20	1109,00	--	22180	--	22180	--	23954
		СН - 8%			--	--	--	--		1774	
260	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СН - 8%			--	--	--	--		521	
261	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	8,00	--	320	--	320	--	346
		СН - 8%			--	--	--	--		26	
262	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	8,00	--	80	--	80	--	86
		СН - 8%			--	--	--	--		6	
263	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды (квартирные) модели СВУ, DN 15, с импульсным выходом Qnom 1,5 м3/ч	шт.	20	7002,00	--	140040	--	140040	--	151243
		СН - 8%			--	--	--	--		11203	
		Теплоизоляционные работы									
264	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	24,86	234,00	--	5817	--	5817	--	6283
		СН - 8%			--	--	--	--		465	
265	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	24,86	181,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СН - 8%			--	--	--	--		360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				773722	2700	597659	170041	1019264
							173362	149	--	75500	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10317				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11142				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				763405				
	Материалы		Тенге				5299				
	Всего заработная плата		Тенге					173512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582044				
		Накладные расходы	Тенге				170041				
		Сметная прибыль	Тенге				74676				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1008122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					173512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1019264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					173512			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
266	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2172,88	86,02	43458	1720	5958	35324	85084
					1788,99	13,24	35780	265		6303	
267	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3274,00	--	65480	--	65480	--	70718
					--	--	--	--		5238	
268	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1850,53	24,72	185053	2472	2318	176695	390688
					1802,63	0,39	180263	39		28940	
269	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	723,00	--	71577	--	71577	--	77303
					--	--	--	--		5726	
270	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	60	1597,00	--	95820	--	95820	--	103486
					--	--	--	--		7666	
271	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	36,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
272	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	2430,00	--	97200	--	97200	--	104976
					--	--	--	--		7776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СН=80%			--	--	--	--		64	
274	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	10,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СН=80%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				561828	4192	341593	212019	835754
							216042	303	--	61908	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				561828				
	Материалы		Тенге				8276				
	Всего заработная плата		Тенге					216346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333317				
		Накладные расходы	Тенге				212019				
		Сметная прибыль	Тенге				61908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				835754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					216346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				835754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					216346			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
275	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СН=80%			--	--	--	--		44	
276	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	5	654,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СН=80%			--	--	--	--		262	
277	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	5	1066,00	--	5330	--	5330	--	5756
		СН=80%			--	--	--	--		426	
278	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	466,00	--	466	--	466	--	503
		СН=80%			--	--	--	--		37	
279	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	300,00	--	300	--	300	--	324
		СН=80%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9919	--	9919	--	10712
							--	--	--	793	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9919				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10713				
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0.000) "К1"									
280	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
					--	--	--	--		265	
281	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	10	654,00	--	6540	--	6540	--	7063
					--	--	--	--		523	
282	2302-0601-1305 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50	шт.	20	867,00	--	17340	--	17340	--	18727
					--	--	--	--		1387	
283	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	12	1066,00	--	12792	--	12792	--	13815
					--	--	--	--		1023	
284	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	466,00	--	9320	--	9320	--	10066
					--	--	--	--		746	
285	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	21	131,00	--	2751	--	2751	--	2971
					--	--	--	--		220	
286	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--		141	
287	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 16	шт.	200	476,00	--	95200	--	95200	--	102816
					--	--	--	--		7616	
288	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25	шт.	120	1120,00	--	134400	--	134400	--	145152
					--	--	--	--		10752	
289	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	84,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				285101	--	285101	--	307908
							--	--	--	22807	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				285101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285101				
		Сметная прибыль	Тенге				22808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				307909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				307909				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
290	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	**шт.**	1	421339,29	--	421339	--		--	421339
					--	--	--	--	421339	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				421339	--	--	--	421339
							--	--	421339	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				421339				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				421339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				421339				
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
291	**2302-0601-1001 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	4	284,00	--	1136	--	1136	--	1227
					--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1136	--	1136	--	1227
							--	--	--	91	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136				
		Сметная прибыль	Тенге				91				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1227				
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
292	**2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	6	212,00	--	1272	--	1272	--	1374
					--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1272	--	1272	--	1374
							--	--	--	102	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1272				
		Сметная прибыль	Тенге				102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1374				
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
293	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	20	51698,00	--	1033960	--	1033960	--	1116677
					--	--	--	--		82717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	20	10440,00	--	208800	--	208800	--	225504
		СН-8%			--	--	--	--		16704	
295	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	20	55803,57	--	1116071	--	1116071	--	1205357
		СН-8%			--	--	--	--		89286	
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
296	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	818,00	--	32720	--	32720	--	35338
		СН-8%			--	--	--	--		2618	
297	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СН-8%			--	--	--	--		730	
		УКЛАДКА ТРУБ									
298	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	100	974,00	--	97400	--	97400	--	105192
		СН-8%			--	--	--	--		7792	
299	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	80	711,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СН-8%			--	--	--	--		4550	
300	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	4	1074,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СН-8%			--	--	--	--		344	
301	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	517,00	--	2068	--	2068	--	2233
		СН-8%			--	--	--	--		165	
302	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	431,00	--	5172	--	5172	--	5586
		СН-8%			--	--	--	--		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60	163,00	--	9780	--	9780	--	10562
					--	--	--	--		782	
304	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	182,00	--	2184	--	2184	--	2359
					--	--	--	--		175	
305	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--		159	
306	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
307	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	40	94,00	--	3760	--	3760	--	4061
					--	--	--	--		301	
308	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	40	77,00	--	3080	--	3080	--	3326
					--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2590267	--	2590267	--	2797489
							--	--	--	207222	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2358831				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2358831				
		Сметная прибыль	Тенге				188707				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2547538				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				231436				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				231436				
		Сметная прибыль	Тенге				18515				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				249951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2797489				

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	0,5	266268,00	--	133134	--		--	133134
					--	--	--	--	133134	--	
310	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28389,00	--	283890	--	283890	--	306601
		СН=8%			--	--	--	--		22711	
311	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	1687,00	--	33740	--	33740	--	36439
		СН=8%			--	--	--	--		2699	
312	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	6269,00	--	250760	--	250760	--	270821
		СН=8%			--	--	--	--		20061	
313	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	6269,00	--	125380	--	125380	--	135410
		СН=8%			--	--	--	--		10030	
314	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	20	3874,00	--	77480	--	77480	--	83678
		СН=8%			--	--	--	--		6198	
315	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	682,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СН=8%			--	--	--	--		546	
316	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	0,5	12837,00	--	6419	--	6419	--	6932
		СН=8%			--	--	--	--		513	
317	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	1	3410,00	--	3410	--	3410	--	3683
		СН=8%			--	--	--	--		273	
318	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	2	6567,00	--	13134	--	13134	--	14185
		СН=8%			--	--	--	--		1051	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
319	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов	кроншт	2	110,80	--	222	--	--	135	385
		ВР=80%, СН=8%			110,80	--	222	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный, У2191 У3	комплект	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП-88			--	--	--	--		88	
321	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3,4	519,20	6,93	1765	24	299	1045	3035
		НР-229, СП-90			424,11	2,77	1442	9		225	
322	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,468	1718,00	--	5958	--	5958	--	6435
		СП-88			--	--	--	--		477	
323	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Планки	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
		СП-88			--	--	--	--		86	
324	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,325	1221,00	--	397	--	397	--	429
		СП-88			--	--	--	--		32	
325	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП-88			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				945712	24	810891	1180	1011993
							1664	9	133134	65101	
	Стоимость оборудования		Тенге				133134				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				133134				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				797844				
	Всего заработная плата		Тенге					222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				797623				
		Накладные расходы	Тенге				135				
		Сметная прибыль	Тенге				63838				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				861818				
		Сметная заработная плата	Тенге					222			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5572				
	Материалы		Тенге				300				
	Всего заработная плата		Тенге					1451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3807				
		Накладные расходы	Тенге				1045				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1451			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1030				
		Сметная прибыль	Тенге				82				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1112				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8132				
		Сметная прибыль	Тенге				651				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1011993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1673			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								41957517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			7090859	7008582				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24032607		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1623891		
		- Накладные расходы	Тенге							6083747	
		- Сметная прибыль	Тенге							2987677	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"

_____ Садыков С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ Егізбайұлы Е.