форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Договор № 12 от 28.10.2020 года
Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"***	210 899 771,00	84 198 957,78	87 995 239,00	**27 795 440,29**	28 196 887,00
	итого:	210 899 771,00	84 198 957,78	87 995 239,00	**27 795 440,29**	28 196 887,00

Двадцать семь миллионов семьсот девяносто пять тысячи четыреста сорок тенге 29 тиын

(сумма прописью)

Директор ПК "Сапак" _____ **Садыков С.**

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ "Сапақ" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ БСН/БИН 940340001162 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Директор ТОО "Алтын Айдарлы" _____ **Егізбайұлы Е.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алтын Айдарлы" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Ведомость договорных цен
за декабрь месяц 2020 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	*ФОРМА2*	*40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 12*	*28 196 887,00*	*0,00*		*28 196 887,00*
		Всего по главе 2:	*28 196 887,00*	*0,00*		*28 196 887,00*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*253 771,98*			*253 771,98*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*35 781,85*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*203,02*
		Всего по главе 8:	*253 771,98*			*253 771,98*
		Всего по главе 2-8:	*28 450 658,98*	*0,00*	*0,00*	*28 450 658,98*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*307 267,12*			*307 267,12*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*141 342,87*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*860,35*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*2 740 681,12*	*2 740 681,12*
		Всего по главе:	*307 267,12*		*2 740 681,12*	*3 047 948,24*
		Итого по главам 1-9:	*28 757 926,10*	*0,00*	*2 740 681,12*	*31 498 607,22*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*575 158,52*			*575 158,52*
		Итого сметная стоимость	*29 333 084,62*	*0,00*	*2 740 681,12*	*32 073 765,74*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,773758766	*22 696 731,36*	*0,00*	*2 120 626,04*	*24 817 357,40*
		НДС в текущих ценах -12%			*2 978 082,89*	*2 978 082,89*
		Общая стоимость строительства	*22 696 731,36*	*0,00*	*5 098 708,93*	***27 795 440,29***

Двадцать семь миллионов семьсот девяносто пять тысячи четыреста сорок тенге 29 тиын

(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" **Садыков С.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы" **Егізбайұлы Е.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	296,653575	14293,26	2103,50	4240146	624011	1135067	2435240	7209417
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	2481068	137469		534031	
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	19,7920937	23830,00	--	471646	--	471646	--	509377
		СП - 8%			--	--	--	--		37732	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	23,2232	40213,00	--	933875	--	933875	--	1008585
		СП - 8%			--	--	--	--		74710	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,5796	89406,00	--	498850	--	498850	--	538758
		СП - 8%			--	--	--	--		39908	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	283,8	28,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	108,6	13611,80	2419,90	1478242	262801	459794	760252	2417574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	755647	61828		179080	
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	7,5737188	23830,00	--	180482	--	180482	--	194920
		СП - 8%			--	--	--	--		14439	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,9012	40213,00	--	357944	--	357944	--	386579
		СП - 8%			--	--	--	--		28636	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
9	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,6	1941,13	247,01	82692	10523	15056	55271	149000
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	57113	2318		11037	
10	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5510728	89406,00	--	49269	--	49269	--	53211
		СП - 8%			--	--	--	--		3942	
11	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	42,6	289,96	--	12352	--	--	11487	25747
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	12352	--		1907	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	217,5	10606,42	2404,00	2306896	522870	781838	1039159	3613740
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	1002188	115188		267684	
13	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	21,2135	34905,00	--	740457	--	740457	--	799694
		СП - 8%			--	--	--	--		59237	
14	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	524,4	1941,13	247,01	1017927	129533	185341	680377	1834169
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	703053	28536		135864	
15	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	6,7836384	34905,00	--	236783	--	236783	--	255726
		СП - 8%			--	--	--	--		18943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018073	271125,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,59478	68383,32	2226,12	40673	1324	--	36990	83876
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	39349	425		6213	
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19826	271125,00	--	53753	--	53753	--	58054
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
		ГИЛЬЗЫ									
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,374226	897038,12	1317,12	335695	493	245026	82251	451382
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	90176	210		33436	
20	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	619,00	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
21	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8	488,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
22	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	397,00	--	2144	--	2144	--	2315
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
23	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	951,00	--	5135	--	5135	--	5546
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
24	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,824	3682,00	--	6716	--	6716	--	7253
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
25	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,59995	2980,00	--	7748	--	7748	--	8368
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13079274	1551554	6386773	5101027	19634729
							5140946	345975	--	1454428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13050527				
	Материалы		Тенге				2822123				
	Всего заработная плата		Тенге					5486921			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				718727				
	Местные материалы		Тенге				2817178				
		Накладные расходы	Тенге				5101029				
		Сметная прибыль	Тенге				1452124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19603680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4827
		Сметная заработная плата	Тенге					5486921			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28747				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28747				
		Сметная прибыль	Тенге				2300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19634727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4827
		Сметная заработная плата	Тенге					5486921			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	240	463,54	252,51	111250	60603	9728	64408	189710
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	40919	13664		14053	
27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	24	2268,47	1298,16	54443	31156	809	34623	96192
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	22478	6864		7125	
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	7,036005	67735,00	--	476584	--	476584	--	514711
		СП - 8%			--	--	--	--		38127	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,422751	75582,10	6373,66	31952	2694	3517	31055	68048
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	25741	577		5041	
30	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,2818335	341529,00	--	96254	--	96254	--	103955
		СП - 8%			--	--	--	--		7700	
31	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	5	10204,39	4965,34	51022	24827	2863	35030	92936
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	23332	6354		6884	
32	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	0,480005	76366,00	--	36656	--	36656	--	39589
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
33	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2,5	1846,27	57,70	4616	144	1338	3735	9019
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	3134	32		668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	3	2543,00	--	7629	--	7629	--	8239
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				870407	119424	635378	168851	1122399
							115604	27489	--	83140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				870407				
	Материалы		Тенге				18255				
	Всего заработная плата		Тенге					143094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96254				
	Местные материалы		Тенге				520869				
		Накладные расходы	Тенге				168851				
		Сметная прибыль	Тенге				83141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					143094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1122398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					143094			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	18,5	3958,19	972,80	73226	17997	14670	52542	135830
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	40559	3968		10062	
36	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	96	5970,26	1297,65	573145	124574	115582	425954	1079027
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	332989	27988		79928	
37	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	12	9786,96	1565,65	117444	18788	41889	71944	204538
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	56767	4202		15151	
38	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	м2	372,785	6507,00	--	2425712	--	2425712	--	2619769
		СП - 8%			--	--	--	--		194057	
39	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	м2	131,62	6440,00	--	847633	--	847633	--	915443
		СП - 8%			--	--	--	--		67811	
40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,091992	75582,10	6373,66	6953	586	766	6758	14807
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	5601	125		1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061328	236183,00	--	14485	--	14485	--	15643
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
42	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	19	1846,27	57,70	35079	1096	10166	28389	68545
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	23817	241		5077	
43	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	25,5	2072,00	--	52836	--	52836	--	57063
		СП - 8%			--	--	--	--		4227	
44	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7550,39	3327,94	45302	19968	4441	29818	81129
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	20893	4376		6010	
45	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	29067,00	--	232536	--	232536	--	251139
		СП - 8%			--	--	--	--		18603	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
46	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,52	46919,54	1820,73	118237	4588	69226	41383	172390
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	44423	1053		12770	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06932	236183,00	--	16372	--	16372	--	17682
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,68	46919,54	1820,73	78825	3059	46151	27589	114927
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	29615	702		8513	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298433	220545,00	--	65818	--	65818	--	71083
		СП - 8%			--	--	--	--		5265	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044805	236183,00	--	1058	--	1058	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	1т	0,034704	897038,12	1317,12	31131	46	22723	7628	41859
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	8362	19		3101	
		ГИЛЬЗЫ									
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,015183	897038,12	1317,12	13620	20	9941	3337	18313
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3659	9		1357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4750551	190722	3993144	695342	5881560
							566685	42686	--	435674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4750551				
	Материалы		Тенге				335555				
	Всего заработная плата		Тенге					609371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98872				
	Местные материалы		Тенге				3558717				
		Накладные расходы	Тенге				695340				
		Сметная прибыль	Тенге				435671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5881562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					609371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5881562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					609371			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
54	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	13,5	5933,98	2813,49	80109	37982	1813	57445	148558
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	40314	8369		11004	
55	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	12	5567,90	2791,59	66815	33499	1187	46677	122571
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	32129	7428		9079	
56	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	92,34	8006,00	--	739274	--	739274	--	798416
		СП - 8%			--	--	--	--		59142	
57	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	2268,47	1298,16	13611	7789	203	8656	24048
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	5619	1716		1781	
58	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	1,026	67735,00	--	69496	--	69496	--	75056
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
		Л2-1ШТ									
59	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	4,5	5933,98	2813,49	26703	12661	604	19148	49519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	13438	2790		3668	
60	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	4	5567,90	2791,59	22272	11166	396	15559	40857
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	10710	2476		3026	
61	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	30,78	8006,00	--	246425	--	246425	--	266139
		СП - 8%			--	--	--	--		19714	
62	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	2268,47	1298,16	4537	2596	68	2885	8016
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	1873	572		594	
63	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	0,342	67735,00	--	23165	--	23165	--	25019
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1292406	105694	1082631	150370	1558199
							104083	23350	--	115421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1292406				
	Материалы		Тенге				4270				
	Всего заработная плата		Тенге					127432			
	Местные материалы		Тенге				1078360				
		Накладные расходы	Тенге				150370				
		Сметная прибыль	Тенге				115422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					127432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1558198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					127432			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								28196887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6366818	5927318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1967394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439500			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12097926		
		- Накладные расходы	Тенге							6115590	
		- Сметная прибыль	Тенге							2088663	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"

_____ **Садыков С.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА *
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ
"Сапақ"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
БСН/БИН 940340001162

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Егізбайұлы Е.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ҚЫЗЫЛОРДА