форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Договор № 12 от 28.10.2020 года
Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"***	210 899 771,00	56 403 517,49	59 798 352,00	**56 403 517,49**	59 798 352,00
	итого:	210 899 771,00	56 403 517,49	59 798 352,00	**56 403 517,49**	59 798 352,00

Пятьдесят шесть миллионов четыреста три тысячи пятьсот семнадцать тенге сорок девять тиын

(сумма прописью)

Директор ПК "Сапак"
_____ **Садыков С.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ
"Сапак"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
БСН/БИН 940340001162
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ **Егізбайұлы Е.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

Ведомость договорных цен
за ноябрь месяц 2020 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	*40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 12*	*59 798 352,00*	*0,00*		*59 798 352,00*
		Всего по главе 2:	*59 798 352,00*	*0,00*		*59 798 352,00*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*538 185,17*			*538 185,17*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*75 884,11*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*430,55*
		Всего по главе 8:	*538 185,17*			*538 185,17*
		Всего по главе 2-8:	*60 336 537,17*	*0,00*	*0,00*	*60 336 537,17*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%*	*651 634,60*			*651 634,60*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*299 751,92*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1 824,58*
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*2 877 315,75*	*2 877 315,75*
		Всего по главе:	*651 634,60*		*2 877 315,75*	*3 528 950,35*
		Итого по главам 1-9:	*60 988 171,77*	*0,00*	*2 877 315,75*	*63 865 487,52*
		Непредвиденные работы и затраты-2%	*1 219 763,44*			*1 219 763,44*
		Итого сметная стоимость	*62 207 935,20*	*0,00*	*2 877 315,75*	*65 085 250,96*
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,773758766	*48 133 935,18*	*0,00*	*2 226 348,29*	*50 360 283,47*
		НДС в текущих ценах -12%			*6 043 234,02*	*6 043 234,02*
		Общая стоимость строительства	*48 133 935,18*	*0,00*	*8 269 582,31*	***56 403 517,49***

Пятьдесят шесть миллионов четыреста три тысячи пятьсот семнадцать тенге сорок девять тиын
(сумма прописью)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" **Садыков С.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы" **Егізбайұлы Е.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	м3	1212,75	49,84	49,84	60445	60445	--	15886	82437
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	22064		6106	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	1212,75	34,93	34,93	42364	42364	--	11134	57777
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	15464		4280	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1212,75	159,33	75,52	193227	91588	--	103527	320494
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	101638	42149		23740	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	1212,75	80,97	69,41	98200	84172	2547	22371	130217
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	11481	19589		9646	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	51,975	860,22	--	44710	--	--	32191	83053
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	44710	--		6152	
6	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	м3	400	1242,40	123,32	496961	49329	--	336681	900334
		НР - 72%; СП - 8%			1119,08	49,95	447632	19981		66691	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	400	159,33	75,52	63732	30209	--	34146	105708
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	33523	13902		7830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	400	80,97	69,41	32389	27762	840	7379	42949
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	3787	6461		3181	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
9	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	36	3946,43	341,17	142072	12282	20089	80992	240909
		НР - 72%; СП - 8%			3047,25	77,45	109701	2788		17845	
10	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	36	1369,22	649,02	49292	23365	--	26216	81549
		НР - 72%; СП - 8%			720,20	291,22	25927	10484		6041	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	112,5	5829,44	520,93	655811	58604	565542	35296	746396
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	31665	17358		55289	
12	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	112,5	487,17	307,92	54807	34641	--	22453	83441
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	20166	11018		6181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1934009	514760	589018	728272	2875264
							830231	181258	--	212982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1934009				
	Материалы		Тенге				589018				
	Всего заработная плата		Тенге					1011489			
		Накладные расходы	Тенге				728272				
		Сметная прибыль	Тенге				212982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2875263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1011489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2875263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
		Сметная заработная плата	Тенге					1011489			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	971,55	2594,70	1727,10	2520881	1677964	3061	1445712	4283920
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	839856	714672		317327	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1185,291	2958,00	--	3506091	--	3506091	--	3786578
		СП - 8%			--	--	--	--		280487	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	31,6	20789,48	1092,54	656948	34524	582878	42889	755824
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	39546	7585		55987	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	143,65	27928,29	1979,06	4011899	284292	3121002	605968	4987295
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	606605	59293		369429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	2,66397	229820,00	--	612234	--	612234	--	661212
		СП - 8%			--	--	--	--		48979	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	2,66397	229820,00	--	612234	--	612234	--	661212
		СП - 8%			--	--	--	--		48979	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	1,680695	229820,00	--	386257	--	386257	--	417158
		СП - 8%			--	--	--	--		30901	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,84	35594,98	4661,19	528230	69172	312754	146130	728308
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	146304	14278		53949	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,597765	229820,00	--	137378	--	137378	--	148369
		СП - 8%			--	--	--	--		10990	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,140165	236183,00	--	33105	--	33105	--	35753
		СП - 8%			--	--	--	--		2648	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,66	35594,98	4661,19	59088	7738	34984	16346	81468
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	16366	1597		6035	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05344	229820,00	--	12282	--	12282	--	13264
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01692	236183,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,925	35594,98	4661,19	353280	46262	209170	97732	487093
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	97848	9549		36081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399605	229820,00	--	91837	--	91837	--	99184
		СП - 8%			--	--	--	--		7347	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111645	236183,00	--	26369	--	26369	--	28478
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
29	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	54	1641,89	827,82	88662	44702	14349	54849	154993
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	29611	16872		11481	
30	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	148	2322,24	1161,96	343692	171969	57832	211239	599326
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	113891	65125		44395	
31	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	23	3519,41	1839,82	80947	42316	12878	49480	140860
		НР - 118%; СП - 8%			1119,72	703,41	25753	16178		10434	
32	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	48	4967,41	2757,97	238436	132382	38369	141120	409920
		НР - 118%; СП - 8%			1410,10	1081,43	67685	51909		30364	
33	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	38,105	26066,00	--	993245	--	993245	--	1072705
		СП - 8%			--	--	--	--		79460	
34	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	18,905	24401,00	--	461301	--	461301	--	498205
		СП - 8%			--	--	--	--		36904	
35	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	50,86	20873,00	--	1061601	--	1061601	--	1146529
		СП - 8%			--	--	--	--		84928	
36	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	107,87	270,00	--	29125	--	29125	--	31455
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
37	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	17,5	23414,14	1286,88	409747	22520	325537	61098	508513
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	61690	5451		37668	
38	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	5333,76	68,73	2134	27	1716	393	2728
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	24,00	391	10		202	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,011105	68383,32	2226,12	759	25	--	691	1566
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	735	8		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011105	251794,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,060885	68383,32	2226,12	4164	136	--	3787	8586
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	4028	44		636	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060885	220545,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		СЕТКИ									
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,22418	68383,32	2226,12	15330	499	--	13942	31614
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	14831	160		2342	
44	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22418	19980,58	989,54	4479	222	64	3881	9029
		НР - 91%; СП - 8%			18703,04	321,47	4193	72		669	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22418	236183,00	--	52948	--	52948	--	57183
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
46	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	717	434,42	1,98	311478	1417	273936	25123	363529
		НР - 69%; СП - 8%			50,38	0,40	36125	285		26928	
47	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	371	2066,90	43,98	766819	16317	667877	80039	914606
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	82625	3438		67749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18433196	2552484	13692634	3000419	23148301
							2188083	966527	--	1714691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18431062				
	Материалы		Тенге				5654689				
	Всего заработная плата		Тенге					3154209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1984863				
	Местные материалы		Тенге				6051362				
		Накладные расходы	Тенге				3000024				
		Сметная прибыль	Тенге				1714487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23145573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2681
		Сметная заработная плата	Тенге					3154209			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2134				
	Материалы		Тенге				1715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					401			
		Накладные расходы	Тенге				393				
		Сметная прибыль	Тенге				202				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2728				
		Сметная заработная плата	Тенге					401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23148302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2681
		Сметная заработная плата	Тенге					3154609			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ											
48	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**463,54**	**252,51**	**2781**	**1515**	**243**	**1610**	**4743**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,50**	**56,93**	**1023**	**342**		**351**	
49	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,1605**	**67735,00**	**--**	**10871**	**--**	**10871**	**--**	**11741**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**870**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13653**	**1515**	**11114**	**1610**	**16484**
							1023	**342**	**--**	**1221**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**13653**				
Материалы			Тенге				**243**				
Всего заработная плата			Тенге					**1365**			
Местные материалы			Тенге				**10871**				
		Накладные расходы	Тенге				**1610**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1221**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**16484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1365**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1365**			
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350											
50	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**8**	**4411,55**	**972,80**	**35292**	**7782**	**9971**	**22721**	**62655**
		НР - 118%; СП - 8%			**2192,40**	**214,49**	**17539**	**1716**		**4641**	
51	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**32**	**6698,39**	**1297,65**	**214349**	**41525**	**61828**	**141985**	**384840**
		НР - 118%; СП - 8%			**3468,64**	**291,54**	**110996**	**9329**		**28507**	
52	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**4**	**9786,96**	**1565,65**	**39148**	**6263**	**13963**	**23981**	**68179**
		НР - 118%; СП - 8%			**4730,58**	**350,20**	**18922**	**1401**		**5050**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	306,99	6440,00	--	1977016	--	1977016	--	2135177
		СП - 8%			--	--	--	--		158161	
54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0262	75582,10	6373,66	1980	167	218	1925	4217
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1595	36		312	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262	236183,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	463,54	252,51	5563	3030	487	3220	9486
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	2046	683		703	
57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,56	67735,00	--	105667	--	105667	--	114120
		СП - 8%			--	--	--	--		8453	
58	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	2	7550,39	3327,94	15101	6656	1481	9939	27043
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	6964	1459		2003	
59	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	2	29067,00	--	58134	--	58134	--	62785
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
60	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,13	46919,54	1820,73	99939	3878	58513	34979	145711
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	37548	890		10793	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1524	236183,00	--	35994	--	35994	--	38874
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00936	271125,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
63	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	46919,54	1820,73	32844	1275	19229	11495	47886
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	12340	293		3547	
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18652	220545,00	--	41136	--	41136	--	44427
		СП - 8%			--	--	--	--		3291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0028	236183,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
66	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	1т	0,01446	897038,12	1317,12	12971	19	9468	3178	17441
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3484	8		1292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2684519	70595	2402492	253423	3172979
							211435	15815	--	235035	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2684519				
		Материалы	Тенге				175156				
		Всего заработная плата	Тенге					227250			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86517				
		Местные материалы	Тенге				2140816				
		Накладные расходы	Тенге				253423				
		Сметная прибыль	Тенге				235035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3172978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					227250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3172978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					227250			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
67	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	28,4565	8659,28	1717,19	246413	48865	107833	103811	378241
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	89715	20722		28018	
68	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	284,565	1047,04	95,84	297951	27273	171751	102570	432563
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	98927	10190		32042	
69	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	284,565	404,85	16,99	115205	4834	98971	12968	138427
		НР - 94%; СП - 8%			40,06	8,42	11400	2396		10254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				659569	80972	378555	219349	949231
							200042	33308	--	70314	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				659569				
		Материалы	Тенге				378555				
		Всего заработная плата	Тенге					233350			
		Накладные расходы	Тенге				219349				
		Сметная прибыль	Тенге				70313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				949231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					233350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				949231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					233350			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500x500x800)-3ШТ									
70	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,15	5787,10	1727,10	868	259	479	223	1179
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	130	110		87	
71	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,875	1398,16	75,45	2622	141	2189	321	3178
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	292	50		235	
72	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	м3	0,435	24260,06	1956,02	10553	851	7842	1960	13514
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	1860	293		1001	
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	м3	0,87	24814,25	1956,02	21588	1702	16165	3919	27548
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	3721	586		2041	
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,019032	271125,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,7	870,31	19,70	7572	171	4996	2258	10616
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2405	23		786	
		ЛОТОК									
76	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,25	5996,40	1727,10	13492	3886	7661	3348	18187
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1945	1655		1347	
77	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	м3	1,15	24182,38	1956,02	27810	2249	20643	5180	35629
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	4918	774		2639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				89664	9260	65135	17209	115424
							15271	3491	--	8549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89664				
	Материалы		Тенге				59973				
	Всего заработная плата		Тенге					18763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5160				
		Накладные расходы	Тенге				17210				
		Сметная прибыль	Тенге				8550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				115424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18763			

ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
78	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**94,6**	**14293,26**	**2103,50**	**1352142**	**198991**	**361962**	**776575**	**2299014**
		НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**791189**	**43838**		**170297**	
79	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**79,168375**	**23830,00**	**--**	**1886582**	**--**	**1886582**	**--**	**2037509**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150927**	
80	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**92,8928**	**40213,00**	**--**	**3735498**	**--**	**3735498**	**--**	**4034338**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298840**	
81	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**22,3184**	**89406,00**	**--**	**1995399**	**--**	**1995399**	**--**	**2155031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**159632**	
82	**2108-0101-0200 РСНБ РК 2015**	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	**шт.**	**1135,2**	**28,00**	**--**	**31786**	**--**	**31786**	**--**	**34328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2543**	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
83	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**36,2**	**13611,80**	**2419,90**	**492747**	**87600**	**153265**	**253417**	**805858**
		НР - 93%; СП - 8%			**6958,08**	**569,32**	**251882**	**20609**		**59693**	
84	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**30,294875**	**23830,00**	**--**	**721927**	**--**	**721927**	**--**	**779681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57754**	
85	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**35,6048**	**40213,00**	**--**	**1431776**	**--**	**1431776**	**--**	**1546318**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114542**	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,2	1941,13	247,01	27564	3508	5018	18424	49667
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	19038	773		3679	
87	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2042944	89406,00	--	197077	--	197077	--	212843
		СП - 8%			--	--	--	--		15766	
88	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	14,2	289,96	--	4117	--	--	3829	8582
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	4117	--		636	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
89	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,5	10606,42	2404,00	768965	174290	260612	346386	1204580
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	334063	38396		89228	
90	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	84,854	34905,00	--	2961829	--	2961829	--	3198775
		СП - 8%			--	--	--	--		236946	
91	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,8	1941,13	247,01	339309	43178	61780	226792	611390
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	234351	9512		45288	
92	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	27,1345536	34905,00	--	947132	--	947132	--	1022902
		СП - 8%			--	--	--	--		75771	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072292	271125,00	--	19600	--	19600	--	21168
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,19826	68383,32	2226,12	13558	441	--	12330	27959
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	13116	142		2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79304	271125,00	--	215013	--	215013	--	232214
		СП - 8%			--	--	--	--		17201	
		ГИЛЬЗЫ									
96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильзы	1т	0,124742	897038,12	1317,12	111898	164	81675	27417	150461
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	30059	70		11145	
97	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	619,00	--	6933	--	6933	--	7487
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
98	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	488,00	--	21082	--	21082	--	22768
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
99	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	397,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
100	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	951,00	--	20542	--	20542	--	22185
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
101	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,296	3682,00	--	26864	--	26864	--	29013
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
102	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	2980,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17368907	508172	15182919	1665170	20556803
							1677815	113340	--	1522726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17253920				
	Материалы		Тенге				924314				
	Всего заработная плата		Тенге					1791154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2874908				
	Местные материалы		Тенге				11268710				
		Накладные расходы	Тенге				1665171				
		Сметная прибыль	Тенге				1513527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20432618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1576
		Сметная заработная плата	Тенге					1791154			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114987				
		Сметная прибыль	Тенге				9199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				124186				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20556804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1576
		Сметная заработная плата	Тенге					1791154			
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ											
103	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	80	463,54	252,51	37083	20201	3242	21469	63237
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	13640	4555		4684	
104	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8	2268,47	1298,16	18148	10385	270	11541	32064
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	7493	2288		2375	
105	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	10,554	67735,00	--	714875	--	714875	--	772065
		СП - 8%			--	--	--	--		57190	
106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,140917	75582,10	6373,66	10651	898	1173	10352	22683
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	8580	192		1680	
107	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,422751	341529,00	--	144382	--	144382	--	155932
		СП - 8%			--	--	--	--		11551	
108	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	10204,39	4965,34	10204	4965	573	7006	18587
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	4666	1271		1377	
109	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	0,72	76366,00	--	54984	--	54984	--	59382
		СП - 8%			--	--	--	--		4399	
110	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	1846,27	57,70	1846	58	534	1494	3608
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	1254	13		267	
111	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	2543,00	--	2543	--	2543	--	2746
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				994716	36507	922576	51862	1130304
							35633	8318	--	83726	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				994716				
Материалы			Тенге				5793				
Всего заработная плата			Тенге					43951			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				144382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				772402				
		Накладные расходы	Тенге				51862				
		Сметная прибыль	Тенге				83726				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1130304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1130304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43951			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820											
112	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6	3958,19	972,80	23749	5837	4758	17041	44053
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	13154	1287		3263	
113	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	32	5970,26	1297,65	191048	41525	38527	141985	359676
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	110996	9329		26643	
114	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	4	9786,96	1565,65	39148	6263	13963	23981	68179
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	18922	1401		5050	
115	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	м2	792,165	6507,00	--	5154618	--	5154618	--	5566987
		СП - 8%			--	--	--	--		412369	
116	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820)	м2	197,43	6440,00	--	1271449	--	1271449	--	1373165
		СП - 8%			--	--	--	--		101716	
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,030664	75582,10	6373,66	2318	195	256	2253	4936
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1867	42		366	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091992	236183,00	--	21727	--	21727	--	23465
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
119	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	6	1846,27	57,70	11078	346	3211	8965	21646
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	7521	76		1603	
120	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	13	2072,00	--	26936	--	26936	--	29091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
121	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	2	7550,39	3327,94	15101	6656	1481	9939	27043
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	6964	1459		2003	
122	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	2	29067,00	--	58134	--	58134	--	62785
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
123	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,84	46919,54	1820,73	39412	1529	23075	13794	57463
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	14808	351		4257	
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10398	236183,00	--	24558	--	24558	--	26523
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0063	271125,00	--	1708	--	1708	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
126	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,56	46919,54	1820,73	26275	1020	15383	9196	38309
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	9872	234		2838	
127	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,447648	220545,00	--	98727	--	98727	--	106625
		СП - 8%			--	--	--	--		7898	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	236183,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,011568	897038,12	1317,12	10377	15	7575	2543	13953
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2787	6		1034	
		ГИЛЬЗЫ									
130	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,005061	897038,12	1317,12	4540	7	3313	1112	6104
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	1220	3		452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7022489	63393	6770986	230809	7833562
							188112	14189	--	580265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7022489				
	Материалы		Тенге				111541				
	Всего заработная плата		Тенге					202300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148307				
	Местные материалы		Тенге				6511137				
		Накладные расходы	Тенге				230809				
		Сметная прибыль	Тенге				580264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7833562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					202300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7833562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					202300			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59798352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6684231	5347644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3837658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1336587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40015429		
		- Накладные расходы	Тенге							6168123	
		- Сметная прибыль	Тенге							4429509	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Сапак"

Садыков С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

Егізбайұлы Е.