Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, 10, н.п. 19**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джакипбекова А.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный г. Аркалыка», Костанайская область, г. Аркалык**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка», и.о. руководителя Абдибеков У.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СМУ-19»**

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архитектурное ателье «ДОМ», проект №13-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка», дата утверждения – 31.10.2017 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
Водопровод ф110 мм (основная трасса)	м	4 405,0	4 065,5
Водопровод ф32 мм (подводы к абонентам)	м	1 627,0	2 867,8
Колодцы из сборного железобетона	шт.	118	114
Запорно-регулирующая арматура DN 100	шт.	50	50
Запорно-регулирующая арматура DN 50	шт.	10	10
Пожарные гидранты	шт.	21	20

Покрытие автодорог	$м^2$	15 365,0	23 670,51
Тротуар	$м^2$	1 575,0	210,0

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводная сеть по ул. Гагарина, Жауке Батыра, Амангельды, Жанибека, Садыкова, Горбачева и Волкова выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001, при пересечении со смежными инженерными коммуникациями водопроводная сеть проложена в ПЭ-футлярах. Монтаж трубопроводов выполнен открытым способом и методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение).

Колодцы смонтированы по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, смонтированных в колодцах водопроводной сети. Для обозначения расположения пожарных гидрантов установлены знаки в соответствии с СТ РК 12.4.026-2002.

В качестве запорно-регулирующей арматуры в водопроводных колодцах приняты задвижки фланцевые 30ч39р, краны шаровые DN 15 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **июль 2021 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц 4:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _;

фактически, месяц: _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка Костанайской области

Директор **Базарбаев М.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный г. Аркалыка»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» **Джакипбеков А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)