Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: **Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный г.Аркалыка.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					18	2019-03-26				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**394 502 813,68**									
Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка	**187 871 910,80**	**92 954 137,14**							**11 154 496,46**	**104 108 633,60**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостительства акимата города Аркалыка"
Абдибеков Б.К.
М.П

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Джакипбеков А.Р.
М.П

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка» Форма 2В
Подрядчик: ТОО «Астанавинжкомстрой»
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка.
Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Объект номер - 2-1н

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 г. №11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1н

на **Наружные сети водопровода.**

Основание: Том 1.НВ.
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Восстановление автодороги								
			Устранение пучин								
1	69	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	6996,47042	337,48	–	2361169	–	94447	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*13,50*		*94447*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,08*		*195449*				
			Сметная стоимость				*2652065*				
			Устройство основания								
2	72	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	2153,016	2411,02	810,69	5190971	1745424	543682	0,14	310
			м3 материала основания в плотном теле		102,08	146,81	219774	316077	60,3	0,14	308
			Накладные расходы -		*252,52*		*548682*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,08*		*458772*				
			Сметная стоимость				*6198425*				
3	73	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	12762,582	731,16	133,09	9331526	1698594	878493	0,03	421
			м2 основания		23,83	39,29	304174	501464	60,3	0,04	477
			Накладные расходы -		*68,83*		*878493*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,00*		*815802*				
			Сметная стоимость				*11026820*				
			Устройство покрытия								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	74	Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л								
				15,94666	10098,08	4096,47	168031	65325	66460	7,13	114
			т битума		6001,61	–	95706	–	60,3	–	–
			Накладные расходы -		*4167,65*		*66460*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,26*		*18199*				
			Сметная стоимость				*245690*				
5	75	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов								
				15,94666	102526,47	1210,80	1634955	19308	71084	–	–
			т		–	568,59	–	9067	60,3	0,58	9
			Накладные расходы -		*4457,63*		*71084*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*8558,73*		*135483*				
			Сметная стоимость				*1842523*				
6	76	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 (7см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
				17718,51	1624,57	66,46	28784935	1177660	1675189	0,03	595
			м2 покрытия		28,60	18,53	506803	328351	60,3	0,02	298
			Накладные расходы -		*94,54*		*1676139*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*137,53*		*2435806*				
			Сметная стоимость				*32895880*				
7	77	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
				17718,51	1145,99	0,10	20305233	1803	817317	–	10
			м2 покрытия		0,46	–	8145	–	60,3	–	–
			Накладные расходы -		*46,13*		*817317*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*95,37*		*1689804*				
			Сметная стоимость				*22812354*				
					Укрепление обочин						
8	78	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 12 см								
				5980,6	127,03	104,14	759715	622793	219600	0,03	190
			м2 покрытия обочин		22,89	27,55	136922	164793	60,3	0,03	171
			Накладные расходы -		*36,72*		*219600*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*13,10*		*78345*				
			Сметная стоимость				*1057660*				
9	79	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
				717,672	1498,26	–	1075258	–	43010	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*59,93*		*43010*				
			СП от ФЗ+НР (Н30) - 8%		*124,66*		*89461*				
			Сметная стоимость				*1207730*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69664793	5330908			1639

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			1271523	1319752			1263
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69664793				
		Материалы -		Тенге			5956935				
		Всего заработная плата -		Тенге				2591275			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1075258				
		Транспортные расходы -		Тенге			2361169				
			Накладные расходы -	Тенге			4409232				
			Сметная прибыль -	Тенге			5911122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79955147				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2902
			Сметная заработная плата -	Тенге				2591275			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79955147				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2902
			Сметная заработная плата -	Тенге				2591275			
			РАЗДЕЛ 2.Трубэпровод								
10	**79 по эксп. смете**	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**								
				4	51947,72	116,76	207791	467	11982	1,82	7
			шт		1372,30	48,37	5489	193	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2995,44*		*11982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4395,45*		*17582*				
			Сметная стоимость				*237355*				
11	**80 по эксп. смете**	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**								
				2	788145,75	116,76	1576292	234	64887	1,82	4
			шт		1372,30	48,37	2745	97	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*32443,36*		*64887*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65647,13*		*131294*				
			Сметная стоимость				*1772473*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1784082**	**701**			**11**
				Тенге			**8234**	**290**			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784082				
		Материалы -		Тенге			1775148				
		Всего заработная плата -		Тенге				8524			
			Накладные расходы -	Тенге			76868				
			Сметная прибыль -	Тенге			148876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2009827				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				8524			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2009827				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				8524			
			РАЗДЕЛ 3.Восстановление тротуара								
12	80	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	31,5	2775,25	785,98	87420	24758	8291	0,14	5
			м3 материала основания в плотном теле		102,08	140,59	3215	4429	60,3	0,14	4
			Накладные расходы -		*263,19*		*8291*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,08*		*7657*				
			Сметная стоимость				*108367*				
13	81	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	210	731,16	133,09	153544	27949	14455	0,03	7
			м2 основания		23,83	39,29	5005	8251	60,3	0,04	8
			Накладные расходы -		*68,83*		*14455*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,80*		*13440*				
			Сметная стоимость				*181439*				
14	82	Е11-270403-0204 11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	210	439,80	85,68	92358	17992	6968	--	--
			м2 основания		--	24,86	--	5220	60,3	0,03	5
			Накладные расходы -		*33,18*		*6968*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,84*		*7946*				
			Сметная стоимость				*107272*				
15	83	Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	0,084	10098,08	4096,47	848	344	350	7,13	1
			т битума		6001,61	--	504	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*4167,65*		*350*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,26*		*96*				
			Сметная стоимость				*1294*				
16	84	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,084	102526,47	1210,80	8612	102	374	--	--
			т		--	568,59	--	48	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*4457,63*		*374*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8558,73*		*719*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*9705*				
17	85	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	210	1624,57	66,46	348159	13958	19854	0,03	7
			м2 покрытия		28,60	18,53	6007	3892	60,3	0,02	4
			Накладные расходы -		*94,54*		*19854*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,53*		*28881*				
			Сметная стоимость				*389894*				
18	86	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	210	382,00	0,03	80219	7	3229	–	–
			м2 покрытия		0,15	–	32	–	60,3	–	–
			Накладные расходы -		*15,38*		*3229*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,79*		*6676*				
			Сметная стоимость				*90124*				
19	87	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	300	1227,89	19,93	368368	5979	114290	0,70	209
			м бортового камня		521,86	7,31	156558	2192	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*380,97*		*114290*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,71*		*38613*				
			Сметная стоимость				*520270*				
20	88	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	14,1	31510,20	–	444294	–	17772	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1260,41*		*17772*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,65*		*35965*				
			Сметная стоимость				*499031*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1576823**	**91089**			**229**
				Тенге			**171321**	**24031**			**23**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1576823**				
		Материалы -		Тенге			**810719**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**195353**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**444294**				
		Местные материалы -		Тенге			**99399**				
			Накладные расходы -	Тенге			**185583**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**140992**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1963398**				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**251**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**195353**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1963398**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				195353			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			72965698	5422698			1879
			Тенге			1451078	1344073			1286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72965698				
	Материалы -		Тенге			62151802				
	Всего заработная плата -		Тенге				2795152			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1519551				
	Местные материалы -		Тенге			99399				
	Транспортные расходы -		Тенге			2361169				
		Накладные расходы -	Тенге			4671683				
		Сметная прибыль -	Тенге			6210990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83848371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3165
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83848371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3165
		Сметная заработная плата -	Тенге				2795152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83 848 371				
	В т.ч. Оборудование		Тенге			0				
	В т.ч. СМР		Тенге			83 848 371				
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге	1,60%		1 341 574				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			85 189 945				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%		2 811 268				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			88 001 213				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге			88 001 213				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,112825	100,00%	97 929 950				
	Итого в текущих ценах		Тенге			97 929 950				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,949190081**		**92 954 137**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		11 154 496				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**104 108 633,60**				

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

_____ **Абдибеков У.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО DS&V

_____ **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**