Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Акимата г.Аркалыка",Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Аркалык, пр.Абая ,29**	**100140005906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках № 18 от 26.03.19г.	

Номер документа	Дата составления
14	**20.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	Реконструкция водопроводных сетей [illegible]				1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Итого	1	x	46 668 111,06	5 000 154,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Садиков Х.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных сетей п. Дачный г.Аркалыка.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Инженер.

ТОО "DS&V"

Кусаинов А.К.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					18	2019-03-18				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка	**46 668 111,06**	**41 667 956,30**							**5 000 154,76**	**46 668 111,06**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостительства акимата города Аркалыка
Садыков К.Ж. _____
М.П

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Джакипбеков А.Р. _____
М.П

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО «Астанаинжкомстрой»**
(организация, адрес, телефон)

Договор №18 от 2019-03-18

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка.**

Наименование объекта - **Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка. (02-01)**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019г. № 1

на Наружные сети водопровода.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Расстояние до 1 м от кабелей,про ложенных в трубопроводах или коробах,а также от водопроводных и канализационных труб,применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	273,8	1312,82	--	359451	--	235311	1,77	485
		м3 грунта		1312,82	--	359451	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*859,43*		*235311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,78*		*47581*				
		Сметная стоимость				*642343*				
2	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 +ВЫВОЗ**	12175,368	122,63	115,74	1493118	1409193	354301	0,01	120
		м3 грунта		6,79	32,58	82641	396626	59,1	0,03	347
		Накладные расходы -		*29,10*		*354301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*		*147794*				
		Сметная стоимость				*1995213*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строите льных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъем ность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2км +1,5км	21306,894	71,01	--	1513003	--	60520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,84*		*60520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,91*		*125882*				
		Сметная стоимость				*1699405*				
4	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песч аное.Устройство	223,184	2741,25	118,90	611804	26537	134950	1,02	228
		м3 основания		736,66	29,79	164412	6650	62,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*604,66*		*134950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,67*		*59740*				
		Сметная стоимость				*806495*				
5	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	11420,235	1228,08	--	14024962	--	560998	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,12*		*560998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,18*		*1166877*				
		Сметная стоимость				*15752837*				
6	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-201 4	1090,538	1714,26	--	1869466	--	74779	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,57*		*74779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,63*		*155540*				
		Сметная стоимость				*2099784*				
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	727,025333	596,40	--	433599	--	283851	0,89	643
		м3 грунт а		596,40	--	433599	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*390,43*		*283851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,95*		*57396*				
		Сметная стоимость				*774846*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	11420,235	18,97	18,97	216679	216679	56217	--	--
		м3 грунта		--	6,77	--	77362	59,1	0,01	79
		Накладные расходы -		*4,92*		*56217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*21832*				
		Сметная стоимость				*294727*				
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	10905,491	51,76	41,00	564427	447126	144180	0,01	133
		м3 уплотненного грунта		7,76	10,39	84585	113260	59,1	0,01	133
		Накладные расходы -		*13,22*		*144180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,20*		*56689*				
		Сметная стоимость				*765296*				
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками**	10905,491	119,68	51,02	1305198	556416	662224	0,11	1178
		м3 уплотненного грунт а		68,66	22,35	748782	243695	59,1	0,03	286
		Накладные расходы -		*60,72*		*662224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,43*		*157394*				
		Сметная стоимость				*2124816*				
11	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи.Водоотлив**	1724,9622	1039,04	1039,04	1792301	1792301	699188	--	--
		м3 мокрогогрунта		--	591,85	--	1020916	59,1	0,86	1480
		Накладные расходы -		*405,34*		*699188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,55*		*199319*				
		Сметная стоимость				*2690808*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			24184007	4448252			2787
			Тенге			1873469	1858509			2333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24184007				
	Материалы -		Тенге			454856				
	Всего заработная плата -		Тенге				3731979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15894428				
	Транспортные расходы -		Тенге			1513003				
		Накладные расходы -	Тенге			3266521				
		Сметная прибыль -	Тенге			2196042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29646570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5120
		Сметная заработная плата -	Тенге				3731979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29646570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5120
		Сметная заработная плата -	Тенге				3731979			

РАЗДЕЛ 2.Пересечение автодороги /открытый способ/

Разборка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	1421,2625	234,63	153,92	333467	218764	115623	0,12	166
		м3 конструкции		80,71	34,05	114704	48398	60,3	0,03	49
		Накладные расходы -		*81,35*		*115623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,28*		*35927*				
		Сметная стоимость				*485017*				
13	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	682,206	1947,59	808,45	1328658	551528	683718	1,55	1057
		м3 конструкции		1139,14	334,76	777129	228374	60,3	0,39	265
		Накладные расходы -		*1002,22*		*683718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,98*		*160990*				
		Сметная стоимость				*2173366*				
14	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный.Погрузка**	3713,47466	73,00	--	271084	--	10843	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*10843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*22554*				
		Сметная стоимость				*304482*				
15	С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км +на ТБО**	3713,47466	71,01	--	263694	--	10548	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,84*		*10548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,91*		*21939*				
		Сметная стоимость				*296181*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2196902**	**770292**			**1224**
			Тенге			**891833**	**276773**			**314**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2196902**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1168605**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**534777**				
		Накладные расходы -	Тенге			**820732**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**241411**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3259045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1168605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3259045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1537**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1168605			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
16	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Ус тройство в грунтах мокрых**	19,6	45551,43	5976,44	892808	117138	209541	13,90	272
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11426,22	2305,96	223954	45197	62,1	2,23	44
		Накладные расходы -		*10690,85*		*209541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4499,38*		*88188*				
		Сметная стоимость				*1190536*				
17	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	7	5489,66	--	38428	--	1537	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,59*		*1537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,74*		*3197*				
		Сметная стоимость				*43162*				
18	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	14	1710,76	--	23951	--	958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,43*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,34*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26902*				
19	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	7	24814,75	--	173703	--	6948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*992,59*		*6948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,59*		*14452*				
		Сметная стоимость				*195103*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	7	14129,42	--	98906	--	3956	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*565,18*		*3956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,57*		*8229*				
		Сметная стоимость				*111091*				
21	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	7	11571,50	--	81001	--	3240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*462,86*		*3240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*962,75*		*6739*				
		Сметная стоимость				*90980*				
22	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	7	15816,79	--	110718	--	4429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*632,67*		*4429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,96*		*9212*				
		Сметная стоимость				*124358*				
23	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	6	16236,20	--	97417	--	3897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*649,45*		*3897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,85*		*8105*				
		Сметная стоимость				*109419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	8	24285,81	--	194286	--	7771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*971,43*		*7771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,58*		*16165*				
		Сметная стоимость				*218222*				
25	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	7	7339,15	--	51374	--	2055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,57*		*2055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,62*		*4274*				
		Сметная стоимость				*57703*				
26	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92 +3ПП15-1,2ПП20-1**	4,83	54126,76	--	261432	--	10457	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2165,07*		*10457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4503,35*		*21751*				
		Сметная стоимость				*293640*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2024023**	**117138**			**272**
			Тенге			**223954**	**45197**			**44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2024023**				
	Материалы -		Тенге			**551716**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**269151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1131215**				
		Накладные расходы -	Тенге			**254789**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**182305**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2461118**				**316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**269151**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2461118**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							**316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**269151**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод								
27	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	1,165	223961,98	61824,68	260916	72026	145841	194,00	226
		км трубопровода		159473,82	20488,30	185787	23869	62,1	26,83	31
		Накладные расходы -		*125185,21*		*145841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27931,78*		*32541*				
		Сметная стоимость				*439297*				
28	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ18599-2001	1176,65	1076,16	--	1266264	--	50651	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,05*		*50651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,54*		*105353*				
		Сметная стоимость				*1422268*				
29	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	0,0204	930236,65	405127,81	18977	8265	8696	504,00	10
		км трубопровода		461724,48	140689,32	9419	2870	62,1	145,33	3
		Накладные расходы -		*426272,39*		*8696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108520,72*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29887*				
30	С123-010501-1020 23-010501-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355х13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,4	11135,44	--	227163	--	9087	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*445,42*		*9087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*926,47*		*18900*				
		Сметная стоимость				*255149*				
31	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	20,4	875,13	13,17	17853	269	10199	0,84	17
		м трубы,уложенной в футляре		718,48	1,45	14657	30	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*499,96*		*10199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,01*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443**	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью +диам.355**	**4**	**8685,66**	**1013,71**	**34743**	**4055**	**4650**	**3,54**	**14**
		футляр		**1243,12**	**18,86**	**4972**	**75**	**62,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*1162,46*		*4650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,85*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42544*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1825914**	**84614**			**268**
			Тенге			**214836**	**26844**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1825914**				
	Материалы -		Тенге			**33038**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**241680**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1493427**				
		Накладные расходы -	Тенге			**229123**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**164403**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2219440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241680**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2219440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241680**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30230848**	**5420296**			**4550**
			Тенге			**3204092**	**2207323**			**2725**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30230848**				
	Материалы -		Тенге			**1039610**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5411414**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18519070**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2047780**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4571165**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2784161**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37586173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5411414**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**37586173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5411414**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			37586173				
в т.ч. оборудование			Тенге							
в т.ч. СМР			Тенге			37586173				
Временные здания и сооружения 1,6%			Тенге	0,016		601379				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			38 187 551,77				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%			Тенге	0,033		1 260 189,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.			Тенге			39 447 740,98				
Итого по расчетному в текущих ценах 1 кв. 2019 г			Тенге			43 898 432				
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825			Тенге	1,112825		43 898 432				
ИТОГО с договорной скидкой без НДС:			Тенге	0,94919007507		41 667 956,30				
НДС, 12%			Тенге	0,12		5 000 154,76				
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**			**46 668 111,06**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостительства акимата города Аркалыка
Садыков К.Ж. _____

Инженер.

ТОО "DS&VV"

_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ Джакипбеков А.Р.