Форма 2

Заказчик Аппарат Акима г.Кульсары

Подрядчик ТОО «Эко Пласт»

Договор № К-ЕХР-14-0014 от 10.06.2014г.

Наименование стройки – ДЕТСКИЙ САД НА 200 МЕСТ В Г.КУЛЬСАРЫ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА/~~ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/НАСОСНАЯ/~~ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КОТЕЛЬНАЯ/

АКТ №3

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ								
185	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 10м 2, при массе строительных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25м, ПК60.10-8AIV ,ПК60.12-8AIVT	75	1607,67	387,22	120576	29042	48223	2,06	155
		шт		344,25	115,02	25819	8626	140	0,46	35
186	С143017-8 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты превиденной толщиной 11 см	506,4	2610	---	1321704	---	--	---	--
		м²		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0107-13-13	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м 2, при массе строительных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25м, ПК63.10-8AIVT ,ПК63.12-8AIVT	206	3084,64	758,34	635435	156217	250138	3,68	758
		шт		625,5	241,83	128853	49817	140	1,04	214
188	С143017-8 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты превиденной толщиной 11 см	1457,991	2610	-----	3805357	-----	- ---	-----	-----
		м²		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
189	Е0106-11-9	- Установка закладных деталей весом более 20кг	0,298	64092,87	304,24	19100	91	1078	20	6
		1т		3330	114,75	992	34	105	0,56	---
190	Е016-22-1	- Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - из бетона В20 W6	20	16239,18	241,1	324784	4822	28845	8,06	161
		м³		1282,5	91,08	25650	1822	105	0,44	9
191	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,3	132	----	2680	----	----	----	----
		м³		----	----	----	----	----	----	----
192	С143001-61	- Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см²	20,3	188	----	3816	----	----	----	----
		м³		----	----	----	----	----	----	----

6285913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-04С - 2									
	С12041-54 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-04С -	- Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса - I, d 8мм	А							
216	2004		0,1436	62000	----	8903	----	----	----	----
			т	----	---	----	----	----	----	----
	С12041-53 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002, СН РК 8. 02-04С -	- Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса I, d 6 мм	А -							
217	2004		0,01152	65000	----	749	----	----	----	----
			т	----	----	----	----	----	----	----
218	Е0106-11-7	- Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0082	93997,62	304,24	771	2	286	198	2
			1т	33075	114,75	271	1	105	0,56	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6515284	220467			1279
			Тенге			213803	69399			295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7442451				1581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				514588			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
219	Е0108-23-9	- Кладка из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	234,45	2192,25	296,6	513973	69538	240271	4,9	1149
			м³	758,25	110,25	177772	25848	118	0,54	127
220	С143003-58 ПРИМЕН	- Шлакоблоки, 400х200х200 мм-РАКУШЕБЛОК	9210,53571	43	----	396053	-----	-----	-----	-----
			шт	----	----	----	----	----	----	----
221	С143007-2 Изм.и доп. вып. 4 СН РК	- Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100	37,52	16500	----	618948	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2004, СН РК 8.02-04С-2004	100 шт								
222	Е0108-12-1	- Армирование кладки стен и других конструкций	0,16	8679,65	422,15	1389	68	1589	56,4	9
		т		8257,5	157,5	1321	25	118	0,77	----
	С12041-53 Изм. и доп.вып. - СН РК 8.02-04-2002, СН	- Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А - I, d 6 мм								
223	РК 8.02-04С-2004		0,16	65000	----	10400	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
	Е0126-33-5	- Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо- УТЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ ИЗ ПЛИТ								
224	ПРИМЕН.	ЭППС ТОЛЩ. 50ММ	38,115	10369,79	169,49	395245	6460	65005	9,47	361
		$м^3$		1642,5	63	62604	2401	100	0,31	12
225	Е0169-5-1	- Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	5500	8,62	0,02	47410	110	42570	0,05	302
		отверст		8,6	----	47300	---	90	---	---
	С11011-2053 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	- Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм								
226	8.02-03-2002		5500	7,18	----	39490	----	----	----	----
		шт		----	----	----	----	----	----	----
227	Е0108-35-1	- Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1120	125,15	0,62	140169	694	91296	0,43	486
		$м^2$		68,85	0,23	77112	258	118	----	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2163077	76870			2307
			Тенге			366109	28532			140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2757792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2669
		Сметная заработная плата -	Тенге				448659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ								
		ПР - 4 (СОСТАВЛЕНО НА 1ШТ)								
246	Е0106-18-9	- Устройство перемычек -ИЗ БЕТОНА В 20	0,12	18595,76	367,51	2231	44	295	13,1	2
		м³		2202,75	138,83	264	17	105	0,68	-----
247	С143001-54	- Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1218	132	----	16	----	----	----	----
		м3		----	----	----	----	----	----	----
248	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,021	65900	----	1384	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
		ПР - 5 (СОСТАВЛЕНО НА 10ШТ)								
249	Е0106-18-9	- Устройство перемычек - ИЗ БЕТОНА В 20	0,9	18595,76	367,51	16736	331	2213	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
250	С143001-54	- Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатстойкого цемента	0,9135	132	----	121	----	----	----	----
		м3		----	----	----	----	----	----	----
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	- Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,155	65900	----	10215	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			30703	375			14
			Тенге			2246	142			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			35371	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	2938	----		
		РАЗДЕЛ 10 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОТОК Л-1								
395	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты-ТОЛЩ.0,1М	5,12	2806,27	100,89	14368	517	979	0,85	4
				123,75	38,25	634	196	118	0,18	1
396	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (м3)	0,512	40097,59	339,59	20530	174	96	0,58	-
				-	140,94	-	72	133	0,58	-
397	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки-ИЗ С/С БЕТОНА В15 W6 ТОЛЩ.100ММ (т)	4,5	11421,43	66,01	51396	297	1043	1,35	6
				195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
398	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (м3)	4,59	132	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
399	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (м3)	4,59	376	-	1726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
400	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (м3)	4,59	438	-	2010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
401	E0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм-СТЕНОК КАНАЛА ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА В15 W6 (м3)	9,4	15212,95	1327,03	143002	12474	25600	12,49	117
				2137,5	456,24	20093	4289	105	1,72	16
402	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (м3)	9,541	132	-	1259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (м3)	9,541	376	-	3587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (м3)	9,541	438	-	4179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	E0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ КАНАЛА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА В15 W6	7,5	14288,93	954,99	107167	7162	11072	6,51	49
		м3		1075,5	330,44	8066	2478	105	1,34	10
406	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,6125	132	-	1005	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
407	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,6125	376	-	2862	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
408	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,6125	438	-	3334	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
409	C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-Д6ММ	0,35	29400	-	10290	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
410	E0109-53-2 ПРИМЕН	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,754	9850,48	1162,95	7427	877	5066	46,6	35
		т		7357,5	108	5548	81	90	0,53	-
411	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,274	114900	-	31483	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
412	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,048	52102	-	2501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
413	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ 0,3Х0,2М ОПОР ДЛЯ ТРУБ	0,5	10210,76	100,65	5105	50	97	0,97	-
				146,25	38,03	73	19	105	0,19	-

908172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
414	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	40	1292,59	29,74	51704	1190	2116	0,23	9
				32,85	11,23	1314	449	120	0,05	2
			м2							
415	Е0110-7-3 ПРИМЕН	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм-УКЛАДКА ДВП НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ	40	541,36	4,32	21654	173	5911	0,75	30
				121,5	1,64	4860	66	120	0,01	-
			м2							
		ЛОТОК Л-2								
416	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты-ТОЛЩ.0,1М	0,63	2806,27	100,89	1768	64	120	0,85	1
				123,75	38,25	78	24	118	0,18	-
			м3							
417	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,063	40097,59	339,59	2526	21	12	0,58	-
				-	140,94	-	9	133	0,58	-
			т							
418	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки-ИЗ С/С БЕТОНА В7,5 W6 ТОЛЩ.100ММ	0,4	10262,71	66,01	4105	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
			м3							
419	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	132	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
420	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,408	376	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
421	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	438	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
422	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм-СТЕНОК КАНАЛА ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА В15 W6	2,8	15212,95	1327,03	42596	3716	7626	12,49	35
				2137,5	456,24	5985	1277	105	1,72	5
			м3							
423	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	2,842	132	-	375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
424	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,842	376 -	- -	1069 -	- -	- -	- -	- -
425	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,842	438 -	- -	1245 -	- -	- -	- -	- -
426	Е0106-33-3	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм-ДНИЩЕ КАНАЛА ТОЛЩ.120ММ ИЗ БЕТОНА В15 W6	0,4	15212,95 2137,5	1327,03 456,24	6085 855	531 182	1089 105	12,49 1,72	5 1
427	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,406	132 -	- -	54 -	- -	- -	- -	- -
428	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,406	376 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
429	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,406	438 -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -
430	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С→2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-Д6ММ	0,065	29400 -	- -	1911 -	- -	- -	- -	- -
431	Е0109-53-2 ПРИМЕН	т -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,124	9850,48 7357,5	1162,95 108	1221 912	144 13	833 90	46,6 0,53	6 -
432	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04	114900	-	4596	-	-	-	-

9285857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041 - 5 Изм. и доп.вып.	- Арматурныи загатовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А - I, d 8 мм								
433	19		0,0084	52102	---	438	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
434	Е0110-55-1	- Укладка шитов над подпольными каналами	3,67	1292,59	29,74	4744	109	194	0,23	1
		м2		32,85	11,23	121	41	120	0,05	----
435	Е0110-7-3 ПРИМЕН	- Обшивка каркасных стен плитами древесно - стружечными толщиной 16 мм -УКЛАДКА ДВП НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ	3,67	541,36	4,32	1987	16	542	0,75	3
		м2		121,5	1,64	446	6	120	0,01	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			562632	27541			302
			Тенге			49943	9326			37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			662628	----			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----			371
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	68642			
		РАЗДЕЛ 11 КРОВЛЯ								
436	Е0112-15-1	- Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1020	207,96	1,19	212114	1214	33319	0,16	158
		м2		27	0,45	27540	459	119	----	2
437	Е0112-13-3	- Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - ТОЛЩ. 150мм	340,686	189,45	4,72	64543	1608	29458	0,4	136
		м2		70,88	1,78	24148	606	119	0,01	3
438	С11031-103 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	- Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	35,426	12903	----	457107	----	----	----	----
		м3		----	----	----	----	----	----	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			733764	2822			294
			Тенге			51688	1065			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			943253	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		6578
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	155635	----		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14 ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
		Л-1-2ШТ								
	E0109-25-1	- Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м-МОНТАЖ БАЛОК (КОСОУРОВ)								
1338	ПРИМЕН.		0,602104	5030,5	2020,02	3029	1216	1504	14,01	8
		т		2272,5	502,43	1368	303	90	1,79	1
1339	C12021-146	- Косоуры	0,558	108500	-----	60543	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
1340	C12021-250	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	0,036	154200	----	5551	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
1341	C12021-237	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,008104	154400	----	1251	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
	E0106-1-16	- Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ С/СТ БЕТОНА								
1342	ПРИМЕН.	B20	4,84	12069,65	196,62	58417	952	1761	1,79	9
				272,25	74,27	1318	359	105	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
1343	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,9126	132	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
1344	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,46	61300	-	28198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1345	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,364	67700	-	24643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1346	Е0115-70-1 ПРИМЕН.	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-БАЛОК(КОСОУРОВ)	15,28	1016,65	4,92	15534	75	3127	1,15	18
				193,05	1,87	2950	29	105	0,01	-
		м2								
1347	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-d 6	0,02264	29400	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1348	Е0109-25-1 ПРИМЕН.	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м-МОНТАЖ БАЛОК	0,492	5030,5	2020,02	2475	994	1229	14,1	7
				2272,5	502,43	1118	247	90	1,79	1
		т								
1349	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей,СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,492	101700	-	50036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1350	Е0106-1-16 ПРИМЕН.	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-Ж/БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ С/СТ БЕТОНА В20 W6	0,8	12069,65	196,62	9656	157	291	1,79	1
				272,25	74,27	218	59	105	0,36	-
		м3								
1351	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,812	132	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
1352	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,812	188 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
1353	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,812	438 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
1354	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,098	65900 -	- -	6458 -	- -	- -	- -	- -
1355	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,006	62000 -	- -	372 -	- -	- -	- -	- -
1356	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,144	61200 -	- -	8813 -	- -	- -	- -	- -
1357	Е0109-53-2 ПРИМЕН.	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,076	9850,48 7357,5	1162,95 108	749 559	88 8	511 90	46,6 0,53	4 -
1358	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,076	114900 -	- -	8732 -	- -	- -	- -	- -
1359	Е0109-53-2 ПРИМЕН.	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДКИ ИЗ ТРУБ т	0,8	9850,48 7357,5	1162,95 108	7880 5886	930 86	5375 90	46,6 0,53	37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
1360	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,8	162200	-	129760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1361	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32	21,8	0,05	698	2	168	0,03	1
				5,81	0,02	186	1	90	-	-
		м2								
1362	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-В 2СЛОЯ	32	40,72	0,04	1303	1	240	0,04	1
				8,32	-	266	-	90	-	-
		м2								
		Л-2-2ШТ								
1363	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,48	21,55	4,52	10	2	8	0,11	-
				17,03	-	8	-	97	-	-
		м3								
1364	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты-ТОЛЩ. 0,1М	0,34	2806,27	100,89	954	34	65	0,85	-
				123,75	38,25	42	13	118	0,18	-
		м3								
1365	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,034	40097,59	339,59	1363	12	6	0,58	-
				-	140,94	-	5	133	0,58	-
		т								
1366	Е0106-1-16 ПРИМЕН.	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ С/С БЕТОНА В20	0,8	12069,65	196,62	9656	157	291	1,79	1
				272,25	74,27	218	59	105	0,36	-
		м3								
1367	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	132	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
1368	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02	65900	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1369	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,102	61200	-	6242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
1370	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02	62000 –	– –	1240 –	– –	– –	– –	– –
1371	Е0109-53-2 ПРИМЕН.	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДКИ ИЗ ТРУБ т	0,08	9850,48 7357,5	1162,95 108	788 589	93 9	538 90	46,6 0,53	4 –
1372	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,072	162200 –	– –	11678 –	– –	– –	– –	– –
1373	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,22	21,8 5,81	0,05 0,02	70 19	– –	17 90	0,03 –	– –
1374	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-В 2СЛОЯ м2	3,22	40,72 8,32	0,04 –	131 27	– –	24 90	0,04 –	– –
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	459587	4714					92
			Тенге	14771	1178					5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	503226	–	–				–
	Нормативная трудоемкость –		чел.-ч	–	–	–				105
	Сметная заработная плата –		Тенге	–	18223	–				–

0423869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ж/Б РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ 25М3 (ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-55)								
21	У4-775-1	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, Строительные работы	1	494454	45751	494454	45751	----	622	622
		резеров.		91356	13955	91356	13955	----	49	49
22	У4-775-2	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, Земляные работы	1	61988	8895	61988	8895	42475	312	312
		резеров.		39000	1841	39000	1841	104	6	6
23	У4-775-3	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, прочие работы	1	432466	36856	432466	36856	80587	310	310
		резеров.		52356	12114	52356	12114	125	43	43
24	У4-775-4	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, монтаж металлоконструкций	1	143415	841	143415	841	12557	80	80
		резеров.		13664	288	13664	288	90	1	1
25	У4-775-5	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, санiарно-технические устройства	1	75337	655	75337	655	12287	57	57
		резеров.		9405	194	9405	194	128	1	1
26	У4-775-6	- Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, монтаж оборудования/ монтаж технологического оборудования и трубопроводов /	1	29637	963	29637	963	7990	46	46
		резеров.		8597	281	8597	281	90	1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1237297	93961			1427
			Тенге			214378	28673			101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1476784	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		1606
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	266435	----		----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
61	Е0108-23-9	-Кладка из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	75,7	2192,25	296,6	165953	22453	77580	4,9	371
				758,25	110,25	57400	8346	118	0,54	41
		м3								
62	С143003-58 ПРИМЕН.	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм-РАКУШЕБЛОК	2973,92857	43	-	127879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100	12,112	16500	-	199848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
64	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м-ТОЛЩ.400ММ	12	1966,91	309,62	23603	3715	8124	3,13	38
				456,75	117	5481	1404	118	0,57	7
		м3								
65	С143003-58 ПРИМЕН.	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм-РАКУШЕБЛОК	771,428571	43	-	33171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м-ТОЛЩ.200ММ	3,1	1966,91	309,62	6097	960	2099	3,13	10
				456,75	117	1416	363	118	0,57	2
		м3								
67	С143003-58 ПРИМЕН.	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм-РАКУШЕБЛОК	199,285714	43	-	8569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			565121	27128			418
			Тенге			64296	10113			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			692099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87579	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

ПР1(СОСТАВЛЕНО НА 3ШТ)

68	Е0106-18-9	-Устройство перемычек-ИЗ С/СТ БЕТОНА В20	0,336	18595,76	367,51	6248	123	826	13,1	4
				2202,75	138,83	740	47	105	0,68	-
		м3								
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,34104	132	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0141	65900	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,087	64092,87	304,24	5576	26	315	20	2
				3330	114,75	290	10	105	0,56	-
		1т								
72	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,57	32,52	0,05	19	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
73	Е0113-21-8	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	0,57	43,31	0,09	25	-	2	0,02	-
				3,65	0,05	2	-	90	-	-
		м2								

ПР2(СОСТАВЛЕНО НА 3ШТ)

74	Е0106-18-9	-Устройство перемычек-ИЗ С/СТ БЕТОНА В20	0,27	18595,76	367,51	5021	99	664	13,1	4
				2202,75	138,83	595	37	105	0,68	-
		м3								
75	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,27405	132	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0111	65900	-	731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,069	64092,87	304,24	4422	21	250	20	1
				3330	114,75	230	8	105	0,56	-
		1т								
78	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,45	32,52	0,05	15	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
79	Е0113-21-8	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	0,45	43,31	0,09	19	-	1	0,02	-
				3,65	0,05	2	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23087	270			11

			Тенге			1864	102			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2276	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ж/Б ПОЯС								
80	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке-ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЯСА ИЗ С/СТ БЕТОНА В25,W8	3,04	15021,9	316,01	45667	961	4748	8,25	25
				1368	119,39	4159	363	105	0,58	2
		м3								
81	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,0856	132	-	407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,0856	188	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,0856	876	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм т	0,066	55200 -	- -	3643 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге				53000 4159	961 363			25 2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -	Тенге чел.-ч Тенге				61213 - -	- - 5234	- - -		- 29 -
	РАЗДЕЛ 6. ПОДКРАНОВАЯ БАЛКА									
85	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ С/СТ БЕТОНА В25,W8	0,064	12570,04 272,25	196,62 74,27	804 17	13 5	23 105	1,79 0,36	- -
86	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,06496	132 -	- -	9 -	- -	- -	- -	- -
87	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,06496	188 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,06496	876 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 8 мм т	0,002	55200 -	- -	110 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			992	13			----
			Тенге			17	5			----
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1086	----			----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----			----
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	41			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
95	Е0109-25-1	- Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12 м-МОНТАЖ БАЛОК И ПРОГОНОВ	1,8288	5030,5	2020,02	9200	3694	4567	14,1	26
		т		2272,5	502,43	4156	919	90	1,79	3
96	С12021-120	- Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,8	101700	----	183060	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
97	С12021-254	- Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0288	122100	----	3516	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
98	Е0109-48-4	- Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,8288	2452,13	545,76	4484	998	2026	5,25	10
		т		1230,75	----	2251	----	90	----	----
99	Е0109-53-2	- Монтаж лотков, решоток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ	0,053	9850,48	1162,95	522	62	356	46,6	2
		т		7357,5	108	390	6	90	0,53	----
100	С12021-237	- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,053	154400	----	8183	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			208965	4754			38
			Тенге			6797	925			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			225771	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	5078	----		----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ.								
Е0109-53-1 118 ПРИМЕН.		- Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер-УТАНОВКА НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,11	14806,01	1133,15	1629	125	1316	82,1	9
		т		12892,5	398,25	1418	44	90	1,95	----
119 С12022-2		- Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные - РАЗМЕРОМ 2100Х900	3	16830	----	50490	----	----	----	----
		шт		----	----	----	----	----	----	----
		м2		272,25	25,25	1470	136	120	0,1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			52119	125			9
			Тенге			1418	44			----
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			57373	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	2169	----		----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА В20		2202,75	138,83	485	31	105	0,68	-
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,2233	132 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,046	65900 -	- -	3031 -	- -	- -	- -	- -
		ПР2								
27	Е0106-18-9	-Устройство перемычек-ИЗ С/СТ БЕТОНА В20	0,12	18595,76	367,51	2231	44	295	13,1	2
				2202,75	138,83	264	17	105	0,68	-
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,1218	132 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,025	65900 -	- -	1648 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11047	125			4
			Тенге			749	47			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	922	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ж/БЕТОННЫЙ ПОЯС								
30	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке-Ж/БЕТОННОГО ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ ИЗ С/С БЕТОНА В25 W8	1,1	15021,9	316,01	16524	348	1718	8,25	9
				1368	119,39	1505	131	105	0,58	1
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости м3	1,1165	132	-	147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		–	–	–	–	–	–	–
32	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,1165	188 –	– –	210 –	– –	– –	– –	– –
33	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,1165	876 –	– –	978 –	– –	– –	– –	– –
34	С12041-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм т	0,0272	43400 –	– –	1180 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19040	348			9
			Тенге			1505	131			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22003	–	–		–
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч			–	–	–		11
		Сметная заработная плата –	Тенге			–	1894	–		–
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
35	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м-МОНТАЖ БАЛОК И ПРОГОНОВ	0,70224	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	3533 1596	1419 353	1754 90	14,1 1,79	10 1
36	С12021-120	т -Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,534	101700 –	– –	54308 –	– –	– –	– –	– –
37	С12021-254	т -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,02624	122100 –	– –	3204 –	– –	– –	– –	– –

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-864	- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 м	0,142	72495	----	10294	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
39	Е0109-53-2 ПРИМЕН	- Монтаж лотков, решоток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТАКАНА С-1 ДЛЯ ДЕФЛЕКТОРА	0,049	9850,48	1162,95	483	57	329	46,6	2
		т		7357,5	108	361	5	90	0,53	----
40	С12021-237 ПРИМЕН	- Отдельный конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,049	154400	----	7566	----	----	----	----
		т		----	----	----	----	----	----	----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79388	1476			12
			Тенге			1257	358			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85534	----	----		----
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			----	----	----		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			----	1645	----		----
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13106268	470433			6381
			Тенге			1017376	153556			657
		Стоимость общестроительных работ-	Тенге			12989727				
		Всего заработная плата -	Тенге				1611194			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3526544				
		Накладные расходы -	Тенге			1313286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			806856				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51094				
		Всего заработная плата -	Тенге				5693			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43582				
		Накладные расходы -	Тенге			4831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3374				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15234615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7852
		Сметная заработная плата -	Тенге				1850490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			274223				
		Итого	Тенге			15508838				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,42%	Тенге			220226				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			155088				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			62035				
		Итого	Тенге			15946187				
		Итого стоимость в текущих ценах, К=2,27593	Тенге			36292405				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			725848				
		Итого	Тенге			37018253				
		НДС 12%	Тенге			4442190				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**41460443**				

Заказчик:

Аппарат Акима г.Кульсары
Аким г.Кульсары Кейкин Ш.К.

Технический надзор
Компанис "Rigma Consulting" Сапаров С.И.

Подрядчик :
Директор ТОО "Эко Пласт" Каримов Н.С.

«ЭКО ПЛАСТ»

Утепов М.М.