Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2021 г.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а, директор Какетаев Руслан Ерланович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) от «30» ноября 2021 года ТОО «Vostok Engineering UKG», – Абдрахманов Руслан Ринатович, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: РК ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «11» мая 2012 года, № 03-03/250

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _ №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного, архитектурно - строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 12.11.2021 года KZ92REA00252383

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-35 Заключение № ExCom-0034/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

(наименование проектной организации, номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2021 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,0 (два);***

фактически, месяц: ***1,0 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание - прямоугольное в плане, с размерами в осях "1-2" - 7,85 м, в осях "А-Б" - 5,60 м, одноэтажное, с несущими наружными и внутренними сборно - щитовыми стенами.

Высота этажа - 2,6 м.

Фундамент - ленточный бетонный. Покрытие - деревянные балки (брус).

Оконные блоки - из ПВХ.

Дверные блоки - деревянные. Полы - линолеум, деревянные.

Крыша скатная, с наружным неорганизованным водостоком из оцинкованной кровельной стали.

Краткий перечень работ:

- замена деревянных дверных блоков на двери из ПВХ. Наружные деревянные двери заменить на металлические;
- отделка стен окраской масляной краской, водоэмульсионной краской и облицовкой керамической плиткой;
- потолок окрашивается водоэмульсионной и масляной краской по выровненной сухими смесями поверхности;
- полы - линолеум, керамическая плитка, стяжка;
- наружная отделка- металлосайдинг, с утеплителем ISOVER OL-E, толщиной 150мм.
- Выполнить окраску цоколя кузбасслаком БТ-177.
- замена деревянного ограждения на деревянное ограждения с воротами;
- замена надворного санблока на одно очко с выгребом;
- устройство по периметру наружных стен отмостки, шириной 1000 мм.
- устройство входной группы с пандусом;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 6 407,762 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 5 536,616 тыс.тенге; прочие 686,546 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 6 407,762 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 5 536,616 тыс.тенге; прочие 686,546 тыс.тенге; оборудования, мебели и инвентаря 184,600 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94» принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик

КГП на ПХВ "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Э.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Технический надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Авторский надзор

ТОО «Vostok Engineering UKG», Абдрахманов Р.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертов М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ВЕК - 909», Директор Какетаев Р.Е._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Какетаева Руслана Ерлановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36. Директор Сулейменов Ержан Токтамысович.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-35

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Заключение № ExCom-0034/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	49,2	49,2	49,2	49,2
Объем здания	м3	148	148	148	148
Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Здание - прямоугольное в плане, с размерами в осях "1-2" - 7,85 м, в осях "А-Б" - 5,60 м, одноэтажное, с несущими наружными и внутренними сборно - щитовыми стенами.

Высота этажа - 2,6 м.

Фундамент - ленточный бетонный. Покрытие - деревянные балки (брус).

Оконные блоки - из ПВХ.

Дверные блоки - деревянные. Полы - линолеум, деревянные.

Крыша скатная, с наружным неорганизованным водостоком из оцинкованной кровельной стали.

Краткий перечень работ:

- замена деревянных дверных блоков на двери из ПВХ. Наружные

деревянные двери заменить на металлические;

- отделка стен окраской масляной краской, водоэмульсионной краской и облицовкой керамической плиткой;

- потолок окрашивается водоэмульсионной и масляной краской по выровненной сухими смесями поверхности;

- полы - линолеум, керамическая плитка, стяжка;

- наружная отделка- металлосайдинг, с утеплителем ISOVER OL-E, толщиной 150мм.

- Выполнить окраску цоколя кузбасслаком БТ-177.

- замена деревянного ограждения на деревянное ограждения с воротами;

- замена надворного санблока на одно очко с выгребом;

- устройство по периметру наружных стен отмостки, шириной 1000 мм.

-устройство входной группы с пандусом;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0 (два);**

фактически, месяц: **1,0 (один);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94».

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Какетаев Руслан Ерланович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«30» ноября 2021 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» ноября 2021 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Женис Каримович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта Абдрахманова Руслана Ринатовича (Аттестат KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.)**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №209 2021-06-28**
№ договора и дата

по объекту: : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось: **подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ВЕК - 909» г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а, директор Аубакиров Эльнар Жаныбекович, ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Какетаева Руслана Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: : **ТОО «КазПроектИнновация» ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)
- окончание работ: **ноябрь 2021 года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 6 407,762 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 536,616 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге; прочие работы и затраты 686,546 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
6 407,762 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 5 536,616 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 184,600 тысяч тенге;
прочие работы и затраты 686,546 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Vostok Engineering UKG» 2019-35
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0034/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **Товарищество с ограниченной ответственностью Vostok Engineering UKG " руководитель Каримов Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору:
Абдрахманов Р.Р. № KZ91VJE00051521 от 15.05.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» ноября 2021 года

Авторский надзор **ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Женис Каримович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Абдрахманова Руслана Ринатовича, KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договор №206 2021-06-28
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Исполняющий обязанности главного врача Нуралина Эльмира Ануарбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ВЕК - 909», ГСЛ №0004430 от 17.03.2021 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Какетаева Руслана Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «КазПроектИнновация», ГСЛ № 18005678 от 19.03.2018 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Vostok Engineering UKG», 2019-33

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Заключение № ExCom-0032/20 от 15.05.2020 г. ТОО «ExpertCompany»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Vostok Engineering UKG», Каримов Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору: **Абдрахманов РР. KZ20VJE00022244 от 26.01.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		267	2021-10-20				017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	3 783 110,24									
Акт выполнения работ № 1 за ноябрь 2021г.	3 783 110,24	3 377 777,00	3 268 790,09	3 268 790,09	406 986,91				405 333,24	
Всего к оплате	3 783 110,24									3 783 110,24

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

_____ Нуралина Э.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "ВЕК - 909"

Директор

_____ Какетаев Р.Е.

МП

Субподрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Авторский надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

_____ Каримов Ж.К.

МП

Технический надзор:
ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

_____ Каримов Ж.К.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района " управления здравоохранения ВКО , Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай,Абая,61. БИН 080640011744 БИК NSBKKZKX ИИК KZ096010151000069332 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909" г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а БИН/ИИН 090740006228 БИК ALFAKZKA ИИК KZ629470398993192588 АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94

Договор №266 2021-10-22

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, Катон-Карагайский с.о., с. Жана-Ульгы, ул. Токтаган Тайсаринов, д. 94

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Общестроительные работы										
1	1212-0104-0507	Потолок. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	42	217,76	–	9146	–	–	6585	16989
					217,76	–	9146	–	–	1258	
2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	88,5	184,59	–	16336	–	–	11762	30346
					184,59	–	16336	–	–	2248	
3	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые (печь отоп.). Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,7	26445,71	5055,71	18512	3539	–	11977	32928
					21390	2374,29	14973	1662	–	2439	
4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	42	121,1	2,98	5086	125	–	3621	9404
					118,12	1,62	4961	68	–	697	
5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	42	368,12	19,69	15461	827	–	10859	28426

				348,43	10,67	14634	448	–	2106	
6 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	42	79,55	–	3341	–	–	2406	6207
				79,55	–	3341	–	–	460	
7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	35,8	39,11	–	1400	–	–	1008	2601
				39,11	–	1400	–	–	193	
8 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	3,82	1195,29	177,23	4566	677	–	3064	8240
				1018,06	95,81	3889	366	–	610	
9 1146-0201-0801	Фасад. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей НР = 72 %	м2	61,65	306,12	–	18872	–	–	13588	35057
				306,12	–	18872	–	–	2597	
10 1146-0601-0104	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (входная группа) НР = 72 %	м3 строительного объема	1,8	1159,44	61,11	2087	110	–	1454	3824
				1098,33	23,89	1977	43	–	283	
11 1146-0401-0103	Железобетон входной группы. Разборка (прим.) НР = 72 %	м3	3,35	37803,58	17440,3	126642	58425	7486	63824	205703
				18128,66	8332,54	60731	27914	–	15237	
1.2 Прочие										
12 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,52	659		4956		–	–	5352
				–		–		–	396	
13 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,52	122		917		–	–	990
				–		–		–	73	

Раздел 2 Проемы

14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в деревянных стенах (прим.) НР = 72 %	м2	1,89	3576,19	62,43	6759	118	1009	4092	11719
					2979,89	27,51	5632	52	–	868	
15	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521		76585		76585	–	82712
					–		–		–	6127	
16	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	8295	2	8295	2	6676	1164	10216
					1617	–	1617	–	–	757	
17	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,89	4405,29	140,21	8326	265	4722	2502	11694
					1766,67	71,96	3339	136	–	866	
18	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	25111		47460		47460	–	51257
					–		–		–	3797	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,7	1243,48	38,02	25740	787	13202	8754	37254
					567,68	19,66	11751	407	–	2760	
20	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	144,9	171,24	6,42	24812	930	23078	918	27788
					5,55	3,25	804	471	–	2058	
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,7	936,52	37,97	19386	786	9473	6864	28350
					440,92	19,66	9127	407	–	2100	

22 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	20,7	3261,45	27,97	67512	579	56230	7924	81471
				517,05	14,64	10703	303	–	6035	
23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	17	309,88	2,88	5268	49	3353	1359	7157
				109,76	1,24	1866	21	–	530	
3.2 Тип 2										
24 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,3	1243,52	37,98	26487	809	13586	9008	38335
				567,7	19,67	12092	419	–	2840	
25 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	149,1	171,24	6,42	25532	957	23747	945	28595
				5,55	3,25	828	485	–	2118	
26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,3	936,53	37,93	19948	808	9748	7064	29173
				440,94	19,67	9392	419	–	2161	
27 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	21,3	5520,7	97	117591	2066	82082	24807	153790
				1570,09	47,46	33443	1011	–	11392	
28 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	17,9	667,71	2,18	11952	39	4830	5114	18431
				395,7	1,12	7083	20	–	1365	

Раздел 4 Внутренняя отделка

29 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка листами гипсокартонными (прим.) НР = 72 %	м2 потолков	42	1513,48	19,5	63566	819	21814	29774	100807
				974,6	10	40933	420	–	7467	

30 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	42	870	4	36540	168	8470	20131	61205
				664,33	1,38	27902	58	–	4534	
31 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	43,9	1398,13	29,29	61378	1286	11203	35944	105108
				1113,64	23,53	48889	1033	–	7786	
32 1211-0101-0703	Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	2,1	5569,52	26,67	11696	56	2196	6821	19998
				4497,14	14,29	9444	30	–	1481	
33 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,9	938,5	4,26	41200	187	8857	23221	69575
				732,48	2,19	32156	96	–	5154	
34 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	44,6	5213,03	28,59	232501	1275	102402	93179	351734
				2888,43	13,25	128824	591	–	26054	
35 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	955,24	6,33	40120	266	8235	22864	68023
				752,83	3,26	31619	137	–	5039	

36	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,1	784,76	5,71	1648	12	378	911	2764
					599,05	3,33	1258	7	–	205	

Раздел 5 Наружная отделка

37	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100мм НР = 72 %	м2	85,2	1301,53	4,26	110890	363	81359	21089	142537
					342,35	1,43	29168	122	–	10558	
38	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	85,2	3172,3	22,08	270280	1881	111108	113512	414495
					1846,14	4,28	157291	365	–	30703	
39	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	85,2	867,35	3,51	73898	299	29632	31744	114093
					516,04	1,43	43967	122	–	8451	
40	1115-0108-1808	Карниз здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	9,5	867,26	3,47	8239	33	3304	3540	12721
					516	1,47	4902	14	–	942	
41	2203-0101-9901	Металлосайдинг К=1,106;	м2	104,041	2060,71		214399		214399	–	231551
					–		–		–	17152	
42	1115-0404-0404	Стены (цоколь). Окраска за 2 раза кузбасским лаком. (прим.) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,385	311,99	–	2616	–	336	1642	4599
					271,91	–	2280	–	–	341	
43	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	4	1652,25	7	6609	28	4255	1679	8951
					581,5	1,5	2326	6	–	663	

44	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	17,6	2253,64	6,88	39664	121	29311	7387	50815
					581,36	1,59	10232	28	–	3764	
45	1202-0101-0708	Фундаменты бетонные. Ремонт отдельными местами НР = 72 %	м3	0,3	46283,33	143,33	13885	43	–	9982	25776
					46140	73,33	13842	22	–	1909	
46	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,306	17837		5458		5458	–	5895
					–		–		–	437	
Раздел 6 Входная группа											
47	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	2,32	6846,55	1457,33	15884	3381	3000	7829	25610
					4096,12	590,52	9503	1370	–	1897	
48	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,7458	18458		32224		32224	–	34802
					–		–		–	2578	
49	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,609	16935		10313		10313	–	11138
					–		–		–	825	
50	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,02532	769549,76	1737,76	19485	44	17142	1670	22847
					90797,79	789,89	2299	20	–	1692	
51	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2,21	8407,24	2257,92	18580	4990	4632	8069	28781
					4053,39	1017,65	8958	2249	–	2132	
52	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца НР = 72 %	м3	1,9	4690	1840,53	8911	3497	568	4511	14496
					2550,53	746,84	4846	1419	–	1074	
53	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,015	18458		18735		18735	–	20234
					–		–		–	1499	

54	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,9135	16935		15470		15470	–	16708
					–		–		–	1238	
55	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01462	297896		4355		4355	–	4703
					–		–		–	348	
56	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса НР = 72 %	м3	0,6	23426,67	1841,67	14056	1105	11421	1424	16718
					2550	746,67	1530	448	–	1238	
57	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,45675	18458		8431		8431	–	9105
					–		–		–	674	
58	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	16935		2540		2540	–	2743
					–		–		–	203	
59	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01922	297896		5726		5726	–	6184
					–		–		–	458	
60	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,36384	12593,45	1907,43	4582	694	601	2582	7737
					9034,19	821,79	3287	299	–	573	
61	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,36409	314166		114385		114385	–	123536
					–		–		–	9151	
62	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,01139	296522		3377		3377	–	3647
					–		–		–	270	

63 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,36166	87737,1	1542,89	31731	558	906	21966	57993
				83689,1	669,14	30267	242	–	4296	
64 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,16764	334141		56015		56015	–	60496
				–		–		–	4481	
65 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,2056	290759		59780		59780	–	64562
				–		–		–	4782	
66 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	8,75	5095,89	27,89	44589	244	36732	5551	54151
				870,06	11,09	7613	97	–	4011	
67 1208-0101-1807	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам НР = 72 %	м	3	1571,33	3,33	4714	10	4339	267	5379
				121,67	2	365	6	–	398	
68 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 (краевая рейка)	т	0,013	317458		4127		4127	–	4457
				–		–		–	330	
69 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	14,06	2834,14	3,2	39848	45	21120	13452	57564
				1328,81	–	18683	–	–	4264	
70 2109-0201-0501	Витраж В1	м2	2,53	14633		37021		37021	–	39983
				–		–		–	2962	

71	2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	28924		60740		60740	–	65599
					–		–		–	4859	
72	2109-0201-0301	Витражи В2	м2	4,8	14561		69893		69893	–	75484
					–		–		–	5591	
73	2109-0201-0101	Витражи В3	м2	4,63	13925		64473		64473	–	69631
					–		–		–	5158	
74	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,2	923,87	37,1	5728	230	2792	2036	8385
					436,45	19,68	2706	122	–	621	
75	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	6,2	1179,03	96,13	7310	596	18	4994	13288
					1080	38,71	6696	240	–	984	
76	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	2,7	2925,19	7,78	7898	21	3744	2982	11750
					1530,74	2,96	4133	8	–	870	
77	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,7	870	4,07	2349	11	544	1438	4090
					664,44	1,11	1794	3	–	303	
78	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,7	556,3	4,07	1502	11	412	780	2465
					399,63	1,85	1079	5	–	183	

79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	19,78	105,97	3,03	2096	60	908	818	3147
				57,03	0,4	1128	8	–	233	
80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	39,56	88,7	2,15	3509	85	2105	960	4827
				33,34	0,35	1319	14	–	358	
Раздел 7 Отмостка										
81 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,68	2119,84	–	7801	–	–	5617	14491
				2119,84	–	7801	–	–	1073	
82 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,75	10348	2258,29	18109	3952	6743	6620	26707
				4236,57	1017,14	7414	1780	–	1978	
83 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	2,1	4527,14	1184,29	9507	2487	3639	3157	13677
				1610	478,1	3381	1004	–	1013	
84 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	1,428	16935		24183		24183	–	26118
				–		–		–	1935	
85 2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,714	18886		13485		13485	–	14564
				–		–		–	1079	

Итого	**3 842 453**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	967 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 752 623
- перевозка грузов, тенге	5 873
- накладные расходы, тенге	730 806

в т.ч. зарплата, тенге		65 772
- сметная прибыль (8 %), тенге		284 623
Всего		**3 842 453**

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	8	66,13	0,63	529	5	–	379	981
					65,5	0,38	524	3	–	73	
2	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	60,5	–	242	–	–	174	449
					60,5	–	242	–	–	33	
3	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	60,57	–	424	–	–	305	787
					60,57	–	424	–	–	58	
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	85	100,19	0,22	8516	19	–	6126	15813
					99,96	0,13	8497	11	–	1171	

Раздел 2 Электрооборудование

5	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4923,67	20	14771	60	5831	6394	22858
					2960	–	8880	–	–	1693	
6	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
7	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	

8	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
Раздел 3 Электроосвещение											
9	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	8	2110,38	821,63	16883	6573	1082	9952	28982
					1153,5	574,25	9228	4594	–	2147	
10	2900-0000-0001(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник светодиодный ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595х595х20 призма IEK	шт	4	3392,86		13571		13571	–	14657
					–		–		–	1086	
11	2900-0000-0002(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Блок аварийного питания БАП40-3,0 для LED IEK	шт	2	13857,14		27714		27714	–	29931
					–		–		–	2217	
12	2900-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Светильник LED ДСП RADIANT 20W IP65	шт	2	5625		11250		11250	–	12150
					–		–		–	900	
13	1334-0106-0205	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	2	13142	–	26284	–	44	18893	48791
					13120	–	26240	–	–	3614	
14	5900-0000-0001(пл)ТОО "ОСТ-ФАРМ"	Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП	комплект	2	92300		184600		–	–	184600

				–		–		184600	–	
15 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	549,44	3,33	4945	30	209	3398	9010
				522,89	1,44	4706	13	–	667	
16 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	326		2934		2934	–	3169
				–		–		–	235	
17 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	462,5	3,5	1850	14	52	1288	3389
				446	1,25	1784	5	–	251	
18 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285		1140		1140	–	1231
				–		–		–	91	
19 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	13	26		338		338	–	365
				–		–		–	27	
20 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	6	41		246		246	–	266
				–		–		–	20	
Раздел 4 Провода и кабели										
21 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	60	254,12	3,3	15247	198	3012	8737	25903
				200,62	1,63	12037	98	–	1919	
22 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром 16 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	24	249,08	3,29	5978	79	1084	3495	10231
				200,63	1,63	4815	39	–	758	

23	1308-0201-0901									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	84	343,89	150,73	28887	12661	3794	12047	44209
				148	51,19	12432	4300	–	3275	
24	1308-0201-0702									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	36	765,69	433,36	27565	15601	4505	9411	39934
				207,19	155,89	7459	5612	–	2958	
25	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	272093		16652		16652	–	17984
					–		–		–	1332	
26	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	120080		1225		1225	–	1323
					–		–		–	98	
27	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	180029		9181		9181	–	9915
					–		–		–	734	

Итого	**532 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108 692
- оборудование, тенге	184 600
- накладные расходы, тенге	80 599
в т.ч. зарплата, тенге	7 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 743
Всего	**532 142**

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0601-0104									
	Санблок. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР = 72 %	м3 строительного объема	5,29	1159,36	60,87	6133	322	–	4275	11241

				1098,49	23,82	5811	126	–	833	

Раздел 2 Монтажные работы

2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,69	283,61	272,26	3599	3455	1	829	4782
				11,27	79,51	143	1009	–	354	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	211,18	199,26	4853	4579	–	1072	6399
				11,92	52,87	274	1215	–	474	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	2,68	1843,28	–	4940	–	–	3557	9177
				1843,28	–	4940	–	–	680	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,98	36,51	36,51	839	839	–	236	1161
				–	14,27	–	328	–	86	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	961,19	–	2576	–	–	1855	4785
				961,19	–	2576	–	–	354	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,66	173,54	79,81	4453	2048	–	2449	7454
				93,73	38,85	2405	997	–	552	
8 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	22,2075	193		4286		–	–	4629
				–		–		–	343	

9 1111-0101-0101										
	Грунт. Уплотнение гравием НР = 72 %	м2 площади уплотнения	4	249,75	33,25	999	133	540	272	1373
				81,5	13	326	52	–	102	
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,49	22273,47	946,94	10914	464	9764	629	12466
				1400	383,67	686	188	–	923	
11 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 %	м3	3,6	25015,56	224,72	90056	809	72030	12559	110824
				4782,5	62,78	17217	226	–	8209	
12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0856	276273		23649		23649	–	25541
				–		–		–	1892	
13 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 72 %	м2	39,74	2060,8	370,58	81896	14727	18471	37871	129348
				1225,42	98,14	48698	3900	–	9581	
14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,37	41961,6	2081,43	99449	4933	81852	10562	118812
				5343,46	845,99	12664	2005	–	8801	
15 1109-0602-0102	Конструкции опорные из труб. Монтаж (прим.) НР = 72 %	т конструкций	0,15141	152757,41	8064,2	23129	1221	495	15537	41759
				141423,95	1096,36	21413	166	–	3093	
16 2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	14,7	4065		59756		59756	–	64536
				–		–		–	4780	
17 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,0012	68333,33	833,33	82	1	49	24	114

				26666,67	833,33	32	1	–	8		
18	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,53	2535,33	16,14	26697	170	21699	3539	32655
					458,5	8,26	4828	87	–	2419	
19	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,01	47800	1500	478	15	203	192	724
					26000	600	260	6	–	54	
20	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	1,8	6718,89	27,78	12094	50	8156	2816	16103
					2160	12,78	3888	23	–	1193	
21	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство со стульчиком НР = 72 %	м2 покрытия	1,46	3610,27	24,66	5271	36	4246	725	6476
					677,4	12,33	989	18	–	480	
22	1110-0111-0201	Установка дверных блоков НР = 72 %	блок	1	8400	78	8400	78	7583	561	9678
					739	40	739	40	–	717	
23	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
24	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
	–	–			–		–		–	132	–
25	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	490		980		980	–	1058
					–		–		–	78	
26	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1960		1960		1960	–	2117

				–		–		–	157	
27 1110-0106-0701	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными НР = 72 %	м2	0,182	9274,73	115,38	1688	21	78	1152	3067
				8730,77	60,44	1589	11	–	227	
28 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,182	1912,09	10,99	348	2	219	92	475
				697,8	5,49	127	1	–	35	
29 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 72 %	м2 щитов	1,12	3256,25	66,07	3647	74	3095	369	4337
				426,79	30,36	478	34	–	321	
30 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893
				–		–		–	66	
31 1110-0103-0202	Вытяжной короб. Устройство (прим.) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,44	3497,52	18,92	15529	84	9543	4280	21394
				1329,28	9,46	5902	42	–	1585	
32 1219-0101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	20,06	420,04	0,6	8426	12	6652	1273	10475
				87,84	0,3	1762	6	–	776	
33 1212-0101-0103	Поверхности внутренние и наружные. Окраска известковая по дереву НР = 72 %	м2	13,38	130,19	3,21	1742	43	137	1141	3114

				116,74	1,72	1562	23	–	231	
34 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	0,72	20418,06	11,11	14701	8	13685	726	16661
				1400	1,39	1008	1	–	1234	

Итого **686 051**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 914
- перевозка грузов, тенге	4 286
- накладные расходы, тенге	108 593
в т.ч. зарплата, тенге	9 774
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 817

Всего **686 051**

Локальная смета № 7-1-1 Ограждение

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Разборка со столбами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 забора	45,8	1237,66	21,79	56685	998	–	40329	104775
				1215,87	7,1	55687	325	–	7761	

Раздел 2 Монтажные работы

2 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,88	2903,41	–	2555	–	–	1840	4747
				2903,41	–	2555	–	–	352	
3 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,246	1597,56	–	393	–	–	283	730
				1597,56	–	393	–	–	54	
4 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,19	7431,58	1805,26	1412	343	399	593	2165

				3526,32	810,53	670	154	–	160		
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,936	26428,42	1009,62	24737	945	18109	4367	31432
					6071,58	408,12	5683	382	–	2328	
6	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой 1,5 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 забора	37,395	2898,38	27,2	108385	1017	50534	41160	161509
					1519,83	8,88	56834	332	–	11964	
7	1110-0113-0203	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР = 72 %	м2 калиток	1,5	8652	148	12978	222	6956	4234	18589
					3866,67	53,33	5800	80	–	1377	
8	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР = 72 %	м2 ворот	6	5182,83	34,67	31097	208	12138	13566	48236
					3125,17	15	18751	90	–	3573	

Итого	**372 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 136
- накладные расходы, тенге	106 372
в т.ч. зарплата, тенге	9 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 569
Всего	**372 183**
Итого по акту	**5 432 829**
в т.ч. Оборудование	184 600
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	62 979
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	116 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 561**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 721 216**
Итого с учетом договорного коэффициента	**3 377 777,00**

НДС (12 %)	405 333,24
Итого	**3 783 110,24**

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница №2 Катон-Карагайского района" управления здравоохранения ВКО

Исполняющий обязанности главного врача

Нуралина Э.А.

МП

Авторский надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП

Субподрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Подрядчик:

ТОО "ВЕК - 909"

Директор

Какетаев Р.Е.

МП

Технический надзор:

ТОО «Vostok Engineering UKG»

Директор

Каримов Ж.К.

МП