Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10 — 060640003781
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 — 051040005224
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №08-4-3-469 от 08 июня 2018г (П4-5)

Номер документа	Дата составления
94	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральной тепловой сети МЗ до павильона 5,Участок от павильона 4 до павильона 5(г.Караганда ,ул Чапаева) с 20 июля 2019 года по 29 октября 2019г.			услуга	1	153 229 004,94	153 229 004,94	16 417 393,39
				Итого	1	x	153 229 004,94	16 417 393,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / [подпись] / Джакипбеков А.Р.
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): Генеральный директор / [подпись] / Абдикимов А.С.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 30.11.2019

М.П.

М.П.

Нач.ПТО: [подпись]

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-469 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 16 от 30 ноября 2019 года
выполненных объемов работ с 20 июля 2019г по 29 октября 2019г
Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма, тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**2 760 426 562,49**
	в т.ч. НДС	295 759 988,84
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**2 396 535 905,52**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева)**
	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	**2 675 898 379,17**
	Сумма выполненных работ за период с 20 июля 2019г по 29 октября 2019г	**153 229 004,94**
	Резерв 5%	**7 661 450,25**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**145 567 554,69**
	в т.ч. НДС	15 596 523,72

Поставщик:
Заместитель директора
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Сегаев А.К.

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Ибрагимов А. С.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 38

По смете включения

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные тепловые сети				
1	1	11-240101-0610 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300ГС диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0400000	12171648,87	486866
			Накладные расходы			*3128279,01*	*125131*
			Сметная прибыль			*991603,62*	*36964*
2	2	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм марка стали 17Г1С	м	14,9000000	99504,96	1482624
			Накладные расходы			*3628,73*	*54068*
			Сметная прибыль			*7370,74*	*109824*
3	3	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по битумной мастике в 1 слой	м2	170,0000000	3661,97	622534
			Накладные расходы			*680,26*	*115645*
			Сметная прибыль			*271,26*	*46114*
4	4	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	13,5800000	44712,70	607198
			Накладные расходы			*12482,49*	*169512*
			Сметная прибыль			*3312,95*	*44978*
5	5	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	13,5800000	21280,82	288994
			Накладные расходы			*776,66*	*10539*
			Сметная прибыль			*1576,36*	*21497*
6	6	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм /переходы сварные концентрические 400х600 ТС-585-29 - 2шт, 1000х800 ТС-585-23 - 1шт/. Установка	т фасонных частей	0,3219000	791198,50	254687
			Накладные расходы			*129253,76*	*41607*
			Сметная прибыль			*58607,50*	*18866*
7	7	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм, марка стали 17Г1С	м	20,0000000	99504,96	1990099
			Накладные расходы			*3628,73*	*72575*
			Сметная прибыль			*7370,74*	*147415*
8	8	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм, марка стали 17Г1С	м	20,3000000	80671,17	1637625
			Накладные расходы			*2941,90*	*59721*
			Сметная прибыль			*5975,64*	*121306*
9	9	23-020101-0350 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1,0000000	270362,31	270362
			Накладные расходы			*9859,51*	*9860*
			Сметная прибыль			*26926,84*	*26927*
10	10	23-020101-0371 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1,0000000	601671,60	601672
			Накладные расходы			*21941,63*	*21942*
			Сметная прибыль			*44568,27*	*44568*
11	11	23-020101-0371 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 122°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2,0000000	601671,60	1203343
			Накладные расходы			*21941,63*	*43885*
			Сметная прибыль			*44568,27*	*89137*
12	12	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные на синтетическом связующем, марки 125	м3	13,3300000	21280,82	283673
			Накладные расходы			*776,66*	*10345*
			Сметная прибыль			*1576,36*	*21013*
13	13	23-020101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	6,0000000	34878,80	209273
			Накладные расходы			*1271,95*	*7632*
			Сметная прибыль			*2583,61*	*15502*
14	14	23-020101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	11,0000000	68710,69	755818
			Накладные расходы			*2505,73*	*27563*
			Сметная прибыль			*5089,68*	*55986*
15	15	23-020101-0350 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	10,0000000	270362,31	2703623

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позициям по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9859,51*	*98595*
			Сметная прибыль			*20026,84*	*200268*
16	16	23-020101-0371 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	17,0000000	601671,60	10228417
			Накладные расходы			*21941,63*	*373009*
			Сметная прибыль			*44568,27*	*757661*
17	17	11-240101-0610 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0422000	1217648,87	513644
			Накладные расходы			*1128279,01*	*132813*
			Сметная прибыль			*991605,62*	*38848*
18	18	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм, марка стали 17Г1С	м	150,2300000	99504,96	14948631
			Накладные расходы			*3628,73*	*545143*
			Сметная прибыль			*7370,74*	*1107306*
19	19	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм, марка стали 17Г1С	м	77,2200000	80671,17	6229428
			Накладные расходы			*2941,90*	*227173*
			Сметная прибыль			*5975,04*	*461459*
20	20	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм марка стали 17Г1С	м	32,1000000	29120,30	934768
			Накладные расходы			*1061,96*	*34089*
			Сметная прибыль			*2157,07*	*69242*
21	21	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2000000	17472,93	55913
			Накладные расходы			*2049,77*	*6559*
			Сметная прибыль			*1294,29*	*4142*
22	22	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизолированные на синтетическом связующем, марки 125	м3	72,8500000	21280,82	1550308
			Накладные расходы			*776,06*	*56536*
			Сметная прибыль			*1576,36*	*114838*
23	23	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1417,3200000	523,92	742561
			Накладные расходы			*61,64*	*87367*
			Сметная прибыль			*38,81*	*55005*
24	24	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706/до толщ 10 см/	м2 основания	1417,3200000	239,41	339316
			Накладные расходы			*10,43*	*14789*
			Сметная прибыль			*17,73*	*25135*
25	25	21-040302-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л12-11/2М), Л14-8, Л11-8/	м3	420,5800000	77736,70	32725596
			Накладные расходы			*2834,89*	*1193430*
			Сметная прибыль			*5758,27*	*2424118*
26	26	11-240108-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с полимерной стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0207000	1375666,22	28435
			Накладные расходы			*432974,74*	*8963*
			Сметная прибыль			*101753,95*	*2106*
27	27	23-010402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20,7000000	14192,55	293786
			Накладные расходы			*517,57*	*10714*
			Сметная прибыль			*1051,30*	*21762*
28	28	23-020201-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,0000000	6106,85	36641
			Накладные расходы			*222,70*	*1336*
			Сметная прибыль			*452,36*	*2714*
29	29	23-020201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000000	49424,72	98849
			Накладные расходы			*1802,41*	*3605*
			Сметная прибыль			*3661,89*	*7322*
30	30	23-020201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-135°-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000000	49424,72	98849
			Накладные расходы			*1802,41*	*3605*
			Сметная прибыль			*3661,89*	*7322*
31	31	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,0000000	16358,66	32717
			Накладные расходы			*4731,06*	*9462*
			Сметная прибыль			*1211,75*	*2424*
32	32	23-040902-0709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки со стандартным удлинением штока 350 мм, управление редуктором MDS3000, А 762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	905466,88	1810934
			Накладные расходы			*33020,37*	*66041*
			Сметная прибыль			*67071,62*	*134143*
33	33	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы сегментные приварные стальные 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	2,0000000	25335,18	50670
			Накладные расходы			*923,92*	*1848*
			Сметная прибыль			*1876,68*	*3753*
			Раздел: Общестроительные работы				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опор из бетона кл.В20	м3	4,1000000	26348,10	108027
			Накладные расходы			*3156,10*	*12940*
			Сметная прибыль			*1951,71*	*8002*
35	35	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 до 2 кг/ см2	м3	4,1820000	164,18	687
			Накладные расходы			*5,99*	*25*
			Сметная прибыль			*12,16*	*51*
36	36	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 до 4 кг/ см2	м3	4,1820000	492,55	2060
			Накладные расходы			*17,96*	*75*
			Сметная прибыль			*36,49*	*153*
37	37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0122000	265779,88	3243
			Накладные расходы			*36346,67*	*443*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*240*
38	38	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1156000	206113,53	23827
			Накладные расходы			*16837,91*	*1946*
			Сметная прибыль			*15267,67*	*1765*
39	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2020000	92,08	479
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*35*
40	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2020000	233,53	1215
			Накладные расходы			*52,16*	*271*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
41	41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0390000	170696,55	6657
			Накладные расходы			*6224,93*	*243*
			Сметная прибыль			*12644,19*	*493*
42	42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504000	163836,76	8257
			Накладные расходы			*5974,76*	*301*
			Сметная прибыль			*12136,86*	*612*
43	43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	6,2400000	16937,55	105690
			Накладные расходы			*1234,33*	*7702*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*7829*
44	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	5,4000000	16937,55	91463
			Накладные расходы			*1234,33*	*6665*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*6775*
45	45	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	8,5720000	9427,08	80809
			Накладные расходы			*2567,65*	*22010*
			Сметная прибыль			*698,36*	*5986*
46	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,6170000	16937,55	27388
			Накладные расходы			*1234,33*	*1996*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*2029*
47	47	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	20,0000000	9427,08	188542
			Накладные расходы			*2567,65*	*51353*
			Сметная прибыль			*698,36*	*13966*
48	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,6170000	16937,55	27388
			Накладные расходы			*1234,33*	*1996*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*2029*
49	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,5120000	16937,55	25610
			Накладные расходы			*1234,33*	*1866*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*1897*
50	50	21-041201-9303 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,4800000	20929,66	135624
			Накладные расходы			*763,26*	*4946*
			Сметная прибыль			*1356,35*	*8046*
51	51	21-050201-0142 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,5552640	185031,45	102741
			Накладные расходы			*6747,89*	*3747*
			Сметная прибыль			*13706,85*	*7610*
52	52	21-050106-9904 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,1036200	216760,45	22461
			Накладные расходы			*7904,77*	*819*
			Сметная прибыль			*16056,33*	*1664*
53	53	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	32,3221960	216,03	6982

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*42,69*	*1389*
			Сметная прибыль			*16,00*	*517*
54	54	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 5 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	88,2101713	371,17	32741
			Накладные расходы			*75,36*	*6471*
			Сметная прибыль			*27,49*	*2425*
55	55	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	217,5441760	209,46	45568
			Накладные расходы			*7,64*	*1662*
			Сметная прибыль			*15,52*	*3375*
56	56	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,3221960	27,62	893
			Накладные расходы			*5,99*	*191*
			Сметная прибыль			*2,05*	*66*
57	57	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	88,2101713	25,27	2229
			Накладные расходы			*5,41*	*477*
			Сметная прибыль			*1,87*	*165*
58	58	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0723287	7536,61	68375
			Накладные расходы			*2704,96*	*25085*
			Сметная прибыль			*558,27*	*5065*
59	59	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,0723287	219,87	1995
			Накладные расходы			*63,46*	*594*
			Сметная прибыль			*16,29*	*148*
60	60	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	16,0580218	209,46	3364
			Накладные расходы			*7,64*	*123*
			Сметная прибыль			*15,52*	*249*
61	61	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,0723287	25,27	229
			Накладные расходы			*5,41*	*49*
			Сметная прибыль			*1,87*	*17*
62	62	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	73,7952960	337,44	24902
			Накладные расходы			*66,69*	*4922*
			Сметная прибыль			*25,00*	*1845*
63	63	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Вывозка грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	140,2110620	209,46	29369
			Накладные расходы			*7,64*	*1071*
			Сметная прибыль			*15,52*	*2176*
64	64	11-010106-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	59,0362368	40,97	2419
			Накладные расходы			*7,89*	*466*
			Сметная прибыль			*3,04*	*179*
65	65	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,0362368	271,98	16056
			Накладные расходы			*85,19*	*5029*
			Сметная прибыль			*20,15*	*1189*
66	66	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,7590592	1830,85	27022
			Накладные расходы			*671,68*	*9913*
			Сметная прибыль			*135,62*	*2002*
67	67	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	39,2100000	20394,24	799658
			Накладные расходы			*6158,87*	*241368*
			Сметная прибыль			*1510,68*	*59234*
68	68	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,0590000	17228,23	121614
			Накладные расходы			*626,28*	*4435*
			Сметная прибыль			*1276,17*	*9008*
69	69	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,0470000	20929,66	168421
			Накладные расходы			*763,26*	*6142*
			Сметная прибыль			*1558,35*	*12478*
70	70	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /заделки между блоками/	м3	5,3200000	14040,27	74694
			Накладные расходы			*512,82*	*2724*
			Сметная прибыль			*1048,82*	*5573*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см 2	м3	5,3200000	280,81	1494
			Накладные расходы			*18,24*	*54*
			Сметная прибыль			*20,89*	*111*
72	72	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	5,3200000	210,60	1120
			Накладные расходы			*7,68*	*41*
			Сметная прибыль			*15,69*	*83*
73	73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0508800	89837,94	4571
			Накладные расходы			*29834,01*	*1518*
			Сметная прибыль			*6654,66*	*339*
74	74	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0508800	26234,58	1335
			Накладные расходы			*8297,09*	*422*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*99*
75	75	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0451200	170696,55	7702
			Накладные расходы			*6224,93*	*281*
			Сметная прибыль			*12644,19*	*571*
76	76	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0005760	177864,17	102
			Накладные расходы			*6486,31*	*4*
			Сметная прибыль			*13175,12*	*8*
77	77	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /Бетонная подготовка/	м3	3,4240000	14040,27	48074
			Накладные расходы			*512,02*	*1753*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*3561*
78	78	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	10,1000000	16418,37	165826
			Накладные расходы			*598,74*	*6047*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*12283*
79	79	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	10,1000000	164,18	1658
			Накладные расходы			*5,99*	*60*
			Сметная прибыль			*12,16*	*123*
80	80	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	10,1000000	492,55	4975
			Накладные расходы			*17,96*	*181*
			Сметная прибыль			*36,49*	*369*
81	81	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,0405000	1495961,52	60586
			Накладные расходы			*544568,25*	*13955*
			Сметная прибыль			*1198811,96*	*4488*
82	82	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,0000000	6674,93	6675
			Накладные расходы			*1584,69*	*1584*
			Сметная прибыль			*494,44*	*494*
83	83	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5659200	165884,56	93877
			Накладные расходы			*6049,44*	*3424*
			Сметная прибыль			*12297,79*	*6954*
84	84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1381800	26234,58	3625
			Накладные расходы			*8297,09*	*1146*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*269*
85	85	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1381800	170696,88	23587
			Накладные расходы			*6224,94*	*860*
			Сметная прибыль			*12644,23*	*1747*
86	86	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 14922-2012	т	0,0024500	200862,83	492
			Накладные расходы			*7325,02*	*18*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*36*
87	87	21-040302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ВОЗ, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000000	27443,76	109775
			Накладные расходы			*1098,81*	*4083*
			Сметная прибыль			*2032,87*	*8131*
88	88	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, каналации и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 /П15-8, П15а-8 из бетона В25/	м3	1,4400000	86818,58	125019
			Накладные расходы			*3160,08*	*4559*
			Сметная прибыль			*6431,01*	*9261*
89	89	ССЦ РК 8.04-08-2016 поз.ч. 10.7а	Надбавка к сметной стоимости на изменение класса бетона с В22,5 на В25	м3	1,4400000	713,92	1028
			Накладные расходы			*26,04*	*37*
			Сметная прибыль			*52,88*	*76*
90	90	21-040304-0108 РСНБ РК 2015	Балки-лотки каналов БК, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000000	127740,61	255481

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4658,42*	*9317*
			Сметная прибыль			*9462,27*	*18925*
91	91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000000	3106,57	12426
			Накладные расходы			*113,29*	*453*
			Сметная прибыль			*230,12*	*920*
92	92	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000000	11266,57	45066
			Накладные расходы			*418,87*	*1643*
			Сметная прибыль			*854,56*	*3338*
93	93	11-080203-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические /Р-1/. Установка	т металлических изделий	0,0096400	491241,20	4736
			Накладные расходы			*38888,91*	*375*
			Сметная прибыль			*36388,24*	*351*
94	94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4338000	233,53	101
			Накладные расходы			*52,16*	*23*
			Сметная прибыль			*17,30*	*8*
95	95	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /скобы/	т стальных элементов	0,0444000	526736,63	23387
			Накладные расходы			*131498,94*	*5839*
			Сметная прибыль			*39017,53*	*1732*
96	96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,9980000	233,53	467
			Накладные расходы			*52,16*	*104*
			Сметная прибыль			*17,30*	*35*
97	97	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром 900-1600 мм	т фасонных частей	0,8582000	791198,50	679007
			Накладные расходы			*129253,76*	*110926*
			Сметная прибыль			*58607,30*	*50297*
98	98	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм	сальник	2,0000000	50445,96	100892
			Накладные расходы			*14493,68*	*28987*
			Сметная прибыль			*3736,74*	*7473*
99	99	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1200 мм	сальник	2,0000000	69591,75	139183
			Накладные расходы			*20756,95*	*41512*
			Сметная прибыль			*5154,94*	*10310*
100	100	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов Технониколь ЭПП	м2 кровли	31,9300000	1627,24	51958
			Накладные расходы			*130,83*	*4179*
			Сметная прибыль			*120,54*	*3849*
101	101	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,0000000	874,43	15740
			Накладные расходы			*217,11*	*3908*
			Сметная прибыль			*64,77*	*1166*
102	102	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 мм до 100 мм	м2 стяжки	18,0000000	1084,98	19530
			Накладные расходы			*189,71*	*3415*
			Сметная прибыль			*80,37*	*1447*
103	103	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	23,9414000	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
104	104	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 60 мм	м2 стяжки	23,9414000	3287,36	78704
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
105	105	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	23,9414000	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
106	106	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 100 мм	м2 стяжки	23,9414000	3287,36	78704
			Накладные расходы			*957,93*	*22934*
			Сметная прибыль			*243,51*	*5830*
107	107	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция включения. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,9414000	727,39	17415
			Накладные расходы			*113,38*	*2714*
			Сметная прибыль			*53,88*	*1290*
108	108	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция включения. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	23,9414000	580,63	13901
			Накладные расходы			*78,19*	*1870*
			Сметная прибыль			*43,01*	*1030*
109	109	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	23,9414000	707,89	16948
			Накладные расходы			*147,45*	*3530*
			Сметная прибыль			*52,44*	*1255*
110	110	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	12,7977072	520,43	6660

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*115,78*	*1456*
			Сметная прибыль			*38,55*	*493*
111	111	21-100501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	42,6590240	353,07	15062
			Накладные расходы			*12,88*	*549*
			Сметная прибыль			*26,15*	*1116*
112	112	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов Техноласт ЭПП	м2 поверхности	42,6590240	2206,04	94108
			Накладные расходы			*317,63*	*13550*
			Сметная прибыль			*163,41*	*6971*
113	113	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Гидроизоляция профилированной мембраной	м2	42,6590240	4217,38	179909
			Накладные расходы			*700,52*	*29883*
			Сметная прибыль			*312,40*	*13327*
114	114	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	5,8300000	9427,08	54960
			Накладные расходы			*2567,65*	*14969*
			Сметная прибыль			*698,38*	*4071*
115	115	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,5000000	3382,43	35516
			Накладные расходы			*609,01*	*6395*
			Сметная прибыль			*258,55*	*2631*
116	116	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2 покрытия	16,1700000	1050,92	16993
			Накладные расходы			*185,38*	*2998*
			Сметная прибыль			*77,85*	*1259*
117	117	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 15 см	м2 покрытия	16,1700000	227,27	3675
			Накладные расходы			*35,75*	*578*
			Сметная прибыль			*16,84*	*272*
118	118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	1,6170000	16937,55	27388
			Накладные расходы			*1234,33*	*1996*
			Сметная прибыль			*1254,63*	*2029*
119	119	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,0600000	1352,11	20363
			Накладные расходы			*228,70*	*3324*
			Сметная прибыль			*108,16*	*1508*
120	120	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные /брусчатка/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	164,0000000	625,50	102581
			Накладные расходы			*223,88*	*36717*
			Сметная прибыль			*46,33*	*7599*
121	121	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные бетонные серые ГОСТ 17608-91	м2	164,0000000	1792,30	293938
			Накладные расходы			*65,36*	*10719*
			Сметная прибыль			*132,76*	*21773*
122	122	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные /поребрик/. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	82,0000000	2088,49	171256
			Накладные расходы			*449,98*	*36891*
			Сметная прибыль			*154,78*	*12686*
123	123	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона ГОСТ 6665-91 /поребрик/	м3	3,5260000	33287,66	117372
			Накладные расходы			*1213,93*	*4280*
			Сметная прибыль			*2465,75*	*8694*
			ИТОГО:				89895392
			В том числе :				
			Накладные расходы				4551425
			Сметная прибыль				6658918
			Итого с временными		1,04 %	934912,00	90830304
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	3923869,00	94754173
			Скидка подрядчика		0,949999998		90 016 464,16
			НДС		12 %		10 801 975,70
			ВСЕГО				100 818 439,86

Сдал:

Заместитель директора ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мишин А.Е

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Байзуланов Н.С

Технический надзор ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САЛАСЫ"

_____ Мусралимов С.А.

Нач. ПТО:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 37

ЛРС 6-3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование#				
1	1	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Детектор повреждений переносной многоуровневый "ДПП-А"	шт	1,000	36274,09	36274
			Накладные расходы			*1322,84*	*1323*
			Сметная прибыль			*2686,97*	*2687*
2	2	прайс-лист "КТЗ"/г.Астана/#2017г.	Импульсный рефлектометр (локатор повреждений)	шт	1,000	740538,64	740539
			Накладные расходы			*27005,89*	*27006*
			Сметная прибыль			*54854,71*	*54855*
			Раздел: Материалы#				
3	3	прайс-лист "ArinvEsT"/г.Павлодар/#2017г.	Промежуточный терминал КТ-12	шт	3,000	11584,10	34752
			Накладные расходы			*422,45*	*1267*
			Сметная прибыль			*858,08*	*2574*
4	4	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Установка терминалов промежуточного, концевого	шт	3,000	6348,36	19045
			Накладные расходы			*1318,98*	*3957*
			Сметная прибыль			*470,25*	*1411*
			Раздел: Наземный ковер для контроля состояния изоляции для бесканальной прокладки				
1	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,030	16575,28	497
			Накладные расходы			*1140,69*	*34*
			Сметная прибыль			*1227,88*	*37*
2	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,060	2945,11	177
			Накладные расходы			*592,17*	*36*
			Сметная прибыль			*218,16*	*13*
			ИТОГО:				831284
			В том числе :				
			Накладные расходы				33623
			Сметная прибыль				61577
			Итого с временными		1,04 %	567,00	831851
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	2378,00	834229
			Скидка подрядчика		0,949999998		792 517,55
			НДС		12 %		95 102,11
			Итого с НДС				887 619,65

Сдал:

Заместитель директора ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Принял:
Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Акимов А.Е
Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мингер И.Р
Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баймуханов Н.С
Технический надзор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"
_____ Мусралимов С.А

Нач. ПТО: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 1

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригородная, 9/2

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 36

ЛРС 7-1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
1	11	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	94,00000	915,02	86012
			Накладные расходы			*83,35*	*7835*
			Сметная прибыль			*67,78*	*6371*
2	12	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщины 20 мм	м2 основания	94,00000	255,73	24039
			Накладные расходы			*18,10*	*1702*
			Сметная прибыль			*18,94*	*1781*
3	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,23500	86081,17	20229
			Накладные расходы			*3540,77*	*832*
			Сметная прибыль			*6376,38*	*1498*
4	16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	94,00000	1459,43	137186
			Накладные расходы			*86,51*	*8132*
			Сметная прибыль			*108,11*	*10162*
5	17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	94,00000	324,48	30501
			Накладные расходы			*12,05*	*1133*
			Сметная прибыль			*24,04*	*2259*
6	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	34,00000	2088,49	71009
			Накладные расходы			*449,90*	*15296*
			Сметная прибыль			*154,70*	*5268*
7	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,46200	33287,66	48667
			Накладные расходы			*1213,93*	*1775*
			Сметная прибыль			*2465,75*	*3605*
			ИТОГО:				417642
			В том числе :				
			Накладные расходы				36705
			Сметная прибыль				30936
			Итого с временными		1,04 %	4343,00	421985
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	18230,00	440215
			Скидка подрядчика		0,949999998		418 204,25
			НДС		12 %		50 184,51
			Итого НДС				468 388,76

Сдал:

Заместитель директора ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальника Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуканов Н.С.

Технический надзор ТОО "КҮРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Мусрадимов С.А

Нач. ПТО:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригородная, 9/2

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 35

ЛРС 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж#				
1	17	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	93,47000	5261,34	491777
			Накладные расходы			*1558,78*	*144951*
			Сметная прибыль			*389,73*	*36428*
2	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/каналы сборные/	т	30,01803	424,98	12757
			Накладные расходы			*15,50*	*465*
			Сметная прибыль			*31,48*	*945*
3	19	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/каналы сборные/	т	30,01803	424,98	12757
			Накладные расходы			*15,50*	*465*
			Сметная прибыль			*31,48*	*945*
4	20	11-240101-0510 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 1000 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,05522	4812570,66	265750
			Накладные расходы			*1163891,24*	*64226*
			Сметная прибыль			*356486,72*	*19685*
5	21	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 820 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06022	3399249,28	204703
			Накладные расходы			*815651,42*	*49119*
			Сметная прибыль			*251796,24*	*15163*
			Раздел: Демонтаж арматуры и трубопроводов в павильоне				
6	51	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонных конструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	133,63360	209,46	27991
			Накладные расходы			*7,64*	*1021*
			Сметная прибыль			*15,52*	*2073*
			ИТОГО:				1015736
			В том числе :				
			Накладные расходы				260247
			Сметная прибыль				75240
			Итого с временными		1,04 %	10564,00	1026300
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	44336,00	1070636
			Скидка подрядчика		0,949999998		1 017 104,20
			НДС		12 %		122 052,50
			Итого НДС				1 139 156,70

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акашин А.Е

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Баймуханов И.С.

Технический надзор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Мусрасимов С.А

Нач. ПТО: _____

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 34

ЛРС 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	3	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	13,590000	7310,77	99353
			Накладные расходы			*2682,10*	*36450*
			Сметная прибыль			*541,54*	*7360*
2	5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /ушарение под опоры/	м3 грунта	105,715000	6748,40	713409
			Накладные расходы			*2475,79*	*261728*
			Сметная прибыль			*499,88*	*52845*
			Раздел: Прокладка трубопроводов				
3	16	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000000	56,04	-866
			Накладные расходы			*-156,44*	*-313*
			Сметная прибыль			*-32,88*	*-64*
4	17	прайс-лист Эргономика/г.Караганда/#2017г.	Манометр ДМ-2,5МПа-1,0ТУ /МП2-Уф-0-2,5МПа КИС/	шт	2,000000	2001,65	-5140
			Накладные расходы			*-93,71*	*-187*
			Сметная прибыль			*-190,35*	*-381*
5	18	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000000	97,71	-1215
			Накладные расходы			*-218,80*	*-428*
			Сметная прибыль			*-45,82*	*-99*
6	19	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	2,000000	1128,17	-2897
			Накладные расходы			*-52,82*	*-106*
			Сметная прибыль			*-107,29*	*-215*
7	20	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,000000	953,28	-2448
			Накладные расходы			*-44,63*	*-89*
			Сметная прибыль			*-90,66*	*-181*
8	21	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометра Т139.00	шт	6,000000	2756,26	-40450
			Накладные расходы			*-1493,35*	*-8960*
			Сметная прибыль			*-499,39*	*-2996*
9	22	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Установка манометра Т139.00	т	0,008400	319542,45	-3446
			Накладные расходы			*-14960,54*	*-126*
			Сметная прибыль			*-30388,13*	*-255*
10	23	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	Установка термометра Т136.03.01	шт	6,000000	2756,26	-40450
			Накладные расходы			*-1493,35*	*-8960*
			Сметная прибыль			*-499,39*	*-2996*
11	24	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Установка термометра Т136.03.01	т	0,010800	319542,45	-4431
			Накладные расходы			*-14960,54*	*-162*
			Сметная прибыль			*-30388,13*	*-328*
12	25	13-121101-0515 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования. Монтаж арматуры на линиях межцеховых трубопроводов и проходных тоннелях, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,05	шт.	1,000000	40676,12	40676
			Накладные расходы			*9797,75*	*9798*
			Сметная прибыль			*3013,05*	*3013*
13	27	11-240106-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	1,000000	33404,54	33405

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9689,16*	*9689*
			Сметная прибыль			*2474,41*	*2474*
14	39	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	6,500000	77986,04	-646782
			Накладные расходы			*-3628,73*	*-23587*
			Сметная прибыль			*-7370,74*	*-47910*
15	41	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	6,500000	62836,09	-524363
			Накладные расходы			*-2941,99*	*-19122*
			Сметная прибыль			*-5975,64*	*-38842*
16	44	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000000	10000,17	150003
			Накладные расходы			*1367,28*	*20509*
			Сметная прибыль			*740,75*	*11111*
17	58	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,000000	112,10	448
			Накладные расходы			*40,55*	*162*
			Сметная прибыль			*8,30*	*33*
18	59	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,000000	112,97	1920
			Накладные расходы			*40,58*	*690*
			Сметная прибыль			*8,37*	*142*
19	60	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,000000	116,86	2921
			Накладные расходы			*40,72*	*1018*
			Сметная прибыль			*8,66*	*216*
20	61	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,000000	131,07	2228
			Накладные расходы			*41,24*	*701*
			Сметная прибыль			*9,71*	*165*
21	74	11-260101-1301 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопровода до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	12,000000	9678,52	116142
			Накладные расходы			*3349,70*	*40196*
			Сметная прибыль			*716,93*	*8603*
22	75	11-260101-1302 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	2,000000	18714,63	37429
			Накладные расходы			*6493,23*	*12986*
			Сметная прибыль			*1386,27*	*2773*
23	76	21-110202-0304 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	1,500000	29863,49	44795
			Накладные расходы			*1089,86*	*1634*
			Сметная прибыль			*2212,11*	*3318*
24	77	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,086730	284138,80	24643
			Накладные расходы			*10361,91*	*899*
			Сметная прибыль			*21047,32*	*1825*
25	78	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка изола по изольной мастике в 1 слой	м2	77,270000	1758,92	-282960
			Накладные расходы			*-680,26*	*-52564*
			Сметная прибыль			*-271,26*	*-20960*
26	79	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка изола по изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	119,181630	1777,39	211877
			Накладные расходы			*306,44*	*36521*
			Сметная прибыль			*131,69*	*15695*
27	80	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марок 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	9,525160	44712,70	426112
			Накладные расходы			*12482,49*	*118958*
			Сметная прибыль			*5312,05*	*51564*
28	82	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	128,380000	500,48	-160289
			Накладные расходы			*-281,55*	*-36146*
			Сметная прибыль			*-92,49*	*-11873*
29	83	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-1-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,195000	343250,55	66934
			Накладные расходы			*12517,59*	*2441*
			Сметная прибыль			*25425,97*	*4958*
30	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3806,160000	977,21	3719422
			Накладные расходы			*142,83*	*543621*
			Сметная прибыль			*72,39*	*275513*

Раздел: Павильон 5, 5а

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	105	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000000**	**215,66**	**-554**
			Накладные расходы			*-10,16*	*-20*
			Сметная прибыль			*-20,51*	*-41*
32	106	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000000	516,25	-663
			Накладные расходы			*-24,17*	*-24*
			Сметная прибыль			*-49,89*	*-49*
33	108	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000000**	**8188,52**	**16377**
			Накладные расходы			*298,62*	*597*
			Сметная прибыль			*606,56*	*1213*
34	109	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000000	25335,18	76006
			Накладные расходы			*923,92*	*2772*
			Сметная прибыль			*1876,68*	*5630*
35	145	23-010201-0320 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**106,920000**	**77506,04**	**-10639071**
			Накладные расходы			*-3628,73*	*-387983*
			Сметная прибыль			*-7370,74*	*-788079*
36	147	23-010201-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	77,220000	62836,89	-6229428
			Накладные расходы			*-2941,99*	*-227173*
			Сметная прибыль			*-5975,64*	*-461439*
37	149	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,100000	22682,35	-934765
			Накладные расходы			*-1061,96*	*-34089*
			Сметная прибыль			*-2157,07*	*-69242*
38	150	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,290000**	**16880,84**	**-59891**
			Накладные расходы			*-2738,94*	*-6272*
			Сметная прибыль			*-1937,28*	*-4436*
39	151	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,260000	17472,93	22016
			Накладные расходы			*2049,77*	*2583*
			Сметная прибыль			*1294,29*	*1631*
40	152	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,390000	10000,17	3900
			Накладные расходы			*1367,28*	*533*
			Сметная прибыль			*740,75*	*289*
41	153	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,000000**	**3811,74**	**80047**
			Накладные расходы			*593,81*	*12453*
			Сметная прибыль			*282,35*	*5929*
42	154	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,950000	3113,28	12297
			Накладные расходы			*567,53*	*2242*
			Сметная прибыль			*230,61*	*911*
43	155	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,400000	2111,97	30412
			Накладные расходы			*421,55*	*6070*
			Сметная прибыль			*156,44*	*2253*
44	156	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000000**	**2346,74**	**4693**
			Накладные расходы			*292,23*	*584*
			Сметная прибыль			*173,82*	*348*
45	157	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000000	2147,39	17179
			Накладные расходы			*284,96*	*2280*
			Сметная прибыль			*159,97*	*1279*
46	158	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровод и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,400000	112,10	2735
			Накладные расходы			*40,55*	*989*
			Сметная прибыль			*8,30*	*203*
47	159	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,650000	112,97	3688
			Накладные расходы			*40,58*	*1325*
			Сметная прибыль			*8,37*	*273*
48	160	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,000000	116,86	7596
			Накладные расходы			*40,72*	*2647*
			Сметная прибыль			*8,66*	*563*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	161	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,910000	131,07	3658
			Накладные расходы			*41,24*	*1151*
			Сметная прибыль			*9,71*	*271*
50	162	11-260101-1301 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	44,000000	9678,52	425855
			Накладные расходы			*3349,70*	*147387*
			Сметная прибыль			*716,93*	*31543*
51	163	11-260101-1302 РСНБ РК 2015	Арматура и соединение фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 1000 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	23,000000	18714,63	430437
			Накладные расходы			*6493,23*	*149344*
			Сметная прибыль			*1386,27*	*31884*
52	164	21-110202-0304 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011	м3	8,000000	29863,49	238908
			Накладные расходы			*1089,06*	*8712*
			Сметная прибыль			*2212,11*	*17697*
53	165	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,462560	284138,80	131431
			Накладные расходы			*10361,91*	*4793*
			Сметная прибыль			*21047,32*	*9736*
54	166	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике в 1 слой	м2	910,690000	3661,97	3334916
			Накладные расходы			*688,26*	*615519*
			Сметная прибыль			*271,26*	*247031*
55	167	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка изолом по изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	910,690000	1777,79	1619014
			Накладные расходы			*386,44*	*279070*
			Сметная прибыль			*151,69*	*119927*
56	168	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	72,863870	44712,70	3257320
			Накладные расходы			*12482,49*	*909349*
			Сметная прибыль			*3312,05*	*241283*
57	170	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	981,312480	1248,55	1225217
			Накладные расходы			*281,55*	*276298*
			Сметная прибыль			*92,49*	*90757*
58	171	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-88/	1000м2	0,986000	343250,55	337415
			Накладные расходы			*12517,59*	*12305*
			Сметная прибыль			*25425,97*	*24994*
59	172	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,046000	272289,05	284814
			Накладные расходы			*9929,78*	*10387*
			Сметная прибыль			*20169,56*	*21097*
60	173	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие /опорные подушки/ массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000000	2292,83	13757
			Накладные расходы			*691,11*	*4147*
			Сметная прибыль			*169,84*	*1019*
61	174	21-040305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000000	1009,69	6058
			Накладные расходы			*36,82*	*221*
			Сметная прибыль			*74,79*	*449*
62	175	11-220801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сборные диаметром 900-1600 мм /переходы сварные концентрические 1200х1000 ТС-585-29, 1000х800 ТС-585-28/. Установка	т фасонных частей	1,203100	791198,50	951891
			Накладные расходы			*129253,76*	*155505*
			Сметная прибыль			*58697,36*	*70610*
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1816.0м + УПК 160х120-2 шт + УПК 120х90-2шт#				
63	178	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов однониточных, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	118,800000	10622,79	1261988
			Накладные расходы			*2371,42*	*281725*
			Сметная прибыль			*786,87*	*93481*
64	180	21-040303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /Л17-11 Лу12-8-1, Лу12-8н-1/	м3	267,000000	76385,85	20395823
			Накладные расходы			*2785,62*	*743761*
			Сметная прибыль			*5658,21*	*1510742*
65	182	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11, Л14-8, Л11-8/	м3	200,480000	60550,38	-15584653
			Накладные расходы			*-2814,69*	*-568338*
			Сметная прибыль			*-5758,27*	*-1154419*
66	183	Общая часть табл.9а	Надбавки или опавки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме отмеченного выше 22,5 до 25	м3	487,500000	713,92	348035
			Накладные расходы			*26,04*	*12692*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,88*	*25780*
67	185	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т	т	3,247400	141771,30	460388
			Накладные расходы			*47510,95*	*154287*
			Сметная прибыль			*10501,58*	*34103*
68	186	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(двутавровые закладные)	т	3,247400	410239,79	1332213
			Накладные расходы			*14960,54*	*48583*
			Сметная прибыль			*30388,13*	*98682*
			Раздел: Сбросной колодец СК /19, 21, 23, 24а, 24а смотровая, 25/				
69	187	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000000	11266,57	11267
			Накладные расходы			*410,87*	*411*
			Сметная прибыль			*834,56*	*835*
70	188	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5,000000	17643,22	88216
			Накладные расходы			*643,41*	*3217*
			Сметная прибыль			*1306,91*	*6535*
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
71	198	11-240101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001500	10417861,91	15627
			Накладные расходы			*2678113,37*	*4005*
			Сметная прибыль			*771693,48*	*1158*
72	199	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001190	7719902,97	9187
			Накладные расходы			*1999482,03*	*2379*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*680*
73	200	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3,190000	161695,43	515808
			Накладные расходы			*5896,67*	*18810*
			Сметная прибыль			*11977,44*	*38208*
74	201	23-010402-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3,190000	238171,80	759768
			Накладные расходы			*8685,69*	*27707*
			Сметная прибыль			*17642,36*	*56279*
75	208	23-020201-0119 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный L1 1600мм, L2	шт.	1,000000	912242,86	912243
			Накладные расходы			*33267,48*	*33267*
			Сметная прибыль			*67573,55*	*67574*
76	209	23-020201-0117 РСНБ РК 2015	Отвод нестандартный L1 1600мм, L2	шт.	1,000000	635516,83	635517
			Накладные расходы			*23175,89*	*23176*
			Сметная прибыль			*47073,32*	*47075*
77	222	11-240108-0230 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	12,000000	39938,63	479264
			Накладные расходы			*12176,74*	*146121*
			Сметная прибыль			*2958,42*	*35501*
78	223	11-240108-0232 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	12,000000	55063,41	660761
			Накладные расходы			*16414,52*	*196974*
			Сметная прибыль			*4078,77*	*48945*
79	224	23-020201-6210 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная МЭЛС 1200-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1200-700ВК	комплект	12,000000	191259,32	2295112
			Накладные расходы			*6974,88*	*83698*
			Сметная прибыль			*14167,36*	*170008*
80	225	23-020201-6207 РСНБ РК 2015	Муфта электросварная МЭЛС 1000-700 ВК ППУ-ПЭ+ Пенопакет МЭЛС 1000-700ВК	комплект	12,000000	78726,89	944723
			Накладные расходы			*2871,08*	*34452*
			Сметная прибыль			*5831,62*	*69979*
81	226	11-460501-0803 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Монтаж	т металлоконструкций	0,268900	132164,81	35535
			Накладные расходы			*42711,60*	*11484*
			Сметная прибыль			*9789,99*	*2632*
82	227	24-040205-0208 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9,0	шт.	20,000000	48133,28	962666
			Накладные расходы			*1755,31*	*35106*
			Сметная прибыль			*3565,43*	*71309*
83	228	24-040205-0222 РСНБ РК 2015	Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 1020х11,0	шт.	20,000000	48800,88	976018
			Накладные расходы			*1779,66*	*35593*
			Сметная прибыль			*3614,88*	*72298*
84	229	21-130801-0206 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1000	комплект	4,000000	10342,59	-53113
			Накладные расходы			*-484,23*	*-1937*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-983,57*	*-3934*
85	230	21-130801-0207 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1200	комплект	4,000000	11933,93	-61285
			Накладные расходы			*-558,73*	*-2235*
			Сметная прибыль			*-1134,90*	*-4540*
86	231	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1000. Установка	сальник	4,000000	11516,06	-111218
			Накладные расходы			*-6884,61*	*-24338*
			Сметная прибыль			*-2859,59*	*-8238*
87	232	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-1200. Установка	сальник	4,000000	13819,27	-133461
			Накладные расходы			*-7301,54*	*-29206*
			Сметная прибыль			*-2471,51*	*-9886*
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				
88	234	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	37,812500	398,15	15055
			Накладные расходы			*95,57*	*3614*
			Сметная прибыль			*29,49*	*1115*
89	235	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	24,200000	3727,60	90208
			Накладные расходы			*1176,91*	*28481*
			Сметная прибыль			*276,12*	*6682*
90	236	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /разобранное асфальтобетонное покрытие/	м3 грунта	62,012500	281,23	17440
			Накладные расходы			*55,58*	*3447*
			Сметная прибыль			*20,83*	*1292*
91	237	41-010103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	120,924375	409,11	49472
			Накладные расходы			*14,92*	*1884*
			Сметная прибыль			*30,30*	*3665*
92	238	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62,012500	25,27	1567
			Накладные расходы			*5,41*	*335*
			Сметная прибыль			*1,87*	*116*
93	240	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 25 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	75,600000	1525,34	115316
			Накладные расходы			*138,95*	*10504*
			Сметная прибыль			*112,99*	*8542*
94	241	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,478125	69868,45	33406
			Накладные расходы			*2949,53*	*1410*
			Сметная прибыль			*5175,44*	*2475*
95	244	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	191,250000	1360,35	260167
			Накладные расходы			*82,90*	*15854*
			Сметная прибыль			*108,77*	*19272*
96	245	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до толщины 5 см к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	191,250000	299,33	57247
			Накладные расходы			*11,82*	*2108*
			Сметная прибыль			*22,17*	*4241*
			ИТОГО:				16446192
			В том числе :				
			Накладные расходы				4244049
			Сметная прибыль				1218236
			Итого с временными		1,04 %	171094,00	16617286
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	718089,00	17335375
			Скидка подрядчика		0,949999998		16 468 606,22
			НДС		12 %		1 976 232,75
			Итого с НДС				18 444 838,96

Сдал:

Представитель ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Аксенов А.Е.

Начальник СППР ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Мазгар И.Р.

Начальника Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Баймуханов Н.С.

Технический надзор ТОО "КҮРЫЛЫС-САПАСЫ"
_____ Мусралимов С.А.

Нач. ПТО: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригородная, 9/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фарабы, строение 8/2
(организация, адрес, телефон)

Стройка: г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8-4-3-469 от 08.06.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2019	20.07.2019	29.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 33

ЛРС 6-2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон №5 А				
1	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9395000	92,08	179
			Накладные расходы			*21,10*	*41*
			Сметная прибыль			*6,82*	*13*
2	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,9395000	233,53	453
			Накладные расходы			*52,16*	*101*
			Сметная прибыль			*17,36*	*34*
3	94	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с нанесой дверных полотен	м2	3,4986000	3014,67	10547
			Накладные расходы			*1050,59*	*3675*
			Сметная прибыль			*223,31*	*781*
4	95	21-090402-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,4986000	41900,41	146593
			Накладные расходы			*1528,82*	*5346*
			Сметная прибыль			*3103,73*	*10859*
5	96	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	Герметизация дверных коробок монтажной пеной	м	7,7000000	498,46	3838
			Накладные расходы			*160,99*	*1240*
			Сметная прибыль			*36,92*	*284*
6	97	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1104,89	1105
			Накладные расходы			*40,29*	*40*
			Сметная прибыль			*81,84*	*82*
7	100	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В22,5	м2 покрытия	10,9000000	1212,66	13218
			Накладные расходы			*241,79*	*2635*
			Сметная прибыль			*89,83*	*979*
8	101	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 для создания уклона от 25 мм до 120 мм	м2 покрытия	10,9000000	1905,20	20767
			Накладные расходы			*454,69*	*4956*
			Сметная прибыль			*141,13*	*1538*
9	102	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	269,9000000	28,54	45900
			Накладные расходы			*-67,63*	*-18254*
			Сметная прибыль			*-14,24*	*-3844*
10	117	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1042,7707125	233,53	243517
			Накладные расходы			*52,16*	*54393*
			Сметная прибыль			*17,36*	*18098*
11	118	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство из бетона кл.В25	м2	6,3500000	1076,27	6796
			Накладные расходы			*228,94*	*1454*
			Сметная прибыль			*79,28*	*503*
12	119	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство из бетона кл.В25, добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 100 мм	м2	6,3500000	13487,21	85644
			Накладные расходы			*5953,38*	*25104*
			Сметная прибыль			*998,65*	*6344*
13	121	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,7749320	429272,21	332657
			Накладные расходы			*15654,61*	*12131*
			Сметная прибыль			*31797,94*	*24641*
14	122	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	488,3000000	4675,12	2282862
			Накладные расходы			*1300,21*	*634895*
			Сметная прибыль			*346,33*	*169101*
15	123	21-060201-0301 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	488,3000000	7131,29	3482207

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*260,06*	*126988*
			Сметная прибыль			*528,24*	*257941*
16	124	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	25,5000000	2734,45	69728
			Накладные расходы			*752,52*	*19189*
			Сметная прибыль			*202,55*	*5165*
17	128	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	331,1175000	1370,23	453796
			Накладные расходы			*356,30*	*117978*
			Сметная прибыль			*101,50*	*33608*
18	129	21-060201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	331,1175000	8283,13	2742690
			Накладные расходы			*302,97*	*100320*
			Сметная прибыль			*613,57*	*203162*
19	134	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация стыков стеновых и кровельных панелей герметизирующей лентой	м шва	664,0000000	190,25	126328
			Накладные расходы			*44,53*	*29566*
			Сметная прибыль			*14,09*	*9358*
20	135	21-100502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	58,0000000	394,86	22902
			Накладные расходы			*14,40*	*835*
			Сметная прибыль			*29,25*	*1696*
21	136	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	22,0000000	1104,89	24307
			Накладные расходы			*40,29*	*886*
			Сметная прибыль			*81,84*	*1801*
22	137	11-090504-0201 РСНБ РК 2015	Площадки для обслуживания с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	5,5612357	94390,10	524926
			Накладные расходы			*27899,78*	*154657*
			Сметная прибыль			*6991,86*	*38883*
23	138	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +Стоимость площадок для обслуживания	т	5,5612357	337236,50	1875452
			Накладные расходы			*12298,27*	*68394*
			Сметная прибыль			*24900,48*	*138922*
24	139	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	250,2556083	233,53	58442
			Накладные расходы			*52,16*	*13054*
			Сметная прибыль			*17,30*	*4329*
25	140	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под приямок	м2	1,2100000	4348,33	5261
			Накладные расходы			*750,42*	*908*
			Сметная прибыль			*322,10*	*390*
26	141	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство приямка из бетона кл.В15	м3	0,4420000	30444,07	13456
			Накладные расходы			*4572,05*	*2021*
			Сметная прибыль			*2255,12*	*997*
27	142	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,4486300	310,74	139
			Накладные расходы			*11,33*	*5*
			Сметная прибыль			*23,02*	*10*
28	143	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,4486300	233,05	105
			Накладные расходы			*8,50*	*4*
			Сметная прибыль			*17,26*	*8*
29	144	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0070500	200862,83	1416
			Накладные расходы			*7325,02*	*52*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*105*
30	145	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0005900	485603,28	4657
			Накладные расходы			*108221,05*	*1038*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*345*
31	146	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4315500	92,08	40
			Накладные расходы			*21,19*	*9*
			Сметная прибыль			*6,82*	*3*
32	147	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4315500	233,53	101
			Накладные расходы			*52,16*	*23*
			Сметная прибыль			*17,30*	*7*
33	148	11-340107-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий приямка из рифленой стали	м2	0,4900000	18665,69	9146
			Накладные расходы			*3846,37*	*1885*
			Сметная прибыль			*1382,64*	*677*
34	149	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,5200000	977,21	2463
			Накладные расходы			*142,83*	*360*
			Сметная прибыль			*72,39*	*182*
35	150	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2	62,4000000	1050,92	65577
			Накладные расходы			*185,38*	*11568*
			Сметная прибыль			*77,85*	*4858*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	151	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	На каждый 1 см изменения толщины щебеночного основания исключить до толщины 10 см	м2	62,4000000	79,53	-8391
			Накладные расходы			*-17,51*	*-1093*
			Сметная прибыль			-9,96	-622
			Раздел: Павильон №5 /существующий/				
37	153	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия и балки монолитные железобетонные. Разборка	м3	6,2512500	29249,77	182848
			Накладные расходы			*7743,74*	*48408*
			Сметная прибыль			*2166,65*	*13544*
38	154	11-070516-0114 РСНБ РК 2015	Устройство чеканки и расшивки швов растворов в стенах	м шва	520,0000000	133,70	69525
			Накладные расходы			*49,45*	*25715*
			Сметная прибыль			*9,90*	*5150*
39	155	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,3000000	38954,60	167505
			Накладные расходы			*7707,39*	*33142*
			Сметная прибыль			*2885,33*	*12408*
40	156	11-090504-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3892657	87561,05	34085
			Накладные расходы			*24015,98*	*9349*
			Сметная прибыль			*6486,09*	*2525*
41	157	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3892657	337236,50	131275
			Накладные расходы			*12298,27*	*4787*
			Сметная прибыль			*24988,48*	*9724*
42	158	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,5169563	233,53	4091
			Накладные расходы			*52,16*	*914*
			Сметная прибыль			*17,30*	*303*
43	159	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	252,0000000	3809,96	960110
			Накладные расходы			*438,70*	*110552*
			Сметная прибыль			*282,22*	*71119*
44	160	11-090401-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстия в ребристой плите покрытия стальным листом	т конструкций	0,0301400	35598,11	1073
			Накладные расходы			*9453,72*	*285*
			Сметная прибыль			*2636,90*	*79*
45	161	21-060304-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость стального листа	т	0,0301400	37422,32	1128
			Накладные расходы			*1364,71*	*41*
			Сметная прибыль			*2772,02*	*84*
46	162	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0207200	509664,94	10560
			Накладные расходы			*47262,30*	*979*
			Сметная прибыль			*37752,96*	*782*
47	163	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2887000	233,53	534
			Накладные расходы			*52,16*	*119*
			Сметная прибыль			*17,30*	*40*
48	164	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	65,0000000	3382,63	219858
			Накладные расходы			*699,01*	*39585*
			Сметная прибыль			*250,55*	*16286*
49	167	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	155,2500000	718,86	111603
			Накладные расходы			*147,85*	*22954*
			Сметная прибыль			*53,25*	*8267*
50	168	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40 мм	м2 стяжки	155,2500000	37,61	5839
			Накладные расходы			*3,35*	*520*
			Сметная прибыль			*2,79*	*433*
51	169	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои полетиленовые и набетонки. Армирование	т	0,2002725	19212,19	3848
			Накладные расходы			*6072,02*	*1216*
			Сметная прибыль			*1423,12*	*285*
52	170	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2002725	200862,83	40227
			Накладные расходы			*7325,02*	*1467*
			Сметная прибыль			*14878,73*	*2980*
53	171	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под полимерцементный кровельный ковер. Окрасочная битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	155,2500000	122,07	18952
			Накладные расходы			*27,47*	*4265*
			Сметная прибыль			*9,04*	*1404*
54	172	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	155,2500000	1213,12	188337
			Накладные расходы			*115,73*	*17967*
			Сметная прибыль			*89,86*	*13951*
55	173	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,9552000	3014,67	5894
			Накладные расходы			*1050,56*	*2054*
			Сметная прибыль			*223,31*	*437*
56	174	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,9552000	36350,19	71072
			Накладные расходы			*1325,61*	*2592*
			Сметная прибыль			*2692,61*	*5265*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	175	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	Герметизация дверных коробок монтажной пеной	м	6,0400000	498,46	3011
			Накладные расходы			*160,99*	*972*
			Сметная прибыль			*36,92*	*223*
58	176	21-100502-1501 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1104,89	1105
			Накладные расходы			*40,29*	*40*
			Сметная прибыль			*81,84*	*82*
59	177	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж металлопластиковых витражей	м2	36,0000000	9783,74	352215
			Накладные расходы			*3582,05*	*128954*
			Сметная прибыль			*724,72*	*26090*
60	178	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехлепестные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /одинарное остекление/	м2	36,0000000	23996,25	863865
			Накладные расходы			*875,89*	*31503*
			Сметная прибыль			*1777,50*	*63990*
61	179	121-130510-0501	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	36,0000000	3135,25	-144905
			Накладные расходы			*-146,79*	*-5284*
			Сметная прибыль			*-298,16*	*-10734*
62	180	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Герметизация витражей монтажной пеной	м	54,8800000	498,46	27355
			Накладные расходы			*160,99*	*8835*
			Сметная прибыль			*36,92*	*2026*
63	181	21-100502-1501 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,0000000	1104,89	5524
			Накладные расходы			*40,29*	*201*
			Сметная прибыль			*81,84*	*409*
64	182	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебня	м2 площади уплотнения	363,5300000	295,47	107413
			Накладные расходы			*52,13*	*18950*
			Сметная прибыль			*21,89*	*7957*
65	183	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,0824000	22026,21	640575
			Накладные расходы			*2688,72*	*78194*
			Сметная прибыль			*1631,57*	*47456*
66	184	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В22,5	м2 покрытия	363,5300000	1212,66	440837
			Накладные расходы			*241,79*	*87897*
			Сметная прибыль			*89,83*	*32655*
67	185	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 для создания уклона от 25 мм до 120 мм	м2 покрытия	363,5300000	1905,20	692598
			Накладные расходы			*454,69*	*165292*
			Сметная прибыль			*141,13*	*51304*
68	187	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,4000000	874,43	79923
			Накладные расходы			*217,11*	*19844*
			Сметная прибыль			*64,77*	*5920*
69	188	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	м2 стяжки	91,4000000	437,71	40006
			Накладные расходы			*55,76*	*5096*
			Сметная прибыль			*32,42*	*2963*
70	189	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В22,5	м2 покрытия	91,4000000	1212,66	110837
			Накладные расходы			*241,79*	*22099*
			Сметная прибыль			*89,83*	*8210*
71	190	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 25 мм	м2 покрытия	91,4000000	71,69	-9875
			Накладные расходы			*-18,17*	*-939*
			Сметная прибыль			*-8,00*	*-731*
72	192	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1428,6200000	71,79	102555
			Накладные расходы			*23,17*	*33104*
			Сметная прибыль			*5,32*	*7597*
73	193	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	923,0200000	8060,08	7439615
			Накладные расходы			*1774,74*	*1638125*
			Сметная прибыль			*597,04*	*551085*
74	194	Прайс-лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Стоимость металлосайдинга	м2	969,1710000	1545,88	1498227
			Накладные расходы			*56,38*	*54617*
			Сметная прибыль			*114,51*	*110980*
75	237	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	9,9636000	209,46	2087
			Накладные расходы			*7,64*	*76*
			Сметная прибыль			*15,52*	*155*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	258	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2	54,0000000	1050,92	56750
			Накладные расходы			*185,38*	*10011*
			Сметная прибыль			*77,85*	*4204*
77	259	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	На каждый 1 см изменения толщины щебеночного основания исключать до толщины 10 см	м2	54,0000000	79,53	-7261
			Накладные расходы			*-17,51*	*-946*
			Сметная прибыль			*-9,96*	*-538*
			Раздел: Камера ТК19				
78	336	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	15,4280000	9427,08	145441
			Накладные расходы			*2567,65*	*39614*
			Сметная прибыль			*698,30*	*10775*
			Раздел: Камера ТК23				
79	439	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников диаметром до 250 мм	т фасонных частей	0,0405000	1495961,52	60586
			Накладные расходы			*344360,25*	*13955*
			Сметная прибыль			*110811,96*	*4488*
80	440	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,0000000	6674,93	6675
			Накладные расходы			*1584,80*	*1584*
			Сметная прибыль			*494,44*	*494*
81	441	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0074000	265779,88	1967
			Накладные расходы			*36346,67*	*269*
			Сметная прибыль			*19687,40*	*146*
82	442	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3330000	92,08	31
			Накладные расходы			*21,10*	*7*
			Сметная прибыль			*6,82*	*2*
83	443	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3330000	233,53	78
			Накладные расходы			*52,16*	*17*
			Сметная прибыль			*17,30*	*6*
84	452	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000000	3106,57	12426
			Накладные расходы			*113,29*	*453*
			Сметная прибыль			*230,12*	*920*
85	453	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000000	11266,57	45066
			Накладные расходы			*410,87*	*1643*
			Сметная прибыль			*834,56*	*3338*
86	454	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приемные металлические /Р-1/. Установка	т металлических изделий	0,0096400	491241,20	4736
			Накладные расходы			*38888,91*	*375*
			Сметная прибыль			*36588,24*	*351*
87	455	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4338000	233,53	101
			Накладные расходы			*52,16*	*23*
			Сметная прибыль			*17,30*	*8*
88	456	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /скобы/	т стальных элементов	0,0355200	526736,63	18710
			Накладные расходы			*131498,94*	*4671*
			Сметная прибыль			*39017,53*	*1386*
89	457	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,5984000	233,53	373
			Накладные расходы			*52,16*	*83*
			Сметная прибыль			*17,30*	*28*
90	477	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7,2600000	9427,08	68441
			Накладные расходы			*2567,65*	*18643*
			Сметная прибыль			*698,30*	*5070*
91	478	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,4000000	3382,43	31795
			Накладные расходы			*689,01*	*5725*
			Сметная прибыль			*259,55*	*2555*
92	479	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	м2 покрытия	15,1200000	1050,92	15890
			Накладные расходы			*185,38*	*2803*
			Сметная прибыль			*77,85*	*1177*
93	480	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 15 см	м2 покрытия	15,1200000	227,27	3436
			Накладные расходы			*35,75*	*541*
			Сметная прибыль			*16,84*	*255*
			Раздел: Камера ТК-24а				
94	487	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Разработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,0478027	7536,61	339508
			Накладные расходы			*2761,96*	*124353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*558,27*	*25149*
95	488	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,0478027	219,87	9905
			Накладные расходы			*43,46*	*1958*
			Сметная прибыль			*16,29*	*734*
96	489	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тонн на 1 тонну	87,8432152	209,46	18400
			Накладные расходы			*7,64*	*671*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1363*
97	490	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Группы 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,0478027	25,27	1138
			Накладные расходы			*5,41*	*244*
			Сметная прибыль			*1,87*	*84*
			Раздел: Неподвижная опора П27				
98	631	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1162512	485603,28	56452
			Накладные расходы			*108221,05*	*12581*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*4182*
99	632	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2313040	92,08	482
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*36*
100	633	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2313040	233,53	1222
			Накладные расходы			*52,16*	*273*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
			Раздел: Неподвижная опора П29				
101	669	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1162512	485603,28	56452
			Накладные расходы			*108221,05*	*12581*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*4182*
102	670	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2313040	92,08	482
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*36*
103	671	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2313040	233,53	1222
			Накладные расходы			*52,16*	*273*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
			Раздел: Неподвижная опора П30				
104	707	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1162512	485603,28	56452
			Накладные расходы			*108221,05*	*12581*
			Сметная прибыль			*35970,61*	*4182*
105	708	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2313040	92,08	482
			Накладные расходы			*21,10*	*110*
			Сметная прибыль			*6,82*	*36*
106	709	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2313040	233,53	1222
			Накладные расходы			*52,16*	*273*
			Сметная прибыль			*17,30*	*90*
			Раздел: Направляющие опоры для предизолированных труб в пластмассовой оболочке				
107	736	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0035325	233,53	1
			Накладные расходы			*52,16*	*0*
			Сметная прибыль			*17,30*	*0*
			ИТОГО:				28060922
			В том числе :				
			Накладные расходы				4256409
			Сметная прибыль				2078587
			Итого с применением		1,04 %	291834,00	28352756
			Итого с новыми удорожаниями		4,32 %	1224839,00	29577595
			Скидка подрядчика		0,949999998		28 098 715,19
			НДС		12 %		3 371 845,82
			Всего с НДС				31 470 561,01

Сдал:

Заведующий лабораторией АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит-Караганда"
Мингер И.Р

Начальник Майкудукского эксплуатационного района ТОО "Теплотранзит Караганда"
Баймуханов Н.С

Технический надзор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"
Мусралимов С.А

Нач.ПТО: