Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул,Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10** — **060640003781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №08-4-3-469 от 08 июня 2018г.(П4-5)

Номер документа	Дата составления
33	14.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 4 до павильона 5(г.Караганда ,ул.Чапаева) с 02 августа 2019г по 14 августа 2019г.			Работа	1	92 585 577,08	92 585 577,08	9 919 883,26
				Итого	1	x	92 585 577,08	9 919 883,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Ибрашимов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-469 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 12 от 14 августа 2019 года
выполненных объемов работ с 02 августа 2019г по 14 августа 2019г

Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма, тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**2 760 426 562,49**
	в т.ч. НДС	295 759 988,84
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**1 449 872 099,46**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева)**
	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	**1 618 766 734,41**
	Сумма выполненных работ за период с 02 августа 2019г по 14 августа 2019г	**92 585 577,08**
	Резерв 5%	**4 629 278,85**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**87 956 298,23**
	в т.ч. НДС	9 423 889,10

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Ибрагимов А. С.

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2019	02.08.2019	14.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 23

ЛРС 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
1	199	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,41800	7719902,97	3226919
			Накладные расходы			*1999402,03*	*835750*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*239031*
2	200	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	418,00000	161695,43	67588691
			Накладные расходы			*5896,67*	*2464810*
			Сметная прибыль			*11977,44*	*5006570*
			ИТОГО:				70815611
			В том числе :				3300560
			Накладные расходы				5245601
			Сметная прибыль				71552093
			Итого с временными		1,04 %	736482,00	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**3091050,00**	**74643143**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**70 910 985,70**
			НДС		**12 %**		**8 509 318,28**
			Итого с НДС				**79 420 303,98**

Сдал:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акинин А.Р.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.

Расценки верны

Сметчик Турганбаева Г.С

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2019	02.08.2019	14.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 24

ЛРС 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Неподвижная опора Н26				
1	560	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	55,5408000	216,03	11998
			Накладные расходы			*42,69*	*2371*
			Сметная прибыль			*16,00*	*889*
2	561	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	424,8381760	337,44	143358
			Накладные расходы			*66,69*	*28334*
			Сметная прибыль			*25,00*	*10619*
3	562	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	884,9496544	209,46	185366

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,64*	*6760*
			Сметная прибыль			*15,52*	*13731*
4	563	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,5408000	20,69	1149
			Накладные расходы			*4,43*	*246*
			Сметная прибыль			*1,53*	*85*
5	564	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	424,8381760	25,27	10736
			Накладные расходы			*5,41*	*2297*
			Сметная прибыль			*1,87*	*795*
6	565	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,1575573	6280,51	227088
			Накладные расходы			*2304,13*	*83312*
			Сметная прибыль			*465,22*	*16821*
7	566	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	36,1575573	219,87	7950
			Накладные расходы			*43,46*	*1571*
			Сметная прибыль			*16,29*	*589*
8	567	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	68,6993589	209,46	14390
			Накладные расходы			*7,64*	*525*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1066*
9	568	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,1575573	25,27	914
			Накладные расходы			*5,41*	*196*
			Сметная прибыль			*1,87*	*68*
10	569	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	393,3545333	337,44	132734
			Накладные расходы			*66,69*	*26234*
			Сметная прибыль			*25,00*	*9832*
11	570	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка недостающего грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	747,3736133	209,46	156548
			Накладные расходы			*7,64*	*5709*
			Сметная прибыль			*15,52*	*11596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	571	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	314,6836267	40,97	12894
			Накладные расходы			*7,89*	*2482*
			Сметная прибыль			*3,04*	*955*
13	572	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	314,6836267	271,98	85586
			Накладные расходы			*85,10*	*26781*
			Сметная прибыль			*20,15*	*6340*
14	573	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	78,6709067	1830,85	144034
			Накладные расходы			*671,68*	*52842*
			Сметная прибыль			*135,62*	*10669*
15	574	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору	м2	17,3600000	4348,33	75487
			Накладные расходы			*750,42*	*13027*
			Сметная прибыль			*322,10*	*5592*
16	575	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под опору щебеночное. Устройство	м3 основания	26,0820000	6867,45	179117
			Накладные расходы			*895,36*	*23353*
			Сметная прибыль			*508,70*	*13268*
17	576	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	65,7000000	16059,69	1055122
			Накладные расходы			*5284,95*	*347221*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*78157*
18	577	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	5,7000000	14040,27	80030
			Накладные расходы			*512,02*	*2918*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*5928*
19	578	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	60,0000000	16418,37	985102
			Накладные расходы			*598,74*	*35924*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*72971*
20	579	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	65,7000000	303,56	19944
			Накладные расходы			*11,07*	*727*
			Сметная прибыль			*22,49*	*1477*
21	580	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	60,0000000	164,18	9851

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,99*	*359*
			Сметная прибыль			*12,16*	*730*
22	581	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	60,0000000	492,55	29553
			Накладные расходы			*17,96*	*1078*
			Сметная прибыль			*36,49*	*2189*
23	583	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2543300	166831,67	209262
			Накладные расходы			*6083,98*	*7631*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*15501*
24	584	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5893800	163836,76	96562
			Накладные расходы			*5974,76*	*3521*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*7153*
25	586	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0617600	26234,58	27855
			Накладные расходы			*8297,00*	*8809*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*2063*
26	587	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8036000	19879,66	15975
			Накладные расходы			*6240,61*	*5015*
			Сметная прибыль			*1472,57*	*1183*
27	588	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,8523600	165884,56	141393
			Накладные расходы			*6049,44*	*5156*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*10474*
28	590	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8036000	165548,14	133034
			Накладные расходы			*6037,17*	*4851*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*9854*
29	591	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Поддерживающие каркасы. Изготовление в построечных условиях из уголков и толстолистовой стали	т конструкций	0,7469700	211496,90	157982
			Накладные расходы			*68669,34*	*51294*
			Сметная прибыль			*15666,44*	*11702*
30	592	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0529200	198818,64	10521
			Накладные расходы			*7250,48*	*384*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14727,31*	*779*
31	593	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6940500	188051,95	130517
			Накладные расходы			*6857,84*	*4760*
			Сметная прибыль			*13929,77*	*9668*
			Раздел: Неподвижная опора Н29				
32	634	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	116,0359687	427,20	49571
			Накладные расходы			*84,43*	*9797*
			Сметная прибыль			*31,64*	*3672*
33	635	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	625,5948774	371,17	232202
			Накладные расходы			*73,36*	*45895*
			Сметная прибыль			*27,49*	*17200*
34	636	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	1440,3783514	209,46	301708
			Накладные расходы			*7,64*	*11003*
			Сметная прибыль			*15,52*	*22349*
35	637	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	625,5948774	25,27	15809
			Накладные расходы			*5,41*	*3383*
			Сметная прибыль			*1,87*	*1171*
36	638	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,0359687	27,62	3204
			Накладные расходы			*5,90*	*685*
			Сметная прибыль			*2,05*	*237*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	639	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,8216766	7536,61	420706
			Накладные расходы			*2764,96*	*154344*
			Сметная прибыль			*558,27*	*31163*
38	640	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55,8216766	219,87	12274
			Накладные расходы			*43,46*	*2426*
			Сметная прибыль			*16,29*	*909*
39	641	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта на расстояние 7 км.	тенге за 1 тонну	108,8522693	209,46	22801
			Накладные расходы			*7,64*	*831*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1689*
40	642	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,8216766	25,27	1411
			Накладные расходы			*5,41*	*302*
			Сметная прибыль			*1,87*	*104*
41	643	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах.	м3 грунта	671,7745227	337,44	226684
			Накладные расходы			*66,69*	*44803*
			Сметная прибыль			*25,00*	*16791*
42	644	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для обратной засыпки	тенге за 1 тонну	1276,3715931	209,46	267355
			Накладные расходы			*7,64*	*9750*
			Сметная прибыль			*15,52*	*19804*
43	645	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	537,4196181	40,97	22020
			Накладные расходы			*7,89*	*4238*
			Сметная прибыль			*3,04*	*1631*
44	646	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	537,4196181	271,98	146165
			Накладные расходы			*85,10*	*45736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,15*	*16827*
45	647	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гру2тов 3	м3 грунта	134,3549045	1830,85	245983
			Накладные расходы			*671,68*	*90244*
			Сметная прибыль			*135,62*	*18221*
46	648	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	681,4165540	2199,50	1498777
			Накладные расходы			*567,24*	*386525*
			Сметная прибыль			*162,93*	*111021*
47	649	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под опору	м2	17,3600000	4348,33	75487
			Накладные расходы			*750,42*	*13027*
			Сметная прибыль			*322,10*	*5592*
48	650	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под опору щебеночное. Устройство	м3 основания	26,0820000	6867,45	179117
			Накладные расходы			*895,36*	*23353*
			Сметная прибыль			*508,70*	*13268*
49	651	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	65,7000000	16059,69	1055122
			Накладные расходы			*5284,95*	*347221*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*78157*
50	652	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /бетонная подготовка/	м3	5,7000000	14040,27	80030
			Накладные расходы			*512,02*	*2918*
			Сметная прибыль			*1040,02*	*5928*
51	653	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/	м3	60,0000000	16418,37	985102
			Накладные расходы			*598,74*	*35924*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*72971*
52	654	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	65,7000000	303,56	19944
			Накладные расходы			*11,07*	*727*
			Сметная прибыль			*22,49*	*1477*
53	655	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	60,0000000	164,18	9851
			Накладные расходы			*5,99*	*359*
			Сметная прибыль			*12,16*	*730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	656	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2	м3	60,0000000	492,55	29553
			Накладные расходы			*17,96*	*1078*
			Сметная прибыль			*36,49*	*2189*
55	658	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2543300	166831,67	209262
			Накладные расходы			*6083,98*	*7631*
			Сметная прибыль			*12357,90*	*15501*
56	659	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,5893800	163836,76	96562
			Накладные расходы			*5974,76*	*3521*
			Сметная прибыль			*12136,06*	*7153*
57	661	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0617600	26234,58	27855
			Накладные расходы			*8297,00*	*8809*
			Сметная прибыль			*1943,30*	*2063*
58	662	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8036000	19879,66	15975
			Накладные расходы			*6240,61*	*5015*
			Сметная прибыль			*1472,57*	*1183*
59	663	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,8523600	165884,56	141393
			Накладные расходы			*6049,44*	*5156*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*10474*
60	665	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8036000	165548,14	133034
			Накладные расходы			*6037,17*	*4851*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*9854*
61	666	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Поддерживающие каркасы. Изготовление в построечных условиях из уголков и толстолистовой стали	т конструкций	0,7469700	211496,90	157982
			Накладные расходы			*68669,34*	*51294*
			Сметная прибыль			*15666,44*	*11702*
62	667	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0529200	198818,64	10521
			Накладные расходы			*7250,48*	*384*
			Сметная прибыль			*14727,31*	*779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	668	21-050201-0113 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,6940500	188051,95	130517
			Накладные расходы			*6857,84*	*4760*
			Сметная прибыль			*13929,77*	*9668*
			Раздел: Неподвижная опора Н30				
64	689	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	м3 конструкции	10,2700000	16059,69	164933
			Накладные расходы			*5284,95*	*54276*
			Сметная прибыль			*1189,61*	*12217*
65	691	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /опора/**	м3	10,2700000	16418,37	168617
			Накладные расходы			*598,74*	*6149*
			Сметная прибыль			*1216,18*	*12490*
66	692	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	10,2700000	303,56	3118
			Накладные расходы			*11,07*	*114*
			Сметная прибыль			*22,49*	*231*
67	693	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	м3	10,2700000	164,18	1686
			Накладные расходы			*5,99*	*61*
			Сметная прибыль			*12,16*	*125*
68	694	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2**	м3	10,2700000	492,55	5058
			Накладные расходы			*17,96*	*184*
			Сметная прибыль			*36,49*	*375*
69	695	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1841000	165884,56	30539
			Накладные расходы			*6049,44*	*1114*
			Сметная прибыль			*12287,74*	*2262*
70	698	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0844600	165548,14	13982
			Накладные расходы			*6037,17*	*510*
			Сметная прибыль			*12262,83*	*1036*
71	702	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2094000	166831,67	34935
			Накладные расходы			*6083,98*	*1274*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***12357,90***	***2588***
			ИТОГО:				**11738898**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2145363**
			Сметная прибыль				**869548**
			Итого с временными		**1,04 %**	**122085,00**	**11860983**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**512394,00**	**12373377**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**11 754 708,13**
			НДС		**12 %**		**1 410 564,98**
			Итого с НДС				**13 165 273,10**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.

Расценки верны

Турчибаева Г.С.