Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул,Пригородная ,9/2, тел.: +8 (7212) 56-51-10	060640003781
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2	051040005224
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №08-4-3-469 от 08 июня 2018г.(П4-5)

Номер документа	Дата составления
24	19.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5,Участок от павильона 4 до павильона 5(г.Караганда ,ул.Чапаева) с 28 июня 2019г по 19 июля 2019г.			Работа	1	147 697 850,97	147 697 850,97	15 824 769,75
				Итого	1	x	147 697 850,97	15 824 769,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директор / _____ / Ибрашев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2019

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Астанаинжкомстрой"
Договор о государственных закупках работ № 08-4-3-469 от 8 июня 2018 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплотранзит Караганда"

100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-51-10
БИН 060640003781
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856010191000089205
в АО "Народный Банк Казахстана", Кбе 17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,ул.Аль-Фараби,строение 8/2
тел.: 8/7172/30-28-81
БИН 051040005224
АО "TengriBank"
БИК TNGRKZKX
ИИК (р/с)KZ496200030458638001

А К Т 10 от 19 июля 2019 года
выполненных объемов работ с 28 июня 2019г по 19 июля 2019г
Объект: Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева).

№ п/п	Статьи	Сумма, тенге
	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**2 760 426 562,49**
	в т.ч. НДС	295 759 988,84
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**1 217 470 038,43**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул.Чапаева)**
	Сумма фактических раеходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	**1 429 245 259,85**
	Сумма выполненных работ за период с 28 июня 2019г по 19 июля 2019г	**147 697 850,97**
	Резерв 5%	**7 384 892,55**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**140 312 958,42**
	в т.ч. НДС	15 033 531,26

Поставщик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____Джакипбеков А.Р.

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
_____ Ибрагимов А. С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	28.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 20

ЛРС 6-4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж арматуры и трубопроводов в павильоне				
1	30	13-121101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	5,00000	55819,50	279097
			Накладные расходы			*13270,73*	*66354*
			Сметная прибыль			*4134,78*	*20674*
2	31	13-121101-0716 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	6,00000	43701,23	262207
			Накладные расходы			*10447,21*	*62683*
			Сметная прибыль			*3237,13*	*19423*
3	32	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	4,00000	22688,11	90752
			Накладные расходы			*5438,03*	*21752*
			Сметная прибыль			*1680,60*	*6722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	33	11-220901-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 400 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	11225,45	33676
			Накладные расходы			*3321,98*	*9966*
			Сметная прибыль			*831,51*	*2495*
5	34	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	6,00000	4941,01	29646
			Накладные расходы			*1498,33*	*8990*
			Сметная прибыль			*366,00*	*2196*
6	35	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2,00000	3870,28	7741
			Накладные расходы			*1189,43*	*2379*
			Сметная прибыль			*286,69*	*573*
7	36	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	2480,56	7442
			Накладные расходы			*756,88*	*2271*
			Сметная прибыль			*183,74*	*551*
8	37	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1,00000	1358,62	1359
			Накладные расходы			*500,00*	*500*
			Сметная прибыль			*100,64*	*101*
9	38	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	14,00000	722,77	10119
			Накладные расходы			*265,14*	*3712*
			Сметная прибыль			*53,54*	*750*
10	39	11-240101-0319 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,05000	8046226,73	402311
			Накладные расходы			*1556047,90*	*77802*
			Сметная прибыль			*596016,79*	*29801*
11	40	11-240101-0318 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1020 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,10800	4944650,25	534022
			Накладные расходы			*1177695,64*	*127191*
			Сметная прибыль			*366270,39*	*39557*
12	41	11-240101-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 820 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,07800	3722342,13	290343
			Накладные расходы			*887326,92*	*69211*
			Сметная прибыль			*275729,05*	*21507*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	42	11-240101-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03500	2406576,47	84230
			Накладные расходы			*599196,75*	*20972*
			Сметная прибыль			*178264,92*	*6239*
14	43	11-240101-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 426 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03000	1736427,79	52093
			Накладные расходы			*463079,09*	*13892*
			Сметная прибыль			*128624,28*	*3859*
15	44	11-240101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 325 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00400	1341700,34	5367
			Накладные расходы			*358095,44*	*1432*
			Сметная прибыль			*99385,21*	*398*
16	45	11-240101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 219 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06500	1016046,48	66043
			Накладные расходы			*278334,43*	*18092*
			Сметная прибыль			*75262,70*	*4892*
17	46	11-240101-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,04000	649256,64	25970
			Накладные расходы			*181058,56*	*7242*
			Сметная прибыль			*48093,08*	*1924*
18	47	11-240101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	601503,26	19850
			Накладные расходы			*169397,15*	*5590*
			Сметная прибыль			*44555,89*	*1470*
19	48	11-240101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	571861,35	18871
			Накладные расходы			*159932,89*	*5278*
			Сметная прибыль			*42360,10*	*1398*
20	49	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,97748	405,87	2832
			Накладные расходы			*14,80*	*103*
			Сметная прибыль			*30,06*	*210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	50	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	6,97748	405,87	2832
			Накладные расходы			*14,80*	*103*
			Сметная прибыль			*30,06*	*210*
22	51	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонныхконструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	6,97748	209,46	1462
			Накладные расходы			*7,64*	*53*
			Сметная прибыль			*15,52*	*108*
			ИТОГО:				**2228265**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**525570**
			Сметная прибыль				**165057**
			Итого с временными		**1,04 %**	**23174,00**	**2251439**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**97262,00**	**2348701**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**2 231 265,95**
			НДС		**12 %**		**267 751,91**
			Итого с НДС				**2 499 017,86**

Сдал:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОПИР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник участка Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	28.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 19

ЛРС 6-1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1816.0м + УПК 160х120-2 шт + УПК 120х90-2шт#				
1	178	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	м3	70,27000	10622,79	746464
			Накладные расходы			*2371,42*	*166640*
			Сметная прибыль			*786,87*	*55294*
2	182	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11, Л14-8, Л11-8/**	м3	70,27000	77736,70	5462558
			Накладные расходы			*2834,89*	*199207*
			Сметная прибыль			*5758,27*	*404634*
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
3	198	11-240101-0218 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,24200	10417861,91	2521123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2670113,37*	*646167*
			Сметная прибыль			*771693,48*	*186750*
4	199	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,24200	7719902,97	1868217
			Накладные расходы			*1999402,03*	*483855*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*138386*
5	200	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	242,00000	161695,43	39130295
			Накладные расходы			*5896,67*	*1426995*
			Сметная прибыль			*11977,44*	*2898540*
6	201	23-010402-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	242,00000	238171,80	57637576
			Накладные расходы			*8685,60*	*2101915*
			Сметная прибыль			*17642,36*	*4269450*
7	210	23-020201-0119 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,00000	912242,86	912243
			Накладные расходы			*33267,48*	*33267*
			Сметная прибыль			*67573,55*	*67574*
8	211	23-020201-0117 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,00000	635516,83	635517
			Накладные расходы			*23175,89*	*23176*
			Сметная прибыль			*47075,32*	*47075*
9	214	23-020201-4919 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00000	1257724,15	2515448
			Накладные расходы			*45866,41*	*91733*
			Сметная прибыль			*93164,75*	*186330*
10	218	13-120801-0109 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700-800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,00000	163255,68	326511
			Накладные расходы			*44640,11*	*89280*
			Сметная прибыль			*12093,01*	*24186*
11	219	13-120801-0111 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2,5 МПа,, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,00000	194719,64	389439
			Накладные расходы			*52833,11*	*105666*
			Сметная прибыль			*14423,68*	*28847*
12	220	51-011011-0207 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2,00000	4970577,92	9941156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*181265,96*	*362532*
			Сметная прибыль			*368190,96*	*736382*
13	221	51-011011-0206 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2,00000	4158572,31	8317145
			Накладные расходы			*151653,92*	*303308*
			Сметная прибыль			*308042,39*	*616085*
			ИТОГО:				**130403691**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6033742**
			Сметная прибыль				**9659533**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1166312,00**	**131570003**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**4895066,00**	**136465069**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**129 641 815,28**
			НДС		**12 %**		**15 557 017,83**
			Итого с НДС				**145 198 833,11**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Сатпулов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	28.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 20

ЛРС 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж арматуры и трубопроводов в павильоне				
1	30	13-121101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	5,00000	55819,50	279097
			Накладные расходы			*13270,73*	*66354*
			Сметная прибыль			*4134,78*	*20674*
2	31	13-121101-0716 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	6,00000	43701,23	262207
			Накладные расходы			*10447,21*	*62683*
			Сметная прибыль			*3237,13*	*19423*
3	32	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	4,00000	22688,11	90752
			Накладные расходы			*5438,03*	*21752*
			Сметная прибыль			*1680,60*	*6722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	33	11-220901-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 400 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	11225,45	33676
			Накладные расходы			*3321,98*	*9966*
			Сметная прибыль			*831,51*	*2495*
5	34	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	6,00000	4941,01	29646
			Накладные расходы			*1498,33*	*8990*
			Сметная прибыль			*366,00*	*2196*
6	35	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2,00000	3870,28	7741
			Накладные расходы			*1189,43*	*2379*
			Сметная прибыль			*286,69*	*573*
7	36	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	2480,56	7442
			Накладные расходы			*756,88*	*2271*
			Сметная прибыль			*183,74*	*551*
8	37	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1,00000	1358,62	1359
			Накладные расходы			*500,00*	*500*
			Сметная прибыль			*100,64*	*101*
9	38	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	14,00000	722,77	10119
			Накладные расходы			*265,14*	*3712*
			Сметная прибыль			*53,54*	*750*
10	39	11-240101-0319 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,05000	8046226,73	402311
			Накладные расходы			*1556047,90*	*77802*
			Сметная прибыль			*596016,79*	*29801*
11	40	11-240101-0318 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1020 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,10800	4944650,25	534022
			Накладные расходы			*1177695,64*	*127191*
			Сметная прибыль			*366270,39*	*39557*
12	41	11-240101-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 820 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,07800	3722342,13	290343
			Накладные расходы			*887326,92*	*69211*
			Сметная прибыль			*275729,05*	*21507*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	42	11-240101-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03500	2406576,47	84230
			Накладные расходы			*599196,75*	*20972*
			Сметная прибыль			*178264,92*	*6239*
14	43	11-240101-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 426 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03000	1736427,79	52093
			Накладные расходы			*463079,09*	*13892*
			Сметная прибыль			*128624,28*	*3859*
15	44	11-240101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 325 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00400	1341700,34	5367
			Накладные расходы			*358095,44*	*1432*
			Сметная прибыль			*99385,21*	*398*
16	45	11-240101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 219 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06500	1016046,48	66043
			Накладные расходы			*278334,43*	*18092*
			Сметная прибыль			*75262,70*	*4892*
17	46	11-240101-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,04000	649256,64	25970
			Накладные расходы			*181058,56*	*7242*
			Сметная прибыль			*48093,68*	*1924*
18	47	11-240101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	601503,26	19850
			Накладные расходы			*169397,15*	*5590*
			Сметная прибыль			*44555,80*	*1470*
19	48	11-240101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	571861,35	18871
			Накладные расходы			*159932,89*	*5278*
			Сметная прибыль			*42360,10*	*1398*
20	49	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,97748	405,87	2832
			Накладные расходы			*14,80*	*103*
			Сметная прибыль			*30,06*	*210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	50	41-310103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	6,97748	405,87	2832
			Накладные расходы			*14,80*	*103*
			Сметная прибыль			*30,06*	*210*
22	51	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонныхконструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	6,97748	209,46	1462
			Накладные расходы			*7,64*	*53*
			Сметная прибыль			*15,52*	*108*
			ИТОГО:				**2228265**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**525570**
			Сметная прибыль				**165057**
			Итого с временными		**1,04 %**	**23174,00**	**2251439**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**97262,00**	**2348701**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**2 231 265,95**
			НДС		**12 %**		**267 751,91**
			Итого с НДС				**2 499 017,86**

Сдал:

Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОПЭР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	28.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 19

ЛРС 6-1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канал сборный железобетонный 1816.0м + УПК 160х120-2 шт + УПК 120х90-2шт#				
1	**178**	**11-070601-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м3**	**70,27000**	**10622,79**	**746464**
			Накладные расходы			***2371,42***	***166640***
			Сметная прибыль			***786,87***	***55294***
2	**182**	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Л12-11, Л14-8, Л11-8/**	**м3**	**70,27000**	**77736,70**	**5462558**
			Накладные расходы			***2834,89***	***199207***
			Сметная прибыль			***5758,27***	***404634***
			Раздел: Трубопроводы в ППУ изоляции				
3	**198**	**11-240101-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,24200**	**10417861,91**	**2521123**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2670113,37*	*646167*
			Сметная прибыль			*771693,48*	*186750*
4	199	11-240101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка	км трубопровода	0,24200	7719902,97	1868217
			Накладные расходы			*1999402,03*	*483855*
			Сметная прибыль			*571844,66*	*138386*
5	200	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	242,00000	161695,43	39130295
			Накладные расходы			*5896,67*	*1426995*
			Сметная прибыль			*11977,44*	*2898540*
6	201	23-010402-0409 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	242,00000	238171,80	57637576
			Накладные расходы			*8685,69*	*2101915*
			Сметная прибыль			*17642,36*	*4269450*
7	210	23-020201-0119 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,00000	912242,86	912243
			Накладные расходы			*33267,48*	*33267*
			Сметная прибыль			*67573,55*	*67574*
8	211	23-020201-0117 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,00000	635516,83	635517
			Накладные расходы			*23175,89*	*23176*
			Сметная прибыль			*47075,32*	*47075*
9	214	23-020201-4919 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00000	1257724,15	2515448
			Накладные расходы			*45866,41*	*91733*
			Сметная прибыль			*93164,75*	*186330*
10	218	13-120801-0109 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700-800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,00000	163255,68	326511
			Накладные расходы			*44640,11*	*89280*
			Сметная прибыль			*12093,01*	*24186*
11	219	13-120801-0111 РСНБ РК 2015	Сильфонное компенсирующее устройство 2,5 МПа,, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,00000	194719,64	389439
			Накладные расходы			*52833,11*	*105666*
			Сметная прибыль			*14423,68*	*28847*
12	220	51-011011-0207 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2,00000	4970577,92	9941156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*181265,96*	*362532*
			Сметная прибыль			*368190,96*	*736382*
13	221	51-011011-0206 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	2,00000	4158572,31	8317145
			Накладные расходы			*151653,92*	*303308*
			Сметная прибыль			*308042,39*	*616085*
			ИТОГО:				**130403691**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6033742**
			Сметная прибыль				**9659533**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1166312,00**	**131570003**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**4895066,00**	**136465069**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**129 641 815,28**
			НДС		**12 %**		**15 557 017,83**
			Итого с НДС				**145 198 833,11**

Сдал:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акишин А.Е.

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Смагулов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Теплотранзит Караганда",РК, Карагандинская область, г. Караганда, ул, Пригородная, 9/2**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", РК, Акмолинская область, Целиноградский район,село Косшы,Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Караганда, ул.Чапаева. Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 4 до павильона 5 (г.Караганда, ул. Чапаева)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-4-3-469** от **08.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	28.06.2019	19.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 20

ЛРС 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж арматуры и трубопроводов в павильоне				
1	30	13-121101-0717 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	5,00000	55819,50	279097
			Накладные расходы			*13270,73*	*66354*
			Сметная прибыль			*4134,78*	*20674*
2	31	13-121101-0716 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	6,00000	43701,23	262207
			Накладные расходы			*10447,21*	*62683*
			Сметная прибыль			*3237,13*	*19423*
3	32	13-121101-0714 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	4,00000	22688,11	90752
			Накладные расходы			*5438,03*	*21752*
			Сметная прибыль			*1680,60*	*6722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	33	11-220901-0207 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 400 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	11225,45	33676
			Накладные расходы			*3321,98*	*9966*
			Сметная прибыль			*831,51*	*2495*
5	34	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	6,00000	4941,01	29646
			Накладные расходы			*1498,33*	*8990*
			Сметная прибыль			*366,00*	*2196*
6	35	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2,00000	3870,28	7741
			Накладные расходы			*1189,43*	*2379*
			Сметная прибыль			*286,69*	*573*
7	36	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,00000	2480,56	7442
			Накладные расходы			*756,88*	*2271*
			Сметная прибыль			*183,74*	*551*
8	37	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1,00000	1358,62	1359
			Накладные расходы			*500,00*	*500*
			Сметная прибыль			*100,64*	*101*
9	38	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	14,00000	722,77	10119
			Накладные расходы			*265,14*	*3712*
			Сметная прибыль			*53,54*	*750*
10	39	11-240101-0319 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,05000	8046226,73	402311
			Накладные расходы			*1556047,90*	*77802*
			Сметная прибыль			*596016,79*	*29801*
11	40	11-240101-0318 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1020 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,10800	4944650,25	534022
			Накладные расходы			*1177695,64*	*127191*
			Сметная прибыль			*366270,39*	*39557*
12	41	11-240101-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 820 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,07800	3722342,13	290343
			Накладные расходы			*887326,92*	*69211*
			Сметная прибыль			*275729,05*	*21507*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	42	11-240101-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03500	2406576,47	84230
			Накладные расходы			*599196,75*	*20972*
			Сметная прибыль			*178264,92*	*6239*
14	43	11-240101-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 426 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03000	1736427,79	52093
			Накладные расходы			*463079,09*	*13892*
			Сметная прибыль			*128624,28*	*3859*
15	44	11-240101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 325 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00400	1341700,34	5367
			Накладные расходы			*358095,44*	*1432*
			Сметная прибыль			*99385,21*	*398*
16	45	11-240101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 219 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06500	1016046,48	66043
			Накладные расходы			*278334,43*	*18092*
			Сметная прибыль			*75262,70*	*4892*
17	46	11-240101-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,04000	649256,64	25970
			Накладные расходы			*181058,56*	*7242*
			Сметная прибыль			*48093,08*	*1924*
18	47	11-240101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	601503,26	19850
			Накладные расходы			*169397,15*	*5590*
			Сметная прибыль			*44555,80*	*1470*
19	48	11-240101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,03300	571861,35	18871
			Накладные расходы			*159932,89*	*5278*
			Сметная прибыль			*42360,10*	*1398*
20	49	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	6,97748	405,87	2832
			Накладные расходы			*14,80*	*103*
			Сметная прибыль			*30,06*	*210*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**50**	**41-310103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**6,97748**	**405,87**	**2832**
			Накладные расходы			***14,80***	***103***
			Сметная прибыль			***30,06***	***210***
22	**51**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвозка демонтированных задвижек, опор неподвижных, компенсаторов сальниковых, узлов трубопроводов, железобетонныхконструкций каналов, труб, опорных подушек, расстояние перевозки 7 км**	**тенге за 1 тонну**	**6,97748**	**209,46**	**1462**
			Накладные расходы			***7,64***	***53***
			Сметная прибыль			***15,52***	***108***
			ИТОГО:				**2228265**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**525570**
			Сметная прибыль				**165057**
			Итого с временными		**1,04 %**	**23174,00**	**2251439**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**97262,00**	**2348701**
			Скидка подрядчика		**0,949999998**		**2 231 265,95**
			НДС		**12 %**		**267 751,91**
			Итого с НДС				**2 499 017,86**

Сдал:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой"

_____ А.Р.Джакипбеков

Принял:

Технический директор ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Акшин А.Е

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда"

_____ Мизгер И.Р.

Начальник Майкудукского эксплуатационного района

_____ Баймуханов Н.С.

Директор ТОО "КЫРЫЛЫС-САПАСЫ"

_____ Сагулов М.С.