...во "Жайыктеплоэнерго"
...АНИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

...е строительства: «Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхаир хана от Павильона .5 до ЦТП-2 в 7 мкр. и до ТОП-15 в 6-м мкр. г. Уральск"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц **2018г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 290	25.06.2018г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхаир хана от Павильона .5 до ЦТП-2 в 7 мкр. и до ТОП-15 в 6-м мкр. г. Уральск"	**3810970,84**	**3402652,54**							**408318,30**	**3810970,84**

М.П. Заказчик: Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Баймешев М.Б.
(подпись,ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Конюшев М.Б.
(подпись,ф.и.о., подпись)

Форма 4

бщество "Жайыктеплоэнерго"

"АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

ние стройки «Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхаир Хана от ПАВ.5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне

ование объекта «Реконструкция тепловой магистрали №8 по пр. Абулхаир Хана от ПАВ.5 до ЦТП-2 в 7-ом микрорайоне и до ТОП-15 в 6-ом микрорайоне

овор о государственных закупках работ №290 от 25.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2018г.
2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ),РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДА,ЭСН РК8.05-01-2015,ПРИЛОЖЕНИЕ Б,ТАБЛИЦА Б.1,5.5										
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	68,9	2149,38	894,70	148092	61645	76283	1,71	117
		м3 конструкции		1254,68	368,71	86447	25404	60,3	0,39	27
		Накладные расходы -		*1107,16*		*76283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*978,90*				*67446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*128,26*				*8837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,52*		*17950*				
		Сметная стоимость				*242325*				
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	103,35	259,38	170,49	26807	17620	9299	0,13	13
		м3 конструкции		88,89	37,51	9187	3876	60,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*89,98*		*9299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*76,22*				*7877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,76*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,95*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38995*				
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	22	598,84	--	13175	--	8810	0,84	19
		м		598,84	--	13175	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*400,46*		*8810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*361,10*				*7944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*39,36*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,94*		*1759*				
		Сметная стоимость				*23744*				
4	12-180101-2101 РСНБ РК 2015	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	10	1049,40	--	10494	--	6295	1,34	13
		м2 покрытия		953,31	--	9533	--	59,1	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*629,53*		*6295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*563,40*				*5634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*66,12*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,31*		*1343*				
		Сметная стоимость				*18132*				
	11-070601-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8 трудозатратам	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. ДЕМОНТАЖ**	140,3	4104,52	1720,52	575864	241389	283247	2,93	411
		м3 сборных конструкций		2384,00	478,63	334475	67152	62,1	0,55	78
		Накладные расходы -		*2018,86*		*283247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1777,69*				*249410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*241,17*				*33836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,87*		*68729*				
		Сметная стоимость				*927839*				
6	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	694,83	1117,79	188,49	776673	130966	444338	1,19	825
		м трубопровода		896,92	68,03	623204	47266	59,1	0,05	38
		Накладные расходы -		*639,49*		*444338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*570,28*				*396248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*69,21*				*48090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,58*		*97681*				
		Сметная стоимость				*1318692*				
13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических конструкций(неподвижные опоры). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	0,6	45679,20	4598,09	27408	2759	16056	48,58	29
		т конструкций		39054,62	201,85	23433	121	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*26760,23*		*16056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23907,19*				*14344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2853,04*				*1712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5795,15*		*3477*				
		Сметная стоимость				*46941*				
14	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	0,6	358,00	--	215	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,68*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,81*		*18*				
		Сметная стоимость				*242*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка								
	III а 2017 года		**71,5605417**	**402,00**	--	**28767**	--	**1179**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,48*		*1179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,48*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,48*		*2396*				
		Сметная стоимость				*32342*				
16	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**511,09**	**74,00**	--	**37821**	--	**1551**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,03*		*1551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,03*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,16*		*3150*				
		Сметная стоимость				*42521*				
17	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**583,2505**	**338,40**	--	**197372**	--	**8092**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,87*		*8092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,87*				*8092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,18*		*16437*				
		Сметная стоимость				*221901*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1842688**	**454379**			**1429**
			Тенге			**1099453**	**143820**			**146**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1815280**				
	Материалы -		Тенге			**23464**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1219719**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**264175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**839103**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**734560**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**104543**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**212351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2866734**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1545**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1219719**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27408**				
	Материалы -		Тенге			**1216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23554**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16056**				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14344		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1712		
		Сметная прибыль -	Тенге			3477				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23554			29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2913675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243273			1575
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ УТ-1,УТ-2,УТ-3,УТ-4								
188	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	193	152,64	143,30	29460	27657	7904	0,01	3
		м3 грунта		9,10	47,29	1757	9126	59,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*40,95*		*7904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,33*				*6432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,62*				*1472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,49*		*2989*				
		Сметная стоимость				*40353*				
198	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	6	1508,85	--	9053	--	5941	2,03	12
		м3 грунта		1508,85	--	9053	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*990,15*		*5941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*891,73*				*5350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*98,42*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,92*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16193*				
190	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	6	1538,63	908,04	9232	5448	4160	0,91	5
		м3 грунта		630,59	393,79	3784	2363	59,1	0,42	3
		Накладные расходы -		*693,32*		*4160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*605,41*				*3632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*87,91*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,56*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14463*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...15 ...ах III ...ала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	348,25	338,40	--	117848	--	4832	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,87*		*4832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,87*				*4832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,18*		*9814*				
		Сметная стоимость				*132494*				
192	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	199	17,25	14,49	3433	2883	1015	--	1
		м3 грунта		2,52	4,62	502	918	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*5,10*		*1015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,22*				*839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,88*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,79*		*356*				
		Сметная стоимость				*4803*				
193	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	74,3	152,64	143,30	11341	10647	3043	0,01	1
		м3 грунта		9,10	47,29	676	3513	59,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*40,95*		*3043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,33*				*2476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,62*				*567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,49*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15534*				
199	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом ТО.ЛЩ.100ММ. Устройство	24,5	3546,46	118,02	86888	2892	10660	0,58	14
		м2 покрытия		422,09	34,85	10341	854	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*435,09*		*10660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*278,28*				*6818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,81*				*3842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,52*		*7804*				
		Сметная стоимость				*105352*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			267256	49527			36
			Тенге			26113	16775			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267256				
	Материалы -		Тенге			73768				
	Всего заработная плата -		Тенге				42888			
	Транспортные расходы -		Тенге			117848				
		Накладные расходы -	Тенге			37553				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12005		
		Сметная прибыль -	Тенге			24385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329194				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
Сметная заработная плата -	Тенге			329194	42888			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
Сметная заработная плата -	Тенге			2109943	503906			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1125567	160594			1465
	Тенге							160
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2082536				
Материалы -	Тенге			97232				
Всего заработная плата -	Тенге				1262607			
Транспортные расходы -	Тенге			382023				
Накладные расходы -	Тенге			876656				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					760108		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					116548		
Сметная прибыль -	Тенге			236735				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3195928				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
Сметная заработная плата -	Тенге				1262607			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27408				
Материалы -	Тенге			1216				
Всего заработная плата -	Тенге				23554			
Накладные расходы -	Тенге			16056				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14344		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1712		
Сметная прибыль -	Тенге			3477				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46941				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
Сметная заработная плата -	Тенге				23554			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3242869				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1625
Сметная заработная плата -	Тенге				1286161			
В т.ч. оборудование	**Тенге**			3242869				
В т.ч. СМР	**Тенге**	1,04%		33726				
Временные здания и сооружения 1,3.0,8%	**Тенге**			3276595				
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	3,24%		106162				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6.0,9%	**Тенге**			3382757				
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее врем	**Тенге**			3382757				
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.				3382757				
в том числе в текущих ценах на 2017 год-0%				3382757				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-100%				3585514				
Итого по расчетному в текущих ценах 1 кв . 2018 год		1,0599383		3402652,54				
в том числе в текущих ценах на 2017 год-0%		0,9490000087		408318,30				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-100%, к=1,0599383				3810970,84				
ИТОГО с договорной скидкой без НДС:	**Тенге**	12%						
НДС, 12%	**Тенге**							
ИТОГО ПО АКТУ:								

3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор АО "Жайыктеплоэнерго"

_____ Байменов М.Б.

(подпись, печать)

Технадзор:

Инженер технического надзора "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

_____ Даутов П.Р.

(подпись, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ Койлибаев М.Е.

(подпись, печать)