Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество Жайыктеплоэнерго,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, район ТЭЦ** — **930540000172**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №291 от 25 июня 2018г.(ТМ4)

Номер документа	Дата составления
84	18.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловой магистрали №4 от точки 1 по ул.Чкалова до ТК-4-14 по ул.У.Громовой г.Уральск"			Работа	1	287 228,09	287 228,09	30 774,44
				Итого	1	x	287 228,09	30 774,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам ген. дир. / _____ / Кушкинкалиев З.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2019

М.П.

форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Жайыктеплоэнерго"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: Реконструкция тепловой магистрали № 4 от точки 1 по ул. Чкалова до ТК-4-14 по ул. у. Громовой г. Уральск

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц **2019г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 291	25.06.2018г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Реконструкция тепловой магистрали № 4 от точки 1 по ул. Чкалова до ТК-4-14 по ул. У. Громовой г. Уральск*	**312 155 587,87**	**256 453,65**								**30 774,44**	**287 228,09**

М.П. Заказчик: Заместитель генерального директора по техническим вопросам АО "Жайыктеплоэнерго", Куанышкалиев З.К.

(подпись,ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", Джакипбеков А.Р.

(подпись,ф.и.о., подпись)

Форма 2

Заказчик: Акционерное общество "Жайыкстеплоэнерго"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАПРОМСТРОЙ"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №4 ОТ точки 1 ПО УЛ. ЧКАЛОВА ДО ТК-4-14 ПО УЛ. У. ГРОМОВОЙ Г.УРАЛЬСКА
Наименование объекта - Оперативно-дистанционный контроль
Договор о государственных закупках работ №291 от 25.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г. (последний)
4-1
Оперативно-дистанционный контроль

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5												
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ												
ТОЧКА №1												
1	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	**Пункт контрольный - конер. Устройство**	1	4888,55	457,45	4889	457	1654	2,56	3		
		шт.		2060,63	187,52	2061	188	62,1	0,20	--		
		Накладные расходы -		*1653,77*		*1654*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1396,19*				*1396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,1%		*257,67*				*258*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*523,39*		*523*						
		Сметная стоимость				*7066*						
3	15-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг (терминал концевой). Установка на металлоконструкциях**	1	490,68	--	491	--	241	0,55	1		
		шт.		483,16	--	483	--	44	--	--		
		Накладные расходы -		*241,42*		*241*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*212,59*				*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,83*				*29*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,57*		*59*						
		Сметная стоимость				*791*						
4	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Терминал концевой КТ 11г ЦЕНА:11088 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	9900,00	--	9900	--	406	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*405,90*		*406*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*405,90*				*406*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*824,47*		*824*						
		Сметная стоимость				*11130*						
7	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	0,8	63,23	0,62	51	--	18	0,06	--		
		м		45,80	0,22	37	--	42,8	--	--		
		Накладные расходы -		*23,89*		*18*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,69*				*16*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,40*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,91*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
8	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Комплект КУК-3 ЦЕНА:3105 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	2772,32	–	2772	–	114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*113,67*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,67*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,88*		*231*				
		Сметная стоимость				*3117*				
		ТОЧКА №2								
9	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	**Пункт контрольный - ковер настенный. Устройство**	1	2568,04	457,45	2568	457	1559	2,56	3
		шт.		2060,63	187,52	2061	188	62,1	0,20	–
		Накладные расходы -		*1558,63*		*1559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1396,10*				*1396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*162,53*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,13*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
10	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Ковер настенный КНС ЦЕНА:17022 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	15198,21	–	15198	–	623	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*623,13*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*623,13*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265,71*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17087*				
11	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг (терминал контрольный). Установка на металлоконструкциях**	1	490,68	–	491	–	241	0,55	1
		шт.		483,16	–	483	–	44	–	–
		Накладные расходы -		*241,42*		*241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*212,59*				*213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,83*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,57*		*59*				
		Сметная стоимость				*791*				
12	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Терминал контрольный КТ 12/мг ЦЕНА:25515 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	22781,25	–	22781	–	934	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*934,03*		*934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*934,03*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,22*		*1897*				
		Сметная стоимость				*25612*				
16	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Комплект КУК-3 ЦЕНА:3105 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	2772,32	–	2772	–	114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*113,67*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,67*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,88*		*231*				
		Сметная стоимость				*3117*				
17	21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83**	4	1320,20	–	5281	–	217	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*54,13*		*217*		*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*54,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,95*		*440*				
		Сметная стоимость				*5937*				
				ТОЧКА №3						
18	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	**Пункт контрольный - ковер настенный. Устройство**	1	2568,04	457,45	2568	457	1559	2,56	3
		шт.		2060,63	187,52	2061	188	62,1	0,20	–
		Накладные расходы -		*1558,63*		*1559*		*1396*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1396,10*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*162,53*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,13*		*4457*				
		Сметная стоимость								
19	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Ковер настенный КНС ЦЕНА:17022 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	15198,21	–	15198	–	623	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*623,13*		*623*		*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*623,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1265,71*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17087*				
20	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг (терминал контрольный). Установка на металлоконструкциях**	1	490,68	–	491	–	241	0,55	1
		шт.		483,16	–	483	–	44	–	–
		Накладные расходы -		*241,42*		*241*		*213*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*212,59*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,83*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,57*		*791*				
		Сметная стоимость								
21	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Терминал контрольный КТ 12/шт ЦЕНА:25515 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	22781,25	–	22781	–	934	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*934,83*		*934*		*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*934,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,22*		*1897*				
		Сметная стоимость				*25612*				
24	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	6,2	63,23	0,62	392	4	143	0,06	–
		м		45,80	0,22	284	1	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,09*		*143*		*122*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,69*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,40*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,91*		*578*				
		Сметная стоимость								
25	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Комплект КУК-3 ЦЕНА:3105 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	2772,32	–	2772	–	114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*113,67*		*114*		*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,88*		*231*				
		Сметная стоимость				*3117*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	4	1320,20	–	5281	–	217	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,13*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*54,13*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,95*		*440*				
		Сметная стоимость				*5937*				
		ТОЧКА №4								
27	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	24	208,65	6,98	5008	168	1602	0,15	4
		м		128,23	2,41	3077	58	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*66,76*		*1602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*55,91*				*1342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,85*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,03*		*529*				
		Сметная стоимость				*7139*				
28	23-010605-0163 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	24	166,54	–	3997	–	164	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,83*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,83*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,87*		*333*				
		Сметная стоимость				*4494*				
29	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	24	63,23	0,62	1518	15	554	0,06	1
		м		45,80	0,22	1099	5	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,09*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,69*				*473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,40*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,91*		*166*				
		Сметная стоимость				*2238*				
30	23-060135-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,024	190511,18	–	4572	–	187	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7810,96*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7810,96*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15865,77*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
31	21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	4	1320,20	–	5281	–	217	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,13*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*54,13*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,95*		*440*				
		Сметная стоимость				*5937*				
		ТОЧКА №5								
32	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный - ковер наземный. Устройство	1	4888,55	457,45	4889	457	1654	2,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2060,63	187,52	2061	188	62,1	0,20	–
		Накладные расходы -		*1653,77*		*1654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1396,10*				*1396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*257,67*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,39*		*523*				
		Сметная стоимость				*7066*				
33	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Ковер наземный КНЗ ЦЕНА:23332,5 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	20832,59	–	20833	–	854	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*854,14*		*854*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*854,14*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1734,94*		*1735*				
		Сметная стоимость				*23422*				
34	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг (терминал концевой). Установка на металлоконструкциях**	1	490,68	–	491	–	241	0,55	1
		шт.		483,16	–	483	–	44	–	–
		Накладные расходы -		*241,42*		*241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*212,59*				*213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,83*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,57*		*59*				
		Сметная стоимость				*791*				
35	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Терминал концевой КТ 11г ЦЕНА:11088 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	9900,00	–	9900	–	406	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*405,90*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*405,90*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,47*		*824*				
		Сметная стоимость				*11130*				
37	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	6	1358,70	–	8152	–	334	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,71*		*334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*55,71*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,15*		*679*				
		Сметная стоимость				*9165*				
38	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	10	63,23	0,62	632	6	231	0,06	1
		м		45,80	0,22	458	2	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,09*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,69*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,40*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,91*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
39	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Комплект КУК-3 ЦЕНА:3105 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	2	2772,32	–	5545	–	227	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*113,67*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,67*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,88*		*462*				
		Сметная стоимость				*6234*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83**	2	1320,20	–	2640	–	108	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,13*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*54,13*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,95*		*220*				
		Сметная стоимость				*2968*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**190133**	**2023**			**18**
			Тенге			**15130**	**817**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			144588				
	Материалы -		Тенге			2482				
	Всего заработная плата -		Тенге				6955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135025				
		Накладные расходы -	Тенге			9051				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6051		
		Сметная прибыль -	Тенге			12291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			165930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6955			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33396				
	Материалы -		Тенге			4841				
	Всего заработная плата -		Тенге				8993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18483				
		Накладные расходы -	Тенге			7183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5584		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1599		
		Сметная прибыль -	Тенге			3246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8993			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12149				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12149				
		Накладные расходы -	Тенге			498				
		Сметная прибыль -	Тенге			1012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				15947			
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ								
		МОНТАЖ								
		ТОЧКА №1								
1	ТПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**Ковер настенный КНС ЦЕНА:17022 ТЕНГЕ С НДС :1,12**	1	15198,21	–	15198	–	623	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*623,13*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*623,13*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1265,71*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17087*				
		ТОЧКА №2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	7,2	63,23	0,62	455	4	166	0,06	--
		м		45,80	0,22	330	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,69*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,69*				*142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,40*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,91*		*59*				
		Сметная стоимость				*671*				
		ТОЧКА №5								
3	13-080206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка В ТРАНШЕЕ**	6	377,40	64,35	2264	386	734	0,26	2
		м		219,82	19,98	1319	120	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*122,31*		*734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,63*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,68*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,98*		*240*				
		Сметная стоимость				*3238*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17918**	**391**			**2**
			Тенге			**1649**	**121**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17918				
	Материалы -		Тенге			681				
	Всего заработная плата -		Тенге				1770			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15198				
		Накладные расходы -	Тенге			1523				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					765		
		Сметная прибыль -	Тенге			1555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**208051**	**2413**			**20**
			Тенге			**16779**	**938**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			162506				
	Материалы -		Тенге			3163				
	Всего заработная плата -		Тенге				8725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150224				
		Накладные расходы -	Тенге			10574				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6817		
		Сметная прибыль -	Тенге			13846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			186927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8725			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33396				
	Материалы -		Тенге			4841				
	Всего заработная плата -		Тенге				8993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18483				
		Накладные расходы -	Тенге			7183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5584		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1599		
		Сметная прибыль -	Тенге			3246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8993			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12149				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12149				
		Накладные расходы -	Тенге			498				
		Сметная прибыль -	Тенге			1012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			244411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17717			
	В т.ч. оборудование		Тенге			0				
	Временные здания и сооружения 1,3%.0,8		Тенге	1,04%		2 542				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			246 953				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%.0,9		Тенге	3,24%		8 001				
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге			254 954				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г		Тенге			254 954				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018г		Тенге	1,0599383		270 236				
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:		**Тенге**	**0,9490000087**		**256 453,65**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		30 774				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**287 228,09**				

Заказчик:
Заместитель генерального директора по техническим вопросам АО "Жайыктеплоэнерго"

Куанышкалиев З.К.
(подпись, печать)

Технадзор:
Инженер технического надзора "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Даутов П.Р.
(подпись, печать)

Подрядчик:
Директор "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джаксибеков А.Р.
(подпись, печать)