Форма 2

Заказчик:ТОО "ВРМ"
Подрядчик:ТОО"Уш-сай"
Договор № 151 от 20.09.2012 г

Выполнены работы по:Строительство канализационной сети в 17 мкр Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от окт 2012 м-ц 2012 г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена едини	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	E0101-12-14	м3 грунта	1393,267	27,84	38788	11974
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ/	E0101-12-14	м3	162,494	27,84	4524	1396
3	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	E0101-164-2	м3	45,98	262,72	12868	13651
4	Розработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ)	E0101-164-2	м3	104,781	218,93	22939	2591
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	E0101-27-2	м3	1625,111	6,48	10531	3316
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 5 м	E0101-27-8	м3	1625,111	3,20	5200	1637
7	Продавливание грунта стальными трубами диам.400 мм на длину до 30 м без разработкигрунта/прокол/	E0122-46-14	м	8	1687,77	13502	11793
8	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	C130806-125	м	8,43	6060,00	51086	

17.

9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.400 мм	Е0122-23-10	км	0,008	90001,90	720	262
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам.400 мм	Е0122-47-7	м	8	548,34	4387	1928
11	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	4619	1729
12	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	Е0122-1-1	км	0,232	96281,07	22337	14094
13	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	Е0123-2-2	км	0,372	511141,41	190144	34185
14	Трубы азбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм	С130802-25	м	234,26	193,00	45212	
15	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм,Dн 160 мм	С130802-54	шт	76	67,00	5092	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем от опления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 200 мм	Е0116-29-3	м	604	11,76	7103	775
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	1	4384,81	4385	3762
18	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в мокрых грунтах/D 1000 мм-2 шт/	Е0123-13-4	м3	2,04	14461,24	29501	9536
19	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5 м в мокрых грунтах/D 1500 мм-16 шт/	Е0123-13-6	м3	28,81	12705,38	366042	93584
20	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1000 мм(КС10х9а-2 шт)	С1430108-36	м	1,78	5110,00	9096	
21	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х9а-14 шт,КС 15х9-3 шт)	С1430108-37	м	15,6	8170,00	127452	

22	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х6-16 шт)	С1430108-37	м	9,5	8987,00	85376	
23	Плиты покрытии и перекрытии и днищ для сооружений канализации,резервуаров и колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые (ПП1х10-2 шт,ПН10-2 шт,ПП1-15-16 шт,ПН15-16 шт)	С143018-24	м3	10,4	32100,00	333840	
24	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	10,4	-134,00	-1393	
25	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 15 до 20	С143001-45	м3	10,4	-250,00	-2600	
26	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	С143018-40	шт	42	896,40	53784	
27	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	8	5636,56	45092	--
28	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	10	6902,32	69023	--
29	Устройство песчанного основания под плиту днища	Е0123-1-1	м3	5,1	1626,20	8294	1395
30	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием/СТОЯК/	Е0122-8-3	км	0,006	70074,97	420	385
31	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп,114х4 мм	С130806--82	м	6	756,00	4536	
32	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	Е0122-20-3	км	0,006	228588,23	1371	342
33	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа,219х6-108х4 мм/ВОРОНКА/	С130810-124	шт.	7	750,00	5250	

34	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	С130810-45	кг	4,6	200,00	920	
35	Скобы ходовые	С11011-773	шт.	82	221,00	18122	
36	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	41,12	280,33	11527	2320
37	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2	м2	82,24	-20,63	-1696	-91
38	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	41,12	411,62	16975	1354
39	Разборка покрытии и основании черных шебеночных	Е0127-18-3	м3	68,38	95,88	6556	3382
40	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчанно-гравийных смесей,нижний слой толщиной 12 см	Е0127-21-2	м2	569	212,94	121163	5452
	Итого прямые затраты по см					1752088	220752
	Накладные расходы					220752	
	Итого					1972840	
	Ненарм и непред затраты					118370	
	Итого					2091210	
	временные здания и сооружения 1,5%					31368	
	Итого					2122578	
	Зимнее удорожание 0,98%					20801	
	Затраты за выслугу лет 1 %					21226	
	затраты на допотпуска 0,4%					8490	
	Итого					2173095	
	СК-2,08774					4536857	
	Налоги,сборы,обязат платежи 2%					90737	
	Итого по смете					4627594	
	НДС-12%					555311	
	Итого к оплате					5182905	

Сдал:
Директор ТОО "УШ-Сай"
_____ К.Султанов

Принял:
Зам ген директора ТОО "ВРМ"
_____ М.Сыдыков
Нач ПТО
_____ Б.Калмырзаев
Гл спец ПТО
_____ Т.Корганбаев
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____ М.Оспанов