Заказчик : **ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Аршалынскаго района"**

Подрядчик : **ТОО "Межрайгаз+"**

Стройка :**"Строительство подводящего газопровода к с.Волгодоновка, ст. 42 разъезд,с.Койгельды Аршалынского района"**

Объект:**"Строительство подводящего газопровода к с.Волгодоновка, ст. 42 разъезд,с.Койгельды Аршалынского района"**

Договор подряда (контракт) **№ 64 от 21.08.2020 год**

# Акт выполненных работ№1

**за июнь 2021 на Подводящий газопровод высокого давления Г3 работы с.Койгелды - Волгодоновка**
**Локально сметный расчет №2-2-1**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вынос проекта в натуру Смета 1-1** | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-33 | Разбивка и нивелирование профиля при растоянии между точками100м; 1 категории сложности<br>*СП - 8%* | км | 2,7 | 9257,00<br>-- | --<br>-- | 24994<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>2000 | 26993 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 24994<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>2000 | 26993 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 24994 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 24994 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2000 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 26993 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 26993 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пункт газоразгрузочный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50в Волгодоновка Смета 2-2-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Оборудование без механихмов массой 8т.Пункт газоразгрузочный.Монтаж на открытой площадке<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт | 1 | 248965,99<br>141886,00 | 90511,57<br>22646,62 | 248966<br>141886 | 90512<br>22647 | 16568 | 100365<br>27946 | 377277 |
| 2 | ПрайсТОО"Искандер и К"п.1 | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50В | шт | 1 | 11746428,57<br>-- | --<br>-- | 11746429<br>-- | --<br>-- | 11746429 | --<br>-- | 11746429 |
| | | **Монтажная площадка МП.1** | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаментные пес чанное, из песчанно-гравийной счмеси. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 | 1,219 | 3214,06<br>744,12 | 993,29<br>379,91 | 3918<br>907 | 1211<br>463 | 1800 | 1274<br>415 | 5608 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В12,5,W6,F50. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,438 | 22595,49 | 1662,50 | 55088 | 4053 | 46496 | 4935 | 64825 |
| | | | | | 1861,60 | 362,96 | 4539 | 885 | | 4802 | |
| 5 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400),диаметром от 6 до 40мм ГОСТ23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0697 | 247418,00 | -- | 17245 | -- | 17245 | -- | 18625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Бетонная отмостка, бетон В7,5,W6,F50. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,405 | 22028,32 | 1083,00 | 8921 | 439 | 8006 | 516 | 10193 |
| | | | | | 1175,85 | 225,36 | 476 | 91 | | 755 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 12080567 | 96214 | 90115 | 107090 | 12222957 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 147808 | 24086 | 11746429 | 35298 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 11746429 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11746429 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 248966 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 16568 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 164533 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100365 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 27946 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 377277 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 136 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 164533 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 85172 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 56303 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 7361 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17245 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6726 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 99250 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 7 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | 7361 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 12222956 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 143 |
| | | | | | | | | 171894 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудование ГЗ-Волгодоновка

### Прокладка труб

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ППС<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,369728 | 41,87 | 41,87 | 434 | 434 | -- | 109 | 587 |
| | | | | | -- | 14,62 | -- | 152 | | 43 | |
| 137 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Востановление ППС<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,369728 | 41,87 | 41,87 | 434 | 434 | -- | 109 | 587 |
| | | | | | -- | 14,62 | -- | 152 | | 43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.47 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и и зубья многоковшовых экскаваторови дреноукладчиков, применен коэф.к затратам труда -1,25 и нормам эксплуатации машин -1,25 | м3 грунта | 443,9664 | 82,46 | 82,46 | 36611 | 36611 | – | 8776 | 49018 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,45 | – | 12189 | | 3631 | |
| 139 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 1009,3248 | 65,97 | 65,97 | 66586 | 66586 | – | 15961 | 89150 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 21,96 | – | 22168 | | 6604 | |
| 140 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами\доработка г8рунта вручную послеразработки их механизированным способом\ | м3 грунта | 25,8768 | 1857,24 | – | 48059 | – | – | 34603 | 89275 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1857,24 | – | 48059 | – | | 6613 | |
| 141 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 88,7328 | 807,73 | – | 71672 | – | – | 51604 | 133139 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 807,73 | – | 71672 | – | | 9862 | |
| 142 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1390,5675 | 34,30 | 34,30 | 47690 | 47690 | – | 11992 | 64456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 11,98 | – | 16655 | | 4775 | |
| 144 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 2,7 | 435151,34 | 147790,46 | 1174909 | 399034 | 270 | 876628 | 2215660 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 287261,00 | 40695,78 | 775605 | 109879 | | 164123 | |
| 147 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2700 | 5577,00 | – | 15057900 | – | 15057900 | – | 16262532 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1204632 | |
| 160 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка сигнальной ленты | км | 2,7 | 27003,78 | 18719,28 | 72910 | 50542 | – | 24026 | 104691 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8284,50 | 4074,58 | 22368 | 11001 | | 7755 | |
| 161 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Сигнальная лента"ГАЗ" | 100м | 27 | 1755,00 | – | 47385 | – | 47385 | – | 51176 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3791 | |
| 162 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладкка алюминиевого провода | км | 2,7 | 27003,78 | 18719,28 | 72910 | 50542 | – | 24026 | 104691 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8284,50 | 4074,58 | 22368 | 11001 | | 7755 | |
| 163 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Алюминевый провод, сечением 2,5мм2 | км | 2,7 | 14541,00 | – | 39261 | – | 39261 | – | 42402 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3141 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 16736761 | 651873 | 15144816 | 1047834 | 19207364 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 940073 | 183196 | 0 | 1422768 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 185081 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 39261 | 66739 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 48052 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18651 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 251784 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66739 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1493780 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 270 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1056530 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 47385 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 999782 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 199485 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2693047 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 937 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1056530 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15057900 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15057900 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1204632 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 16262532 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19207363 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 986 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1123269 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 31457314 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1087881 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 748087 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 207282 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15234931 | | |
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 11746429 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1154924 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1460066 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | | | 31457314 |
| в т.ч оборудование | | | | | 11746429 |
| Итого по акту | | | | | 19710885 |
| **Временные здания и смооружения** | | 1,30% | | 256241,51 | 19967126,51 |
| **Зимнии удорожания** | | 3,30% | | 658915,17 | 20626041,68 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | 2% | | 412520,83 | 21038562,51 |
| Итого по акту | | | | | 32784991,51 |
| **Скоэфициентом на 2020 год 100%** | | 100% | | | 32784991,51 |
| **С коэф. на 2020год К=1,049901** | | 1,049901 | | | 34420995,37 |
| **НДСна 2020 год** | | 12% | | | 4130519,44 |
| **ИТОГО с НДС** | | | | | 38551514,81 |
| **Всего со скидкой** | | 0,9% | | | 34696363,33 |

**Сдал(Подрядчик):**
**ТОО ТОО "Межрайгаз+", БИН060540006611**
**Производитель работ_____ Калкаев Ж.Б.**

**Эксперт технического надзора ТОО "Астанастройинжиниринг"**
**Эксперт_____ Шокатов К.**
**KZ18VJE00047500 от 14.06.2019 г**
**Приказ № 89 л\с от 14.06.2019**

расценки проверены

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Аршалынского района"**
**Руководитель_____ Таласбаев А.Б**

**Разработчик проекта строительства авторского Надзора : ТОО"ТС-Индустрия"**
**Авторский надзор_____ Ликеров М.Т**

**Приказ №1-ОД от 11.05.2021 г Кызылорда**

Заказчик : **ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и АД Аршалынскаго района"**

Подрядчик : **ТОО "Межрайгаз+"**

Стройка :**"Строительство подводящего газопровода к с.Волгодоновка, ст. 42 разъезд,с.Койгельды Аршалынского района"**

Объект:**"Строительство подводящего газопровода к с.Волгодоновка, ст. 42 разъезд,с.Койгельды Аршалынского района"**

Договор подряда (контракт) **№ 64 от 21.08.2020 год**

# Акт выполненных работ№1

**за июнь 2021 на Подводящий газопровод высокого давления Г3 работы с.Койгелды-Волгодоновка**
**Локально сметный расчет №2-3-1**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вынос проекта в натуру смета 1-2** | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-33 | Разбивка и нивелирование профиля при растоянии между точками100м; 1 категории сложности | км | 7,15 | 9257,00 | -- | 66188 | -- | -- | -- | 71483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5295 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 66188 | -- | -- | -- | 71483 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 5295 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 66188 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 66188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5295 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 71483 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 71483 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пункт газоразгрузочный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50в с.Койгелды Смета 2-3-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Оборудование без механихмов массой 8т.Пункт газоразгрузочный.Монтаж на открытой площадке | шт | 1 | 248965,99 | 90511,57 | 248966 | 90512 | 16568 | 100365 | 377277 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 141886,00 | 22646,62 | 141886 | 22647 | | 27946 | |
| 2 | ПрайсТОО"Искандер и К"п.1 | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с РДГ-50В | шт | 1 | 11746428,57 | -- | 11746429 | -- | | -- | 11746429 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 11746429 | -- | |
| | | **Монтажная площадка МП.1** | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаментные пес чанное, из песчанно-гравийной счмеси. Устройство | м3 | 1,219 | 3214,06 | 993,29 | 3918 | 1211 | 1800 | 1274 | 5608 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 744,12 | 379,91 | 907 | 463 | | 415 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В12,5,W6,F50. Устройство | м3 | 2,438 | 22595,49 | 1662,50 | 55088 | 4053 | 46496 | 4935 | 64825 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1861,60 | 362,96 | 4539 | 885 | | 4802 | |
| 5 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400),диаметром от 6 до 40мм ГОСТ23279-2012 | т | 0,0697 | 247418,00 | -- | 17245 | -- | 17245 | -- | 18625 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Бетонная отмостка, бетон В7,5,W6,F50. Устройство | м3 | 0,405 | 22028,32 | 1083,00 | 8921 | 439 | 8006 | 516 | 10193 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1175,85 | 225,36 | 476 | 91 | | 755 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 12080567 | 96214 | 90115 | 107090 | 12222957 |
| | | | | | | | 147808 | 24086 | 11746429 | 35298 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 11746429 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 11746429 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 248966 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 16568 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 164533 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 100365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27946 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 377277 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164533 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 85172 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 56303 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 7361 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 17245 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6726 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 99250 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7361 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12222956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171894 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудование ГЗ-с.Койгелды

### Прокладка труб

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Снятие ППС | м3 грунта | 27,36961 | 41,87 | 41,87 | 1146 | 1146 | -- | 288 | 1549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,62 | -- | 400 | | 115 | |
| 75 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Востановление ППС | м3 грунта | 27,36961 | 41,87 | 41,87 | 1146 | 1146 | -- | 288 | 1549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,62 | -- | 400 | | 115 | |
| 76 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 2444,585 | 65,97 | 65,97 | 161271 | 161271 | -- | 38657 | 215922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,96 | -- | 53691 | | 15994 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами\доработка г8рунта вручную послеразработки их механизированным способом\ | м3 грунта | 43,5435 | 1857,24 | -- | 80871 | -- | -- | 58227 | 150225 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1857,24 | -- | 80871 | -- | | 11128 | |
| 78 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 149,29101 | 807,73 | -- | 120587 | -- | -- | 86823 | 224003 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 807,73 | -- | 120587 | -- | | 16593 | |
| 79 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2339,90998 | 34,30 | 34,30 | 80248 | 80248 | -- | 20178 | 108460 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,98 | -- | 28025 | | 8034 | |
| 80 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | км трубопровода | 7,15 | 334044,13 | 104442,25 | 2388416 | 746762 | 715 | 1825797 | 4551350 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 229502,00 | 28433,65 | 1640939 | 203301 | | 337137 | |
| 81 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 7150 | 1774,00 | -- | 12684100 | -- | 12684100 | -- | 13698828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1014728 | |
| 86 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка сигнальной ленты | км | 7,15 | 27003,78 | 18719,28 | 193077 | 133843 | -- | 63625 | 277238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8284,50 | 4074,58 | 59234 | 29133 | | 20536 | |
| 87 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Сигнальная лента"ГАЗ" | 100м | 0,0715 | 1755,00 | -- | 125 | -- | 125 | -- | 136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| 88 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладкка алюминиевого провода | км | 7,15 | 27003,78 | 18719,28 | 193077 | 133843 | -- | 63625 | 277238 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8284,50 | 4074,58 | 59234 | 29133 | | 20536 | |
| 89 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Алюминевый провод, сечением 2,5мм2 | км | 7,15 | 14541,00 | -- | 103968 | -- | 103968 | -- | 112286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8317 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 16008031 | 1258258 | 12788908 | 2157508 | 19618784 |
| | | | | | | | 1960866 | 344084 | -- | 1453243 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 490122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 176735 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 103968 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 127249 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 49390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 666761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 176735 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2833809 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 714 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2128214 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 125 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2030259 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 389125 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5253194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1860 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2128214 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12684100 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12684100 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1014728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 13698828 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19618783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1989 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2304949 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Переход через автодорогу методом прокола, защитный футляр ПЭ100 SDR11 Д-1080х1604 L22м - шт** | | | | | | | | | | | |
| 116 | 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 1500мм.Продавливание без разработкигрунта(прокол) на длинну до 30 м | м продавливания | 22 | 10440,83 | 7572,70 | 229698 | 166599 | 382 | 150014 | 410090 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2850,75 | 4036,96 | 62717 | 88813 | | 30377 | |
| 117 | 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабженияPE100 SDR11-180х16,4 питьевая ГОСТ18599-2001 | м | 18,18 | 6751,00 | -- | 122733 | -- | 122733 | -- | 132552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9819 | |
| 118 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляр | 22 | 1210,20 | 7,33 | 26624 | 161 | 3383 | 22895 | 53481 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1049,09 | 2,11 | 23080 | 46 | | 3962 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 379056 | 166761 | 126498 | 172909 | 596123 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 85797 | 88860 | -- | 44158 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 256323 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3765 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 174656 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 172910 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34339 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 463571 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 127 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 174656 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 122733 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 122733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9819 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 132552 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 596123 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 127 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 174656 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 32509347 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2194470 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1521233 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 457029 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 13005521 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 11746429 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2437507 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1537994 | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | 32509347 |
| | | в т.ч оборудование | | | | | | | | | 11746429 |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | 20762918 |
| | | **Временные здания и смооружения** | | | 1,30% | | 269917,93 | | | | 21032835,93 |
| | | **Зимниии удорожания** | | | 3,30% | | 694083,58 | | | | 21726919,51 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2% | | 434538,39 | | | | 22161457,9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | | | 33907886,9 |
| Скоэфициентом на 2020 год 100% | | 100% | | | 33907886,9 |
| С коэф. на 2020год К=1,049901 | | 1,049901 | | | 35599924,36 |
| НДСна 2020 год | | 12% | | | 4271990,92 |
| ИТОГО с НДС | | | | | 39871915,28 |
| Всего со скидкой | | 0,9% | | | 35884723,75 |

**Сдал(Подрядчик):**
**ТОО ТОО "Межрайгаз+", БИН060540006611**
**Производитель работ_____ Калкаев Ж.Б.**

**Эксперт технического надзора ТОО "Астанастройинжиниринг"**

**Эксперт _____ Шокатов К.**
**KZ18VJE00047500 от 14.06.2019 г**
**Приказ № 89 л\с от 14.06.2019**

расценки проверены

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Аршалынского района"**
**Руководитель _____ Таласбаев А.Б**

**Разработчики проекта строительства авторского**
**Надзора: ТОО "ТС "Индустрия"**
**Авторский надзор _____ Ликеров М.Т**

**Приказ №1-ОД от 11.05.2021 г Кызылорда**