"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871, РК, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, микрорайон Промзона, 1, тел.: 8 72353 6 20 02

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295, РК, ВКО, г.Семей, ул. Би Боранбая, 19, тел.: 8 7222 319669; 318638; 315305; 361002

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС

(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 617-ДКР от 20.10.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за июнь-июль м-цы 2021 года

на "Реконструкцию кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС"

Основание: Проектно-сметная документация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Кровля по плитам перекрытия

1	10	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	изолируемой поверхности	664	361,1	12,34	239769	8194	176093	52999	316189
						83,56	3,2	55482	2126	–	23421	
2	11	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	73,04	17285,28	1726,62	1262517	126112	944603	208077	1588242
						2625,99	470,55	191802	34369	–	117648	
3	12	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	99,6	15637,11	1703,25	1557456	169644	–	1117595	2889055
						13933,86	830,4	1387812	82708	–	214004	
4	13	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	101,592	22846		2320971		2320971	–	2506649
						–		–		–	185678	
5	14	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	664	638,94	102,13	424255	67816	200089	160244	631259
						235,47	26,85	156350	17828	–	46760	
6	15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	664	275,89	22,72	183192	15088	159418	11795	210586
						13,08	6,23	8686	4135	–	15599	

1112-0101-0212

		1112-0101-0212	Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1328	373,17	14,74	495565	19578	278202	188433	738718
						148,93	5,3	197785	7033	–	54720	
8	17	2110-0403-0902	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	2290,8	472		1081258		1081258	–	1167759
						–		–		–	86501	
9	18	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	763,6	561		428380		428380	–	462650
						–		–		–	34270	
Раздел 2 Общестроительные работы												
10	19	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллера НР = 69 %	т конструкций	11,282	92372,63	21791,61	1042148	245853	28826	576397	1748029
						68025,97	6017,46	767469	67889	–	129484	

11	20	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	11,282	399867		4511299		4511299	–	4872203
						–		–		–	360904	
12	21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1218,456	169,93	3,32	207054	4042	136987	46022	273322
						54,19	0,55	66025	674	–	20246	
13	22	1109-0401-0203	Устройство кровли из сендвич панелей НР = 69 %	м2 покрытия	701,12	1194,95	604,09	837804	423543	57531	336527	1268277
						508,8	186,83	356730	130991	–	93946	
14	24	2900-0000-0001 (пл)	Панели трехслойные кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата	м2	2861,2	25413,25		72712391		72712391	–	78529382
						–		–		–	5816991	
15	26	2900-0000-0003 (пл)	Фасонные изделия, уплотнительные материалы, крепеж	шт	1	35765019,64		35765020		35765020	–	38626222
						–		–		–	2861202	
16	28	2900-0000-0011 (пл)	Мембрана	м2	7700	2977,21		22924517		22924517	–	24758478
						–		–		–	1833961	
17	32	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	666,56	373		248627		248627	–	268517
						–		–		–	19890	
18	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,97	91,88	2,54	181	5	85	63	264

872203

	4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	53,272	46,19	–	91	–	–	20	
						84,94	1,65	4525	88	2994	1005	5972
						27,09	0,26	1443	14	–	442	

Раздел 3 Демонтажные работы

3.1 Кровля машинного зала

20	55	1217-0101-0601	Демонтаж кабеля антиобледенения НР = 72 %	м	1120	93,63	0,22	104863	242	–	75421	194707
						93,41	0,12	104621	130	–	14423	
21	57	1112-0101-1303	Демонтаж утеплителя "Paroк" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	656,3	480,57	41,14	315397	26998	–	271449	633794
						439,43	10,14	288399	6654	–	46948	
22	58	1112-0101-1303	Демонтаж утеплителя "ППЖ-200" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	656,275	480,57	41,14	315384	26996	–	271439	633769
						439,43	10,14	288388	6654	–	46946	
23	59	1112-0101-1503	Демонтаж пароизоляции из пленки "ПК" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изолируемой поверхности	656,282	76,72	9,87	50349	6479	–	41907	99636
						66,85	2,56	43870	1681	–	7380	
24	60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (2 слоя). Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	1185,471	583,1	17,25	691246	20451	–	624325	1420817
						565,85	6,6	670795	7819	–	105246	

25	66	1109-0302-0401	Демонтаж прогона из швеллера 12 НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т конструкций	2,9952	15291,13	1710,07	45800	5122	–	29271	81077
						13581,06	582,26	40678	1744	–	6006	
26	67	1109-0302-0112	Демонтаж стоек из швеллера НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т конструкций	0,5504	14732,92	8857,19	8109	4875	–	3151	12161
						5875,73	2421,88	3234	1333	–	901	
27	68	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	197,9576	96		19004		–	–	20524
						–		–		–	1520	
28	69	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	197,9576	186		36820		–	–	39766
						–		–		–	2946	
3.2 Кровля СПК												
29	70	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	620	93,63	0,22	58049	134	–	41751	107784
						93,41	0,12	57915	72	–	7984	
30	71	1217-0101-0601	Демонтаж кабеля антиобледенения НР = 72 %	м	380	93,63	0,22	35578	82	–	25589	66060
						93,41	0,12	35496	44	–	4893	
31	72	1308-0206-0501	Демонтаж лотка для прокладки электрических кабелей НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,3; ктрм2=0,3;	т	0,185	11740,54	4864,86	2172	900	–	1125	3561
						6875,68	1572,97	1272	291	–	264	

		208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	901,61	168,92	0,22	152301	197	–	109515	282761
						168,7	–	152104	–	–	20945	
33	74	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. (60 мм) Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	901,61	270,08	81,7	243506	73666	–	174070	450982
						188,37	21,48	169840	19366	–	33406	
34	75	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=45; ктрм2=45; кэкс2=45; кмат2=45;	м2 стяжки	901,61	85,93	54,54	77477	49170	–	38440	125190
						31,4	14,95	28307	13476	–	9273	
35	76	1112-0101-1402	Демонтаж утеплителя из керамзитом НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	184,83	3482,09	1381,3	643594	255305	–	421239	1150020
						2100,79	376,45	388289	69579	–	85187	
36	77	1112-0101-1305	Демонтаж плит ФРП НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	901,61	385,75	107,83	347793	97218	–	259641	656029
						277,92	35,1	250575	31644	–	48595	
37	78	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	258,225	96		24790		–	–	26773
						–		–		–	1983	

38	79 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	258,225	186	48030	–	–	51872
					–	–	–	3842	

Всего	**166 919 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 713 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 647 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	508 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 977 291
- перевозка грузов, тенге	128 644
- накладные расходы, тенге	5 087 490
в т.ч. зарплата, тенге	457 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 364 375
Всего	**166 919 056**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	5 742 016
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3 %)	7 424 426
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 601 710**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**183 687 208**
НДС (12 %)	22 042 465
Итого	**205 729 673**
Удержание авансового платежа (30%)	61 718 902
Всего по акту:	144 010 771

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295
(наименование организации, бизнес
Руководитель _____ Ж. Аралова
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Поставщик/Технический надзор)
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный
Эксперт _____ С. Рахимов
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871
(наименование организации, бизнес
Исполнительный директор _____ Т. Айдабулов
(Заместитель Генерального директора)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Проверил:

_____ Г.Михайлова
Инженер ОП и ПР

Согласовали:

_____ К.Кенесбаев
начальник ЦЭ

_____ О. Бархударян
Начальник ОП и ПР

_____ А. Азимханов
Начальник ГМЦ

_____ Р.Тусиев
ст.мастер ЭЦ

_____ Н. Климова
Мастер ГМЦ

_____ Ю. Фатеус
Мастер ЭЦ