Утверждена
приказом Председателя АгентстваРеспублики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» 05 2012 г.№ 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871, РК, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, микрорайон Промзона, 1, тел.: 8 72353 6 20 02

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295, РК, ВКО, г.Семей, ул. Би Боранбая, 19, тел.: 8 7222 319669; 318638; 315305; 361002

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по состоянию за ноябрь м-ц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 617-ДКР	20.10.2020	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон- тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС	465 944 700	48 939 952	416 022 054	48 939 952					5 872 794	54 812 746
Удержание авансового платежа (30%)										16 443 824
Итого к оплате:										38 368 922

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель_____ Ж. Аралова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Поставщик/Технический надзор)

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт_____ Ж. Рахимов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор_____ Т. Айдабулов

(Заместитель Генерального директора)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Проверил:

_____ (Фомина О.Ю.)

Сметчик ОПиПР

Согласовали:

_____

_____

_____

_____

НАЧАЛЬНИК ЭЦ

БЕЙСЕБЕКОВ Р.Ж.

_____

_____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871, РК, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, микрорайон Промзона, 1, тел.: 8 72353 6 20 02

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295, РК, ВКО, г.Семей, ул. Би Боранбая, 19, тел.: 8 7222 319669; 318638; 315305; 361002

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС

(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 617-ДКР от 20.10.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 5

за ноябрь м-ц 2021 года
на "Реконструкцию кровли машинного зала и СПК Шульбинской ГЭС"
Основание: Проектно-сметная документация
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Общестроительные работы													
1	1	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллера НР = 69 %	т конструкций	40	92372,55	21791,68	3694902	871667	102195	2043598	6197580	
						68026	6017,4	2721040	240696	0	459080		1

2	2 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и	т	46,02951	399867		18405682		18405682	0	19878137
					0		0		0	1472455	
3	3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1214,443	169,93	3,32	206371	4029	136535	45871	272421
					54,19	0,55	65807	672	0	20179	
4	4 1109-0401-0203	Устройство кровли из сендвич панелей НР = 69 %	м2 покрытия	2333,32	1194,95	604,1	2788202	1409548	191461	1119958	4220813
					508,8	186,83	1187193	435935	0	312653	
5	5 1109-0402-0104	Устройство стен из сендвич панелей НР = 69 %	м2	79	3934,73	1667,01	310844	131694	18243	140808	487784
					2036,8	546,37	160907	43163	0	36132	
6	6 1112-0101-0108	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3858,94	333,79	15,47	1288058	59680	0	1138601	2620792
					318,32	2,39	1228378	9232	0	194133	
7	7 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	90	102,42	23,1	9218	2079	629	6536	17014
					72,33	6,6	6510	594	0	1260	

Раздел 3 Демонтажные работы

3.1 Кровля машинного зала

8	8 1112-0101-0214	Демонтаж гидроизоляция "Alkorplan" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	3449,04	214,95	14,55	741370	50171	0	641976	1494014
	2				200,4	1,91	691199	6601	0	110668	

9	9 1112-0101-1303	Демонтаж утеплителя "Parok" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	2558,8	480,57	41,14	1229677	105260	0	1058331	2471049
					439,43	10,14	1124417	25943	0	183041	
10	10 1112-0101-1303	Демонтаж утеплителя "ППЖ-200" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	2558,67	480,57	41,14	1229613	105254	0	1058276	2470920
					439,43	10,14	1124359	25941	0	183031	
11	11 1112-0101-1503	Демонтаж пароизоляции из пленки "ПК" НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	2558,67	76,72	9,87	196297	25260	0	163385	388457
					.66,85	2,56	171037	6555	0	28775	
12	12 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (2 слоя). Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	2733,696	583,1	17,25	1594012	47158	0	1439692	3276400
					565,85	6,6	1546854	18029	0	242696	
13	13 1112-0101-1201	Демонтаж ограждение кровли НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	90	76,36	18,49	6872	1664	0	5229	13069
					57,87	5,29	5208	476	0	968	

14	14 1112-0101-1001	Демонтаж фартука карниза нижнего бьефа из оцинкованного листа НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	90	911,64	11,19	82048	1007	0	74805	169401
					900,46	2,99	81041	269	0	12548	
15	15 1109-0302-0401	Демонтаж прогона из швеллера 12 НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т конструкций	13,634	15290,96	1709,84	208477	23312	0	133241	369055
					13581,12	582,22	185165	7938	0	27337	
16	16 1109-0302-0112	Демонтаж стоек из швеллера НР = 69 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т конструкций	2,6362	14731,43	8856,31	38835	23347	0	15092	58241
					5875,12	2421,67	15488	6384	0	4314	
17	17 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	220,811	96		21198		0	0	22894
					0		0		0	1696	
18	18 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	220,811	186		41071		0	0	44357
					0		0		0	3286	

Всего **44 472 398**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 314 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 861 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 828 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 854 745
- перевозка грузов, тенге 62 269

- накладные расходы, тенге	11 303 068
в т.ч. зарплата, тенге	1 017 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 294 253
Всего	**44 472 398**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	1 529 850
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3 %)	1 978 097
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**959 607**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**48 939 952**
НДС (12 %)	5 872 794
Итого	**54 812 746**
Удержание авансового платежа (30%)	16 443 824
Всего по акту	38 368 922

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КУРЫЛЫС", БИН 980240001295
(наименование организации,

Руководитель _____ Ж. Аралова
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Поставщик/Технический надзор)
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный

Эксперт _____ Ж. Рахимов
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС", БИН 970940002871
(наименование организации, бизнес

Исполнительный директор _____ Т. Айдабулов
(Заместитель Генерального директора)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Проверил:
_____ (Фомина О.Ю.)
сметчик ОПиПР

Согласовали:
_____ Долгонятов И.В.

_____

НАЧАЛЬНИК ЭЦ
БЕЙСЕБЕКОВ Р.Ж.