Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова И., дом № 7 — ИИН/БИН: 041140003314
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 — 051040005224
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №396/17-19 от 29.04.19г.(молодежка)

Номер документа	Дата составления
22	17.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция теплотрассы 2Ду300ммв мкр.Молодежный ,ул.Таха Хусейна,3,ул.Ж.Ташенова ,4/1,9/4 в г.Астане"			Работа	1	15 278 951,51	15 278 951,51	1 637 030,52
				Итого	1	x	15 278 951,51	1 637 030,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 17.07.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Подрядные работы по строительству объекта "Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2019г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
					№396/17-19	29.04.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане"	**15 278 951,51**	**13 641 920,99**							**1 637 030,52**	**15 278 951,51**

Заказчик:
Заместитель председателя правления по капитальному строительство и ремонту:
Нугуманов К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
Джакипбеков А.Р.

Форма 2В

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Демонтажные работы тепловых сетей

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019г.

01-05

на Демонтаж трубопроводов и строительных конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж надземной существующей теплосети												
1	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.300мм/**	км трубопровода	0,218		1193529,49	455908,69	260189	99388	--	192894	489330
		НР - 29%, СП - 8%				737620,80	156150,08	160801	34041		36247	
6	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	11,9682		553,00	--	6618	--		--	7148
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
8	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	11,9682		245,00	--	2932	--		--	3167
		СП - 8%				--	--	--	--		235	
РАЗДЕЛ 4.Демонтаж строительных конструкций												
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	15,1		2859,56	1157,66	43179	17481	--	36638	86202
		НР - 100%, СП - 8%				1701,90	544,71	25699	8225		6385	
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок**	м3 конструкции	58,89		356,26	243,12	20980	14318	--	10840	34366
		НР - 100%, СП - 8%				113,14	57,29	6663	3374		2546	
ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА												
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	241,6		79,00	--	19086	--		--	20613
		СП - 8%				--	--	--	--		1527	
28	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	241,6		245,00	--	59192	--		--	63927
		СП - 8%				--	--	--	--		4735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**704753**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**193163**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**131186**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45640**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**87828**				
		- Накладные расходы	Тенге							**240372**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**52204**	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**		0,9					634 277,70
		НДС, 12%		Тенге		12%					76 113,32
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**							710 391,02

Представители заказчика:
Начальник СКС:
Литовченко А.Н.
Начальник службы технического надзора:
Морошан В.Г.
Ведущий инженер технического надзора:
Колесников Б.М.
Ведущий инженер:
Григуб Л.К.
Представитель технического надзора ТОО "Аймерек":
Батбаков Е.С.
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":
Филонов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой":
Дакишбеков А.Р.

Страница - 2

Форма 2В

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019г.

02-05-01

на Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДООТЛИВ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5,8837		164,13	154,68	966	910	--	217	1278
		НР - 22% от ЗП - 30%				9,45	41,89	56	246		95	
2	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	133,2936		157,00	157,00	20927	20927		--	22601
		СП - 8%				--	--	--	--		1674	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	146,0521		841,86	508,54	122955	74273	5825	47785	184399
		НР - 22% от ЗП - 35%				293,44	160,98	42857	23511		13659	
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,62		938,00	--	13714	--	13714	--	14811
		СП - 8%				--	--	--	--		1097	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	146,0521		487,74	300,86	71236	43942	--	30397	109763
		НР - 22% от ЗП - 30%				186,88	102,18	27294	14924		8131	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8837		17,40	17,40	102	102	--	32	145
		НР - 22% от ЗП - 30%				--	7,50	--	44		11	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,8837		157,91	70,53	929	415	--	524	1569
		НР - 22% от ЗП - 35%				87,37	36,25	514	213		116	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	235,28	198,21	188,58	46635	44368	28	11147	62405
		НР - 72%, СП - 85%			9,52	56,29	2239	13244		4623	
9	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км/	т	411,74	245,00	–	100876	–		–	108946
		СП - 85%			–	–	–	–		8070	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	421,09	149,21	140,62	62829	59214	–	14148	83136
		НР - 72%, СП - 85%			8,59	38,08	3616	16035		6158	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,23	2062,37	–	41722	–	–	30040	77502
		НР - 72%, СП - 85%			2062,37	–	41722	–		5741	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41,48	3128,87	158,97	129786	6594	78344	46385	190264
		НР - 89%, СП - 85%			1081,20	48,34	44848	2005		14094	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	18,36	816,86	–	14997	–	–	10798	27859
		НР - 72%, СП - 85%			816,86	–	14997	–		2064	
14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	104,04	14,56	14,56	1515	1515	–	470	2144
		НР - 72%, СП - 85%			–	6,27	–	653		159	
15	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	104,04	7,19	7,19	748	748	–	232	1059
		НР - 72%, СП - 85%			–	3,10	–	322		78	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,4	1717,00	–	210161	–	210161	–	226974
		СП - 85%			–	–	–	–		16813	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,13	816,86	–	54019	–	–	38893	100345
		НР - 72%, СП - 85%			816,86	–	54019	–		7433	
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	375,19	14,56	14,56	5464	5464	–	1695	7732
		НР - 72%, СП - 85%			–	6,27	–	2354		573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	375,19	7,19	7,19	2698	2698	–	837	3817
		НР - 22%; СП - 8%			–	3,10	–	1162		283	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	479,23	157,91	70,53	75673	33802	–	42656	127795
		НР - 22%; СП - 8%			87,37	36,25	41871	17373		9466	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1...Пр6 (64шт)									
140	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/Пр1,Пр3,Пр5	шт. сборных конструкций	17	3257,86	1722,37	55384	29280	–	44412	107780
		НР - 118%; СП - 8%			1535,49	678,48	26103	11534		7984	
141	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	17	50075,00	–	851275	–	851275	–	919377
		СП - 8%			–	–	–	–		68102	
146	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	17	-648,00	–	-11016	–	–	–	-11016
					–	–	–	–		–	
148	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	17	270,00	–	4590	–	4590	–	4957
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
149	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%, 17932.0,01	м3	17	179,32	–	3048	–	3048	–	3291
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
151	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	214,2	1026,74	11,03	219927	2363	122975	89068	333715
		НР - 95%; СП - 8%			441,59	5,52	94589	1183		24720	
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,744	881,66	19,22	24461	533	15929	7510	34529
		НР - 95%; СП - 8%			288,32	2,76	7999	77		2558	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2747178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				402724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327149			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104880			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1305889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				100876				
		- Прочие затраты	Тенге				-11016				
		- Накладные расходы	Тенге							417246	
		- Сметная прибыль	Тенге							204313	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**		0,9					2 472 460,20
		НДС, 12%		Тенге		12%					296 695,22
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**							2 769 155,42

Представители заказчика:
Начальник СКС:
_____Литовченко А.Н.
Начальник службы технического надзора:
_____Морошан В.Г.
Ведущий инженер технического надзора:
_____Колесников Б.М.
Ведущий инженер:
_____Тригуб Л.К.
Представитель технического надзора ТОО "Аймерекс":
_____Батпенов Е.С.
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":
_____Филонов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой":
_____Дюсембеков А.Р.

Страниц - 4

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019г.
02-05-01
на Трубопроводы и тепловую изоляцию

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка										
		Трубы в ППУ-ПЭ-изоляции										
1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,1957		2080835,69	850151,35	407220	166375	9399	279294	741435
		НР - 99%; СП - 80%				1182656,63	258914,57	231446	50670		54921	
18	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	195,74		33507,00	–	6558660	–	6558660	–	7083353
		СП - 85%				–	–	–	–		524693	
		Детали в ППУ-изоляции										
34	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	шт.	10		41985,33	14478,62	419853	144786	11398	305528	783412
		НР - 99%; СП - 80%				26366,86	4494,57	263669	44946		58031	
53	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст325х13/108х4-1/2-ППУ-ПЭ-У с накладкой S 4 мм, b 46 мм/**	шт.	2		212157,00	–	424314	–	424314	–	458259
		СП - 80%				–	–	–	–		33945	
71	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст325х8-90°-1-ППУ-ПЭ /**	шт.	4		177479,00	–	709916	–	709916	–	766709
		СП - 85%				–	–	–	–		56793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст325х8-60°-1-ППУ-ПЭ /	шт.	4	177479,00	–	709916	–	709916	–	766709
		СП - 8%			–	–	–	–		56793	
106	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный завод"	Лента маркировочная	м	107,9	38,25	–	4127	–	4127	–	4457
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
107	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	15	9137,20	–	137058	–	137058	–	148023
		СП - 8%			–	–	–	–		10965	
		Изоляция стыков стальных труб									
125	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	30	29426,00	–	882780	–	882780	–	953402
		СП - 8%			–	–	–	–		70622	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11705759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				495115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9447568		
		- Накладные расходы	Тенге							584822	
		- Сметная прибыль	Тенге							867093	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге		0,9					10 535 183,10
		НДС, 12%		Тенге		12%					1 264 221,97
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге							11 799 405,07

Представители заказчика:
Начальник СКС:
Литовченко А.Н.
Начальник службы технического надзора:
Морошан В.Г.
Ведущий инженер технического надзора:
Колесников Б.М.
Ведущий инженер
Гринуб Л.К.
Представитель технического надзора ТОО "Аймерекс":
Батпенов Е.С.
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":
Арибенов В.А.

Подрядчик:
Прораб ТОО "Астанаинжкомстрой":
Джакупбеков А.Р.

Страниц - 2