Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Астана-Теплотранзит",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Жансугурова И., дом № 7** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №396/17-19 от 29.04.19г.(молодежка)

Номер документа	Дата составления
44	17.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция теплотрассы 2Ду300ммв мкр.Молодежный ,ул.Таха Хусейна,3,ул.Ж.Ташенова ,4/1,9/4 в г.Астане"			Работа	1	20 646 249,13	20 646 249,13	2 212 098,12
				Итого	1	x	20 646 249,13	2 212 098,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Подрядные работы по строительству объекта "Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2019г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№396/17-19	29.04.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане"	**65 132 786,88**	**18 434 151,01**							**2 212 098,12**	**20 646 249,13**

Заказчик:
Заместитель председателя правления по капитальному строительство и ремонту:
_____Нутуманов К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____Джакипбеков А.Р.

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г.
02-05-01

на Трубопроводы и тепловую изоляцию

Основание: 788-18-ТС5, по замечаниям гос.экспертизы
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземная прокладка										
		Трубы в ППУ-ПЭ-изоляции										
1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%, СП - 8%*	км труб	0,0138		2080835,69	850151,35	28716	11732	663	19695	52283
						1182656,63	258914,57	16321	3573		3873	
12	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,077		1195496,08	465411,45	92053	35837	1670	64120	168667
						708396,00	132741,35	54546	10221		12494	
13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%, СП - 8%*	км труб	0,064		860598,41	290674,93	55078	18603	531	41272	104059
						561618,00	89774,34	35944	5746		7708	
15	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,007		1066691,26	434388,51	7467	3041	89	5197	13677
						619520,00	130415,35	4337	913		1013	
16	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная /диам.45-57мм/** *НР - 99%, СП - 8%*	км труб	0,0046		786362,13	270156,79	3617	1243	26	2705	6829
						510355,47	83725,56	2348	385		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	13,8	33507,00	–	462397	–	462397	–	499388
					–	–	–	–		36992	
22	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	77	8457,00	–	651189	–	651189	–	703284
					–	–	–	–		52095	
23	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	71	7387,00	–	524477	–	524477	–	566435
					–	–	–	–		41958	
24	2301-0402-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	2,22	4917,00	–	10916	–	10916	–	11789
					–	–	–	–		873	
25	2301-0402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	2,4	4579,00	–	10990	–	10990	–	11869
					–	–	–	–		879	
		Детали в ППУ-изоляции									
34	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	41985,33	14478,62	251912	86872	6839	183317	470047
					26366,86	4494,57	158201	26967		34818	
36	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	30267,41	8967,90	30267	8968	772	22982	57510
					20526,69	2687,77	20527	2688		4260	
37	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	10	23078,76	6511,48	230788	65115	4034	179886	443527
					16163,86	2006,45	161639	20064		32854	
38	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	18	17387,48	4325,87	312975	77866	4137	253477	611768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			12831,75	1392,55	230972	25066		45316	
39	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	14	15814,46	3759,46	221402	52633	2792	181391	435017
					11855,53	1231,85	165977	17246		32223	
47	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление Ст325х13/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой S 4 мм, b 46 мм/ СП - 8%	шт.	2	212157,00	–	424314	–	424314	–	458259
					–	–	–	–		33945	
55	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст219х9/89х4-2-ППУ-ПЭ-У с накладкой S 4 мм, b 40 мм/ СП - 8%	шт.	1	92352,00	–	92352	–	92352	–	99740
					–	–	–	–		7388	
57	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст159х7/57х3-1/2-ППУ-ПЭ-У с накладкой S 4 мм, b 34 мм/ СП - 8%	шт.	2	66539,00	–	133078	–	133078	–	143724
					–	–	–	–		10646	
59	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст89х4,5/45х3-2/1-ППУ-ПЭ-У с накладкой S 4 мм, b 30 мм/ СП - 8%	шт.	2	33105,00	–	66210	–	66210	–	71507
					–	–	–	–		5297	
60	2302-0201-2807 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник с шаровым краном для спуска воды "Behmer" /дренаж/ Н 0,580 м Ст108х4-DN76-2-ППУ-ПЭ/ СП - 8%	шт.	2	96150,00	–	192300	–	192300	–	207684
					–	–	–	–		15384	
61	2302-0201-2812 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 325-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник с шаровым краном воздушника "Behmer" /для КИП/ Н 1,050 м Ст325х7-DN32-1-ППУ-ПЭ/ СП - 8%	шт.	4	151165,00	–	604660	–	604660	–	653033
					–	–	–	–		48373	
67	2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	2	15070,00	–	30140	–	30140	–	32551
					–	–	–	–		2411	
68	2302-0201-5506 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	2	12190,00	–	24380	–	24380	–	26330
					–	–	–	–		1950	
78	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ/ СП - 8%	шт.	4	54199,00	–	216796	–	216796	–	234140
					–	–	–	–		17344	
79	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст159х4,5-86°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	54199,00	–	108398	–	108398	–	117070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8672	
80	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	6	34387,00	–	206322	–	206322	–	222828
		СП - 8%			–	–	–	–		16506	
82	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ, L 1100х1500 мм/	шт.	2	34387,00	–	68774	–	68774	–	74276
		СП - 8%			–	–	–	–		5502	
83	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	4	28195,00	–	112780	–	112780	–	121802
		СП - 8%			–	–	–	–		9022	
91	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У, L 640х740 мм/	шт.	2	28195,00	–	56390	–	56390	–	60901
		СП - 8%			–	–	–	–		4511	
100	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	4896,91	–	19588	–	19588	–	21155
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
101	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	4552,66	–	18211	–	18211	–	19667
		СП - 8%			–	–	–	–		1457	
102	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	3964,34	–	7929	–	7929	–	8563
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
103	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	3964,34	–	7929	–	7929	–	8563
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
105	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARIN VEST"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-2-ППУ-ПЭ-200К	шт	2	5072,68	–	10145	–	10145	–	10957
		СП - 8%			–	–	–	–		812	
		Арматура в ППУ-изоляции									
108	23-040908-0112	Краны шаровые Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст325-1-ППУ-ПЭ, А 1,046м/	шт.	2	1451518,55	–	2903037	–		–	2903037
					–	–	–	–	2903037	–	
109	1124-0108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	56843,67	23435,32	113687	46871	2279	77904	206918
		НР - 99%, СП - 8%			32268,50	7076,88	64537	14154		15327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	39492,44 24195,65	14523,98 4279,20	78985 48391	29048 8558	1546	56380 10829	146194
113	2304-0908-0210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП1 ГОСТ 30732-2006 /Ст219-2-ППУ-ПЭ, А 0,942м/ СП - 8%	шт.	2	470219,00 –	– –	940438 –	– –	940438	– 75235	1015673
114	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	30585,95 19327,48	10855,05 3243,65	61172 38655	21710 6487	807	44691 8469	114332
115	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст159-1-ППУ-ПЭ, А 0,671м/ СП - 8%	шт.	2	238284,00 –	– –	476568 –	– –	476568	– 38125	514693
116	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	6	20195,72 13920,47	6045,39 1883,18	121174 83523	36272 11299	1379	93874 17204	232252
117	2304-0908-0207 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст 108-2-ППУ-ПЭ А 0,562м, 1,912м, 1,562, 2,062м/ СП - 8%	шт.	6	112581,00 –	– –	675486 –	– –	675486	– 54039	729525
118	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	4	18614,08 12941,63	5472,98 1719,80	74456 51767	21892 6879	797	58059 10601	143117
119	2304-0908-0206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст 89-2-ППУ-ПЭ А 0,549м, 1,299м, 1,549м/ СП - 8%	шт.	4	95299,00 –	– –	381196 –	– –	381196	– 30496	411692
120	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка /диам. 45-57 мм/ НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	14646,99 10741,54	3764,39 1219,78	29294 21483	7529 2440	282	23683 4238	57216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2304-0908-0204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 50-57-2-ППУ-ПГЭ-НН ГОСТ 30732-2006 /Ст 57-2-ППУ-ПГЭ А 1,001м, 1,251м/	шт.	2	63280,00	–	126560	–	126560	–	136685
		СП - 8%			–	–	–	–		10125	
		Изоляция стыков стальных труб									
125	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	29426,00	–	176556	–	176556	–	190680
		СП - 8%			–	–	–	–		14124	
129	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	17	8360,00	–	142120	–	142120	–	153490
		СП - 8%			–	–	–	–		11370	
130	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	37	7649,00	–	283013	–	283013	–	305654
		СП - 8%			–	–	–	–		22641	
		Контроль качества сварных соединений									
190	1125-0128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы I-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	32696,90	29865,85	32697	29866	–	8611	44612
		НР - 93%, СП - 8%			2831,05	6631,25	2831	6631		3305	
191	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8	32860,49	30478,98	262884	243832	160	66458	355690
		НР - 91%, СП - 8%			2361,51	6767,39	18892	54139		26347	
192	1125-0211-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	31371,68	29146,08	31372	29146	16	7900	42413
		НР - 91%, СП - 8%			2209,60	6471,44	2210	6471		3142	
193	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	26890,44	24969,66	26890	24970	14	6779	36363
		НР - 91%, СП - 8%			1905,78	5544,13	1906	5544		2694	
194	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	26116,51	24347,64	78350	73043	45	19546	105728
		НР - 91%, СП - 8%			1753,87	5406,02	5262	16218		7831	
195	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	7	20174,08	18838,32	141219	131868	71	35089	190412
		НР - 91%, СП - 8%			1325,76	4182,76	9280	29279		14105	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14785275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1199546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1057954			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7291551		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2903037		
		- Накладные расходы	Тенге							1453016	
		- Сметная прибыль	Тенге							880165	
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**		0,9						13 306 747,50
	НДС, 12%		Тенге		12%						1 596 809,70
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								14 903 557,20

Представители заказчика:

Начальник СКС:

Литовченко А.Н.

Начальник службы технического надзора:

Морозов В.Г.

Ведущий инженер технического надзора:

Колесников Б.М.

Ведущий инженер:

Тригуб Л.К.

Представитель технического надзора ТОО "Аймереке":

Кенжебаев Е.

Представитель авторского надзора ТОО "Пилотдизайн проект":

Иванов В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астананинжкомстрой":

Джаксибеков А.Р.

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г.
02-05-01
на Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	138,4		198,21	188,58	27432	26099	16	6557	36709
						9,52	56,29	1317	7790		2719	
9	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км/**										
		СП - 8%	т	242,2		245,00	–	59339	–		–	64086
						–	–	–	–		4747	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	247,7		149,21	140,62	36959	34832	–	8323	48904
						8,59	38,08	2127	9432		3622	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,9		2062,37	–	24542	–	–	17670	45590
						2062,37	–	24542	–		3377	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	24,4		3128,87	158,97	76344	3879	46084	27285	111920
						1081,20	48,34	26381	1179		8290	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,8		816,86	–	8822	–	–	6352	16388
						816,86	–	8822	–		1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	61,2	14,56	14,56	891	891	–	276	1261
					–	6,27	–	384		93	
15	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песок									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	61,2	7,19	7,19	440	440	–	136	623
					–	3,10	–	190		46	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		СП - 8%	м3	72	1717,00	–	123624	–	123624	–	133514
					–	–	–	–		9890	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	38,9	816,86	–	31776	–	–	22878	59026
					816,86	–	31776	–		4372	
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	220,7	14,56	14,56	3214	3214	–	997	4548
					–	6,27	–	1385		337	
19	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	220,7	7,19	7,19	1587	1587	–	492	2246
					–	3,10	–	684		166	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	281,9	157,91	70,53	44514	19883	–	25092	75174
					87,37	36,25	24630	10219		5568	
		ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОХОДА ШАРОВЫХ КРАНОВ									
21	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм									
		НР - 84%, СП - 8%	отверстие	2	1495,64	602,11	2991	1204	110	2128	5528
					838,27	428,11	1677	856		410	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1...Пр6 (64шт)									
140	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/Пр1,Пр3,Пр5									
		НР - 110%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	3257,86	1722,37	71673	37892	–	57475	139480
					1535,49	678,48	33781	14927		10332	
141	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	18,58	50075,00	–	930394	–	930394	–	1004825
					–	–	–	–		74431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 поверхности	163,8	1026,74	11,03	168180	1807	94040	68111	255194
					441,59	5,52	72333	905		18903	
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 92%; СП - 8%	м2 поверхности	21,216	881,66	19,22	18705	408	12180	5743	26404
					288,32	2,76	6117	59		1956	
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК4									
153	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,71	49971,92	9043,85	85452	15465	38731	37563	132856
					18278,50	3909,81	31256	6686		9841	
154	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости СП - 8%	м3	1,71	270,00	–	462	–	462	–	499
					–	–	–	–		37	
155	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02 СП - 8%	м3	1,71	345,94	–	592	–	592	–	639
					–	–	–	–		47	
156	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	11447,00	–	11447	–	11447	–	12363
					–	–	–	–		916	
157	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	6900,00	–	6900	–	6900	–	7452
					–	–	–	–		552	
158	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	9244,00	–	9244	–	9244	–	9984
					–	–	–	–		740	
159	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	7699,00	–	7699	–	7699	–	8315
					–	–	–	–		616	
161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	3717,00	–	11151	–	11151	–	12043
					–	–	–	–		892	
162	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	46290,00	–	46290	–	46290	–	49993
					–	–	–	–		3703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	3	9886,00 --	-- --	29658 --	-- --	29658	-- 2373	32031
165	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,037	29977,98 6533,10	2173,68 497,16	1109 242	80 18	787	242 108	1459
172	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР - 84%; СП - 8%	м3	0,0348374	60893,93 29678,60	31215,33 15784,83	2121 1034	1087 550	--	1330 276	3728
173	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 95%; СП - 8%	т	0,0198691	555395,07 58692,50	17017,84 7084,78	11035 1166	338 141	9531	1189 978	13202
175	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,3627818	1196,09 824,85	74,80 61,50	7610 5248	476 391	1886	4512 970	13092
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
178	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	5,338	516,17 152,00	60,68 24,31	2755 811	324 130	1620	885 291	3931
179	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытии бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4,71	1051,14 362,81	94,06 37,35	4951 1709	443 176	2799	1772 538	7260
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1т (2шт)									
180	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,58	13823,89 6151,45	7265,33 2739,51	8018 3568	4214 1589	236	6085 1128	15231
181	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/ СП - 8%	м3	0,44	50075,00 --	-- --	22033 --	-- --	22033	-- 1763	23796
182	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3717,00 --	-- --	7434 --	-- --	7434	-- 595	8029
183	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	4283,00 --	-- --	8566 --	-- --	8566	-- 685	9251
184	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,44	-648,00	--	-285	--	--	--	-285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,44	-763,00	--	-336	--	--	--	-336
186	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости СП - 8%	м3	0,58	270,00	--	157	--	157	--	169
187	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0.02 СП - 8%	м3	0,58	345,94	--	201	--	201	--	217
188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 92%; СП - 8%	м2 поверхности	10,66	881,66	19,22	9398	205	6120	2886	13267
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП3 (2шт)									
252	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР - 54%; СП - 8%	м3	0,84	60893,93	31215,33	51151	26221	--	32079	89888
253	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-3 НР - 91%; СП - 8%	т	0,068	238347,38	1291,38	16208	88	11115	4591	22462
254	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	4	7560,01	--	30240	--	14961	14973	48830
255	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,9	25966,63	1981,28	23370	1783	17621	3961	29518
256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0046	191552,00	--	881	--	881	--	952
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП4 (1шт)									
257	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР - 54%; СП - 8%	м3	0,504	60893,93	31215,33	30691	15733	--	19247	53933
258	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/поз.6 НР - 91%; СП - 8%	т	0,093	190125,38	1291,38	17682	120	15202	2197	21469
259	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	3356,83	--	6714	--	724	5870	13590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2994,84	–	5990	–		1007	
260	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 примен.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81/вилатерм ф50	100 м	0,002752	23854,00	–	66	–	66	–	71
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
261	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,55	25966,63	1981,28	14282	1090	10768	2421	18039
		НР - 91%, СП - 8%			4406,40	430,54	2424	237		1336	
262	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	191552,00	–	441	–	441	–	476
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП8 (1шт)									
281	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,25	3672,69	952,39	918	238	473	290	1305
		НР - 93%, СП - 8%			826,80	422,01	207	106		97	
282	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	20236,02	1097,63	15177	823	13375	1062	17538
		НР - 91%, СП - 8%			1305,45	250,38	979	188		1299	
283	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,8208	60893,93	31215,33	49982	25622	–	31346	87834
		НР - 83%, СП - 8%			29678,60	15784,83	24360	12956		6506	
284	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/поз.7	т	0,2032	190125,38	1291,38	38633	262	33214	4801	46910
		НР - 91%; СП - 8%			25380,00	585,96	5157	119		3475	
285	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	4426,91	–	8854	–	1215	7487	17648
		НР - 98%; СП - 8%			3819,69	–	7639	–		1307	
286	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 примен.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81/вилатерм ф50	100 м	0,0048	23854,00	–	114	–	114	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
287	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,85	25966,63	1981,28	22072	1684	16643	3741	27878
		НР - 91%, СП - 8%			4406,40	430,54	3745	366		2065	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00322	191552,00	–	617	–	617	–	666
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2908737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228433			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1567422		
		- Перевозка грузов	Тенге				59339				
		- Прочие затраты	Тенге				-621				
		- Накладные расходы	Тенге							440045	
		- Сметная прибыль	Тенге							215505	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**		0.9					2 617 863,30
		НДС, 12%		Тенге		12%					314 143,60
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**							2 932 006,90

Представители заказчика:
Начальник СКС:
Липовченко А.Н.
Начальник службы технического надзора:
Морошан В.Т.
Ведущий инженер технического надзора:
Колесников Б.М.
Ведущий инженер:
Тросуб Д.К.
Представитель технического надзора ТОО "Аймерекс":
Кенжебаев Е.
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":
Ермеков В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой":
Джаксибеков А.Р.

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанавинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Демонтажные работы тепловых сетей

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г.
01-05
на Демонтаж трубопроводов и строительных конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж надземной существующей теплосети										
1	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.300мм/** НР - 99%, СП - 80%	км трубопровода	0,19375		1193529,49	455908,69	231246	88332	–	171436	434897
						737620,80	156150,08	142914	30254		32215	
3	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.150мм/** НР - 99%, СП - 80%	км трубопровода	0,012		812807,96	312269,36	9754	3747	–	7216	18327
						500538,60	106852,87	6006	1282		1358	
4	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка /Демонтаж труб диам.100мм/** НР - 99%, СП - 80%	км трубопровода	0,0415		591501,37	213785,77	24547	8872	–	18516	46508
						377715,60	72948,05	15675	3027		3445	
6	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** СП - 80%	т	11,268465		553,00	–	6231	–		–	6730
						–	–	–	–		499	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** СП - 80%	т	0,1512		79,00	–	12	–		–	13
						–	–	–	–		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	11,419585	245,00	--	2798	--		--	3022
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж строительных конструкций									
23	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,2	43750,35	15920,67	8750	3184	--	4673	14497
		НР - 60%, СП - 62%			27829,68	6032,81	5566	1207		1074	
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,28	2859,56	1157,66	46554	18847	--	39501	92939
		НР - 100%, СП - 8%			1701,90	544,71	27707	8868		6884	
25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок	м3 конструкции	76,12	356,26	243,12	27119	18507	--	14011	44420
		НР - 100%, СП - 5%			113,14	57,29	8612	4361		3290	
26	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	42	784,64	--	32955	--	--	35591	74030
		НР - 100%, СП - 8%			784,64	--	32955	--		5484	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	116,622	79,00	--	9213	--		--	9950
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
28	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	116,622	245,00	--	28572	--		--	30858
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								776191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48999			
		- Перевозка грузов	Тенге				46826				
		- Накладные расходы	Тенге							290944	
		- Сметная прибыль	Тенге							57497	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге		0,9					698 571,90

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС, 12%		Тенге			12%					83 828,63
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								782 400,53

Представители заказчика:

Начальник СЭГ:

_____Литовченко А.Н.

Начальник службы технического надзора:

_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер технического надзора:

_____Колесников Б.М.

Ведущий инженер:

_____Тригуб Л.К.

Представитель технического надзора ТОО "Аймереке":

_____Кенжебаев Е.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":

_____Фидаиов В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой":

_____Дюканбеков А.Р.

Форма 2В

Заказчик: АО "Астана-Теплогранзит"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Благоустройство и озеленение

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г.
07-05

на Восстановление благоустройства и озеленения

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА										
		ДОРОГИ										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,57		2870,35	1004,44	139413	48786	83472	20238	172423
		НР - 100%; СП - 8%				147,31	238,49	7155	11584		12772	
2	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	323,8		693,14	213,07	224439	68993	141786	36724	282055
		НР - 100%; СП - 8%				42,19	62,83	13660	20343		20893	
3	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	323,8		580,97	139,27	188118	45095	135644	23924	229005
		НР - 100%; СП - 8%				22,79	45,62	7379	14772		16963	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	323,8		1190,88	96,96	385606	31397	339184	27323	445963
		НР - 100%; СП - 30%				46,40	31,73	15025	10274		33034	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	323,8		525,38	0,08	170117	26	169930	174	183914
		НР - 100%; СП - 30%				0,50	--	161	--		13623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 100%; СП - 80%	м2 покрытия	323,8	1384,24	97,19	448215	31469	401721	27358	513619
					46,40	31,83	15025	10307		38046	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 100%; СП - 8%	м бортового камня	42	1790,29	30,07	75192	1263	40655	36507	120635
					792,23	12,59	33274	529		8936	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,806	33106,00	--	59789	--	59789	--	64573
					--	--	--	--		4783	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2012187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1372181		
		- Накладные расходы	Тенге							172248	
		- Сметная прибыль	Тенге							149050	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге		0,9					1 810 968,30
		НДС, 12%		Тенге		12%					217 316,20
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге							2 028 284,50

Представители заказчика:

Начальник СКЕ:

Литовченко А.Н.

Начальник службы технического надзора:

Морошан В.Г.

Ведущий инженер технического надзора:

Колесников Б.М.

Ведущий инженер:

Тригуб Л.К.

Представитель технического надзора ТОО "Аймерекет":

Кенжебаев Е.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект":

Филонов В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанинжкомстрой":

Джаксыбеков А.Р.