Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик:ТОО"Темир Арка"

Объект: Строительство жилого дома площадью 108,58м2 по ул. Первомайская, 40 п. Г. Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Договор № 18 от 24 июля 2015 года

АКТ выполненных работ за август 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
1	Е0118-21-1 примен.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
2	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-987 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	2	729,00	--	1458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 примен.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	13	434,97	12,19	5655	158	4943	1,64	21
		м		292,50	4,57	3803	59	128	0,02	--
8	С130804-1927 примен.	Трубы полипропиленовые Дн 20мм	13	67,00	--	871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 примен.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	16	330,94	[illegible]	5295	126	4807	1,29	21
		м		231,75	[illegible]	3708	47	128	0,01	--

19	С130804-1928 примен.	Трубы полипропиленовые Ди 25мм м	16	107,00 --	--	1712 --	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили- м3	12	50,85 2,39	48,38 14,07	610 29	581 169	192 97	0,02 0,05	--	1	
		Канализация										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17252	918					43
			Тенге			7674	294					1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29033						49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9488					
		Сметная заработная плата -	Тенге									

РАЗДЕЛ 2.Канализация

		Канализация бытовая										
12	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	10	748,88 102,38	1,43 0,54	7489 1024	14 5	1317 128	0,56 --	6 --		
13	Е0101-17-15	Разработка грунта 3группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	12	50,85 2,39	48,38 14,07	610 29	581 169	192 97	0,02 0,05	--	1	
		Общестроительные работы										6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8099	595					1
			Тенге			1052	174					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10184						7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1453					
		Сметная заработная плата -	Тенге									

РАЗДЕЛ 3.Стены

14	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен чердака с внутренней стороны на высоту 500 мм от уровня пола толщиной 50 мм /лист 2 прим.2/ м3	1,1175	4173,97 3566,25	378,22 141,75	4664 3985	423 158	4144 100	20,04 0,69	22 1		
15	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	1,083975	7402,00 --	--	8024 --	--	--	--	--		
16	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из кирпича при высоте этажа до 4 м м3	1,288525	9846,26 670,50	337,41 126,00	12687 864	435 162	1211 118	4,38 0,62	6 1		
17	Е0108-6-1	Кладка парапетов из кирпича по осям 1 и 3 м3	3,736	9887,44 699,75	335,84 126,00	36939 2614	1255 471	3640 118	4,54 0,61	17 2		
18	Е0108-6-1	Кладка парапетов из лицевого кирпича по осям А и В	9,5	12547,44	335,84	119201	3190	9257	4,54	43		

			м3		699,75	126,00	6648	1197	118	0,61	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181515	5303			88	
			Тенге				14111	1988			16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				211753				107	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					18837				
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие										
19	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии	м3	0,74	11525,21	269,20	8529	199	1114	8,21	6	
					1332,00	101,70	986	75	105	0,50	--	
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0151	41200,00	--	622	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9151	199			6	
			Тенге				986	75			--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10881				7	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					1228				
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
21	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,271	23741,72	334,28	30176	425	5374	22,10	28	
					3397,50	126,00	4318	160	120	0,62	1	
22	Е0110-49-2	Укладка деревянных деталей крыши из брусков	м3	1,988	24952,25	309,62	49605	616	6130	13,80	27	
					2452,50	117,00	4876	233	120	0,57	1	
23	Е0110-49-1	Укладка деревянных деталей крыши из досок	м3	0,391	21342,05	311,18	8345	122	1142	13,20	5	
					2317,50	117,00	906	46	120	0,57	--	
24	Е0110-49-2	Устройство обрешетки	м3	3,011	24952,25	309,62	75131	932	9284	13,80	42	
					2452,50	117,00	7384	352	120	0,57	2	
25	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,661	573,75	28,11	3822	187	1074	0,78	5	
					123,75	10,58	824	70	120	0,05	--	
26	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по	м2	167,25	131,98	0,55	22074	92	1341	0,04	7	
					6,48	0,20	1084	33	120	--	--	
27	Е0113-43-1 примен.	Устройство пароизоляции из гидроизоляционного материала "ИЗОСПАН D	м2	188,39	437,20	1,27	82364	239	45858	1,42	268	
					270,00	0,47	50865	89	90	--	--	
28	Прайс.лист ТСК	Стоимость изоляционного материала "ИЗОСПАН D"	м2	188,39	39,17	--	7380	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Цена:110:1,12:Ф100.1,02										
29	Е0112-7-6 Изм. и	Устройство кровель с покрытием металлочерепицей	м2	167,25	779,95	8,20	130446	1371	47633	1,48	248	
					236,25	3,08	39513	515	119	0,02	3	
30	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Планка торцевая для кровли из металлочерепиц ГОСТ 14918-80	30		243,00	--	7290	--	--	--	--	

		м		--	--	--	--	--	--	--	
31	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	11,15	343,00	--	3824	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			420456	3984				629
			Тенге			109771	1498				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			570590					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата -	Тенге				128944				
		РАЗДЕЛ 6.Окна									
32	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	16,1721	233,47	5,58	3776	90	1866	0,59	9	
		м2		94,05	2,12	1521	34	120	0,01	--	
33	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	11	3680,00	--	40480	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			44256	90				9
			Тенге			1521	34				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48889					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1835				
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
34	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	302,98	314,50	4,07	95286	1232	43472	0,74	224	
		м2		135,68	0,97	41108	294	105	0,05	16	
		Отопление									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			95286	1232				224
			Тенге			41108	294				16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			147084					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата -	Тенге				47923				
		РАЗДЕЛ 8.Отопление									
35	Е0118-6-2 примен.	Установка стальных панельных радиаторов	13,263	144,17	19,17	1912	254	1826	0,61	8	
		1кВт		100,35	7,19	1331	95	128	0,04	--	
36	С131204-616 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4334,00	--	4334	--	--	--	--	
		шт		--		--	--	--	--	--	

37	С131204-617 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4801,00	--	4801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С131204-618 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5269,00	--	5269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	5718,00	--	11436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С131204-622 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	7255,00	--	14510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С131204-623 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	7847,00	--	7847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С131204-624 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	8445,00	--	8445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			58554	254			8
			Тенге			1331	95			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			64003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1700			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			834570	12575			1014
			Тенге			177554	4454			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751885				
	Материалы -		Тенге			300571				
	Всего заработная плата -		Тенге				171782			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67620				
	Местные материалы -		Тенге			204171				
		Накладные расходы -	Тенге			182924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1083
		Сметная заработная плата -	Тенге				199221			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82685				
	Материалы -		Тенге			9938				
	Всего заработная плата -		Тенге				10226			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			62142				
Сдача и испытание -			Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			13089				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1963			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101520				64
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12189			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			1092417				1147
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				211410			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Пересчет в текущие цены:

ИТОГ по АКТУ в ценах 2001 года	**1 092 417**
Пересчет в цены 2015 года, к=2,5574194 (1982/775)	**2 793 768**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**55 875**
ИТОГО :	**2 849 643,80**
Налог на добавочную стоимость 12%	**341 957,26**
ИТОГО по АКТУ:	**3 191 601,05**

СДАЛ:

Генеральный директор
ТОО"Темир-Арка"
_____Абылкаиров М.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО " Кристаллстрой" **_____Довженец М.И.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района"
Карагандинской одласти"
_____Бейсембаев Н.Б.

Счет-фактура № 00000000085 от 4 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990740004428, г.Караганда, ул.Олимпийская,3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0006336, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ18549H0398R7001458, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990740004428, Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка,г.Караганда, ул.Олимпийская,3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040004447, ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского р-на Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского р-на Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

ИИК получателя: KZ48070103KSN3013000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилого дома площадью 108,58м2 по ул.Первомайская,40 п. Г.Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	шт	1	2 849 643,79	2 849 643,79	12%	341 957,26	3 191 601,05		
Всего по счету:					**2 849 643,79**		**341 957,26**	**3 191 601,05**		

Руководитель: Абылкаиров М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабылбаева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.