Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

"___" _____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асар строй групп», директор Козбахов К.Б., Туркестанская область, Сайрамский район, Кутарысский сельский округ, село Ойсауыт, улица Г.Муратбаева, дом №4**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Козбахов Кулесбай Берикбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: **«Капитальный ремонт здания "общая средняя школа "Сырдарья" Коммунальное государственное учреждение отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области", Руководитель Жолаев Ракымбек Куатбекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Қазығұрт-Проект", 08-2019, Рабочий проект,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):**Государственное учреждение отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ №19 от 03.02.2020**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	3.35		3.35	Площадь участка
Этажность		3-1		3-1	Этажность
Плочадь застройки	м2	3993,57		3993,57	Плочадь застройки
Строительный обьем	м3	33984,95		33984,95	Строительный обьем

Общая площадь	м2	6111,14		6111,14	Общая площадь

Жилой дом имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:**Согласно утвержденному заданию на проектирование, составленного на основании дефектного акта по результатам обследования и экспертного заключения о состоянии здания, проектом предусмотрены:** *Здание школы было построено в 1969 г. Капитальный ремонт школы не производился.*

Здание школы состоит из четырех блоков - разной этажности, блоки соединены между собой деформационными швами.

***Блок «А» -** здание учебного блока с главной входной группой, здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях - 9,6 х 113,6 м. Здание блока «А» трехэтажное, без подвала и с вентилируемым проходным чердаком. Высота этажа 3,0 м. от пола до потолка.*

***В блоке «А»** на первом этаже размещены: коридоры, рекреация, три лестничные клетки, учебные классы, кабинет директора, канцелярия, библиотека, комната технического персонала, тепловой пункт.На втором и на третьем этажах размещены - кабинет завуча, кабинеты математики, географии, физики, биологии, НВП, помещение для хранения оружия, кабинеты родного языка, иностранного языка, истории, химии, лабораторные, универсальные и компьютерные классы, кабинеты черчения и рисования, коридоры, кабинет врача, кабинет зубного врача, лестничные клетки и рекреации.*

***Блок «Б» -** одноэтажная переходная галерея, соединяющая блоки «А» и «В».*

Блок прямоугольный в плане с размерами в осях 16,8 х 6,0 (м), высотой помещения 3,0 м. от пола до потолка. В блоке имеются два наружных выхода.

***Блок «В»** - здание спортивного зала и столовой. Блок «В» одноэтажное здание без подвала с проходным проветриваемым чердаком. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16,0 х 39,0 (м), с высотой этажа спортивного зала 5,1 м. от пола до низа перекрытия и с высотой этажа столовой 3,0 м. В блоке «Б» имеются помещения для хранения спортивного инвентаря, раздевальные комнаты, предусмотрены помещения пищеблока и обеденного зала и буфета.*

***Мастерские** – здание одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 13,6х32,0 м. Высота от уровня пола до низа перекрытия 3,0 м.*

В мастерских размещены следующие помещения: коридор, учебные классы по труду для мальчиков и для девочек, подсобные помещения.

Класс здания - II

Степень огнестойкости – II

Уровень ответственности – II

Степень долговечности - II

Конструктивная схема здания –продольные несущие стены из обожженного глиняного кирпича с опиранием на них сборных ж/бетонных плит перекрытия и покрытия. Кладка стен - выполнена из обожженного глиняного кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2017 на растворе марки М50,внутренние и наружные стены толщиной 38 см, внутренние перегородки кирпичные толщиной 12 см.Фундаменты - ленточные монолитные из бетона кл. В15. Междуэтажные перекрытия и покрытие - из сборных железобетонных плит. Внутренние лестницы - монолитные железобетонные. Крыша - скатная с наружным неорганизованным водостоком, с кровлей из профилированного листа Н35-750-0,6 , по деревянной обрешетке и стропилам. Крыша чердачная проходная для блоков «А», «Б», «В» и Мастерские. Утеплитель - из керамзитового гравия у=600 кг/м3. Полы – дощатые, линолеумные, из керамической плитки по назначению помещений. Двери внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81.

Окна и фрамуги -деревянные по ГОСТ 11214-86 и из ПВХ-профиля.

Наружная отделка стен – улучшенная штукатурка с последующей окраской фасадными красками. Крыльца – монолитные железобетонные.

Отмостка - асфальтобетоннаяшир. 1,0 м

общестроительные работы,инженерные сети и системы;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаро-безопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"25"май2021 года**;

окончание работ "**11**" **сентябрь** 2021 года;

при продолжительности строительства,месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**; фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __80___% и фактически применено ___85___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО « Оңтүстік ЖарықТранзит» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения: _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания "общая средняя школа "Сырдарья" Коммунальное государственное учреждение отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Туркестанская область, Шардаринский район, Коссейитский с.о. , с. Коссейит **готовым к приемке в эксплуатация**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Асар строй групп» _____,

Козбахов Кулесбай Берикбаевич _____ « » **2021г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата