Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Объект: Строительство жилого дома площадью 58м2 по ул. Элеваторная, 1 п. Г. Мустафина Бухар-Жырауского района"
Договор № 18 от 24 июля 2015 года

АКТ №2 выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			202	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214				
РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1										
2	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
3	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
4	С131101-96	Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
6	Е0117-1-2	Установка купальных стальных вани	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
7	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
8	С131101-104	Смесители общие для вани и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	1	3330,00	--	3330	--	--	--	--
		к		--	--	--	--	--	--	--

	и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	1137,00	--	1137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	E0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
		шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	--
11	C130804-5060 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1744,00	--	1744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
13	C130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	514,00	--	1028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	C130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2082,00	--	2082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	E0122-33-5 прим.	Прочистка диам. 100мм	0,0273	247994,13	49389,75	6770	1348	2846	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1714	509	128	91,12	2
16	C130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,03	1523,78	--	46	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**44029**	**2646**			**19**
			Тенге			**3530**	**869**			**4**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5246			

РАЗДЕЛ 3.Отопление жилого дома

17	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	9,839	234,78	19,17	2310	189	1354	0,61	6
		1кВт		100,35	7,19	987	71	128	0,04	--
18	C131204-617 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4801,00	--	4801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	C131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	5718,00	--	11436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

	6-14-3 Изм. и доп.вып.15 примен.	Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диам. 32 мм	33	474,40	5,28	15655	174	8048	1,05	35
		м		188,55	1,98	6222	65	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			37990	677			52
			Тенге			9244	262			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11331			

РАЗДЕЛ 4.Вентиляция жилого дома

22	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийныхстальных штампованных нерегулируемых /РВ1/ номер 150**	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
23	С131312-61	**Решетка вентиляционная нерегулируемая РВ1**	2	557,00	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
24	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
25	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps**	1	5736,00	--	5736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-482-14	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т**	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
27	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	3	408,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		Электрика								
30	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
31	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--

	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух- трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
33	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		шт		180,00	2,30	180	2	95	0,01	--
34	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	7	140,90	9,40	986	66	851	1,00	7
		шт		128,00	--	896	--	95	--	--
35	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Корпус металлический щита распределительного навесного на 15 модулей, 220В исп. IP31, ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3, разм. 470(h)х400х145 /ИЭК/	1	1885,27	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-2Р	1	3433,64	--	3434	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда / 2015г.	Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С фирмы "IEK"	1	84,14	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда / 2015г.	Шина PE "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж фирмы "IEK"	1	85,88	--	86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
40	С151801-1013 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	3739,00	--	3739	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
41	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
42	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	2	450,00	--	900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Лампа энергосберегающая Е27, 220В, 15В, типа OSRAM DULUX EL LL 15W	3	153,13	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Колодка клеммная двухконтактная для светильников С-2-2,5/220У3	3	24,22	--	73	--	--	--	--

		шт		5	--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Колодка клеммная трехконтактная для светильников С-3-2,5/220У3	1	24,22	--	24	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
46	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка потолочная с крюком Л-253	1	32,05	--	32	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
47	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,40	--	106	--	96	0,19	1	
		шт		29,48	--	88	--	108	--	--	
48	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	3,06	41,00	--	125	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
49	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1	
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--	
50	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	3,06	46,00	--	141	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
51	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	--	247	--	174	0,34	1	
		шт		53,55	--	161	--	108	--	--	
52	С151801-896 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	3,06	155,00	--	474	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
53	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,70	--	486	--	446	0,19	3	
		шт		29,48	--	413	--	108	--	--	
54	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	11,22	53,00	--	595	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
55	С151801-879 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная с заземляющим контактом, с крышкой для открытой установки, цвет белый, серии ГЕРМЕС PLUS, модели РСб20-3-ГПБб, IP54, типа ИЭК	3,03	157,00	--	476	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
56	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	20,2	21,37	--	432	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
57	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка монтажная, тип КМ-213	10,1	69,44	--	701	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
58	С151804-1731 примен.	Комплект заземляющего зажима SE 15 состоящий из:зажима соединительного SM 2.24-1шт, монтажной планки PSS 116-1шт	1	1108,74	--	109	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39533	674			45
			Тенге			7600	230			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			50866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9136			

РАЗДЕЛ 6.Стены

Продухи
=======

59	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,25 м2 /продухи на фасаде/	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3195	68			4
			Тенге			747	28			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				924			

РАЗДЕЛ 7.Кровля

Чердачное пространство
======

60	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	76	194,25	15,94	14763	1211	3673	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
61	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	76	32,36	0,70	2459	53	72	--	--
		м2		0,55	0,25	42	19	119	--	--

Устройство кровли
======

62	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21,8162	228,96	7,54	4995	164	5694	1,43	31
		м2		214,65	2,86	4683	62	120	0,01	--
63	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	139,3	832,21	8,20	115927	1142	45757	1,71	238
		м2		272,95	3,08	38022	429	119	0,02	2
64	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36,7	343,00	--	588	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--

	и доп. вып.17	ГОСТ 14918-80	12,1	194,00	--	2347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила	35	92,48	5,48	3237	192	3621	0,53	18
		м2		84,15	2,07	2945	72	120	0,01	--
67	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	35	476,00	--	16660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство слухового окна ОС1								
68	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила	2,5	92,48	5,48	231	14	259	0,53	1
		м2		84,15	2,07	210	5	120	0,01	--
69	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	2,5	476,00	--	1190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			174398	2777			308
			Тенге			48536	1041			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			247482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				58438			

РАЗДЕЛ 9.Полы

70	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной вдоль наружной стены /шлак толщ.300мм,шир.1,5м/	14,796	2620,36	261,86	38771	3874	10892	3,44	51
		м3		499,50	99,00	7391	1465	123	0,48	7
		Тип пола 1								
71	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,98	1041,83	15,20	4146	60	884	1,07	4
		м2		173,30	7,37	690	29	123	0,04	--
		Тип пола 3								
72	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,80	5
		м2		132,85	7,46	894	50	123	0,04	--

	411-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных		8						
			7,2011	954,71	1,30	6875	9	348	0,23	2
		м		38,61	0,67	278	5	123	--	--
		СТЕНЫ=====								
74	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,30	4,62	16247	73	4241	1,52	24
		м2		254,97	3,14	4029	50	104	0,02	--
75	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
		м2		312,75	2,39	2509	19	105	0,01	--
76	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,023	77,74	1,19	624	10	191	0,14	1
		м2		22,28	0,45	179	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			85138	4282			102
			Тенге			15969	1622			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			111843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				20646			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Крыльцо КрI
==========

77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,5	95,30	2,62	429	12	64	0,07	--
		м2		10,51	0,99	47	4	123	--	--
78	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	4,5	652,69	24,55	2937	110	271	0,26	1
		м2		39,83	9,20	179	41	123	0,04	--
79	Е0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	2,01	8996,02	196,62	18082	395	731	1,79	4
		м3		272,25	74,27	547	149	105	0,36	1
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0270077	41200,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-36-4	Железнение поверхности	4,5	57,48	0,23	259	1	243	0,29	1
		м2		51,30	0,09	231	--	105	--	--
82	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	0,45	108,83	1,19	49	1	29	0,37	--
				60,30	0,45	27	--	105	--	--

	E0115-162-2	**Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	0,45	310,85	1,42	140	1	11	0,14	--
		м2		23,63	0,54	11	--	105	--	--
		Деталь облицовки цоколя =========================								
84	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен**	10,4787	108,83	1,19	1140	12	668	0,37	4
		м2		60,30	0,45	632	5	105	--	--
85	E0115-162-2	**Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	10,4787	310,85	1,42	3257	15	266	0,14	1
		м2		23,63	0,54	248	6	105	--	--
		Отмостка								
86	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,8	2700,80	--	7562	--	1829	3,24	9
		м3		531,00	--	1487	--	123	--	--
87	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,8	8246,17	66,01	23089	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			58057	732			25
			Тенге			3957	276			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			66588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4947			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			442544	11855			555
			Тенге			89582	4329			21
Стоимость оборудования -			Тенге			5489				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			66				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			5555				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			17395				
Материалы -			Тенге			3368				
Всего заработная плата -			Тенге				4447			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9280				
		Накладные расходы -	Тенге			4370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1306				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			23072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5102			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			322286				
Материалы -			Тенге			141539				
Всего заработная плата -			Тенге				72817			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			33898				
Местные материалы -			Тенге			68307				
Сдача и испытание -			Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			[illegible]37				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	Страниц - 10						43

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12906			11021
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24499				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		432822				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					500	
	Сметная заработная плата -	Тенге			85723			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		97374				
Материалы -		Тенге		43234				
Всего заработная плата -		Тенге			16647			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		35992				
Сдача и испытание -		Тенге		144				
	Накладные расходы -	Тенге		21308				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					11	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3196			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7121				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		125803				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					104	
	Сметная заработная плата -	Тенге			19843			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		587252				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					632	
	Сметная заработная плата -	Тенге			110668			

Пересчет в текущие цены:

ИТОГ по АКТУ в ценах 2001 года	**587 252**
Пересчет в цены 2015 года, к=2,5574194 (1982/775)	**1 501 850**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**30 037**
ИТОГО :	**1 531 886,65**
Налог на добавочную стоимость 12%	**183 826,40**
ИТОГО по АКТУ:	**1 715 713,05**

СДАЛ:

Генеральный директор
ТОО "Темир-Арка"
Абылкаиров М.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО " Кристаллстрой" **Довженец М.И.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области"
Бейсембаев Н.Б.

Счет-фактура № 00000000097 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990740004428, г.Караганда, ул.Олимпийская,3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0006336, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ18549H0398R7001458, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990740004428, Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка,г.Караганда, ул.Олимпийская,3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040004447, ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского р-на Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского р-на Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040004447, Республика Казахстан, Карагандинская, п.Ботакара, Абылайхана,39

ИИК получателя: KZ48070103KSN3013000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилого дома площадью 58м2 по ул.Элеваторная, 1 п. Г.Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	шт	1	1 531 886,65	1 531 886,65	12%	183 826,40	1 715 713,05		
Всего по счету:					**1 531 886,65**		**183 826,40**	**1 715 713,05**		

Руководитель: Абылкаиров М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабылбаева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Объект: Строительство жилого дома п. Г. Мустафина по ул. Элеваторная, 1, ул.Элеваторная, 6, ул. Первомайская, 40 Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Договор № 18 от 24 июля 2015 года

А К Т № 2 от 30 сентября 2015 года
приемки выполненных объемов работ
за сентябрь 2015 год

Строительство жилого дома площадью 58м2 по ул. Элеваторная, 1 п. Г. Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполненных с начала действия договора**	**10 871 291,00**
	в т.ч. РБ	
	в т.ч. РБ	
2	**в т.ч. НДС 12%**	**1 164 781,18**
3	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**7 147 351,95**
	в т.ч. РБ	
	в т.ч. РБ	
4	**Сумма аванса с НДС, перечисленного исполнителю**	
	в т.ч. РБ	
	в т.ч. РБ	
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**1 629 927,40**
	в т.ч. РБ	
	в т.ч. РБ	
6	**Виды выполненных работ**	Строительство
7	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ**	**8 863 065,00**
	в т.ч. НДС 12%	949 614,11
8	**Сумма выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 год**	**1 715 713,05**
9	**Удержание аванса**	
	в т.ч. НДС 12%	
10	**Удержание резерва 5%**	**443 153,25**
	в т.ч. НДС 12%	47 480,71
11	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**1 629 927,40**
	в т.ч. НДС 12%	174 635,08

ИИК KZ48070103KSN3013000

Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства
Департамента Казначейства по Карагандинской области
Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004457
код ГУ 4672279 КБЕ 42

ИИК KZ18549H0398R7001458

г. Караганда, Олимпийская 3
тел.: 8/7212/49-28-15
Код ОКПО 38915110, Кбе 17
БИН 990740004428
АО "QAZAQ BANKI"
БИК SENIKZKA

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области"
Бейсембаев Н.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Темир-Арка"
Абылкаиров М.Т.