форма 2

Заказчик ГУ "Аппарат акима села Абай Келес района"
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор ТОО "АТН"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Радуга - СН"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Капитальный ремонт административного здания по ул.А.Сатбаева,8, в селе Абай. Келесского района,Туркестанской области

Договор № 21 от 05.04.2021 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы												
		Усиления фундамента /АС-45/										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		2391	1933,93	--	4624031	--	--	3329303	8589601
		НР - 72%; СП - 8%				1933,93	--	4624031	--		636267	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		2230	919,03	--	2049433	--	--	1475592	3807027
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	2049433	--		282002	
3	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		5640	1090,34	471,88	6149539	2661414	36428	3790923	10735699
		НР - 72%; СП - 8%				612,00	321,54	3451697	1813474		795237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	142,128	253,00				35958		
4	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие		5640	-16,77	-6,72	-94584	-37901	-1822	-58702	-165548
		НР - 72%; СП - 8%				-9,73	-4,73	-54861	-26669		-12263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00126	7,1064	253,00				1798		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		1,5002	170765,03	1803,25	256182	2705	634	182626	473912
		ПР - 72%; СП - 8%				168539,40	535,99	252843	804		35105	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,5002	228894,00	--	343387	--	343387	--	370858
		СП - 8%				--	--	--	--		27471	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		161,19	23761,60	2568,87	3830132	414075	2616600	636711	4824190
		ПР - 72%; СП - 8%				4959,72	526,48	799457	84863		357347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	163,60785	14402,00				2356280		
8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		3,92809	308407,00	--	1211450	--	1211450	--	1308366
		СП - 8%				--	--	--	--		96916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Генге					18369570	3040294	4206677	9356453	29944105
								11122600	1872473	--	2218082	
	Стоимость общестроительных работ		Генге					18369570				
	Материалы		Генге					2651839				
	Всего заработная плата		Генге						12995073			
	Стоимость материалов и конструкций		Генге					1554837				
		Накладные расходы	Генге					9356453				
		Сметная прибыль	Генге					2218082				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Генге					29944105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11274
		Сметная заработная плата	Генге						12995073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Генге					29944105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11274
		Сметная заработная плата	Генге						12995073			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородка										
		Фундамент под перегородки										
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3,4	21749,69	10,20	73949	35	59060	10695	91416
		ПР - 72%; СП - 8%				4368,94	--	14854	--		6772	
10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0354	17770,46	1757,78	629	62	1	427	1140
		ПР - 72%; СП - 8%				15981,32	757,53	566	27		84	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0354	23507,96	1264,59	832	45	10	570	1514
		НР - 72%; СП - 8%				21954,97	410,13	777	15		112	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0044	228894,00	–	1007	–	1007	–	1088
		СП - 8%				–	–	–	–		81	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т		0,031	221796,00	–	6876	–	6876	–	7426
		СП - 8%				–	–	–	–		550	
14	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов /Ав-1/. Установка при бетонировании	т		0,05404	273492,19	6494,95	14780	351	12044	1805	17912
		НР - 72%; СП - 8%				44134,47	2266,59	2385	122		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131044 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,35	0,018914	635544,00				12021		
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00924	228894,00	–	2115	–	2115	–	2284
		СП - 8%				–	–	–	–		169	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0448	221796,00	–	9936	–	9936	–	10731
		СП - 8%				–	–	–	–		795	
17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		3,1404	934,22	13,75	2934	43	1331	1139	4398
		НР - 72%; СП - 8%				496,85	6,76	1560	21		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,021	0,065948	20171,00				1330		
		Стена										
18	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		121,67	4027,10	317,68	489977	38652	225027	169177	711887
		НР - 72%; СП - 8%				1859,93	71,27	226298	8671		52732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,79841	13429,00				37580		
18.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	6,132168	30355,00				186142		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03678	308407,00	--	11343	--	11343	--	12251
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1,2/. Установка	т стальных элементов		0,015834	775725,13	8984,65	12283	142	11009	835	14167
		НР - 72%; СП - 8%				71496,88	1739,41	1132	28		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,015834	686925,00				10877		
		Монолитные перемычки ПрМ-1,2										
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,24	45418,36	5558,27	10900	1334	5397	3199	15227
		НР - 72%; СП - 8%				17369,95	1139,98	4169	274		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2436	15586,00				3797		
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01438	228894,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром ст 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05712	221796,00	--	12669	--	12669	--	13683
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
		Монолитные сердечники МС-1										
24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		3,52	29789,49	5926,37	104859	20861	59958	20547	135439
		НР - 72%; СП - 8%				6829,62	1277,71	24040	4498		10032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,5728	15586,00				55686		
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07128	228894,00	--	16316	--	16316	--	17621
		СП - 8%				--	--	--	--		1305	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром ст 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,27368	221796,00	--	60701	--	60701	--	65557
		СП - 8%				--	--	--	--		4856	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-5/	т металических изделий		0,01584	388931,14	2821,86	6161	45	4885	897	7622
		НР - 72%, СП - 8%				77702,28	911,93	1231	14		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,01584	308407,00				4885		
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,01584	221796,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
		Пояс обвязки ПО-1										
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		6,47736	34163,33	6016,70	221288	38972	107342	59705	303472
		НР - 72%, СП - 8%				11574,75	1227,21	74974	7949		22479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,57452	14402,00				94686		
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01012	308407,00	--	3121	--	3121	--	3371
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1069595	100542	617067	268996	1445678
								351986	21618	--	107086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1069595				
	Материалы		Тенге					486063				
	Всего заработная плата		Тенге						373604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					131003				
		Накладные расходы	Тенге					268995				
		Сметная прибыль	Тенге					107087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1445677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						373604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1445677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						373604			
		РАЗДЕЛ 3.Парапет /АС-38/										
31	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		20,89	23438,69	3055,00	489634	63819	303677	94499	630864
		НР - 72%, СП - 8%				5607,35	675,50	117138	14111		46731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,0136	13429,00				67328		
31.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	7,9382	30355,00				240964		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		54,9736842	-340,25	--	-18705	--	--	-13467	-34746
		НР - 72%; СП - 8%				-340,25	--	-18705	--		-2574	
		Железобетонный пояс ПО-1										
33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		8,35	34163,33	6016,70	285264	50239	138376	76965	391208
		НР - 72%; СП - 8%				11574,75	1227,21	96649	10247		28978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,47525	14402,00				122061		
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2236	228894,00	--	51181	--	51181	--	55275
		СП - 8%				--	--	--	--		4094	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т		0,13	221796,00	--	28833	--	28833	--	31140
		СП - 8%				--	--	--	--		2307	
36	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А-1/. Установка при бетонировании	т		0,07952	50439,83	2740,72	4011	218	34	2758	7311
		НР - 72%; СП - 8%				47276,73	897,02	3759	71		542	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	т		0,07952	221796,00	--	17637	--	17637	--	19048
		СП - 8%				--	--	--	--		1411	
		Монолитный сердечник МС-1 /56шт/										
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		1,288	29789,49	5926,37	38369	7633	21939	7518	49558
		НР - 72%; СП - 8%				6829,62	1277,71	8797	1646		3671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,30732	15586,00				20376		
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0336	228894,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07616	221796,00	--	16892	--	16892	--	18243
		СП - 8%				--	--	--	--		1351	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		21	826,09	364,36	17348	7652	135	10602	30185
		НР - 72%; СП - 8%				455,29	245,88	9561	5164		2236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,5292	253,00				134		
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0149	80524,14	2821,86	1200	42	–	843	2207
		НР - 72%; СП - 8%				77702,28	911,93	1158	14		163	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0149	228894.00	–	3411	–	3411	–	3683
		СП - 8%				–	–	–	–		273	
		Металлическая решетка МР-1 /15шт/										
44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и гонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,19485	68423.00	3408,30	13332	664	858	8589	23675
		НР - 72%; СП - 8%				60610,29	610,36	11810	119		1754	
45	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,1779	762986,00	–	135735	–	135735	–	146594
		СП - 8%				–	–	–	–		10859	
46	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		5,55	1603.00	–	8897	–	8897	–	9608
		СП - 8%				–	–	–	–		712	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01485	228894.00	–	3399	–	3399	–	3671
		СП - 8%				–	–	–	–		272	
48	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,83125	1024.65	1,31	2901	4	377	1816	5094
		НР - 72%; СП - 8%				889.99	0,65	2520	2		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,696488	458,00				319		
		Металлическая решетка МР-2 /13шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,20488	68423,00	3408,30	14019	698	903	9031	24893
		НР - 72%; СП - 8%				60610,29	610,36	12418	125		1844	
50	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,18954	762986,00	--	144616	--	144616	--	156186
		СП - 8%				--	--	--	--		11569	
51	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		6,24	1603,00	--	10003	--	10003	--	10803
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01287	228894,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
53	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,10375	1024,65	1,31	3180	4	414	1990	5584
		НР - 72%; СП - 8%				889,99	0,65	2762	2		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,763522	458,00				350		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1281793	130973	902954	201144	1601572
								247867	31500	--	118635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					974091				
	Материалы		Тенге					469952				
	Всего заработная плата		Тенге						254895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					150889				
		Накладные расходы	Тенге					183525				
		Сметная прибыль	Тенге					92609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1250225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						254895			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					307702				
	Материалы		Тенге					1761				
	Всего заработная плата		Тенге						24472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					280352				
		Накладные расходы	Тенге					17620				
		Сметная прибыль	Тенге					26026				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					351348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						24472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1601573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						279367			
-этаж												
		По типу узла 331										
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		28,5896	19148,69	10,20	547453	292	422255	89933	688377
		НР - 72%; СП - 8%				4368,94	--	124906	--		50991	
55	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5/20/ мм	м2 стяжки		357,37	1001,90	19,95	358050	7130	199355	110499	506034
		НР - 72%; СП - 8%				424,11	5,33	151565	1906		37484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	249637 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	2001,272	59,00				118075		
55.2	249643 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	1143,584	71,00				81194		
56	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		357,37	2116,11	50,96	756235	18210	601007	102742	927696
		НР - 72%; СП - 8%				383,41	15,89	137018	5680		68718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	249637 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	28,5	10185,045	59,00				600918		
		По типу узла 375										
57	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		18,98	19148,69	10,20	363442	194	280325	59704	456998
		НР - 72%; СП - 8%				4368,94	--	82923	--		33852	
		-этаж										
		По типу узла 351										
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки		206,31	772,60	37,19	159394	7672	68695	62447	239588
		НР - 72%; СП - 8%				402,44	17,95	83027	3704		17747	
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		206,31	755,34	50,59	155833	10436	137188	9439	178494
		НР - 72%; СП - 8%				39,79	23,75	8209	4900		13222	
		По типу узла 268										
60	Е11-110101-0701 1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки		406,06	179,30	6,23	72805	2530	3868	48456	130961
		НР - 72%; СП - 8%				163,54	2,20	66407	893		9701	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		406,06	200,42	0,69	81384	279	62884	13218	102169
		НР - 72%; СП - 8%				44,87	0,34	18221	137		7568	
62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки		406,06	772,60	37,19	313720	15100	135205	122908	471558
		НР - 72%; СП - 8%				402,44	17,95	163415	7291		34930	
63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		406,06	377,67	25,29	153356	10270	135007	9289	175656
		НР - 72%; СП - 8%				19,90	11,88	8079	4822		13012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2961672	72112	2045789	628635	3877531
								843770	29333	–	287225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2961672				
	Материалы		Тенге					2045790				
	Всего заработная плата		Тенге						873103			
		Накладные расходы	Тенге					628634				
		Сметная прибыль	Тенге					287225				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					3877531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
		Сметная заработная плата	Тенге						873103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3877531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
		Сметная заработная плата	Тенге						873103			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
		Потолок										
64	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		111,38	759,24	8,33	84564	928	14584	50057	145391
		НР - 72%; СП - 8%				619,97	4,24	69052	472		10770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,77966	18706,00				14584		
65	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		111,38	914,51	6,10	101859	679	31223	50524	164573
		НР - 72%; СП - 8%				628,09	1,94	69957	216		12191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	311,3071	88,00				27395		
		Стены или перегородки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		3267,47	1630,71	101,63	5328300	332087	1356385	2804934	8783893
		НР - 72%; СП - 8%				1113,96	78,32	3639828	255914		650659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	61,101689	18706,00				1142968		
66.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	181,017838	1147,00				207627		
67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		254,57	1339,76	95,53	341063	24318	80403	183951	567016
		НР - 72%; СП - 8%				928,40	75,21	236342	19147		42001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,844007	18706,00				71906		
67.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	7,051589	1147,00				8088		
68	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		3267,42	1231,91	9,50	4025166	31056	1380360	1889052	6387355
		НР - 72%; СП - 8%				799,94	3,04	2613750	9934		473137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	13697,02464	88,00				1205338		
69	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		210,516	3514,67	57,19	739895	12040	170571	405659	1237198
		НР - 72%; СП - 9%				2647,23	29,12	557284	6131		91644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,210516	18706,00				3938		
69.2	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,052188	18408,00				166633		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Генге					10620846	401107	3033526	5384177	17285426
								7186212	291813	–	1280402	
	Стоимость общестроительных работ		Генге					10620846				
	Материалы		Генге					3033528				
	Всего заработная плата		Генге						7478025			
		Накладные расходы	Генге					5384178				
		Сметная прибыль	Генге					1280402				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Генге					17285426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5769
		Сметная заработная плата	Генге						7478025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Генге					17285426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5769
		Сметная заработная плата	Генге						7478025			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									54154312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19752434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3745029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2246738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10805013		
		- Накладные расходы	Тенге								15839405	
		- Сметная прибыль	Тенге								4011430	
2-1-4. Электроосвещение и Электрооборудование												
РАЗДЕЛ 1 Электрооборудование												
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		2182	329,50	149,20	718965	325549	98628	285656	1084991
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	294788	101956		80370	
2	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,899	276394.00	–	524872	–	524872	–	566862
		СП - 8%				–	–	–	–		41990	
3	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,198	461874.00	–	91451	–	91451	–	98767
		СП - 8%				–	–	–	–		7316	
4	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04	713894.00	–	28556	–	28556	–	30840
		СП - 8%				–	–	–	–		2284	
5	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,005	1030547.00	–	5153	–	5153	–	5565
		СП - 8%				–	–	–	–		412	
6	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,005	1712121.00	–	8561	–	8561	–	9245
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
7	С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,035	313129.00	–	10960	–	10960	–	11836
		СП - 8%				–	–	–	–		877	
8	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		3	84.84	0,81	255	2	57	142	428
		НР - 72%; СП - 8%				65,45	0,33	196	1		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2.5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	85016.00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
10	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2177	359.95	15,39	783605	33509	123164	457048	1339906
		НР - 32%, СП - 8%			287.98	3,61	626932	7857		99252	
11	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	40.00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
12	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2132	29.00	--	61828	--	61828	--	66774
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	
13	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	470.32	33,67	2352	168	286	1406	4058
		НР - 72%, СП - 8%			379.61	10,83	1898	54		301	
14	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	59,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2238906	359228	955866	744252	3221811
							923815	109868	--	238653	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2174983				
	Материалы		Тенге				222133				
	Всего заработная плата		Тенге					1033683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				669807				
		Накладные расходы	Тенге				744252				
		Сметная прибыль	Тенге				233539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3152774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1033683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63923				
		Сметная прибыль	Тенге				5114				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3221811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1033683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3221811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				923815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						955866		
		- Накладные расходы	Тенге							744252	
		- Сметная прибыль	Тенге							238653	
	Итого по смете:		**Тенге**			**57376123**					
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**1331126**					
	Итого		**Тенге**			**58707249**					
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в		**Тенге**			**410951**					
	Итого		**Тенге**			**59118200**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**1182364**					
	Итого		**Тенге**			**60300564**					
	Итого с п/п коэффициентом, К=0,9		**Тенге**			**54270507**					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**Тенге**			**6512461**					
	Всего стоимость с НДС		**Тенге**			**60782968**					

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима села Абай Келес района"

Аким Абдирахманов Е.Т.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "АТН"

Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО «Радуга-СН»

Директор Сыздыков С.