Заказчик ГУ "Аппарат акима села Абай Келес района" форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Grand Build Company"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Радуга - СН"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Капитальный ремонт административного здания по ул.А.Сатбаева,8, в селе Абай, Келесского района,Туркестанской области

Договор № 21 от 05.04.2021 г.

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 2-1-1									
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
1	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,38	841,15	6,05	93687	674	16443	55370	160982
		НР - 72%; СП - 8%			687,47	2,98	76570	332		11925	
		Стены или перегородки									
2	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6534,84	687,82	5,71	4494779	37311	881800	2587730	7649110
		НР - 72%; СП - 8%			547,17	2,82	3575668	18401		566601	
3	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,516	2652,26	27,32	558343	5752	69413	349187	980132
		НР - 72%; СП - 8%			2295,21	8,57	483178	1804		72602	
4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	210,516	687,82	5,71	144797	1202	28407	83362	246412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			547,17	2,82	115188	593		18253	
		Наружняя отделка									
		Стена									
5	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**781,7**	**1343,37**	**40,49**	**1050108**	**31653**	**276403**	**553374**	**1731761**
		НР - 72%; СП - 8%			**949,28**	**33,93**	**742052**	**26523**		**128279**	
6	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	**781,7**	**1308,34**	**11,35**	**1022728**	**8874**	**318283**	**503852**	**1648707**
		НР - 72%; СП - 8%			**889,82**	**5,40**	**695571**	**4224**		**122126**	
7	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**781,7**	**179,81**	**1,78**	**140559**	**1388**	**67727**	**51915**	**207872**
		НР - 72%; СП - 8%			**91,40**	**0,84**	**71444**	**660**		**15398**	
		Откосы									
8	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**425,3**	**623,49**	**0,98**	**265169**	**418**	**53305**	**152241**	**450803**
		НР - 72%; СП - 8%			**497,17**	**--**	**211446**	**--**		**33393**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7770171**	**87273**	**1711781**	**4337031**	**13075779**
							5971118	**52538**	**--**	**968577**	
		РАЗДЕЛ 2. 2-1-3									
		Отопление									
9	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**71,8**	**1144,11**	**16,55**	**82147**	**1188**	**31363**	**36002**	**127600**
		НР - 72%; СП - 8%			**690,75**	**5,66**	**49596**	**406**		**9452**	
10	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**579**	**2054,00**	**--**	**1189266**	**--**	**1189266**	**--**	**1284407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95141**	
11	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**66**	**472,83**	**0,55**	**31207**	**36**	**1186**	**21602**	**57034**
		НР - 72%; СП - 8%			**454,32**	**0,27**	**29985**	**18**		**4225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	63	6901,00	--	434763	--	434763	--	469544
		СП - 8%			--	--	--	--		34781	
13	С123-041008-0407 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	3	8654,00	--	25962	--	25962	--	28039
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
14	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	66	5264,00	--	347424	--	347424	--	375218
		СП - 8%			--	--	--	--		27794	
15	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	818,00	--	61350	--	61350	--	66258
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	
16	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3993,00	--	39930	--	39930	--	43124
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
17	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	615,02	2,31	2460	9	283	1562	4344
		НР - 72%; СП - 8%			541,92	0,59	2168	2		322	
18	С123-041009-0402 2304-1009-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	80652,00	--	322608	--	322608	--	348417
		СП - 8%			--	--	--	--		25809	
19	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	585	1442,05	16,64	843601	9735	7176	595259	1553968
		НР - 72%; СП - 8%			1413,15	0,10	826690	58		115109	
20	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	579,15	287,00	--	166216	--	166216	--	179513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13297	
21	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	1556,74	20,02	124540	1602	905	87873	229406
		НР - 72%; СП - 8%			1525,41	0,16	122033	13		16993	
22	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	79,2	635,00	--	50292	--	50292	--	54315
		СП - 8%			--	--	--	--		4023	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	183	1700,37	23,66	311169	4331	2247	219340	572949
		НР - 72%; СП - 8%			1664,43	0,26	304591	48		42441	
24	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	181,17	737,00	--	133522	--	133522	--	144204
		СП - 8%			--	--	--	--		10682	
25	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	1883,48	28,00	131843	1960	1126	92725	242534
		НР - 72%; СП - 8%			1839,39	0,39	128757	28		17965	
26	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	69,3	1043,00	--	72280	--	72280	--	78062
		СП - 8%			--	--	--	--		5782	
27	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	126	2047,73	32,23	258014	4061	2870	180834	473956
		НР - 72%; СП - 8%			1992,73	0,59	251083	74		35108	
28	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 6,9 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	124,74	1108,00	--	138212	--	138212	--	149269
		СП - 8%			--	--	--	--		11057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1044	88,85	1,31	92760	1362	1957	64397	169730
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	89441	--		12573	
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,044	60194,20	--	62843	--	2034	43783	115156
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	--	60809	--		8530	
31	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
32	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука /K-Flex/	м трубопровода	15	630,99	68,73	9465	1031	3990	3564	14071
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	4444	507		1042	
33	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	286,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		Вентиляция									
34	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61773,21	3212,70	61773	3213	5339	38977	108810
		НР - 72%; СП - 8%			53220,72	913,95	53221	914		8060	
35	ТОО "КОРФ"	Приточная установка П1 (L=2475м3/ч, Р сети=200Па) UTR 60-30 V128-1,1x30R	шт	1	2059769,09	--	2059769	--		--	2059769
					--	--	--	--	2059769	--	
36	ООО "ПроСервисЮг" стр.	Диффузор универсальный dvk-s 100	шт	2	546,43	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
37	ООО "ПроСервисЮг" стр.	Диффузор универсальный dvk-s 160	шт	11	1639,29	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,05	5193,96	53,97	10648	111	6639	2839	14565
		НР - 72%; СП - 8%			1901,59	21,60	3898	44		1079	
39	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	5796,69	45,31	5739	45	3970	1251	7549
		НР - 72%; СП - 8%			1741,07	14,25	1724	14		559	
40	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,14	5531,59	42,91	172254	1336	124007	34156	222923
		НР - 72%; СП - 8%			1506,46	16,96	46911	528		16513	
41	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1555,31	58,95	1555	59	125	997	2757
		НР - 72%; СП - 8%			1370,67	14,19	1371	14		204	
42	С123-050306-2013 2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
43	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	2	2197,00	--	4394	--	4394	--	4746
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
44	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	44	655,00	--	28820	--	28820	--	31126
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
		Система В1									
45	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10008,36	1134,50	10008	1135	1738	5472	16718
		НР - 72%; СП - 8%			7135,31	464,07	7135	464		1238	
46	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
		СП - 8%			--	--	--	--		4571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	7291,42	28,86	14583	58	325	10245	26814
		НР - 72%; СП - 8%			7100,10	14,19	14200	28		1986	
48	С123-041012-1111 2304-1012-1111 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 300, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	119871,00	--	239742	--	239742	--	258921
		СП - 8%			--	--	--	--		19179	
49	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4484,61	48,84	4485	49	3786	478	5360
		НР - 72%; СП - 8%			650,33	14,19	650	14		397	
50	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 /РАГ 250х100, РАГ 250х200/ мм. Установка	решетка	2	1748,48	58,95	3497	118	638	1994	5930
		НР - 72%; СП - 8%			1370,67	14,19	2741	28		439	
51	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие. Установка	клапан	1	5990,24	88,25	5990	88	660	3785	10557
		НР - 72%; СП - 8%			5242,48	14,19	5242	14		782	
52	С123-050308-0607 2305-0308-0607 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	22207,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
53	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,77	5193,96	53,97	9193	96	5731	2451	12576
		НР - 72%; СП - 8%			1901,59	21,60	3366	38		932	
54	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5216,29	42,91	52163	429	34323	12658	70006
		НР - 72%; СП - 8%			1741,07	16,96	17411	170		5186	
55	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	2197,00	--	2197	--	2197	--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
56	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	14,5	655,00	--	9498	--	9498	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-260101-1501 1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,29	188689,69	6996,46	54720	2029	34051	13618	73805
		НР - 72%; СП - 8%			64275,12	945,70	18640	274		5467	
58	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4466	12112,00	--	5409	--	5409	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
59	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,2	7513,38	127,81	9016	153	7494	1035	10855
		НР - 72%; СП - 8%			1140,79	56,74	1369	68		804	
		Система В2									
60	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10008,36	1134,50	10008	1135	1738	5472	16718
		НР - 72%; СП - 8%			7135,31	464,07	7135	464		1238	
61	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
		СП - 8%			--	--	--	--		4571	
62	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	7291,42	28,86	14583	58	325	10245	26814
		НР - 72%; СП - 8%			7100,10	14,19	14200	28		1986	
63	С123-041012-1111 2304-1012-1111 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 300, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	119871,00	--	239742	--	239742	--	258921
		СП - 8%			--	--	--	--		19179	
64	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка надшахтами	зонт	1	4484,61	48,84	4485	49	3786	478	5360
		НР - 72%; СП - 8%			650,33	14,19	650	14		397	
65	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 /РАГ 200х100, РАГ100х100/ мм. Установка	решетка	7	1693,86	58,95	11857	413	1849	6980	20344
		НР - 72%; СП - 8%			1370,67	14,19	9595	99		1507	
66	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,07	5193,96	53,97	10751	112	6703	2866	14707
		НР - 72%; СП - 8%			1901,59	21,60	3936	45		1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,53	5216,29	42,91	49711	409	32710	12063	66716
		НР - 72%; СП - 8%			1741,07	16,96	16592	162		4942	
68	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	1	2197,00	--	2197	--	2197	--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
69	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
70	Е11-260101-1501 1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды. Изоляцияконструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,29	188689,69	6996,46	54720	2029	34051	13618	73805
		НР - 72%; СП - 8%			64275,12	945,70	18640	274		5467	
71	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4466	12112,00	--	5409	--	5409	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		Система В3,В4									
72	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	5447,63	221,56	10895	443	97	7567	19939
		НР - 72%; СП - 8%			5177,71	77,01	10355	154		1477	
73	С123-050403-0501 2305-0403-0501 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	2	64511,00	--	129022	--	129022	--	139344
		СП - 8%			--	--	--	--		10322	
74	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,59	5193,96	53,97	3064	32	1910	817	4192
		НР - 72%; СП - 8%			1901,59	21,60	1122	13		311	
75	ООО "ПроСервисЮг" стр.	Диффузор универсальный dvk-s 100	шт	2	546,43	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8447175	38912	4218790	1537003	10618126
							2129703	5021	2059769	633952	

РАЗДЕЛ 3. 2-1-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Электрооборудование						
76	**Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**25384,65**	**2945,70**	**25385**	**2946**	**18227**	**3812**	**31533**
		НР - 72%; СП - 8%			**4212,00**	**1082,73**	**4212**	**1083**		**2336**	
77	**С123-070201-0310 2307-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**16704,00**	**--**	**16704**	**--**	**16704**	**--**	**18040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1336**	
78	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**4955,39**	**113,90**	**39643**	**911**	**17436**	**15522**	**59578**
		НР - 72%; СП - 8%			**2662,00**	**32,81**	**21296**	**262**		**4413**	
79	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**2701,85**	**27,25**	**5404**	**55**	**2687**	**1917**	**7906**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,00**	**--**	**2662**	**--**		**586**	
80	**С123-070204-0923 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015 прим.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**7285,00**	**--**	**7285**	**--**	**7285**	**--**	**7868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**583**	
81	**С123-070204-0847 2307-0204-0847 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2264,00**	**--**	**2264**	**--**	**2264**	**--**	**2445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**181**	
82	**С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2046,00**	**--**	**2046**	**--**	**2046**	**--**	**2210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
83	**С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**2046,00**	**--**	**10230**	**--**	**10230**	**--**	**11048**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**818**	
84	**С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**682,00**	**--**	**1364**	**--**	**1364**	**--**	**1473**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109**	
		ЩРн-72з									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
86	С123-070201-0115 2307-0201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18010,00	--	18010	--	18010	--	19451
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
87	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
88	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	2701,85	27,25	62143	627	30903	22041	90919
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	30613	--		6735	
89	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
90	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
91	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
92	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
93	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	3597,00	--	68343	--	68343	--	73810
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16398
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	328,10	2808	328		1215	
95	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5414-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	124202,00	--	124202	--		--	124202
					--	--	--	--	124202	--	
96	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4685,61	27,25	9371	55	3992	3833	14261
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	5324	--		1056	
97	ТОО "Электрокомплект" стр.102	Пост управления кнопочный (корпус) КП-101 (1 мест.белый)	шт	2	553,71	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
98	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1714,03	325,00	3428	650	76	2134	6007
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	131,24	2702	262		445	
99	ТОО "Электрокомплект" стр.102	Кнопка управления (зеленый) SB-7 "Пуск"	шт	2	469,93	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ЩРн-18з									
100	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
101	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701,85	27,25	21615	218	10749	7667	31624
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	10648	--		2343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
104	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
105	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
106	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	10741,52	117,15	21483	234	12825	6113	29803
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	32,81	8424	66		2208	
107	С123-070208-0204 2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	9013,00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
108	С123-070208-0141 2307-0208-0141 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	5518,00	--	5518	--	5518	--	5959
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
109	ТОО "Электрокомплект" стр.102	Симисторный регулятор ~220В., 2А. СРМ/2А	шт	5	16392,86	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
110	ТОО "Электрокомплект" стр.102	Выключатель пакетный в пластиковом корпусе Iн.=16А, U=220В, IP 56 ПВ2-16М1	шт	2	5436,96	--	10874	--	10874	--	11744
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
		ЩРн-48з									
111	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
112	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2701,85	27,25	40528	409	20154	14375	59295
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	19965	--		4392	
114	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
115	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
116	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3597,00	--	46761	--	46761	--	50502
		СП - 8%			--	--	--	--		3741	
		ЩРн-36з									
117	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
118	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
119	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	15972	--		3514	
120	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
121	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3597,00	--	35970	--	35970	--	38848
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
123	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	46	516,38	4,21	23754	194	310	16784	43780
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	23250	60		3243	
124	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	296,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
125	С123-070220-0515 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	39	404,00	--	15756	--	15756	--	17016
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
126	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	505,82	3,25	6070	39	303	4136	11022
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	5728	16		816	
127	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	393,00	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
128	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	701,38	55,41	2104	166	799	836	3175
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	1139	22		235	
129	С123-061705-0105 2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	3	182,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	54,6	457,56	22,33	24983	1219	12329	8479	36138
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	6,23	11435	340		2677	
131	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	84,84	0,81	5090	49	1114	2842	8566
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	3927	20		635	
132	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	209668,00	--	12580	--	12580	--	13586
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
133	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальнаядиаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	60	490,56	52,52	29434	3151	5863	15369	48387
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	20420	925		3584	
134	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	329,00	--	19740	--	19740	--	21319
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**933983**	**17776**	**587586**	**151162**	**1162018**
							204420	**5525**	**124202**	**76877**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**124202**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**124202**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**790041**				
	Материалы		Тенге				**165603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209945**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**402242**				
		Накладные расходы	Тенге				**151160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75296**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1016497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209945**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19740**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1579**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21319**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1162019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209945**			

РАЗДЕЛ 4. 2-1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация									
135	**Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**16**	**2470,05**	**0,24**	**39521**	**4**	**1328**	**27496**	**72378**
		НР - 72%; СП - 8%			**2386,80**	**--**	**38189**	**--**		**5361**	
136	**С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**1**	**29508,00**	**--**	**29508**	**--**	**29508**	**--**	**31869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2361**	
137	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**1395,72**	**0,90**	**8374**	**5**	**263**	**5836**	**15348**
		НР - 72%; СП - 8%			**1351,00**	**--**	**8106**	**--**		**1137**	
138	**С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**6**	**334,00**	**--**	**2004**	**--**	**2004**	**--**	**2164**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160**	
139	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**105**	**2784,76**	**2,40**	**292400**	**252**	**8438**	**204271**	**536405**
		НР - 72%; СП - 8%			**2702,00**	**--**	**283710**	**--**		**39734**	
140	**С123-080302-0303 2308-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с КЧМ**	**шт.**	**105**	**2872,00**	**--**	**301560**	**--**	**301560**	**--**	**325685**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24125**	
141	**Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	**шт.**	**4**	**1413,00**	**--**	**5652**	**--**	**248**	**3891**	**10306**
		НР - 72%; СП - 8%			**1351,00**	**--**	**5404**	**--**		**763**	
142	**С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**4**	**1064,00**	**--**	**4256**	**--**	**4256**	**--**	**4596**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**340**	
143	**Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**15333,31**	**1,95**	**76667**	**10**	**922**	**54529**	**141691**
		НР - 72%; СП - 8%			**15147,00**	**--**	**75735**	**--**		**10496**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	5	1201,00	--	6005	--	6005	--	6485
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
145	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
146	Прайс-лист	Тестирующее устройство для ИП-212-41	шт	1	1703,04	--	1703	--	1703	--	1839
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
147	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	84,84	0,81	14847	142	3251	8288	24985
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	11454	57		1851	
148	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	177812,00	--	31117	--	31117	--	33606
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
149	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	175	359,95	15,39	62991	2694	9900	36740	107709
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	50397	632		7978	
150	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	175	129,00	--	22575	--	22575	--	24381
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	
151	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	780	329,50	149,20	257009	116374	35257	102113	387852
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	105378	36446		28730	
152	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,78	23748,00	--	18523	--	18523	--	20005
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
153	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	780	240,24	2,29	187388	1789	16479	121830	333955
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	169120	88		24737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	780	46,00	--	35880	--	35880	--	38750
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1398555	121270	529793	564994	2120631
							747492	37223	--	157082	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1375404				
	Материалы		Тенге				76086				
	Всего заработная плата		Тенге					784715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430557				
		Накладные расходы	Тенге				564995				
		Сметная прибыль	Тенге				155232				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2095631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					784715			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576				
		Сметная прибыль	Тенге				46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22575				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22575				
		Сметная прибыль	Тенге				1806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2120634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					784715			
		РАЗДЕЛ 5. 2-1-6Н15=72									
		Компьютерная сеть									
155	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	КОНЦЕНТРАТОР НА 8 ПОРТОВ. Монтаж оборудования	шт.	1	33322,58	2,40	33323	2	431	23681	61564
		НР - 72%; СП - 8%			32890,00	--	32890	--		4560	
156	Прайс-лист	Sprinter с 4 входами ADSL LAN422	шт	1	49110,91	--	49111	--		--	49111
					--	--	--	--	49111	--	
157	Прайс-лист	Switch на 16 портов D-Link DES-1016D	шт	2	24555,46	--	49111	--		--	49111
					--	--	--	--	49111	--	
158	Прайс-лист	Switch на 8 портов D-Link DES-1008D	шт	2	24555,46	--	49111	--		--	49111
					--	--	--	--	49111	--	
159	Прайс-лист	Разъем информационный RJ-45 5-е кат	шт	35	200,36	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	35	1146,24	--	40118	--	533	28501	74109
		НР - 72%; СП - 8%			1131,00	--	39585	--		5490	
161	Прайс-лист	Компьютерная розетка RJ-45 5-е кат	шт	35	478,13	--	16734	--	16734	--	18073
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
162	Прайс-лист	Рамка под розетки RJ-45 на 2 модуля PDA-DN	шт	35	145,71	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
163	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	580	329,50	149,20	191109	86535	26216	75930	288403
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	78358	27101		21363	
164	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,58	88017,00	--	51050	--	51050	--	55134
		СП - 8%			--	--	--	--		4084	
165	Прайс-лист	Patch cord RG-45 экранированный UTP	шт	110	554,63	--	61009	--	61009	--	65889
		СП - 8%			--	--	--	--		4881	
166	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	470,32	33,67	51736	3704	6275	30923	89271
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	41757	1191		6613	
167	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	110	59,00	--	6490	--	6490	--	7009
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
168	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1160	240,24	2,29	278680	2661	24508	181182	496651
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	251511	131		36789	
169	С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	1160	667,00	--	773720	--	773720	--	835618
		СП - 8%			--	--	--	--		61898	
		Система связи									
170	Ц13-100901-1113 1310-0901-1113 РСНБ РК 2015	Муфты газонепроницаемые: муфта в помещении изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 60 мм	шт	1	7615,17	1311,50	7615	1312	2250	3336	11828
		НР - 72%; СП - 8%			4053,00	580,93	4053	581		876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая ОК-FOSC-H12	комплект	1	11934,00	--	11934	--	11934	--	12889
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
172	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		533	
173	С123-070201-0908 2307-0201-0908 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф ШРМ-02	шт.	1	33307,00	--	33307	--	33307	--	35972
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
174	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2	4096,11	1037,00	8192	2074	714	4552	13764
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	459,34	5404	919		1020	
175	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	2	1206,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
176	ТОО "Альянс"стр.	Сплиттер 1/16 SPL 16-SP/in/250/out250-SC/APC	шт	2	61371,21	--	122742	--	122742	--	132562
		СП - 8%			--	--	--	--		9819	
177	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	27	1146,24	--	30948	--	411	21987	57170
		НР - 72%; СП - 8%			1131,00	--	30537	--		4235	
178	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 /RS-02/ ГОСТ 8810-81	шт.	27	356,00	--	9612	--	9612	--	10381
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
179	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	644	740,56	423,75	476920	272892	82222	153685	681053
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	121806	91645		50448	
180	С123-060702-0508 2306-0702-0508 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,05	268377,00	--	13419	--	13419	--	14492
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С123-060703-0505 2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,594	82008,00	--	48713	--	48713	--	52610
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
182	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	644	359,95	15,39	231806	9913	36434	135204	396371
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	185459	2324		29361	
183	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	644	24,00	--	15456	--	15456	--	16692
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
		Видеонаблюдение									
184	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7	4946,11	10,54	34623	74	--	24875	64258
		НР - 72%; СП - 8%			4935,57	--	34549	--		4760	
185	ТОО "INTANT"	CMOS с прогрессивной разверткой 2,0 мегапикселя Hikvision DS-2CE76D3T-ITPF	шт	13	9478,46	--	123220	--		--	123220
					--	--	--	--	123220	--	
186	ТОО "INTANT"	Матрица: CMOS с прогрессивной разверткой 2,0 мегапикселя Разрешение: 1920 (H) 1080 (B) Hikvision DS-2CE16D3T-IT3F	шт	7	17572,66	--	123009	--		--	123009
					--	--	--	--	123009	--	
187	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1570,84	439,84	1571	440	--	970	2744
		НР - 72%; СП - 8%			1131,00	216,16	1131	216		203	
188	ТОО "INTANT"	Видеорегистратор на 24 канала для обработки и записи видеосигналов с видеокамер HD-TVI; Hikvision DS-7224HQHI-K2 24-ёх	шт	1	140581,26	--	140581	--		--	140581
					--	--	--	--	140581	--	
189	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
190	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	27102,00	--	54204	--	54204	--	58540
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	ТОО "INTANT"	Мышь DLM-375 Delux	шт	1	1142,95	--	1143	--	1143	--	1234
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
192	ТОО "INTANT"	Коврик для мыши X-Game Angry Birds 05P	шт	1	142,07	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
193	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7441,08	1,95	7441	2	159	5242	13697
		НР - 72%; СП - 8%			7280,00	--	7280	--		1015	
194	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
		СП - 8%			--	--	--	--		6820	
195	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	2	12024,71	--	24049	--	2433	15564	42782
		НР - 72%; СП - 8%			10808,00	--	21616	--		3169	
196	ТОО "INTANT"	Импульсный источник питания PW408U	шт	2	9961,39	--	19923	--	19923	--	21517
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
197	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	800	48,53	0,81	38827	650	6761	22809	66567
		НР - 72%; СП - 8%			39,27	0,33	31416	262		4931	
198	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель КВК-В-2 2х0,75	км	0,8	172247,00	--	137798	--	137798	--	148821
		СП - 8%			--	--	--	--		11024	
199	ТОО "INTANT"	BNC Разъем соединительный под винт	шт	20	56,46	--	1129	--	1129	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
200	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	700	240,24	2,29	168169	1606	14789	109334	299703
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	151774	79		22200	
201	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	700	46,00	--	32200	--	32200	--	34776
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	359,95	15,39	3599	154	565	2099	6155
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	2880	36		456	
203	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3743764**	**383378**	**1781428**	**842275**	**4910192**
							1044814	**125012**	**534143**	**324152**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**534143**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**534143**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3187436**				
	Материалы		Тенге				**204801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1169827**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1554443**				
		Накладные расходы	Тенге				**842275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**322377**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4352088**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**879**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1169827**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22186**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22186**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1775**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23961**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4910191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**879**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1169827**			
		РАЗДЕЛ 6. 6-1									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ									
204	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,4	205,29	194,40	1930	1827	--	400	2516
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	102	454		186	
205	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,3	2018,02	--	605	--	--	436	1125
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	605	--		83	
206	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,42	35,20	35,20	85	85	--	23	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	32		9	
207	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,42	161,77	76,23	391	184	--	211	650
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	207	86		48	
208	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	м3	2,42	80,80	69,74	196	169	4	46	260
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	23	40		19	
209	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,58	877,72	--	3142	--	--	2262	5837
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	3142	--		432	
210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,5	15097,96	1111,53	7549	556	6354	548	8745
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	639	122		648	
211	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,2	22506,64	642,30	139541	3982	107662	21130	173525
		НР - 72%; СП - 8%			4499,55	233,83	27897	1450		12854	
212	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27468	247045,00	--	67858	--	67858	--	73287
		СП - 8%			--	--	--	--		5429	
213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	228894,00	--	1154	--	1154	--	1246
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
214	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0232	168942,06	1442,60	3919	33	486	2455	6885
		НР - 72%; СП - 8%			146556,00	428,79	3400	10		510	
		ФМ-2 /3шт/									
215	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,63	15097,96	1111,53	9512	700	8007	691	11019
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	805	154		816	
216	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,3	22791,45	1010,05	75212	3333	57434	11274	93405
		НР - 72%; СП - 8%			4377,34	367,58	14445	1213		6919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	728127,64	1328,64	40870	75	36752	2934	47309
		НР - 72%; СП - 8%			72036,00	573,21	4043	32		3504	
218	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,62777	6250,15	92,72	10174	151	8832	900	11960
		НР - 72%; СП - 8%			731,54	36,61	1191	60		886	
219	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62777	159,23	3,44	259	6	167	63	348
		НР - 72%; СП - 8%			52,91	0,54	86	1		26	
		Монтаж оборудования									
220	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	8	31004,65	15784,52	248037	126276	13681	104855	381123
		НР - 72%; СП - 8%			13510,00	4693,94	108080	37552		28231	
221	51-040104-0307 5104-0104-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 400 /348/ кВт	комплект	1	8436286,00	--	8436286	--		--	8436286
					--	--	--	--	8436286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9046721	137378	308391	148228	9255642
							164668	41204	8436286	60692	
		Стоимость оборудования	Тенге				8436286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8436286				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				610435				
		Материалы	Тенге				186914				
		Всего заработная плата	Тенге					205872			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69012				
		Местные материалы	Тенге				52462				
		Накладные расходы	Тенге				148228				
		Сметная прибыль	Тенге				60693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					205872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9255642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					205872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41142388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10262214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					785988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9137769		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11154400		
		- Накладные расходы	Тенге							7580693	
		- Сметная прибыль	Тенге							2221332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**41142388**
		в том числе оборудование									**8436286**
		в том числе СМР									**32706102**
		Всего прямые затраты									**32 706 102**
		Временные здания и сооружения 2,32%									**758 782**
		Итого									**33 464 884**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									**234 254**
		Итого в базовых ценах СМР									**33 699 138**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**673 983**
		Итого									**34 373 121**
		Итого в базовых ценах Оборудование									**8 436 286**
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									**42 809 407**
		Итого									**42 809 407**
		Итого с понижающим К-0,9									**38 528 466**
		Стоимость строительства									**38 528 466**
		НДС 12%									**4 623 416**
		Стоимость строительства									**43 151 882**

Заказчик:
ГУ "Аппаратакима села Абай Келес района"

Зам. Акима Утенов М.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Grand Build Company"

Шакуов Б.А.

Подрядчик :
ТОО «Радуга - СН»

Директор Сыздыков С.