Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: ""Перевод на централизованное теплоснабжение 4-этажного здания "Научно-производственного центра трансфузиологии" (ранее - "Центр крови")""

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за март месяц **2017г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/79	19.10.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**51 193 897**									
за 2017г.	**22 574 429**	**20 155 740**							**2 418 689**	**22 574 429**

Заказчик: **Жапаев Б. Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Перевод на централизованное теплоснабжение 4-этажного здания "Научно-производственного центра трансфузиологии" (ранее - "Центр крови")

Наименование объекта Тепловая сеть

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2017г.

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Засыпка песком						
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0060**		**1171,09**	**7**	**59,1 2**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	0,005832	675,51	4	
		Итого оплата труда:				**656,60**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**656,60**	**4**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,64	6	
		НР второго уровня	%	3,8		39,70	0	
		Накладные расходы	%	--		427,74	3	
		Сметная прибыль	%	8		86,75	1	
		Засыпка грунтом						
12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**722,1000**		**26,34**	**19019**	**59,1 3380**
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,82	982,67	5719	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**5719**	
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,82	2334,22	13585	
		Итого эксплуатация машин:				**18,81**	**13585**	
		Итого прямые затраты:				**18,81**	**13585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,49	16966	
		НР второго уровня	%	3,8		0,89	645	
		Накладные расходы	%	--		5,57	4025	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	1409	
13	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**722,1000**		**13,01**	**9392**	**59,1 1669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	2,874	982,67	2824	
		Итого оплата труда:				**3,91**	**2824**	
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	2,874	2334,22	6708	
		Итого эксплуатация машин:				**9,29**	**6708**	
		Итого прямые затраты:				**9,29**	**6708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11,60	8378	
		НР второго уровня	%	3,8		0,44	318	
		Накладные расходы	%	--		2,75	1987	
		Сметная прибыль	%	8		0,96	696	
14	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**722,1000**		**188,86**	**136377**	**59,1 38931**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	77,987	637,27	49699	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	18,955	853,30	16174	
		Итого оплата труда:				**91,22**	**65873**	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	18,955	1693,86	32107	
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	75,82	12,07	915	
		Итого эксплуатация машин:				**45,73**	**33022**	
		Итого прямые затраты:				**114,56**	**82721**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				168,47	121652	
		НР второго уровня	%	3,8		6,40	4623	
		Накладные расходы	%	--		60,32	43554	
		Сметная прибыль	%	8		13,99	10102	
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,9000**		**1171,09**	**66635**	**59,1 22080**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	55,307	675,51	37360	
		Итого оплата труда:				**656,60**	**37360**	
		Итого прямые затраты:				**656,60**	**37360**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,64	59440	
		НР второго уровня	%	3,8		39,70	2259	
		Накладные расходы	%	--		427,74	24339	
		Сметная прибыль	%	8		86,75	4936	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге	~~140379~~	140 575
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	~~87063~~	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	~~53316~~	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	~~24718~~	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**	
- перевозка грузов	Тенге	**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				~~66062~~	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				~~206442~~	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				~~7845~~	
		ИТОГО:	Тенге				~~214286~~	73905
		Сметная прибыль	Тенге				~~17143~~	
		ИТОГО по смете:	Тенге				~~231429~~	231421
Временные здания и сооружения			Тенге	1,04%			2 407	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				~~233 836~~	233828
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	3,60%			8 418	
Итого с зимним удорожанием			Тенге				~~242 254~~	242246
Возврат от временных зданий и сооружений			Тенге	15%			361	
Итого с возвратом от временных зданий и сооружений			Тенге				~~241 893~~	241885
НДС			Тенге	12%			29 027	
Итого с НДС			Тенге				~~270 920~~	270911
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,95**			~~**257 374**~~	257365

Заказчик: Голедов Е.У.

Подрядчик:

Технический надзор:

Курмышев М.Б.

Попорнова Р.В.

Бекетов Б.Е.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Перевод на централизованное теплоснабжение 4-этажного здания "Научно-производственного центра трансфузиологии" (ранее - "Центр крови")

Наименование объекта Тепловая сеть

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2017г.

на Прокладку трубопроводов

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Прокладка предизолированных трубопроводов и арматуры								
2	**11-240103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км трубопровода**	**0,0620**		**2134360,52**	**132330**	**62,1 38119**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	975	60,45	879,43	53162	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	123,18	7,637	1076,45	8221	
		Итого оплата труда:				**990040,98**	**61383**	
1. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	204	12,648	342,31	4330	
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15	0,93	1693,86	1575	
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,98	0,06076	2843,90	173	
1. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	58,6	3,633	3200,70	11629	
1. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	1,534	20,32	31	
1. 8	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,59	0,16058	421,94	68	
1. 9	32-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	34,8	2,158	3294,39	7108	
1.10	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	12,38	0,76756	1186,34	911	
1.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,42	0,08804	1697,21	149	
		Итого эксплуатация машин:				**418924,63**	**25973**	
1.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,055	0,00341	200244,36	683	
1.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	70,8	4,39	24,20	106	
		Итого материалов:				**12726,80**	**789**	
		Итого прямые затраты:				**1289095,68**	**79924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1903911,12	118042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		72348,62	4486	
		Накладные расходы	%	--		687164,07	42604	
		Сметная прибыль	%	8		158100,78	9802	
4	**23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**62,0000**		**13223,59**	**819862**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11795,82**	**731341**	
		НР второго уровня	%	3,8		448,24	27791	
		Накладные расходы	%	--		448,24	27791	
		Сметная прибыль	%	8		979,52	60731	
6	**23-020201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Отвод Ст 159х5,0-92°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**52048,72**	**208195**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**46428,96**	**185716**	
		НР второго уровня	%	3,8		1764,30	7057	
		Накладные расходы	%	--		1764,30	7057	
		Сметная прибыль	%	8		3855,46	15422	
7	**23-020201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Отвод нестандартный L1 1000мм, L2**	**шт.**	**1,0000**		**52048,72**	**52049**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**46428,96**	**46429**	
		НР второго уровня	%	3,8		1764,30	1764	
		Накладные расходы	%	--		1764,30	1764	
		Сметная прибыль	%	8		3855,46	3855	
8	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Отвод Ст 159х5,0-90°-1-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**64370,54**	**128741**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**57420,38**	**114841**	
		НР второго уровня	%	3,8		2181,97	4364	
		Накладные расходы	%	--		2181,97	4364	
		Сметная прибыль	%	8		4768,19	9536	
15	**райс лист ТОО "ArInvest"**	**Полиэтиленовый мат 2000х1400х45**	**шт**	**1,0000**		**7106,59**	**7107**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**6339,29**	**6339**	
		НР второго уровня	%	3,8		240,89	241	
		Накладные расходы	%	--		240,89	241	
		Сметная прибыль	%	8		526,41	526	
26	**райс лист ТОО "Казахстанский трубный завод"**	**Маркировочная лента**	**м**	**103,9500**		**30,03**	**3121**	
		Итого прямые затраты:				**26,79**	**2784**	
		НР второго уровня	%	3,8		1,02	106	
		Накладные расходы	%	--		1,02	106	
		Сметная прибыль	%	8		2,22	231	

РАЗДЕЛ 2.Система ОДК

55	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /Монтаж детектора/**	**шт.**	**1,0000**		**5728,85**	**5729**	**42,8 1070**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	3	3	833,55	2501	
		Итого оплата труда:				**2500,65**	**2501**	
8. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,83	0	
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	138,83	35	
		Итого эксплуатация машин:				**35,06**	**35**	
8. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	137631,66	275	
8. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19	
8. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223	
8. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6	
8. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	743,05	15	
8. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1	
8.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2	
8.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25	
8.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330	
8.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16	
8.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83	
8.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,30	391	
8.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
8.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--	
8.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4	
		Итого материалов:				**1504,31**	**1504**	
		Итого прямые затраты:				**4040,03**	**4040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5110,30	5110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		194,19	194	
		Накладные расходы	%	--		1264,47	1264	
		Сметная прибыль	%	8		424,36	424	
56	**райс лист ТОО "Арташ Union"**	**Детектор стационарный с УСПД-Т в комплекте**	**шт.**	**1,0000**		**230714,04**	**230714**	
		Итого прямые затраты:				**205803,57**	**205804**	
		НР второго уровня	%	3,8		7820,54	7821	
		Накладные расходы	%	--		7820,54	7821	
		Сметная прибыль	%	8		17089,93	17090	
57	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /Монтаж терминала/**	**шт.**	**1,0000**		**5728,85**	**5729**	**42,8 1070**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	3	3	833,55	2501	
		Итого оплата труда:				**2500,65**	**2501**	
10. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,83	0	
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	138,83	35	
		Итого эксплуатация машин:				**35,06**	**35**	
10. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	137631,66	275	
10. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19	
10. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223	
10. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6	
10. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	743,05	15	
10. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1	
10.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2	
10.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25	
10.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330	
10.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16	
10.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83	
10.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,30	391	
10.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
10.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--	
10.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4	
		Итого материалов:				**1504,31**	**1504**	
		Итого прямые затраты:				**4040,03**	**4040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5110,30	5110	
		НР второго уровня	%	3,8		194,19	194	
		Накладные расходы	%	--		1264,47	1264	
		Сметная прибыль	%	8		424,36	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**райс лист ТОО "Казахстанский Трубный завод"**	**Терминал концевой с выходом на стационарный детектор**	**шт.**	**1,0000**		**14833,76**	**14834**	
		Итого прямые затраты:				**13232,14**	**13232**	
		НР второго уровня	%	3,8		502,82	503	
		Накладные расходы	%	--		502,82	503	
		Сметная прибыль	%	8		1098,80	1099	
59	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**24,0000**		**86,23**	**2070**	**42,8 430**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	1,2	833,55	1000	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048	998,92	5	
		Итого оплата труда:				**41,88**	**1005**	
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	3010,97	7	
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	2065,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**12**	
12. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0384	620,16	24	
12. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0048	2673,42	13	
12. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000103	71863,08	7	
12. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,2	5,10	6	
12. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,928	11,22	33	
12.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0744	4010,64	298	
12.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,192	115,26	22	
12.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0048	--	--	
		Итого материалов:				**16,81**	**404**	
		Итого прямые затраты:				**59,00**	**1416**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	1846	
		НР второго уровня	%	3,8		2,92	70	
		Накладные расходы	%	--		20,85	500	
		Сметная прибыль	%	8		6,39	153	
60	**райс лист ТОО "Казахстанский Трубный завод"**	**Кабель NYM 5x1,5**	**шт**	**3,0000**		**2474,30**	**7423**	
		Итого прямые затраты:				**2207,14**	**6621**	
		НР второго уровня	%	3,8		83,87	252	
		Накладные расходы	%	--		83,87	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		183,28	550	
61	**райс лист ТОО "Казахстанский Трубный завод"**	**Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода NYM 3х1,5**	**шт**	**2,0000**		**1836,70**	**3673**	
		Итого прямые затраты:				**1638,39**	**3277**	
		НР второго уровня	%	3,8		62,26	125	
		Накладные расходы	%	--		62,26	125	
		Сметная прибыль	%	8		136,05	272	
62	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /Монтаж терминала/**	**шт.**	**1,0000**		**5728,85**	**5729**	**42,8 1070**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	3	3	833,55	2501	
		Итого оплата труда:				**2500,65**	**2501**	
15. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,83	0	
15. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	138,83	35	
		Итого эксплуатация машин:				**35,06**	**35**	
15. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	137631,66	275	
15. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19	
15. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223	
15. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6	
15. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	743,05	15	
15. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1	
15.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2	
15.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25	
15.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330	
15.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16	
15.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83	
15.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,30	391	
15.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
15.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	--	--	
15.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4	
		Итого материалов:				**1504,31**	**1504**	
		Итого прямые затраты:				**4040,03**	**4040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5110,30	5110	
		НР второго уровня	%	3,8		194,19	194	
		Накладные расходы	%	--		1264,47	1264	
		Сметная прибыль	%	8		424,36	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	**райс лист ТОО "ArInvest"**	**Терминал промежуточный**	**шт.**	**1,0000**		**10309,56**	**10310**	
		Итого прямые затраты:				**9196,43**	**9196**	
		НР второго уровня	%	3,8		349,46	349	
		Накладные расходы	%	--		349,46	349	
		Сметная прибыль	%	8		763,67	764	
64	**13-110301-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Ковер наземный/**	**шт.**	**1,0000**		**1438,63**	**1439**	**44 387**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	879,43	879	
		Итого оплата труда:				**879,43**	**879**	
17. 2	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,079	0,079	214,20	17	
		Итого материалов:				**16,92**	**17**	
		Итого прямые затраты:				**896,35**	**896**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1283,30	1283	
		НР второго уровня	%	3,8		48,77	49	
		Накладные расходы	%	--		435,71	436	
		Сметная прибыль	%	8		106,57	107	
65	**райс лист ТОО "ArInvest"**	**Ковер наземный**	**шт**	**1,0000**		**24322,56**	**24323**	
		Итого прямые затраты:				**21696,43**	**21696**	
		НР второго уровня	%	3,8		824,46	824	
		Накладные расходы	%	--		824,46	824	
		Сметная прибыль	%	8		1801,67	1802	
66	**11-340201-0804 РСНБ РК 2015 прим.**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**18,0000**		**2004,86**	**36088**	**62,1 5067**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,61	10,98	743,06	8159	
		Итого оплата труда:				**453,27**	**8159**	
19. 2	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	0,18	105364,98	18966	
		Итого материалов:				**1053,65**	**18966**	
		Итого прямые затраты:				**1506,92**	**27124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1788,39	32191	
		НР второго уровня	%	3,8		67,96	1223	
		Накладные расходы	%	--		349,44	6290	
		Сметная прибыль	%	8		148,51	2673	
67	**11-280305-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Указатели кабельных трасс. Установка**	**100 шт.**	**0,0700**		**100328,11**	**7023**	**61,7 2137**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	67,6	4,732	710,56	3362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,36	0,0952	1063,61	101	
		Итого оплата труда:				**49480,36**	**3464**	
20. 3	32-020101-0702	Дрезины широкой колеи с краном, 3,5 т	маш.-ч	0,68	0,0476	7263,87	346	
20. 4	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,68	0,0476	285,98	14	
20. 5	32-010201-0104	Котлы битумные электрические, 1000 л	маш.-ч	0,7	0,049	417,65	20	
		Итого эксплуатация машин:				**5426,25**	**380**	
20. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06	0,0042	91767,87	385	
		Итого материалов:				**5506,07**	**385**	
		Итого прямые затраты:				**58966,18**	**4128**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89495,56	6265	
		НР второго уровня	%	3,8		3400,83	238	
		Накладные расходы	%	--		33930,21	2375	
		Сметная прибыль	%	8		7431,71	520	
68	**24-040207-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг ГОСТ Р 51177-98 /Стойка с табличкой/**	**шт.**	**7,0000**		**459,67**	**3218**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,04**	**2870**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,58	109	
		Накладные расходы	%	--		15,58	109	
		Сметная прибыль	%	8		34,05	238	
69	**21-130816-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Бирки маркировочные**	**100 шт.**	**0,0300**		**2997,01**	**90**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**2673,42**	**80**	
		НР второго уровня	%	3,8		101,59	3	
		Накладные расходы	%	--		101,59	3	
		Сметная прибыль	%	8		222,00	7	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1475836**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**74064**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**26471**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8327**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1375301**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**49350**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1525186**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**57957**	
	ИТОГО:		Тенге				**1583143**	
	Сметная прибыль		Тенге				**126651**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1709795**	
Временные здания и сооружения			Тенге	1,04%			17 782	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				1 727 577	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	3,60%			62 193	
Итого с зимним удорожанием			Тенге				1 789 770	
Возврат от временных зданий и сооружений			Тенге	15%			2 667	
Итого с возвратом от временных зданий и сооружений			Тенге				1 787 102	
НДС			Тенге	12%			214 452	
Итого с НДС			Тенге				2 001 555	
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,95**			**1 901 477**	

Заказчик: Голуов Е.У.

Подрядчик:

Технический надзор:

Куанышев М.Б.

Нагорнова Р.В.

Бекетов Б.Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки Перевод на централизованное теплоснабжение 4-этажного здания "Научно-производственного центра трансфузиологии" (ранее - "Центр крови")

Наименование объекта Тепловой пункт

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2017г.

на Тепловой пункт

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	райс лист ТОО "ЭнКо"	**Теплообменник пластинчатый системы отопления офисов Sondex S100-IS16-138-TM-LIQUD**	**шт**	**2,0000**		**6831547,10**	**13663094**	
		Итого прямые затраты:				**6068214,29**	**12136429**	
		НР второго уровня	%	4,24		257292,29	514585	
		Накладные расходы	%	--		257292,29	514585	
		Сметная прибыль	%	8		506040,53	1012081	
12	23-051401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	**шт.**	**4,0000**		**26403,13**	**105613**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23452,94**	**93812**	
		НР второго уровня	%	4,24		994,40	3978	
		Накладные расходы	%	--		994,40	3978	
		Сметная прибыль	%	8		1955,79	7823	
14	23-051308-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 100,0 м3/ч, DN 80, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**214226,33**	**214226**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**190289,44**	**190289**	
		НР второго уровня	%	4,24		8068,27	8068	
		Накладные расходы	%	--		8068,27	8068	
		Сметная прибыль	%	8		15868,62	15869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	23-051308-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**92853,68**	**92854**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**82478,54**	**82479**	
		НР второго уровня	%	4,24		3497,09	3497	
		Накладные расходы	%	--		3497,09	3497	
		Сметная прибыль	%	8		6878,05	6878	
19	23-051207-2110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Привод электрический AME 33, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**247253,88**	**247254**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**219626,61**	**219627**	
		НР второго уровня	%	4,24		9312,17	9312	
		Накладные расходы	%	--		9312,17	9312	
		Сметная прибыль	%	8		18315,10	18315	
20	23-051207-2109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Привод электрический AME 30, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**232740,37**	**232740**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**206734,79**	**206735**	
		НР второго уровня	%	4,24		8765,56	8766	
		Накладные расходы	%	--		8765,56	8766	
		Сметная прибыль	%	8		17240,03	17240	
24	23-051302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**627209,12**	**627209**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**557127,00**	**557127**	
		НР второго уровня	%	4,24		23622,18	23622	
		Накладные расходы	%	--		23622,18	23622	
		Сметная прибыль	%	8		46459,93	46460	
37	23-070502-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет**	**комплект**	**1,0000**		**291076,73**	**291077**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**258552,85**	**258553**	
		НР второго уровня	%	4,24		10962,64	10963	
		Накладные расходы	%	--		10962,64	10963	
		Сметная прибыль	%	8		21561,24	21561	
43	**райс лист ТОО "ЭнКо"**	**УСПД**	**шт**	**1,0000**		**59958,48**	**59958**	
		Итого прямые затраты:				**53258,93**	**53259**	
		НР второго уровня	%	4,24		2258,18	2258	
		Накладные расходы	%	--		2258,18	2258	
		Сметная прибыль	%	8		4441,37	4441	
45	**51-020602-0135 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 10, типа WILO**	**шт.**	**1,0000**		**120838,01**	**120838**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**107336,00**	**107336**	
		НР второго уровня	%	4,24		4551,05	4551	
		Накладные расходы	%	--		4551,05	4551	
		Сметная прибыль	%	8		8950,96	8951	
48	**23-040902-5406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**		**86720,12**	**953921**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**77030,32**	**847334**	
		НР второго уровня	%	4,24		3266,09	35927	
		Накладные расходы	%	--		3266,09	35927	
		Сметная прибыль	%	8		6423,71	70661	
50	**23-040902-5405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**42937,01**	**429370**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**38139,38**	**381394**	
		НР второго уровня	%	4,24		1617,11	16171	
		Накладные расходы	%	--		1617,11	16171	
		Сметная прибыль	%	8		3180,52	31805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**23-040902-5403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**17282,47**	**34565**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15351,39**	**30703**	
		НР второго уровня	%	4,24		650,90	1302	
		Накладные расходы	%	--		650,90	1302	
		Сметная прибыль	%	8		1280,18	2560	
54	**23-040902-5402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11539,64**	**23079**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10250,24**	**20500**	
		НР второго уровня	%	4,24		434,61	869	
		Накладные расходы	%	--		434,61	869	
		Сметная прибыль	%	8		854,79	1710	
56	**23-040902-5401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**9271,13**	**55627**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8235,21**	**49411**	
		НР второго уровня	%	4,24		349,17	2095	
		Накладные расходы	%	--		349,17	2095	
		Сметная прибыль	%	8		686,75	4121	
64	**23-041001-1907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**326964,54**	**980894**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**290430,68**	**871292**	
		НР второго уровня	%	4,24		12314,26	36943	
		Накладные расходы	%	--		12314,26	36943	
		Сметная прибыль	%	8		24219,60	72659	
67	**23-041001-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**62119,82**	**62120**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**55178,77**	**55179**	
		НР второго уровня	%	4,24		2339,58	2340	
		Накладные расходы	%	--		2339,58	2340	
		Сметная прибыль	%	8		4601,47	4601	
70	**23-041001-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**49788,82**	**149366**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44225,59**	**132677**	
		НР второго уровня	%	4,24		1875,17	5625	
		Накладные расходы	%	--		1875,17	5625	
		Сметная прибыль	%	8		3688,06	11064	
73	**23-040902-1904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**34,0000**		**4716,84**	**160373**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4189,80**	**142453**	
		НР второго уровня	%	4,24		177,65	6040	
		Накладные расходы	%	--		177,65	6040	
		Сметная прибыль	%	8		349,40	11879	
76	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**11,0000**		**1449,99**	**15950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1287,97**	**14168**	
		НР второго уровня	%	4,24		54,61	601	
		Накладные расходы	%	--		54,61	601	
		Сметная прибыль	%	8		107,41	1181	
77	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**9234,46**	**369379**	**60,4 34322**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,66	66,4	843,75	56025	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,908	880,24	799	
		Итого оплата труда:				**1420,61**	**56824**	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,328	3256,00	1068	
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,084	2843,90	239	
21. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	10,856	138,83	1507	
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,496	1697,21	842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**91,40**	**3656**	
21. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,0504	14585,57	735	
21. 8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000002	0,000063	86183,88	5	
21. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0016	195385,08	313	
21.10	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	37,2	5286,72	196666	
21.11	23-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	5,2	6623,62	34443	
21.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	17,584	110,38	1941	
		Итого материалов:				**5852,57**	**234103**	
		Итого прямые затраты:				**7344,59**	**293784**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8202,64	328106	
		НР второго уровня	%	4,24		347,79	13912	
		Накладные расходы	%	--		1205,84	48234	
		Сметная прибыль	%	8		684,03	27361	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге					**16744538**	
Итого прямые затраты:							
в том числе:	Тенге					**56025**	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**3656**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**799**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4387834**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**0**	
- перевозка грузов	Тенге					**12297024**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**34322**	
Накладные расходы I уровня	Тенге					**16778860**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**711424**	
Накладные расходы II уровня	Тенге					**17490284**	
ИТОГО:	Тенге					**1399223**	
Сметная прибыль	Тенге					**18889507**	
ИТОГО по смете:	Тенге					**12297024**	
В т.ч. оборудования	Тенге					**6592483**	
В т.ч. СМР	Тенге	1,04%				68 562	
Временные здания и сооружения	Тенге					6 661 045	
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3,60%				239 798	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге					19 197 866	
Итого с зимним удорожанием	Тенге	15%				10 284	
Возврат от временных зданий и сооружений	Тенге					19 187 582	
Итого с возвратом от временных зданий и сооружений	Тенге	12%				2 302 510	
НДС							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого с НДС			Тенге				21 490 092	
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,95**			**20 415 587**	

Заказчик: Толеуов Е. У.

Подрядчик: К.

Технический надзор: Е.

Куанышев Н.Б.
Нагорнова Р.В.

Бекетов Б.Е.